Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" 11 **2020 года**

Генеральный подрядчик ***ТОО "Мелиоратор", 120009, Р.К. Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокая, строение 18, ГСЛ №006854, 12.09.2001 0:00:00***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Абишбаев Руслан Жуматаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии)

по объекту ***«Реконструкция 18 скважин вертикального дренажа Шиелийского и Сырдарьинского района Кызылординской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КВР МЭГПР РК, Сейсенов С.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***КФ РГП «Казводхоз»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) ***КВР МЭГПР РК №52 от 08.02.2019г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция СВД	шт	18		18	
Ликвидация существующих СВД	шт	5		5	
Протяженность линий ВЛ 10 кВ	км	5,84		5,84	
КТПН 10/0,4 кВ мощностью 100 кВ	шт	18		18	
Насос ЭЦВ-8-25-70	шт	18		18	
Скважина d=280мм, труба ПЭ 80 SDR17-280x16.6	м	55,6÷61,6		55,6÷61,6	

Технико-экономические показатели по генеральному плану (производственный цех)

Показатели	Единица измерения	По проекту	% к общ. площади
Площадь участка СВД	м2	100	100
Площадь застройки	м2	8,9	8,9
Площадь покрытий	м2	91,1	91,1
Площадь участка КТП	м2	12,25	100

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Согласно приказа МНЭ Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 п.2 гидротехнические сооружения IV класса относится объектам II (нормального) уровня ответственности. В соответствии СН РК 3.04-01-2013 «Гидротехнические сооружения» п. 5.2.4 и 5.2.6 класс гидротехнических сооружении – IV. В соответствии с заданием на разработку рабочего проекта предусматриваются следующие мероприятия:

-ликвидация ранее существовавших, бездействующих скважин вертикального дренажа в количестве - 5 единиц;

-устройство новых скважин вертикального дренажа с применением обсадных и водоподъемных труб из ПВХ с фильтровыми колоннами в количестве 18 единиц;

-установка новых насосов марки ЭЦВ-8-25-70 с электродвигателем - 7,5 кВт в количестве 18 единиц;

-установка стабилизаторов напряжения в количестве - 18 единиц;

-установка водоизмерительных приборов,

-строительство и восстановление линий электропередач ВЛ-10 кВ, для электроснабжения скважин вертикального дренажа;

-монтаж понижающих трансформаторов КТПН - 10/04 кВ в количестве 18 единиц;

-строительство новых помещений для размещения пульта управления работы СВД, общим количеством 18 единиц;

-строительство площадок под СВД - 18 единиц;

-строительство новых отводящих сетей из труб ПВХ, с необходимыми сооружениями для отвода дренажных вод с целью для сброса в сбросную сеть

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2019 года
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КФ РГП «Казводхоз» Биімбетов Х._____М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____М.П.;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик считает объект _: ***«Реконструкция 18 скважин вертикального дренажа Шиелийского и Сырдарьинского района Кызылординской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Мыханов Бердибек Сартаевич –
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»_____М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Абишбаев Руслан Жуматаевич –
Начальник участка ТОО «Мелиоратор»_____М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя