Наименование стройки -Капитальный ремонт канала "Р-11С" в Ордабасинском районе, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2023 года

Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»
Подрядчик: ГКП на ПХВ "Туран су"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Договор: №71 от 14.03.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Объемы работы с ПК 0+15 по ПК 122+10									
		Демонтажные работы									
1	Е11-010207-0502 1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	36	333,82	257,13	12083	9307	--	4647	18068
		НР - 72%; СП - 8%			76,69	101,62	2776	3678		1338	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1273	2343,26	--	2982063	--	--	2147085	5539480
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	2982063	--		410332	
3	Е11-420103-0203 1142-0103-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Отбивка строительного шва (Цементный раствор М100)	м шва	7862	796,12	109,16	6258714	858163	--	3969763	11046755
		НР - 68%; СП - 8%			686,96	55,63	5400550	437336		818278	
		Заделка швов Г образных блоков с ПК0+150 по ПК 96+20									
4	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	6964	1530,49	17,84	10658161	124236	--	8365208	20545238
		НР - 79%; СП - 8%			1512,65	7,89	10533925	54945		1521870	
5	С1235-201-0305 235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	15669	134,00	--	2099612	--	2099612	--	2267581
		СП - 8%			--	--	--	--		167969	
6	С1261-105-0123 261-105-0123 РСНБ РК 2015	Маты асфальтовые на мешковине	100 м2	2,78	13216,00	--	36737	--	36737	--	39676
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
7	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	10,45	17717,00	--	185069	--	185069	--	199875
		СП - 8%			--	--	--	--		14806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				22232439	991706	2321418	14486703	39656673
							18919314	495959	--	2937532	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22232439				

Всего заработная плата		Тенге					19415273			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2321418				
	Накладные расходы	Тенге				14486703				
	Сметная прибыль	Тенге				2937532				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39656674				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13365
	Сметная заработная плата	Тенге					19415273			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39656674				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13365
	Сметная заработная плата	Тенге					19415273			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39656674
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18919314				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					991706			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					495959			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2321418		
	- Накладные расходы	Тенге							14486703	
	- Сметная прибыль	Тенге							2937532	

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 39 656 674

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**39 656 674**	0		**39 656 674**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,44%)	1 364 190			1 364 190
		ИТОГО	**41 020 864**	0		**41 020 864**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 1,61%	660 436			660 436
		ИТОГО	**41 681 300**	0		**41 681 300**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**833 626**			**833 626**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**42 514 926**	0		**42 514 926**
	Приложение 1 к Прог	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514**	**44 642 857,14**	**0,00**	**0,00**	**44 642 857,14**
	Налоговый кодекс РК	**НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%**			5 357 142,86	**5 357 142,86**
		Всего по Акту:	**44 642 857,14**	0,00	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "АТАКАМА"

_____ **Елекеев Н.**

Подрядчик:
Заместитель руководителя
ГКП на ПХВ "Туран су"

_____ **Дүйсен Ұ.**

Начальник ПТО
ГКП на ПХВ "Туран су"

_____ **Есимханов С.**