Заказчик: ГУ "Уравление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, города Кентау, Туркестанской области"

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 05.07.2022г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	9 579 000,00	1 026 321,43				90			1 026 321,43	9 579 000,00
Услуги по техническому надзоу без НДС	279 464,30									279 464,30
Услуги по авторскому надзору	141 535,70	15 164,54							15 164,54	141 535,70
Всего по стройке	**10 000 000,00**	**1 041 485,97**							**1 041 485,97**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усубалиев Т.О.

Главный специалист
_____ Жубаныс Д.

Технический надзор:
Директор ТОО "Құрылыс сервис"
_____ Сеуленов Б.Б.

Эксперт технического надзора:
_____ Ильясов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №102 от 29.04.2022

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за июль 2022 года
на

Составлен (а) в текущих ценах на 28.06.2022

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВСЕ БЛОКИ									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4491,9	150,33	142,53	675254	640233	0	137009	877244
					7,8	34,57	35022	155268		64981	
2	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	253,575	784,66	320,7	198970	81321	192	99964	322848
					463,2	84,32	117457	21382		23915	
3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	84,525	1872,02	0	158233	0	0	113928	293933
					1872,02	0	158233	0		21773	
4	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	4830	31,88	31,88	153969	153969	0	42415	212095
					0	12,2	0	58910		15711	
5	Е11-010104-0114 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4830	100,92	100,92	487455	487455	0	134284	671478
					0	38,61	0	186505		49739	
6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	164,25	150,33	142,53	24691	23411	0	5010	32077
					7,8	34,57	1281	5678		2376	
7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	164,25	17,79	17,79	2922	2922	0	805	4025
					0	6,81	0	1118		298	
8	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	3684	31,88	31,88	117437	117437	0	32352	161772
					0	12,2	0	44933		11983	
9	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3684	100,92	100,92	371798	371798	0	102423	512158
					0	38,61	0	142254		37938	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	3684	445,56	444,01	1641440	1635748	427	364707	2166639
					1,43	136,07	5265	501273		160492	
11	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	367,35	17,79	17,79	6534	6534	0	1800	9001
					0	6,81	0	2500		667	
12	E11-010104-0411 #K=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	367,35	39,32	39,32	14444	14444	0	3979	19897
					0	15,04	0	5527		1474	
13	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	367,35	151,99	72,61	55833	26672	0	29702	92377
					79,38	32,92	29160	12092		6843	
14	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	367,35	79,82	67,95	29322	24963	1065	6418	38600
					8,97	15,3	3294	5620		2859	
15	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,65	741,63	0	20506	0	0	14764	38092
					741,63	0	20506	0		2822	
16	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	2866,5	17,79	17,79	50989	50989	0	14046	70238
					0	6,81	0	19509		5203	
17	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2866,5	79,82	67,95	228807	194790	8313	56082	301200
					8,97	15,3	25704	43854		22311	
18	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2866,5	151,99	72,61	435672	208129	0	231769	726836
					79,38	32,92	227543	94358		53395	
19	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	318,5	741,63	0	236209	0	0	170071	438782
					741,63	0	236209	0		32502	
20	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	318,5	79,82	67,95	25423	21643	924	5565	33467
					8,97	15,3	2856	4873		2479	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВСЕ БЛОКИ									7016759
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ Блок А.									
21	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	46,6	16674,73	1089,24	777042	50759	671049	59905	903903
					1185,3	227,35	55235	10595		66956	
22	E11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	20,2906	23202,79	2008,01	470798	40744	348900	81069	596017
					3999,6	390,94	81154	7932		44149	
		Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК А									1499920
		ИТОГО:					6183748	4153962	1030870	1702067	8516680
		В том числе :					998919	1324181		630866	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**127750**	**0**			**8644429**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**60511**				**8704940**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**174099**		**8879040**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5327424**
		в том числе на 2019 год - 60 %									**3675395**
		в том числе на 2020 год - 40 %									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**9002820**
		Понижающий коэффициент К=0,949999999									
		НДС			12 %		1026321				**8552678**
		Итого с НДС									**9579000**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "SCS инжиниринг"

Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "ПСИ Каз Нұр"

Мраманов Е.

Эксперт авторского надзора:

Ижанаев А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Құрылыс сервис"

Суленов Б.Б.

Эксперт технического надзора:

Ильясов К.К.