Типовая межведомственная форма КС-3 Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 13

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г., № 293/5 от 29.04.2025 г., № 293/6 от 29.05.2025 г., № 293/7 от 08.08.2025 г., № 293/8 от 13.08.2025 г.

Наименование строительства и его адрес: РП «Строительство дорог асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП «Строительство дорог асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»	1 357 157 683,71	340 194 683,71				63 239 779,58			
2	В том числе НДС 12%	145 409 751,83	36 449 430,40				8 765 262,23			
3	Удержание аванса	168 902 300,00	9 465 400,00				0,00			
4	Удержание 5% гарантия качества	17 009 734,19	17 009 734,19				3 161 988,98			
5	Всего к оплате	1 171 245 649,52	313 719 549,52				60 077 790,60			
6	В том числе НДС 12%	125 490 605,31	33 612 808,88				6 436 906,14			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

Генеральный директор: _____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Наименование строительства: РП «Строительство дорог асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

Договор: Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г., № 293/5 от 29.04.2025 г., № 293/6 от 29.05.2025 г., № 293/7 от 08.08.2025 г., № 293/8 от 13.08.2025 г.

А К Т № 13

выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 года.

N п. п.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы на территории строительства														
	01-01	Восстановление и закрепление оси трассы для строительных дорог			1 156 222	1 156 222	100%	1 156 279		0	1 156 279	0%			0	0
		Всего по главе 1	0	0	1 156 222	1 156 222									0	-
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01	Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз	1 332 183 357			1 332 183 357	87,7%	1 168 070 235			1 168 070 235	4,1%	54 428 830			54 428 830
		Всего по главе 2	**1 332 183 357**			**1 332 183 357**	87,7%	**1 168 070 235**			**1 168 070 235**	**4,1%**	**54 428 830**			**54 428 830**
	2-1-1	**Общестроительные работы**														
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе 3				-										
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4	-	-	-	-			-							
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5	-	-	-	-										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6	-	-	-	-										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение строительства														
		Всего по главе 7	-	-	-	-										
		Итого по главам 1-7	**1 332 183 357**	-	**1 156 222**	**1 333 339 579**	**87,6%**	**1 168 070 235**		0	**1 168 070 235**	**4,1%**	**54 428 830**			**54 428 830**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
3	**НДЗ РК 8.02-05-2015**	Временные здания и сооружения 1,3%	17 318 384	-	-	17 318 384		15 184 913			15 184 913		707 575			707 575
		Всего по главе 8	**17 318 384**	-	-	**17 318 384**		**15 184 913**			**15 184 913**		**707 575**			707 575
		Итого по главам 1-8	**1 349 501 741**	-	**1 156 222**	**1 350 657 963**		**1 183 255 148,26**		0	**1 183 255 148**		**55 136 404,79**		0	**55 136 405**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
4	**ЭСНРК-8.04-01-2015 Прил.3 Табл.Д3**	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4 %	5 398 007	-	-	5 398 007		4 733 021			4 733 021		220 546			220 546
		Всего по главе 9	**5 398 007**		-	**5 398 007**		**4 733 020,59**			**4 733 020,59**		**220 545,62**			**220 545,62**
		Итого по главам 1-9	**1 354 899 748**	-	**1 156 222**	**1 356 055 970**		**1 187 988 168,52**		0	**1 187 988 168,52**		**55 356 950,41**			**55 356 950,41**
5	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	27 097 995	-	-	27 097 995		23 759 763,37			23 759 763,37		1 107 139,01			1 107 139,01

		Итого сметная стоимость	1 381 997 743	-	1 156 222	1 383 153 965		1 211 747 931,89		0	1 211 747 931,89		56 464 088,91			56 464 088,91
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			165 978 476	165 978 476				145 409 751,83	145 409 751,83				6 775 690,67	6 775 690,67
		ИТОГО С НДС	1 381 997 743		167 134 698	1 549 132 440,8		1 211 747 931,89		145 409 751,83	1 357 157 683,71		56 464 088,91		6 775 690,67	63 239 779,58

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель: **Жуманбаев Д.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Генеральный директор **Сатбаев Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Аз и Мур Строй"

Усенов Е. К.

(должность, подпись, имя, отчество (при наличии)

Эксперт (ы) авторского надзора: ТОО «Құрылыс инвест жоба»

Ли С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)