Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нұр"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор №102 от 29.04.2022г; к Доп.соглашение №102/1 от 29.05.2023г;

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за от 31.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	164 430 249	17 617 527							5 915 786	55 214 000
Затраты инжиниринговых услуг	4 797 200	513 986							172 591	1 610 851
Затраты авторского надзора	2 429 559	260 310							87 409	815 821
Всего по стройке	**171 657 008**	**18 391 822**							**6 175 786**	**57 640 672**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Елгасов Т.Д.
Главный специалист
_____ Жубанов Д.

Технический надзор:
Директор ТОО "Құрылыс сервис 2014"
_____ Аманкулов С.М.
Инженер-эксперт
_____ Ильясов К.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Каз Нұр"
_____ Жанибекова М.М.
Эксперт авторского надзора:
_____ Джанаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"
_____ Рашов А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор: №102 от 29.04.2022г к Доп.соглашение №1 от 29.05.2023г

Акт приемки выполненных работ №4
за июль 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-61,62,63)									
		Анкера для крепления плит к стенам									
1	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,25482	391233,68	1388,87	99694	354	64701	31614	141813
					135936,00	397,91	34639	101		10505	
		Пояс-обвязка									
2	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	9,9351	29795,63	4707,81	296023	46773	156466	92672	419790
					9339,00	911,28	92784	9054		31096	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,7351974	18837,36	1338,48	13849	984	212	11754	27652
					17210,88	358,20	12653	263		2048	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,2048025	221225,00	--	45307	--	45307	--	48932
					--	--	--	--		3625	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,4301724	214266,00	--	92171	--	92171	--	99545
					--	--	--	--		7374	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-61-67)									
		УМ-1									
6	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,68	28820,41	2645,45	19598	1799	11825	5764	27390
					8784,70	529,42	5974	360		2029	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,08972	18837,36	1338,48	1690	120	26	1434	3374
					17210,88	358,20	1544	32		250	
8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0796	202102,00	--	16087	--	16087	--	17374
					--	--	--	--		1287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01012	221225,00	--	2239	--	2239	--	2418
		УМ-2			--	--	--	--		179	
10	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,255	28820,41	2645,45	7349	675	4434	2161	10271
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8784,70	529,42	2240	135		761	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01974	18837,36	1338,48	372	26	6	316	742
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	340	7		55	
		СП - 8%	т	0,01596	214266,00	--	3420	--	3420	--	3693
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		274	
		СП - 8%	т	0,00378	221225,00	--	836	--	836	--	903
		УМ-3			--	--	--	--		67	
14	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,48	28820,41	2645,45	186756	17143	112688	54923	261014
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8784,70	529,42	56925	3431		19334	
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,19892	18837,36	1338,48	22584	1605	345	19168	45093
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	20634	429		3340	
		СП - 8%	т	0,47784	202102,00	--	96572	--	96572	--	104298
17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		7726	
		СП - 8%	т	0,60516	216827,00	--	131215	--	131215	--	141712
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		10497	
		СП - 8%	т	0,11592	221225,00	--	25644	--	25644	--	27696
		УМ-4			--	--	--	--		2052	
19	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,542	47201,13	2887,69	72784	4453	38632	27776	108605
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			19260,00	534,74	29699	825		8045	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,24402	18837,36	1338,48	4597	327	70	3901	9178
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	4200	87		680	
		СП - 8%	т	0,06384	214266,00	--	13679	--	13679	--	14773
22	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		1094	
			т	0,1512	216827,00	--	32784	--	32784	--	35407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02898	221225,00	--	6411	--	6411	--	6924
		УМ-5			--	--	--	--		513	
24	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,914	28820,41	2645,45	141624	13000	85456	41650	197936
					8784,70	529,42	43168	2602		14662	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,68748	18837,36	1338,48	12950	920	198	10991	25857
					17210,88	358,20	11832	246		1915	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,23892	202102,00	--	48286	--	48286	--	52149
					--	--	--	--		3863	
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,37296	216827,00	--	80868	--	80868	--	87337
					--	--	--	--		6469	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0756	221225,00	--	16725	--	16725	--	18063
		УМ-6			--	--	--	--		1338	
29	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,56	28820,41	2645,45	44960	4127	27129	13222	62837
					8784,70	529,42	13704	826		4655	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,22536	18837,36	1338,48	4245	302	64	3603	8476
					17210,88	358,20	3879	81		628	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07584	202102,00	--	15327	--	15327	--	16554
					--	--	--	--		1226	
32	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12432	216827,00	--	26956	--	26956	--	29112
					--	--	--	--		2156	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0252	221225,00	--	5575	--	5575	--	6021
		УМ-7			--	--	--	--		446	
34	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	11,4	28820,41	2645,45	328553	30158	198249	96625	459192
					8784,70	529,42	100146	6035		34014	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,37556	18837,36	1338,48	25912	1841	396	21992	51737
					17210,88	358,20	23675	493		3832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,20174	202102,00	--	242874	--	242874	--	262304
					--	--	--	--		19430	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,17382	221225,00	--	38453	--	38453	--	41530
					--	--	--	--		3076	
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,231	287262,00	--	66358	--	66358	--	71666
					--	--	--	--		5309	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР									
		СП - 8%	т	0,0147	221225,00	--	3252	--	3252	--	3512
					--	--	--	--		260	
40	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	5,7	13255,02	1692,16	75554	9645	52347	14713	97488
					2379,38	426,36	13562	2430		7221	
		УМ-8									
41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,76	28820,41	2645,45	166006	15238	100168	48821	232013
					8784,70	529,42	50600	3049		17186	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,77384	18837,36	1338,48	14577	1036	223	12372	29105
					17210,88	358,20	13318	277		2156	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,64256	202102,00	--	129863	--	129863	--	140252
					--	--	--	--		10389	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0136	214266,00	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--		233	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11768	221225,00	--	26034	--	26034	--	28116
					--	--	--	--		2083	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,16632	287262,00	--	47777	--	47777	--	51600
					--	--	--	--		3822	
47	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	2,96	13255,02	1692,16	39235	5009	27183	7641	50625
					2379,38	426,36	7043	1262		3750	
		УМ-9									
48	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2	47201,13	2887,69	94402	5775	50107	36026	140863
					19260,00	534,74	38520	1069		10434	
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,24594	18837,36	1338,48	4633	329	71	3932	9250
					17210,88	358,20	4233	88		685	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,22524	202102,00	--	45521	--	45521	--	49163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0207	221225,00	--	4579	--	4579	--	4946
					--	--	--	--		366	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-2.С-3 *СП - 8%*	т	0,0784	287262,00	--	22521	--	22521	--	24323
					--	--	--	--		1802	
53	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР *СП - 8%*	т	0,00085	228396,00	--	194	--	194	--	210
					--	--	--	--		16	
54	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,76	13255,02	1692,16	23329	2978	16163	4543	30102
					2379,38	426,36	4188	750		2230	
		УМ-10									
55	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,9	33981,42	2893,48	98546	8391	54160	34231	143399
					12412,00	559,14	35995	1621		10622	
56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4918	18837,36	1338,48	9264	658	142	7863	18497
					17210,88	358,20	8464	176		1370	
57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,45048	202102,00	--	91043	--	91043	--	98326
					--	--	--	--		7283	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04132	221225,00	--	9141	--	9141	--	9872
					--	--	--	--		731	
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-2.С-3 *СП - 8%*	т	0,08684	287262,00	--	24946	--	24946	--	26941
					--	--	--	--		1996	
60	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР *СП - 8%*	т	0,000952	228396,00	--	217	--	217	--	235
					--	--	--	--		17	
61	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,38	13255,02	1692,16	18292	2335	12673	3562	23602
					2379,38	426,36	3284	588		1748	
		УМ-9(КОЗЫРЕК)									
62	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,73	33981,42	2893,48	58788	5006	32309	20420	85545
					12412,00	559,14	21473	967		6337	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,27197	18837,36	1338,48	5123	364	78	4348	10229
					17210,88	358,20	4681	97		758	
64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20928	202102,00	--	42296	--	42296	--	45680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06259	221225,00	--	13846	--	13846	--	14954
					--	--	--	--		1108	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,06652	287262,00	--	19109	--	19109	--	20637
					--	--	--	--		1529	
67	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	1,38	13255,02	1692,16	18292	2335	12673	3562	23602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			2379,38	426,36	3284	588		1748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3400623	183705	2550234	641600	4365602
			Тенге				4365605				
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА Л-1(АС-114-120)									
68	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры									
		СП - 8%	т	2,17366	434829,00	--	945170	--	945170	--	1020784
					--	--	--	--		75614	
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,20064	202102,00	--	40550	--	40550	--	43794
					--	--	--	--		3244	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07744	221225,00	--	17132	--	17132	--	18502
					--	--	--	--		1371	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,25914	214266,00	--	55525	--	55525	--	59967
					--	--	--	--		4442	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,13986	221225,00	--	30941	--	30941	--	33416
					--	--	--	--		2475	
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,1399888	287262,00	--	40213	--	40213	--	43431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		3217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1129531	--	1129531	--	1219894
			Тенге				1219893				
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.-2,100									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
74	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	955,65	1358,85	75,90	1298583	72538	367527	731244	2192213
					898,36	58,11	858518	55537		162386	
75	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,3	2916,48	42,99	100035	1475	25313	59190	171964
					2135,47	21,61	73247	741		12738	
76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	34,3	615,74	4,36	21120	150	5827	12172	35955
					441,48	2,09	15143	72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отм.0,000 (АС-25,26)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1730,32	1358,85	75,90	2351241	131340	665451	1324006	3969267
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	1554450	100557		294020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3770979	205502	1064118	2126612	6369399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6369398				
		ОТДЕЛ 2. Блок Б									
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ									
78	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96,33	20316,25	2394,80	1957065	230691	1290348	450441	2600106
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	436026	48319		192600	
79	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	253,5	-274,63	--	-69618	--	--	-64744	-145111
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-69618	--		-10749	
		Узел "1" (АС-26)									
80	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	4,68	2823,29	66,46	13213	311	8789	3825	18401
		НР - 92%; СП - 8%			878,94	9,51	4113	45		1363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1900660	231002	1299137	389522	2473396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2473397				
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-24)									
81	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	5,412	39873,43	4353,37	215795	23560	116375	73202	312116
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	75860	4581		23120	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,76772	18837,36	1338,48	14462	1028	221	12274	28875
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	13213	275		2139	
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57216	202102,00	--	115635	--	115635	--	124885
		СП - 8%			--	--	--	--		9251	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	214266,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	221225,00	--	38493	--	38493	--	41573
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				388361	24588	274701	85476	511744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				511744				
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ(АС-27-30)									
		РМ-1									
86	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,69	35277,73	6123,29	94897	16472	47903	30903	135864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			11346,40	1277,78	30522	3437		10064	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	43660,59	6237,49	104785	14970	52836	36295	152367
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15408,00	1210,71	36979	2906		11286	
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,05853	18837,36	1338,48	19940	1417	305	16924	39813
89	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012			17210,88	358,20	18218	379		2949	
		СП - 8%	т	0,0224	357199,00	--	8001	--	8001	--	8641
		РМ-2			--	--	--	--		640	
90	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,7	35277,73	6123,29	59972	10410	30273	19530	85862
91	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			11346,40	1277,78	19289	2172		6360	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6	43660,59	6237,49	69857	9980	35224	24197	101578
92	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15408,00	1210,71	24653	1937		7524	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,5513	18837,36	1338,48	10385	738	159	8814	20735
93	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012			17210,88	358,20	9488	197		1536	
		СП - 8%	т	0,0168	357199,00	--	6001	--	6001	--	6481
		РМ-3			--	--	--	--		480	
94	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,69	35277,73	6123,29	94897	16472	47903	30903	135864
95	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			11346,40	1277,78	30522	3437		10064	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	43660,59	6237,49	52393	7485	26418	18148	76184
96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15408,00	1210,71	18490	1453		5643	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,78683	18837,36	1338,48	14822	1053	227	12580	29594
97	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012			17210,88	358,20	13542	282		2192	
		СП - 8%	т	0,0224	357199,00	--	8001	--	8001	--	8641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			--	--	--	--		640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				543952	78996	263251	198294	801624
			Тенге				801623				
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-33-37)									
98	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	260,78	6283,00	--	1638481	--	1638481	--	1769559
					--	--	--	--		131078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1638481	--	1638481	--	1769559
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1769559				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		отм.-2,100. Тип ТД-740 (АС-14)									
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,1208	18706,19	8,16	208028	91	168741	36844	264462
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	39196	--		19590	
100	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	139,01	928,48	93,03	129068	12932	70369	47452	190641
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	45767	4714		14122	
101	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	139,01	-175,53	-8,21	-24401	-1141	-20623	-3000	-29593
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-2637	-554		-2192	
102	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	145,95	157,54	1,05	22993	154	3805	17961	44231
		НР - 94%; СП - 8%			130,42	0,50	19034	73		3276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				335688	12035	222292	99257	469741
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				469741				
		ОТДЕЛ 3. Блок В									
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ									
103	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	142,38	20316,25	2394,80	2892628	340972	1907190	665772	3843072
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	644466	71418		284672	
104	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	374,6842105	-274,63	--	-102898	--	--	-95695	-214481
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-102898	--		-15887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2789730	340972	1907190	570077	3628591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3628591				
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52)									
105	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	550,3728	6283,00	--	3457992	--	3457992	--	3734632
		СП - 8%			--	--	--	--		276639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3457992	--	3457992	--	3734632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3734632				
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ									
		отм.-2,100. Тип ТД-747 (АС-17)									
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	21,9136	18706,19	8,16	409920	179	332505	72602	521124
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	77236	--		38602	
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	273,92	654,94	28,05	179401	7683	82784	87028	287744
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	88934	3649		21314	
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	273,92	1473,03	90,58	403493	24812	204564	166628	615731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	174117	3147		45610	
109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	273,92	906,95	44,53	248432	12198	131178	100439	376782
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	105056	1794		27910	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,92	654,94	28,05	179401	7683	82784	87028	287744
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	88934	3649		21314	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	273,92	336,37	19,11	92137	5234	82506	6402	106422
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	4397	2414		7883	
112	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	273,92	928,48	93,03	254329	25482	138664	93504	375660
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	90183	9289		27827	
113	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	273,92	-175,53	-8,21	-48082	-2248	-40638	-5911	-58313
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-5196	-1092		-4319	
114	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	287,62	157,54	1,05	45312	303	7499	35395	87164
		НР - 94%; СП - 8%			130,42	0,50	37510	144		6457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1764343	81325	1021846	643115	2600058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2600057				
		ОТДЕЛ 4. Мастерская									
		РАЗДЕЛ 12. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
115	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	539,4	150,33	142,53	81086	76881	--	16452	105342
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	4206	18645		7803	
116	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	30,45	784,66	320,70	23893	9765	23	12004	38769
		НР - 72%; СП - 8%			463,20	84,32	14105	2568		2872	
117	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,15	1872,02	--	19001	--	--	13681	35296
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	19001	--		2615	
118	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	580	31,88	31,88	18489	18489	--	5093	25469
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	7074		1887	
119	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	580	100,92	100,92	58535	58535	--	16125	80633
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,61	--	22396		5973	
120	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	72	150,33	142,53	10824	10262	--	2196	14061
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	561	2489		1042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	72	17,79	17,79	1281	1281	--	353	1764
					--	6,81	--	490		131	
		Устройство грунтовой подушки из местного грунта									
122	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	268	31,88	31,88	8543	8543	--	2353	11768
					--	12,20	--	3269		872	
123	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	268	100,92	100,92	27047	27047	--	7451	37258
					--	38,61	--	10349		2760	
124	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	268	445,56	444,01	119410	118996	31	26531	157617
					1,43	136,07	383	36466		11675	
		Обратная засыпка									
125	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	175,3608	17,79	17,79	3119	3119	--	859	4297
					--	6,81	--	1193		318	
126	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	175,3608	39,32	39,32	6895	6895	--	1900	9498
					--	15,04	--	2638		704	
127	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	175,3608	151,99	72,61	26653	12733	--	14179	44098
					79,38	32,92	13920	5772		3267	
128	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	175,3608	79,82	67,95	13997	11916	509	3064	18426
					8,97	15,30	1572	2683		1365	
129	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,1992	741,63	--	9789	--	--	7048	18184
					741,63	--	9789	--		1347	
130	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	173,7	17,79	17,79	3090	3090	--	851	4256
					--	6,81	--	1182		315	
131	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	173,7	79,82	67,95	13865	11804	503	3035	18252
					8,97	15,30	1558	2657		1352	
132	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	173,7	151,99	72,61	26400	12612	--	14044	43680
					79,38	32,92	13788	5718		3236	
133	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,3	741,63	--	14313	--	--	10306	26589
					741,63	--	14313	--		1970	
134	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
			м3	19,3	79,82	67,95	1541	1312	56	337	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	173	295		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				487771	393280	1122	157862	697285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				697285				
		РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,06	16674,73	1089,24	117724	7690	101666	9076	136943
136	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство			1185,30	227,35	8368	1605		10144	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	46,26	23202,79	2008,01	1073361	92891	795449	184827	1358843
137	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			3999,60	390,94	185021	18085		100655	
		СП - 8%	т	0,5705	237762,00	--	135643	--	135643	--	146495
138	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		10851	
		СП - 8%	т	0,03883	287262,00	--	11154	--	11154	--	12047
139	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом			--	--	--	--		892	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	30,96	1173,07	10,52	36318	326	23586	11682	51840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		400,72	5,02	12406	155		3840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1374200	100906	1067498	205585	1706168
							1706168				
		РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ									
140	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	72,06	20316,25	2394,80	1463989	172569	965249	336954	1945019
141	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов			4526,38	501,60	326171	36145		144075	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	189,6315789	-274,63	--	-52078	--	--	-48432	-108551
142	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м			-274,63	--	-52078	--		-8041	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	28,41	20156,73	2394,80	572653	68036	380555	128631	757387
143	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м			4366,86	501,60	124062	14250		56103	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,13	3172,14	246,07	35306	2739	18440	13672	52896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		1269,29	51,54	14127	574		3918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2019870	243344	1364244	430825	2646751
							2646750				
		РАЗДЕЛ 15. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19)									
144	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,54	39873,43	4353,37	101279	11058	54618	34355	146485
145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			14017,00	846,50	35603	2150		10851	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,3558	18837,36	1338,48	6702	476	102	5688	13382
					17210,88	358,20	6124	127		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,24396	202102,00	--	49305	--	49305	--	53249
					--	--	--	--		3944	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03024	214266,00	--	6479	--	6479	--	6998
					--	--	--	--		518	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0816	221225,00	--	18052	--	18052	--	19496
					--	--	--	--		1444	
149	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,00986	287262,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				184649	11534	131388	40043	242669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				242669				
		РАЗДЕЛ 16. ПОКРЫТИЕ									
150	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	137,6804	6283,00	--	865046	--	865046	--	934250
					--	--	--	--		69204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				865046	--	865046	--	934250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				934250				
		ОТДЕЛ 5. Электроосвещение Блок А,Б,В,Г									
		Кабели									
151	2306-0146-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,045	482411,00	--	21708	--	21708	--	23445
					--	--	--	--		1737	
152	2306-0146-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,095	667982,00	--	63458	--	63458	--	68535
					--	--	--	--		5077	
153	2306-0146-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,32	963657,00	--	308370	--	308370	--	333040
					--	--	--	--		24670	
154	2306-0146-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,14	1326724,00	--	185741	--	185741	--	200601
					--	--	--	--		14859	
155	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	1,17	467878,00	--	547417	--	547417	--	591211
					--	--	--	--		43793	
156	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,235	330457,00	--	77657	--	77657	--	83870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6213	
157	2306-0146-0605 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,69	636803,00	--	439394	--	439394	--	474546
		СП - 8%			--	--	--	--		35152	
158	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226795,00	--	11340	--	11340	--	12247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
159	2306-0141-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	451690,00	--	27101	--	27101	--	29270
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
160	2306-0141-0606 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	425443,00	--	6382	--	6382	--	6892
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
161	2306-0141-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	688796,00	--	55104	--	55104	--	59512
		СП - 8%			--	--	--	--		4408	
162	2306-0141-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1230277,00	--	123028	--	123028	--	132870
		СП - 8%			--	--	--	--		9842	
		Трубы									
163	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1330	32,00	--	42560	--	42560	--	45965
		СП - 8%			--	--	--	--		3405	
164	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1150	45,00	--	51750	--	51750	--	55890
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
165	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	255	91,00	--	23205	--	23205	--	25061
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
166	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	265	233,00	--	61745	--	61745	--	66685
		СП - 8%			--	--	--	--		4940	
		РАЗДЕЛ 17. Электроосвещение									
		Кабели									
167	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3	220304,00	--	506699	--	506699	--	547235
		СП - 8%			--	--	--	--		40536	
168	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,765	260486,00	--	459758	--	459758	--	496538
		СП - 8%			--	--	--	--		36781	
169	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,835	168498,00	--	646190	--	646190	--	697885
		СП - 8%			--	--	--	--		51695	
		Трубы									
170	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3179,1383	32,00	--	101732	--	101732	--	109871
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1714379	--	3760339	--	4061169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1851530				
		ОТДЕЛ 6. Тепловые сети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Трубопроводы									
171	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	957403,99 512525,00	435927,20 115461,84	110101 58940	50132 13278	1029	71496 14528	196126
172	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	116,15	594,00 --	-- --	68993 --	-- --	68993	-- 5519	74513
173	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,141	1118682,38 615996,00	482342,26 120701,76	157734 86855	68010 17019	2869	102836 20846	281415
174	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	142,41	1922,00 --	-- --	273712 --	-- --	273712	-- 21897	295609
175	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	957403,99 512525,00	435927,20 115461,84	5744 3075	2616 693	53	3730 758	10233
176	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,06	233,00 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
177	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	1320,00 --	-- --	7920 --	-- --	7920	-- 634	8554
178	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	2199,00 --	-- --	13194 --	-- --	13194	-- 1056	14250
179	2304-0902-1035 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	8384,00 --	-- --	16768 --	-- --	16768	-- 1341	18109
180	2304-0103-0201 РСНБ РК 2015	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	2	148216,00 --	-- --	296432 --	-- --	296432	-- 23715	320147
181	1339-0201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль *НР - 61%; СП - 8%*	стык	32	541,81 520,80	-- --	17338 16666	-- --	672	10166 2200	29704
182	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,003	448957,00 --	-- --	1347 --	-- --	1347	-- 108	1455
183	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,2091	448957,00 --	-- --	93877 --	-- --	93877	-- 7510	101387
184	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	2	10219,21 4201,61	5576,27 1828,80	20438 8403	11153 3658	882	11940 2590	34969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2305-1206-1105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	43290,00	--	86580	--	86580	--	93506
		СП - 8%			--	--	--	--		6926	
186	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	62	237,10	1,65	14700	102	13627	681	16612
		НР - 69%; СП - 8%			15,67	0,25	971	16		1230	
187	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,1	35992,48	1099,72	183562	5609	55092	95367	301243
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	514,14	122861	2622		22314	
188	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,415	12674,00	--	106652	--	106652	--	115184
		СП - 8%			--	--	--	--		8532	
189	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	142	995,83	25,19	141407	3577	66114	55140	212271
		НР - 76%; СП - 8%			505,04	5,89	71716	837		15724	
190	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1633	438576,00	--	71619	--	71619	--	77349
		СП - 8%			--	--	--	--		5730	
		Деталь заделки трубопровода									
191	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,472	103386,30	1058,09	48798	499	14712	28412	83387
		НР - 84%; СП - 8%			71158,12	501,60	33587	237		6177	
192	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,18816	1326135,99	497995,54	249526	93703	67684	113472	392037
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	88139	26479		29040	
193	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	32	4344,53	387,22	139025	12391	9191	117063	276575
		НР - 99%; СП - 8%			3670,10	25,08	117443	803		20487	
194	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80	шт.	32	11878,00	--	380096	--	380096	--	410504
		СП - 8%			--	--	--	--		30408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2506977	247791	1650527	610303	3366664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3366662				
		РАЗДЕЛ 19. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
195	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	273,54	199,92	189,83	54687	51925	--	10807	70733
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	2762	12248		5239	
196	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,46	1560,02	--	13198	--	--	9502	24516
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	13198	--		1816	
197	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	34,3	34,02	34,02	1167	1167	--	298	1582
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	414		117	
198	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,3	151,99	72,61	5213	2490			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2723	1129		639	
199	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,7	814,54	--	11974	--	--	8621	22242
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	11974	--		1648	
		Теплотрасса									
200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,7	16674,73	1089,24	11672	762	10080	900	13578
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	830	159		1006	
201	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	15,66	42775,94	6865,28	669871	107510	328363	247034	990258
		НР - 91%; СП - 8%			14942,40	2392,59	233998	37468		73352	
202	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83381	237762,00	--	198248	--	198248	--	214108
		СП - 8%			--	--	--	--		15860	
		Арматура над отв.									
203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00906	214266,00	--	1941	--	1941	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00272	221225,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	т	0,0408	221225,00	--	9026	--	9026	--	9748
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
		Лотки									
206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	14,7	16450,33	1089,24	241820	16012	208384	18897	281574
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	17424	3342		20857	
207	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	31,045	11559,55	2739,92	358866	85061	152540	173135	574561
		НР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	121265	25460		42560	
208	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	12,155	54665,00	--	664453	--	664453	--	717609
		СП - 8%			--	--	--	--		53156	
209	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	18,89	53470,00	--	1010048	--	1010048	--	1090852
		СП - 8%			--	--	--	--		80804	
		Монолитные лотки МЛ-1									
210	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	2,176	16674,73	1089,24	36284	2370	31335	2797	42208
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2579	495		3127	
211	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	3,552	42775,94	6865,28	151940	24385	74480	56032	224610
		НР - 91%; СП - 8%			14942,40	2392,59	53075	8498		16638	
212	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1552	237762,00	--	36901	--	36901	--	39853
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные перекрытия МП-1									
213	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте отопорной площади до 6 м	м3	1,856	33709,37	1816,24	62565	3371	43187	15235	84023
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	16007	735		6224	
214	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10225	237762,00	--	24311	--	24311	--	26256
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
		Узел теплофикационный УТ-1									
215	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,88	16674,73	1089,24	14674	959	12672	1131	17069
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1043	200		1264	
216	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1	35396,17	8932,99	3540	893	1680	1307	5234
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	967	353		388	
217	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
218	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28254,00	--	56508	--	56508	--	61029
		СП - 8%			--	--	--	--		4521	
219	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки См-1	т	0,05262	544347,00	--	28644	--	28644	--	30935
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
220	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,52598	853,30	1,00	1302	2	205	877	2353
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1095	1		174	
		Дренажный колодец									
221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	16674,73	1089,24	6670	436	5760	514	7759
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	474	91		575	
222	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,9	22315,27	1928,78	20084	1736	14704	3838	25836
		НР - 91%; СП - 8%			4049,14	637,53	3644	574		1914	
223	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	237762,00	--	666	--	666	--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
224	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,27	35396,17	8932,99	80349	20278	38129	29663	118813
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	21942	8020		8801	
225	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
226	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14058,00	--	70290	--	70290	--	75913
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				717405				
		Итого:	Тенге				51179386				
		в том числе на 2019 год - 60 %	Тенге				30707632				
		в том числе на 2020 год - 40 %	Тенге				20471754				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				30707632				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				21185226				
		ИТОГО:	Тенге				51892858				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				49298215				
		НДС 12%	Тенге				5915786				
		ИТОГО с НДС	Тенге				55 214 000				

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Каз Нур"

Жанибекова М.М.

Эксперт авторского надзора:

Джанаев А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Курылыс сервис 2014"

Аманкулов С.М.

Эксперт технического надзора:

Ильясов К.К.