Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор №102 от 29.04.2022г; к Доп.соглашение №102/1 от 29.05.2023г;

Форма № 3-КС

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за от 13.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	109 216 249	11 701 741							6 344 598	59 216 249
Затраты инжиниринговых услуг	3 186 349	341 395							185 102	1 727 615
Затраты авторского надзора	1 613 738	172 901							93 745	874 957
Всего по стройке	**114 016 336**	**12 216 036**							**6 623 445**	**61 818 821**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Сисаев Д.

Главный специалист

_____ Ауанис Д.

Технический надзор:

Директор ТОО "Құрылыс сервис 2014"

_____ Аманкулов С.М.

Инженер-эксперт

_____ Ильясов К.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПСИ Қаз Нұр"

_____ Жанибекова М.М.

Эксперт авторского надзора:

_____ Джанаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS инжиниринг"

_____ Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор: №102 от 29.04.2022г к Доп.соглашение №1 от 29.05.2023г

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. ЛИФТОВАЯ ШАХТА(АС-42)									
1	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	22,68	43190,13	6907,67	979552	156666	466574	351530	1437569
		НР - 91%; СП - 8%			15710,40	1322,09	356312	29985		106487	
		Монолитный участок									
2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	4,44	32881,13	1816,24	145992	8064	99637	36445	197032
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	38291	1758		14595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1125544	164730	566211	387975	1634601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1634601				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	294,606	20316,25	2394,80	5985290	705522	3946269	1377584	7951904
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	1333499	147774		589030	
4	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	775,2789474	-274,63	--	-212912	--	--	-198008	-443793
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-212912	--		-32874	
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	246,09	20156,73	2394,80	4960371	589336	3296394	1114214	6560551
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	1074641	123439		485967	
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400,608	3172,14	246,07	1270785	98576	663721	492095	1903911
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	508488	20647		141030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел "1" (АС-40)									
7	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	м деформационных швов	12,48	2823,29	66,46	35235	829	23437	10201	49070
		НР - 92%; СП - 8%			878,94	9,51	10969	119		3635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12038769	1394264	7929821	2796086	16021643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16021643				
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-36,37)									
8	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	24,063	39873,43	4353,37	959474	104755	517428	325471	1387741
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	337291	20369		102796	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,36915	18837,36	1338,48	63466	4510	970	53866	126718
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	57986	1207		9387	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,41866	202102,00	--	488816	--	488816	--	527921
		СП - 8%			--	--	--	--		39105	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17546	214266,00	--	37595	--	37595	--	40603
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,77503	221225,00	--	171456	--	171456	--	185172
		СП - 8%			--	--	--	--		13716	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0539	287262,00	--	15483	--	15483	--	16722
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1736291	109265	1231748	379337	2284877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2284877				
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ(АС-54-58)									
		РМ-1									
14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	12,09	35277,73	6123,29	426508	74031	215299	138890	610630
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	137178	15448		45232	
15	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	14,7	43660,59	6237,49	641811	91691	323622	222309	933249
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	226498	17797		69130	
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,11651	18837,36	1338,48	134056	9525	2050	113778	267661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	122481	2549		19827	
17	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,063	357199,00	--	22504	--	22504	--	24304
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
		РМ-2									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,35	35277,73	6123,29	47625	8266	24041	15509	68184
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	15318	1725		5051	
19	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,77	43660,59	6237,49	339243	48465	171058	117506	493289
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	119720	9407		36540	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,73167	18837,36	1338,48	32620	2318	498	27686	65130
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	29804	620		4824	
21	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0196	357199,00	--	7001	--	7001	--	7561
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
		РМ-3									
22	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,4	35277,73	6123,29	190500	33066	96163	62035	272738
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	61271	6900		20203	
23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,77	43660,59	6237,49	339243	48465	171058	117506	493289
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	119720	9407		36540	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2877	18837,36	1338,48	43094	3062	659	36575	86043
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	39373	819		6374	
25	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,028	357199,00	--	10002	--	10002	--	10802
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
		РМ-4									
26	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,05	35277,73	6123,29	142875	24799	72123	46526	204553
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	45953	5175		15152	
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,03	43660,59	6237,49	132292	18900	66706	45823	192364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	46686	3668		14249	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,67169	18837,36	1338,48	31490	2238	481	26727	62874
					17210,88	358,20	28771	599		4657	
29	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
		СП - 8%	т	0,0336	357199,00	--	12002	--	12002	--	12962
					--	--	--	--		960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2552864	364826	1195267	970870	3805633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3805632				
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ									
		ВШ-1									
30	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)								
		НР - 93%; СП - 8%		6,16	31750,86	1923,00	195585	11846	103764	78614	296135
					12982,90	739,71	79975	4557		21936	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий								
		НР - 93%; СП - 8%		0,01386	352114,71	2192,31	4880	30	3982	816	6152
					62660,40	677,16	868	9		456	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ									
		СП - 8%	т	0,01088	214266,00	--	2331	--	2331	--	2518
					--	--	--	--		186	
33	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%		32	1111,10	71,31	35555	2282	9311	20598	60645
					748,80	55,81	23962	1786		4492	
34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3								
		НР - 91%; СП - 8%		0,16	34761,09	6123,29	5562	980	2767	1838	7992
					11346,40	1277,78	1815	204		592	
35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0076	18972,38	977,26	144	7	2	125	290
					17707,12	304,47	135	2		22	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00568	214266,00	--	1217	--	1217	--	1314
					--	--	--	--		97	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00192	221225,00	--	425	--	425	--	459
					--	--	--	--		34	
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2808	30748,72	4707,81	8634	1322	4690	2619	12154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	2622	256		900	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02996	18972,38	977,26	568	29	8	491	1144
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	531	9		85	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277056	214266,00	--	5936	--	5936	--	6411
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002262	221225,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ВШ-2									
42	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	30,9	31750,86	1923,00	981102	59421	520509	394347	1485484
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	401172	22857		110036	
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0794	352114,71	2192,31	27958	174	22809	4677	35246
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4975	54		2611	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,0238	214266,00	--	5100	--	5100	--	5507
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
45	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,35	1111,10	71,31	178165	11435	46660	103215	303890
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	120070	8949		22510	
46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6	34761,09	6123,29	55618	9797	27667	18381	79918
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	18154	2044		5920	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,077	18972,38	977,26	1461	75	23	1262	2941
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1363	23		218	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0586	214266,00	--	12556	--	12556	--	13560
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	221225,00	--	4071	--	4071	--	4396
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
50	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,639	30748,72	4707,81	19648	3008	10672	5960	27658
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	5968	582		2049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,06815	18972,38 17707,12	977,26 304,47	1293 1207	67 21	19	1117 193	2603
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,063048	214266,00 --	-- --	13509 --	-- --	13509	-- 1081	14590
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0051475	221225,00 --	-- --	1139 --	-- --	1139	-- 91	1230
54	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5,25	1094,26 706,73	38,23 13,67	5745 3710	201 72	1834	3706 756	10207
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,13655	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	89197 31147	174 73	57876	28409 9409	127015
56	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона=ЗОНТ ИЗ СТАЛИ. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0124	601868,07 53295,00	17094,76 6432,27	7463 661	212 80	6590	674 651	8788
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10,5	2942,26 1019,63	13,82 3,39	30894 10706	145 36	20043	9882 3262	44038
	ВШ-3										
58	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	8,415	31750,86 12982,90	1923,00 739,71	267184 109251	16182 6225	141751	107392 29966	404542
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,02019	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	7109 1265	44 14	5800	1189 664	8962
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ СП - 8%	т	0,01224	214266,00 --	-- --	2623 --	-- --	2623	-- 210	2832
61	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 86%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,25	1111,10 748,80	71,31 55,81	49166 33134	3156 2469	12876	28483 6212	83861
62	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	34761,09 11346,40	6123,29 1277,78	8343 2723	1470 307	4150	2757 888	11988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0114	18972,38 17707,12	977,26 304,47	216 202	11 3	3	187 32	435
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00852	214266,00 --	-- --	1826 --	-- --	1826	-- 146	1972
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00288	221225,00 --	-- --	637 --	-- --	637	-- 51	688
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3348	30748,72 9339,00	4707,81 911,28	10295 3127	1576 305	5592	3123 1073	14491
67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0357	18972,38 17707,12	977,26 304,47	677 632	35 11	10	585 101	1363
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0330336	214266,00 --	-- --	7078 --	-- --	7078	-- 566	7644
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,002697	221225,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	644
		ВШ-4									
70	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	37,38	31750,86 12982,90	1923,00 739,71	1186847 485301	71882 27650	629664	477045 133111	1797003
71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,11712	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	41240 7339	257 79	33644	6899 3851	51990
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ СП - 8%	т	0,03264	214266,00 --	-- --	6994 --	-- --	6994	-- 559	7553
73	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 86%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,2	1111,10 748,80	71,31 55,81	214665 144668	13778 10782	56219	124360 27122	366147
74	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,84	34761,09 11346,40	6123,29 1277,78	133483 43570	23513 4907	66400	44114 14208	191804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0924	18972,38	977,26	1753	90	27	1514	3529
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1636	28		261	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14064	214266,00	--	30134	--	30134	--	32545
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04416	221225,00	--	9769	--	9769	--	10551
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
78	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,9396	30748,72	4707,81	28891	4423	15693	8764	40668
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	8775	856		3012	
79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06372	18972,38	977,26	1209	62	19	1044	2434
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1128	19		180	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0927072	214266,00	--	19864	--	19864	--	21453
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007569	221225,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
82	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	7,2	1094,26	38,23	7879	275	2516	5083	13999
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	5088	98		1037	
83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2001	653219,00	1275,00	130709	255	84812	41631	186127
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	45642	106		13787	
84	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона=ЗОНТ ИЗ СТАЛИ. Установка	т	0,01488	601868,07	17094,76	8956	254	7909	809	10546
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	793	96		781	
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,6	2942,26	13,82	45899	216	29777	14682	65428
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	15906	53		4847	
		ВШ-5									
86	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3	31750,86	1923,00	95253	5769	50535	38286	144222
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	38949	2219		10683	
87	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01386	352114,71	2192,31	4880	30	3982	816	6152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	868	9		456	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ									
		СП - 8%	т	0,00544	214266,00	--	1166	--	1166	--	1259
					--	--	--	--		93	
89	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	16	1111,10	71,31	17778	1141	4656	10299	30323
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	11981	893		2246	
90	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,16	34761,09	6123,29	5562	980	2767	1838	7992
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	1815	204		592	
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0076	18972,38	977,26	144	7	2	125	290
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	135	2		22	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00568	214266,00	--	1217	--	1217	--	1314
					--	--	--	--		97	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00192	221225,00	--	425	--	425	--	459
					--	--	--	--		34	
94	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1692	30748,72	4707,81	5203	797	2826	1578	7323
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	1580	154		542	
95	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01806	18972,38	977,26	343	18	5	296	690
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	320	5		51	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0166944	214266,00	--	3577	--	3577	--	3863
					--	--	--	--		286	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,001363	221225,00	--	302	--	302	--	326
					--	--	--	--		24	
		ВШ-6									
98	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,1	31750,86	1923,00	3175	192	1685	1276	4807
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	1298	74		356	
99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00054	352114,71	2192,31	190	1	155	32	240
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	34	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ									
		СП - 8%	т	0,00068	214266,00	--	146	--	146	--	157
					--	--	--	--		12	
101	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,63	1111,10	71,31	700	45	183	406	1194
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	472	35		88	
102	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,08	34761,09	6123,29	2781	490	1383	919	3996
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	908	102		296	
103	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0038	18972,38	977,26	72	4	1	62	145
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	67	1		11	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00284	214266,00	--	609	--	609	--	657
					--	--	--	--		49	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00096	221225,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0414	30748,72	4707,81	1273	195	691	386	1792
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	387	38		133	
107	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00442	18972,38	977,26	84	4	2	72	169
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	78	1		13	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0040848	214266,00	--	875	--	875	--	945
					--	--	--	--		70	
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0003335	221225,00	--	74	--	74	--	80
					--	--	--	--		6	
	ВШ-7										
110	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,76	31750,86	1923,00	24131	1461	12803	9699	36536
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	9867	562		2706	
111	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00242	352114,71	2192,31	852	5	695	143	1074
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	152	2		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,00136	214266,00	--	291	--	291	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
113	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1111,10	71,31	4444	285	1164	2575	7581
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	2995	223		562	
114	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,08	34761,09	6123,29	2781	490	1383	919	3996
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	908	102		296	
115	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0038	18972,38	977,26	72	4	1	62	145
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	67	1		11	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00284	214266,00	--	609	--	609	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	221225,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0558	30748,72	4707,81	1716	263	932	520	2415
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	521	51		179	
119	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00595	18972,38	977,26	113	6	2	98	227
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	105	2		17	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055056	214266,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004495	221225,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4104512	250872	2160915	1616799	6179012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6179020				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-61,62,63)									
122	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	189	6845,68	1259,33	1293834	238013	459246	767191	2225907
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	596575	53587		164882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	103	5381,31	959,34	554275	98812	206285	319665	943855
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	249178	21725		69915	
124	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	1557,952	5301,00	--	8258704	--	8258704	--	8919400
		СП - 8%			--	--	--	--		660696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				10106812	336826	8924235	1086856	12089162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12089161				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
		отм.-2,100. Тип ТД-740 (АС-17)									
125	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	60,6848	18706,19	8,16	1135182	495	920799	201055	1443136
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	213888	--		106899	
126	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	758,56	928,48	93,03	704307	70566	383999	258939	1040305
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	249742	25724		77060	
127	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	758,56	-175,53	-8,21	-133154	-6225	-112539	-16369	-161484
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-14390	-3024		-11962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1706335	64836	1192259	443625	2321957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2321957				
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение									
128	86-010602-0201	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	174,52	39632,00	2107,00	6916577	367714	5821464	779932	8312229
					4168,00	743,00	727399	129668		615721	
28.1	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	174,52	39632,00	2107,00	6916577	367714	5821464	779932	8312229
		НР - 91%; СП - 8%			4168,00	743,00	727399	129668		615721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				6916577	367714	5821464	779932	8312229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8312229				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				52649114				52649114
		Оборудования	Тенге				0				
		Временный здания и сооружения 1,5%	Тенге				789737				
		Итого:	Тенге				53438851				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				374072				
		Итого:	Тенге				53812923				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1076258				
		Итого:	Тенге				54889181				
		в том числе на 2019 год - 60 %	Тенге				32933509				
		в том числе на 2020 год - 40 %	Тенге				21955672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				**32933509**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				**22720861**				
		ИТОГО:	Тенге				**55654369**				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				**52871651**				
		НДС 12%	Тенге				**6344598**				
		ИТОГО с НДС	Тенге				**59 216 249**				

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"

_____ Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Қаз Нұр"

_____ Жанибекова М.М.

Эксперт авторского надзора:

_____ Джанаев А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Курылыс сервис 2014"

_____ Аманкулов С.М.

Эксперт технического надзора:

_____ Ильясов К.К.