Форма КС №3

Генподрядчик:ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 29 января 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48.	121 908 744,00	108 847 092,86							13 061 651,14	121 908 744,00
Итого к оплате	121 908 744,00	108 847 092,86							13 061 651,14	121 908 744,00

Генподрядчик
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Субподрядчик
Директор
ТОО "Talap Stroy Service"
_____ **Намаджанов О.**

Форма 2

Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 4 дома). Жилой дом № 48». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.01.2021	04.01.2021	31.01.2021

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/										
1	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	558,06		2745,20	540,16	1531988	301440	247705	985564	2718956
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	982843	100194		201404	
2	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864708		902077,00	--	258419	--	258419	--	279092
		СП - 8%				--	--	--	--		20673	
3	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	526,82		1339,75	849,51	705805	447538	10132	314371	1101790
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	248135	97328		81614	
4	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	31,24		1173,28	737,81	36653	23049	601	16406	57304
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	13003	5026		4245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	25	20771,00	--	519275	--	519275	--	560817
		СП - 8%			--	--	--	--		41542	
6	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	66,2	18856,00	--	1248267	--	1248267	--	1348129
		СП - 8%			--	--	--	--		99861	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478	229089,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
8	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0478	40832,75	2475,36	1952	118	33	1670	3911
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1801	34		290	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,64	213014,00	--	3331539	--	3331539	--	3598062
		СП - 8%			--	--	--	--		266523	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7	221991,00	--	155394	--	155394	--	167825
		СП - 8%			--	--	--	--		12431	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9366	229089,00	--	214565	--	214565	--	231730
		СП - 8%			--	--	--	--		17165	
12	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	17,2766	22695,18	2449,66	392096	42322	11714	318593	767543
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	338060	12041		56855	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5444	213014,00	--	115965	--	115965	--	125242
		СП - 8%			--	--	--	--		9277	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	229089,00	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1962	228206,00	--	44774	--	44774	--	48356
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,74704	20686,92	2449,66	15454	1830	338	12564	30260
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	13286	521		2241	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74704	20024,94	1372,68	14959	1025	217	12742	29917
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	13717	285		2216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8599530	817323	6171363	1661910	11082353
							1610845	215429	--	820913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8341111				
	Материалы		Тенге				270739				
	Всего заработная плата		Тенге					1826274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3874662				
	Местные материалы		Тенге				1767542				
		Накладные расходы	Тенге				1661910				
		Сметная прибыль	Тенге				800242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10803262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1804
		Сметная заработная плата	Тенге					1826274			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258419				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258419				
		Сметная прибыль	Тенге				20673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				279092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11082354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1804
		Сметная заработная плата	Тенге					1826274			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
18	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	95,43	2745,20	540,16	261975	51547	42359	168534	464950
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	168069	17134		34441	
19	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0489874	902077,00	--	44190	--	44190	--	47726
		СП - 8%			--	--	--	--		3535	
20	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	91,91	1339,75	849,51	123136	78078	1768	54846	192220
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	43290	16980		14239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	3,52	1173,28	737,81	4130	2597	68	1849	6457
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	1465	566		478	
22	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6	20771,00	--	261715	--	261715	--	282652
		СП - 8%			--	--	--	--		20937	
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1	18856,00	--	265870	--	265870	--	287139
		СП - 8%			--	--	--	--		21270	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1658	229089,00	--	37983	--	37983	--	41022
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
25	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1658	40832,75	2475,36	6770	410	113	5792	13567
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6247	118		1005	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,805	213014,00	--	1023532	--	1023532	--	1105415
		СП - 8%			--	--	--	--		81883	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3204	221991,00	--	71126	--	71126	--	76816
		СП - 8%			--	--	--	--		5690	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17825	229089,00	--	40835	--	40835	--	44102
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
29	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,30365	22695,18	2449,66	120367	12992	3596	97803	235624
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	103779	3697		17454	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
30	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	296,715	2745,20	540,16	814543	160273	131702	524014	1445642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	522568	53272		107085	
31	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1523137	902077,00	--	137399	--	137399	--	148391
		СП - 8%			--	--	--	--		10992	
32	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	26,425	1339,75	849,51	35403	22448	509	15769	55265
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	12446	4882		4094	
33	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	270,29	1173,28	737,81	317125	199422	5198	141947	495798
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	112505	43481		36726	
34	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	15,3	20771,00	--	317796	--	317796	--	343220
		СП - 8%			--	--	--	--		25424	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	42,5	18856,00	--	801380	--	801380	--	865490
		СП - 8%			--	--	--	--		64110	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6181	229089,00	--	141600	--	141600	--	152928
		СП - 8%			--	--	--	--		11328	
37	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6181	40832,75	2475,36	25239	1530	419	21593	50578
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	23290	439		3747	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,481	213014,00	--	528488	--	528488	--	570767
		СП - 8%			--	--	--	--		42279	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,455	221991,00	--	766979	--	766979	--	828337
		СП - 8%			--	--	--	--		61358	
40	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,936	22695,18	2449,66	134719	14541	4025	109464	263717
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	116153	4137		19535	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	157,2	2745,20	540,16	431546	84913	69776	277624	765903
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	276857	28224		56734	
42	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,080696	902077,00	--	72794	--	72794	--	78618
		СП - 8%			--	--	--	--		5824	
43	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14	1339,75	849,51	18756	11893	269	8354	29280
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6594	2586		2169	
44	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	143,2	1173,28	737,81	168013	105654	2754	75204	262674
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	59605	23036		19457	
45	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7	20771,00	--	180708	--	180708	--	195164
		СП - 8%			--	--	--	--		14457	
46	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,1	18856,00	--	454430	--	454430	--	490784
		СП - 8%			--	--	--	--		36354	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8239	229089,00	--	188746	--	188746	--	203846
		СП - 8%			--	--	--	--		15100	
48	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8239	40832,75	2475,36	33642	2039	559	28782	67418
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31044	585		4994	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,106	213014,00	--	235593	--	235593	--	254441
		СП - 8%			--	--	--	--		18847	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96	221991,00	--	435102	--	435102	--	469911
		СП - 8%			--	--	--	--		34808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,066	22695,18	2449,66	69583	7511	2078	56539	136212
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	59994	2137		10090	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
52	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	730,98	2745,20	540,16	2006689	394845	324458	1290949	3561449
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	1287386	131240		263811	
53	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3752364	902077,00	--	338492	--	338492	--	365571
		СП - 8%			--	--	--	--		27079	
54	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	65,1	1339,75	849,51	87217	55303	1252	38847	136150
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	30662	12027		10085	
55	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	665,88	1173,28	737,81	781262	491292	12806	349697	1221436
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	277164	107119		90477	
56	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	40,4	20771,00	--	839148	--	839148	--	906280
		СП - 8%			--	--	--	--		67132	
57	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	112	18856,00	--	2111872	--	2111872	--	2280822
		СП - 8%			--	--	--	--		168950	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7766	229089,00	--	636089	--	636089	--	686976
		СП - 8%			--	--	--	--		50887	
59	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7766	40832,75	2475,36	113376	6873	1882	96998	227204
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	104621	1970		16830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,432	213014,00	--	1370106	--	1370106	--	1479715
		СП - 8%			--	--	--	--		109608	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,636	221991,00	--	2361096	--	2361096	--	2549984
		СП - 8%			--	--	--	--		188888	
62	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	17,068	22695,18	2449,66	387361	41811	11571	314746	758276
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	333979	11896		56169	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									
63	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	367,455	2745,20	540,16	1008739	198484	163101	648945	1790298
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	647154	65973		132615	
64	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1886269	902077,00	--	170156	--	170156	--	183768
		СП - 8%			--	--	--	--		13612	
65	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	32,725	1339,75	849,51	43843	27800	629	19528	68441
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	15414	6046		5070	
66	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	334,73	1173,28	737,81	392731	246967	6437	175789	614001
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	139327	53847		45482	
67	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,6	20771,00	--	344799	--	344799	--	372382
		СП - 8%			--	--	--	--		27584	
68	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	45,2	18856,00	--	852291	--	852291	--	920474
		СП - 8%			--	--	--	--		68183	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0965	229089,00	--	480285	--	480285	--	518708
		СП - 8%			--	--	--	--		38423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0965	40832,75	2475,36	85606	5190	1421	73239	171552
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	78995	1488		12708	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,156	213014,00	--	6423650	--	6423650	--	6937542
		СП - 8%			--	--	--	--		513892	
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,986	221991,00	--	1106847	--	1106847	--	1195395
		СП - 8%			--	--	--	--		88548	
73	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	35,142	22695,18	2449,66	797554	86086	23826	648043	1561245
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	687642	24493		115648	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4774	213014,00	--	101693	--	101693	--	109828
		СП - 8%			--	--	--	--		8135	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08712	229089,00	--	19958	--	19958	--	21555
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
76	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,56452	20686,92	2449,66	11678	1383	255	9495	22867
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	10040	393		1694	
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56452	20024,94	1372,68	11304	775	164	9629	22608
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	10365	216		1675	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
78	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	257,415	2745,20	540,16	706657	139045	114258	454609	1254166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	453354	46216		92901	
79	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1321397	902077,00	--	119200	--	119200	--	128736
		СП - 8%			--	--	--	--		9536	
80	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	22,925	1339,75	849,51	30714	19475	441	13680	47945
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	10798	4235		3552	
81	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	234,49	1173,28	737,81	275122	173009	4510	123146	430129
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	97603	37722		31861	
82	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,6	20771,00	--	344799	--	344799	--	372382
		СП - 8%			--	--	--	--		27584	
83	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	45,2	18856,00	--	852291	--	852291	--	920474
		СП - 8%			--	--	--	--		68183	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2099	229089,00	--	277175	--	277175	--	299349
		СП - 8%			--	--	--	--		22174	
85	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,2099	40832,75	2475,36	49404	2995	821	42267	99004
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	45588	858		7334	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,256	213014,00	--	693574	--	693574	--	749059
		СП - 8%			--	--	--	--		55486	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,199	221991,00	--	710149	--	710149	--	766961
		СП - 8%			--	--	--	--		56812	
88	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,455	22695,18	2449,66	146497	15813	4376	119035	286775
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	126308	4499		21243	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	216,15	2745,20	540,16	593376	116755	95942	381732	1053117
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	380679	38808		78009	
90	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,110957	902077,00	--	100092	--	100092	--	108099
		СП - 8%			--	--	--	--		8007	
91	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	19,25	1339,75	849,51	25790	16353	370	11487	40259
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9067	3556		2982	
92	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	196,9	1173,28	737,81	231018	145275	3786	103405	361177
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	81957	31675		26754	
93	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3	20771,00	--	234712	--	234712	--	253489
		СП - 8%			--	--	--	--		18777	
94	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,3	18856,00	--	590193	--	590193	--	637408
		СП - 8%			--	--	--	--		47215	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1657	229089,00	--	267049	--	267049	--	288413
		СП - 8%			--	--	--	--		21364	
96	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1657	40832,75	2475,36	47599	2886	790	40722	95387
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	43923	827		7066	
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,26	213014,00	--	481412	--	481412	--	519925
		СП - 8%			--	--	--	--		38513	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,874	221991,00	--	859993	--	859993	--	928793
		СП - 8%			--	--	--	--		68799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,134	22695,18	2449,66	139212	15026	4159	113115	272514
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	120027	4275		20186	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
100	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	161,13	2745,20	540,16	442335	87036	71520	284564	785051
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	283779	28929		58152	
101	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0827134	902077,00	--	74614	--	74614	--	80583
		СП - 8%			--	--	--	--		5969	
102	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14,35	1339,75	849,51	19225	12190	276	8563	30012
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6759	2651		2223	
103	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	146,78	1173,28	737,81	172214	108296	2823	77084	269241
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	61095	23612		19944	
104	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8	20771,00	--	166168	--	166168	--	179461
		СП - 8%			--	--	--	--		13293	
105	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,2	18856,00	--	475171	--	475171	--	513185
		СП - 8%			--	--	--	--		38014	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8195	229089,00	--	187738	--	187738	--	202758
		СП - 8%			--	--	--	--		15019	
107	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8195	40832,75	2475,36	33462	2029	555	28628	67058
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	30878	581		4967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2177	213014,00	--	259387	--	259387	--	280138
		СП - 8%			--	--	--	--		20751	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,882	221991,00	--	417787	--	417787	--	451210
		СП - 8%			--	--	--	--		33423	
110	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,0997	22695,18	2449,66	70348	7593	2102	57161	137710
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	60653	2160		10201	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
111	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
112	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	--	70974	--	70974	--	76652
		СП - 8%			--	--	--	--		5678	
113	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
114	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
115	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2	20771,00	--	128780	--	128780	--	139083
		СП - 8%			--	--	--	--		10302	
116	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1	18856,00	--	284726	--	284726	--	307504
		СП - 8%			--	--	--	--		22778	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	--	239192	--	239192	--	258327
		СП - 8%			--	--	--	--		19135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0441	40832,75	2475,36	42633	2585	707	36475	85437
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	39341	741		6329	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8616	213014,00	--	396547	--	396547	--	428271
		СП - 8%			--	--	--	--		31724	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,024	221991,00	--	449310	--	449310	--	485255
		СП - 8%			--	--	--	--		35945	
121	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8856	22695,18	2449,66	88184	9518	2634	71653	172625
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	76032	2708		12787	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									
122	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
123	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	--	70974	--	70974	--	76652
		СП - 8%			--	--	--	--		5678	
124	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
125	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
126	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2	20771,00	--	128780	--	128780	--	139083
		СП - 8%			--	--	--	--		10302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1	18856,00	--	284726	--	284726	--	307504
		СП - 8%			--	--	--	--		22778	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	--	239192	--	239192	--	258327
		СП - 8%			--	--	--	--		19135	
129	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0441	40832,75	2475,36	42633	2585	707	36475	85437
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	39341	741		6329	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8616	213014,00	--	396547	--	396547	--	428271
		СП - 8%			--	--	--	--		31724	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,024	221991,00	--	449310	--	449310	--	485255
		СП - 8%			--	--	--	--		35945	
132	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8856	22695,18	2449,66	88184	9518	2634	71653	172625
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	76032	2708		12787	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
133	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	216,15	2745,20	540,16	593376	116755	95942	381732	1053117
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	380679	38808		78009	
134	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,110957	902077,00	--	100092	--	100092	--	108099
		СП - 8%			--	--	--	--		8007	
135	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	34,65	1339,75	849,51	46422	29435	667	20677	72467
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	16320	6401		5368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	181,5	1173,28	737,81	212950	133912	3491	95317	332929
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	75547	29198		24661	
137	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	12,7	20771,00	--	263792	--	263792	--	284895
		СП - 8%			--	--	--	--		21103	
138	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,2	18856,00	--	512883	--	512883	--	553914
		СП - 8%			--	--	--	--		41031	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2983	229089,00	--	68337	--	68337	--	73804
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
140	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2983	40832,75	2475,36	12180	738	202	10421	24409
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	11240	212		1808	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0084	213014,00	--	853845	--	853845	--	922153
		СП - 8%			--	--	--	--		68308	
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9255	221991,00	--	649435	--	649435	--	701389
		СП - 8%			--	--	--	--		51955	
143	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,9339	22695,18	2449,66	157366	16986	4701	127866	308051
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	135679	4833		22819	
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	221991,00	--	12307	--	12307	--	13292
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81474	229089,00	--	186648	--	186648	--	201580
		СП - 8%			--	--	--	--		14932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,87018	20686,92	2449,66	18001	2132	393	14635	35248
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	15476	606		2611	
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,87018	20024,94	1372,68	17425	1194	253	14842	34849
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	15978	332		2581	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
148	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	216,15	2745,20	540,16	593376	116755	95942	381732	1053117
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	380679	38808		78009	
149	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,110957	902077,00	--	100092	--	100092	--	108099
		СП - 8%			--	--	--	--		8007	
150	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	19,25	1339,75	849,51	25790	16353	370	11487	40259
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9067	3556		2982	
151	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	196,9	1173,28	737,81	231018	145275	3786	103405	361177
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	81957	31675		26754	
152	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7	20771,00	--	180708	--	180708	--	195164
		СП - 8%			--	--	--	--		14457	
153	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,1	18856,00	--	454430	--	454430	--	490784
		СП - 8%			--	--	--	--		36354	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8239	229089,00	--	188746	--	188746	--	203846
		СП - 8%			--	--	--	--		15100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8239	40832,75	2475,36	33642	2039	559	28782	67418
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31044	585		4994	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,106	213014,00	--	235593	--	235593	--	254441
		СП - 8%			--	--	--	--		18847	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96	221991,00	--	435102	--	435102	--	469911
		СП - 8%			--	--	--	--		34808	
158	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,066	22695,18	2449,66	69583	7511	2078	56539	136212
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	59994	2137		10090	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
159	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	161,13	2745,20	540,16	442335	87036	71520	284564	785051
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	283779	28929		58152	
160	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0827134	902077,00	--	74614	--	74614	--	80583
		СП - 8%			--	--	--	--		5969	
161	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14,35	1339,75	849,51	19225	12190	276	8563	30012
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6759	2651		2223	
162	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	146,78	1173,28	737,81	172214	108296	2823	77084	269241
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	61095	23612		19944	
163	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8	20771,00	--	166168	--	166168	--	179461
		СП - 8%			--	--	--	--		13293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,2	18856,00	--	475171	--	475171	--	513185
		СП - 8%			--	--	--	--		38014	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8195	229089,00	--	187738	--	187738	--	202758
		СП - 8%			--	--	--	--		15019	
166	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8195	40832,75	2475,36	33462	2029	555	28628	67058
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	30878	581		4967	
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2177	213014,00	--	259387	--	259387	--	280138
		СП - 8%			--	--	--	--		20751	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,882	221991,00	--	417787	--	417787	--	451210
		СП - 8%			--	--	--	--		33423	
169	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,0997	22695,18	2449,66	70348	7593	2102	57161	137710
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	60653	2160		10201	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
170	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
171	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	--	70974	--	70974	--	76652
		СП - 8%			--	--	--	--		5678	
172	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
174	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7	20771,00	--	97624	--	97624	--	105434
		СП - 8%			--	--	--	--		7810	
175	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,6	18856,00	--	294154	--	294154	--	317686
		СП - 8%			--	--	--	--		23532	
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	--	189938	--	189938	--	205133
		СП - 8%			--	--	--	--		15195	
177	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8291	40832,75	2475,36	33854	2052	562	28964	67844
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31240	588		5025	
178	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3264	213014,00	--	282542	--	282542	--	305145
		СП - 8%			--	--	--	--		22603	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	--	563635	--	563635	--	608726
		СП - 8%			--	--	--	--		45091	
180	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8654	22695,18	2449,66	87726	9469	2621	71281	171727
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	75636	2694		12721	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	--	577	--	577	--	623
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,00748	20686,92	2449,66	155	18	4	126	303
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	133	5		22	
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00748	20024,94	1372,68	150	10	3	128	300
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	137	3		22	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
185	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
186	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	--	70974	--	70974	--	76652
		СП - 8%			--	--	--	--		5678	
187	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
188	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
189	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7	20771,00	--	97624	--	97624	--	105434
		СП - 8%			--	--	--	--		7810	
190	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,6	18856,00	--	294154	--	294154	--	317686
		СП - 8%			--	--	--	--		23532	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	--	189938	--	189938	--	205133
		СП - 8%			--	--	--	--		15195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8291	40832,75	2475,36	33854	2052	562	28964	67844
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31240	588		5025	
193	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3264	213014,00	--	282542	--	282542	--	305145
		СП - 8%			--	--	--	--		22603	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	--	563635	--	563635	--	608726
		СП - 8%			--	--	--	--		45091	
195	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8654	22695,18	2449,66	87726	9469	2621	71281	171727
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	75636	2694		12721	
196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	--	577	--	577	--	623
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
198	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,00748	20686,92	2449,66	155	18	4	126	303
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	133	5		22	
199	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00748	20024,94	1372,68	150	10	3	128	300
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	137	3		22	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
200	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	336,015	2745,20	540,16	922430	181501	149147	593420	1637118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	591782	60328		121268	
201	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1724877	902077,00	--	155597	--	155597	--	168045
		СП - 8%			--	--	--	--		12448	
202	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	29,925	1339,75	849,51	40092	25422	575	17857	62585
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	14095	5529		4636	
203	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	306,09	1173,28	737,81	359129	225836	5887	160748	561467
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	127406	49240		41590	
204	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	18,5	20771,00	--	384264	--	384264	--	415005
		СП - 8%			--	--	--	--		30741	
205	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	51,522	18856,00	--	971499	--	971499	--	1049219
		СП - 8%			--	--	--	--		77720	
206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78075	229089,00	--	178861	--	178861	--	193170
		СП - 8%			--	--	--	--		14309	
207	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,78075	40832,75	2475,36	31880	1933	529	27275	63887
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	29418	554		4732	
208	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24581	213014,00	--	478389	--	478389	--	516660
		СП - 8%			--	--	--	--		38271	
209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,29187	221991,00	--	1840721	--	1840721	--	1987978
		СП - 8%			--	--	--	--		147258	
210	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,53768	22695,18	2449,66	239155	25814	7145	194322	468155
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	206196	7344		34678	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	110,04	2745,20	540,16	302082	59439	48843	194336	536132
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193800	19757		39713	
212	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0564872	902077,00	--	50956	--	50956	--	55032
		СП - 8%			--	--	--	--		4076	
213	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	9,8	1339,75	849,51	13130	8325	189	5848	20496
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4616	1811		1518	
214	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	100,24	1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	41724	16125		13620	
215	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	20771,00	--	52343	--	52343	--	56530
		СП - 8%			--	--	--	--		4187	
216	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,184	18856,00	--	324022	--	324022	--	349943
		СП - 8%			--	--	--	--		25922	
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23671	229089,00	--	54228	--	54228	--	58566
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
218	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,23671	40832,75	2475,36	9666	586	161	8269	19370
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8919	168		1435	
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94343	213014,00	--	200964	--	200964	--	217041
		СП - 8%			--	--	--	--		16077	
220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,77987	221991,00	--	395115	--	395115	--	426724
		СП - 8%			--	--	--	--		31609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7233	22695,18	2449,66	61806	6671	1847	50220	120987
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	53288	1898		8962	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
222	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	110,04	2745,20	540,16	302082	59439	48843	194336	536132
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193800	19757		39713	
223	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0564872	902077,00	--	50956	--	50956	--	55032
		СП - 8%			--	--	--	--		4076	
224	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	9,8	1339,75	849,51	13130	8325	189	5848	20496
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4616	1811		1518	
225	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	100,24	1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	41724	16125		13620	
226	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	20771,00	--	52343	--	52343	--	56530
		СП - 8%			--	--	--	--		4187	
227	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,184	18856,00	--	324022	--	324022	--	349943
		СП - 8%			--	--	--	--		25922	
228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22053	229089,00	--	50521	--	50521	--	54563
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
229	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,22053	40832,75	2475,36	9005	546	150	7704	18046
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8309	156		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,31653	221991,00	--	1180222	--	1180222	--	1274640
		СП - 8%			--	--	--	--		94418	
231	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,31653	22695,18	2449,66	120660	13024	3605	98041	236196
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	104031	3705		17496	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
232	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	192,57	2745,20	540,16	528644	104018	85476	340089	938231
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	339150	34574		69499	
233	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0988526	902077,00	--	89173	--	89173	--	96306
		СП - 8%			--	--	--	--		7134	
234	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,57	1173,28	737,81	225938	142080	3703	101131	353235
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	80155	30978		26166	
235	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	20771,00	--	149551	--	149551	--	161515
		СП - 8%			--	--	--	--		11964	
236	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,21	18856,00	--	381080	--	381080	--	411566
		СП - 8%			--	--	--	--		30486	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62481	229089,00	--	143137	--	143137	--	154588
		СП - 8%			--	--	--	--		11451	
238	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,62481	40832,75	2475,36	25513	1547	424	21827	51127
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	23542	443		3787	
239	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66883	213014,00	--	355484	--	355484	--	383923
		СП - 8%			--	--	--	--		28439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91562	221991,00	--	425250	--	425250	--	459270
		СП - 8%			--	--	--	--		34020	
241	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,58445	22695,18	2449,66	81350	8781	2430	66100	159245
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	70139	2498		11796	
242	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42624	213014,00	--	90795	--	90795	--	98059
		СП - 8%			--	--	--	--		7264	
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07776	229089,00	--	17814	--	17814	--	19239
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
244	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,504	20686,92	2449,66	10426	1235	227	8477	20415
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	8964	351		1512	
245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,504	20024,94	1372,68	10093	692	147	8596	20184
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	9254	193		1495	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
246	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	192,57	2745,20	540,16	528644	104018	85476	340089	938231
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	339150	34574		69499	
247	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0988526	902077,00	--	89173	--	89173	--	96306
		СП - 8%			--	--	--	--		7134	
248	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,57	1173,28	737,81	225938	142080	3703	101131	353235
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	80155	30978		26166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,92	20771,00	--	185277	--	185277	--	200100
		СП - 8%			--	--	--	--		14822	
250	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	29,596	18856,00	--	558062	--	558062	--	602707
		СП - 8%			--	--	--	--		44645	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44022	229089,00	--	100850	--	100850	--	108918
		СП - 8%			--	--	--	--		8068	
252	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,44022	40832,75	2475,36	17975	1090	298	15379	36022
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	16587	312		2668	
253	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8848	213014,00	--	188475	--	188475	--	203553
		СП - 8%			--	--	--	--		15078	
254	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,25807	221991,00	--	723262	--	723262	--	781123
		СП - 8%			--	--	--	--		57861	
255	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,14287	22695,18	2449,66	94023	10149	2808	76397	184054
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	81066	2887		13634	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/									
256	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,5	2745,20	540,16	48041	9453	7767	30906	85263
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30821	3142		6316	
257	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0089833	902077,00	--	8104	--	8104	--	8752
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
258	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	17,5	1339,75	849,51	23446	14866	337	10443	36599
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	8243	3233		2711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,62	18856,00	--	87115	--	87115	--	94084
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
260	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316	213014,00	--	67312	--	67312	--	72697
		СП - 8%			--	--	--	--		5385	
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3966	221991,00	--	88042	--	88042	--	95085
		СП - 8%			--	--	--	--		7043	
262	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	229089,00	--	9278	--	9278	--	10020
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531	22695,18	2449,66	17092	1845	511	13888	33458
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14736	525		2478	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/									
264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,375	2745,20	540,16	69660	13707	11263	44814	123631
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	44690	4556		9158	
265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0130258	902077,00	--	11750	--	11750	--	12690
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,375	1339,75	849,51	33996	21556	488	15142	53069
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	11952	4688		3931	
267	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8	18856,00	--	128221	--	128221	--	138478
		СП - 8%			--	--	--	--		10258	
268	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7618	213014,00	--	162274	--	162274	--	175256
		СП - 8%			--	--	--	--		12982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23778	221991,00	--	52785	--	52785	--	57008
		СП - 8%			--	--	--	--		4223	
270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	229089,00	--	12989	--	12989	--	14028
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
271	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,05628	22695,18	2449,66	23972	2588	715	19479	46927
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	20669	736		3476	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-21.21н /КЖ-45/									
272	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	15,05	2745,20	540,16	41315	8129	6680	26579	73326
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	26506	2702		5432	
273	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0077257	902077,00	--	6969	--	6969	--	7527
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
274	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	15,05	1339,75	849,51	20163	12785	289	8981	31476
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	7089	2780		2332	
275	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,85	18856,00	--	72596	--	72596	--	78403
		СП - 8%			--	--	--	--		5808	
276	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,669	213014,00	--	142506	--	142506	--	153907
		СП - 8%			--	--	--	--		11401	
277	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0507	221991,00	--	11255	--	11255	--	12155
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
278	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275	229089,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7472	22695,18	2449,66	16958	1830	507	13779	33196
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14621	521		2459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				74990657	6186783	55533752	13579251	95655499
							13270115	1652133	–	7085598	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72912349				
		Материалы	Тенге				2186585				
		Всего заработная плата	Тенге					14922248			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34841413				
		Местные материалы	Тенге				16427452				
		Накладные расходы	Тенге				13579245				
		Сметная прибыль	Тенге				6919328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93410922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14819
		Сметная заработная плата	Тенге					14922248			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2078308				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2078308				
		Сметная прибыль	Тенге				166265				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2244573				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95655495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14819
		Сметная заработная плата	Тенге					14922248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								106737852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14880960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7004106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1867562			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61705115		
		- Накладные расходы	Тенге							15241161	
		- Сметная прибыль	Тенге							7906511	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				106 737 852					
		Всего стоимость оборудования				0					
		Итого без оборудования				106 737 852					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				107 698 493					
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				108 226 215					
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				110 390 740					
		Итого с оборудованием				110 390 740					
		Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997				112 213 498					
		Понижающий коэффициент К=0,96999999889				108 847 093					
		Итого с учетом НДС 12%				121 908 744					

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____С.Ералиев

Субподрядчик:
Директор ТОО "Talap Stroy Service"
_____О.Намаджанов