Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		код
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		
050540004514	060940009105			90	28.03.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без ндс	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.	**190754897,88**	**59 459 987,59**	**59 459 987,59**	**55 063 740,59**	**2 455 476**	**1 940 771**	**7135198,51**	**66595186,10**

Руководитель

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев Қ.Р.

Эксперт(ы)технического надзора

ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат №KZ.17VJE00030045 от 31.08.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Подрядчик:

Директор

ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль месяц 2025 года на
Архитектурно-строительная часть АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29717861**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			15643271	
			машины и механизмы	тенге			857892	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13134477	
			перевозки	тенге			82221	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 730			
						Наружная отделка		
						Отмостка лист10		
1	23	6109-0302-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Железнение покрытий цементных**	**м^2**	**111,8**	**552**	**61714**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
	23.1		затраты на труд рабочих			526	58807	
			в том числе оплата труда рабочих			264	29515	
	23.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,739	5 005	58754	
	23.2		машины и механизмы			9	1006	
			в том числе оплата труда машинистов			3	335	
	23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,046956	5 869	276	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,046956*	*2 138*	*100*	
	23.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,070434	11 354	800	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,070434*	*2 555*	*180*	
	23.3		материалы, изделия и конструкции			17	1901	
	23.3.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,06708	28 642	1921	
	23.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2236	36	8	
2	**24**	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**26,634**	**916**	**24397**	
			из них:					
	24.1		затраты на труд рабочих			916	24397	
			в том числе оплата труда рабочих			453	12065	
	24.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	6,7463922	3 616	24395	
3	**25**	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**$м^2$**	**26,634**	**3 832**	**102061**	
			из них:					
	25.1		затраты на труд рабочих			3 262	86880	
			в том числе оплата труда рабочих			1 639	43653	
	25.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,0883744	5 084	86877	
	25.2		машины и механизмы			123	3276	
			в том числе оплата труда машинистов			54	1438	
	25.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2516913	124	31	
	25.2.2	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,6711768	4 859	3261	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,6711768*	*2 138*	*1435*	
	25.2.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,5033826	23 660	11910	
					Проемы лист 12			
	этаж							
4	**43**	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**35,42**	**9 077**	**321507**	
			из них:					
	43.1		затраты на труд рабочих			4 771	168989	
			в том числе оплата труда рабочих			2 375	84123	
	43.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,200396	4 801	168997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43.2		машины и механизмы			1 833	64924	
			в том числе оплата труда машинистов			389	13778	
	43.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,8097398	13 595	51793	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*3,8097398*	*2 555*	*9734*	
	43.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5976062	12 381	7399	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,5976062*	*3 649*	*2181*	
	43.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7194865	7 968	5733	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,7194865*	*2 555*	*1838*	
	43.3		материалы, изделия и конструкции			2 473	87594	
	43.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,037191	25 385	944	
	43.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,028336	101 506	2876	
	43.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,462846	861	1260	
	43.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,2825	1 186	15753	
	43.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	15,30144	4 361	66730	
						Подоконная доска,откос		
5	57	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/сливы/**	$м^2$	**15,75**	**7 951**	**125228**	
			из них:					
	57.1		затраты на труд рабочих			4 591	72308	
			в том числе оплата труда рабочих			2 307	36335	
	57.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,992675	4 255	72304	
	57.2		машины и механизмы			36	567	
			в том числе оплата труда машинистов			8	126	
	57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,034965	13 595	475	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,034965*	*2 555*	*89*	
	57.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0122378	7 968	98	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0122378*	*2 555*	*31*	
	57.3		материалы, изделия и конструкции			3 324	52353	
	57.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,89	853	1612	
	57.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,63	484	305	
	57.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,089775	561 903	50445	
6	58	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной**	$м^2$	**186,5**	**10 306**	**1922069**	
			из них:					
	58.1		затраты на труд рабочих			9 097	1696590	
			в том числе оплата труда рабочих			4 571	852492	
	58.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	350,52675	4 840	1696549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58.2		машины и механизмы			127	23685	
			в том числе оплата труда машинистов			46	8579	
	58.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,033995	5 869	23676	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,033995*	*2 138*	*8625*	
	58.3		материалы, изделия и конструкции			24	4476	
	58.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1865	23 660	4413	
	58.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,0195	24 599	197272	
7	**59**	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена/откоса/**	**$м^2$**	**186,5**	**2 114**	**394261**	
			из них:					
	59.1		затраты на труд рабочих			1 879	350434	
			в том числе оплата труда рабочих			944	176056	
	59.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76,37175	4 589	350470	
	59.2		машины и механизмы			14	2611	
			в том числе оплата труда машинистов			4	746	
	59.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,039165	5 869	230	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039165*	*2 138*	*84*	
	59.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2937375	7 968	2341	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2937375*	*2 555*	*751*	
	59.3		материалы, изделия и конструкции			96	17904	
	59.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	95,115	116	11033	
	59.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,57815	1 103	638	
	59.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,5666	4 057	6356	
	59.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,117495	199 032	23385	
					Полы			
					тип 1,1 этаж			
8	**62**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**216,8**	**2 194**	**475659**	
			из них:					
	62.1		затраты на труд рабочих			1 383	299834	
			в том числе оплата труда рабочих			695	150676	
	62.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,03984	3 699	299766	
	62.2		машины и механизмы			81	17561	
			в том числе оплата труда машинистов			29	6287	
	62.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,891028	5 869	16967	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,891028*	*2 138*	*6181*	
	62.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,646948	32	661	
	62.3		материалы, изделия и конструкции			1	217	
	62.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7,588	36	273	
	62.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,42272	35 727	158011	
9	**63**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм**	**$м^2$**	**216,8**	**1 278**	**277070**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
	63.1		затраты на труд рабочих			102	22114	
			в том числе оплата труда рабочих			54	11707	
	63.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,00536	3 699	22214	
	63.2		машины и механизмы			83	17994	
			в том числе оплата труда машинистов			28	6070	
	63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,868264	5 869	16834	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,868264*	*2 138*	*6132*	
	63.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	31,687488	32	1014	
	63.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,63408	35 727	237016	
10	**64**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,244984**	**62 969**	**15426**	
			из них:					
	64.1		затраты на труд рабочих			58 560	14346	
			в том числе оплата труда рабочих			29 151	7142	
	64.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,154414	4 548	14346	
	64.2		машины и механизмы			4 145	1016	
			в том числе оплата труда машинистов			1 272	312	
	64.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0435092	12 381	539	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0435092*	*3 649*	*159*	
	64.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0598251	7 968	477	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0598251*	*2 555*	*153*	
	64.3		материалы, изделия и конструкции			264	65	
	64.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0685955	943	65	
11	**65**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,244984**	**432 100**	**105858**	
12	**66**	**6111-0403-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**$м^3$**	**10,84**	**19 697**	**213515**	
			из них:					
	66.1		затраты на труд рабочих			15 369	166600	
			в том числе оплата труда рабочих			7 722	83706	
	66.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,15408	4 255	166601	
	66.2		машины и механизмы			4 328	46916	
			в том числе оплата труда машинистов			1 128	12228	
	66.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,04876	5 869	12024	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,04876*	*2 138*	*4380*	
	66.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,07314	11 354	34892	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*3,07314*	*2 555*	*7852*	
13	**67**	**211-302-0202** *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**11,924**		**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	68	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км/от Атырауская область Кзылкугинский район до г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области /**	**т·км**	**4 435,728**	**18**	**79843**	
15	69	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м²**	**216,8**	**5 588**	**1211478**	
			из них:					
	69.1		затраты на труд рабочих			2 706	586661	
			в том числе оплата труда рабочих			1 360	294848	
	69.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	94,69824	6 195	586656	
	69.2		машины и механизмы			169	36639	
			в том числе оплата труда машинистов			25	5420	
	69.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	13,6584	33	451	
	69.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,32502	1 112	20377	
	69.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,887796	5 869	5210	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,887796*	*2 138*	*1898*	
	69.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,343076	7 968	10702	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,343076*	*2 555*	*3432*	
	69.3		материалы, изделия и конструкции			2 713	588178	
	69.3.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	242,816	322	78187	
	69.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,750128	275 892	206954	
	69.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,030352	187 734	5698	
	69.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	205,96	1 223	251889	
	69.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,500808	88 056	44099	
	69.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,084	1 103	1196	
				Тип 2				
16	70	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**171,2**	**6 292**	**1077190**	
			из них:					
	70.1		затраты на труд рабочих			4 250	727600	
			в том числе оплата труда рабочих			2 136	365683	
	70.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	161,49296	4 505	727526	
	70.2		машины и механизмы			385	65912	
			в том числе оплата труда машинистов			120	20544	
	70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8988	5 869	5275	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,8988*	*2 138*	*1922*	
	70.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	5,141136	97	499	
	70.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,467376	12 381	5787	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,467376*	*3 649*	*1705*	
	70.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,65112	7 968	52996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*6,65112*	*2 555*	*16994*	
	70.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,581888	165	261	
	70.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,458048	203	905	
	70.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	283678	
	70.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,328704	36	12	
	70.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 309,68	192	251459	
	70.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	128,4	177	22727	
	70.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,12	326	5581	
	70.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	3,424	1 103	3777	
7	**71**	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8/6/ мм**	**$м^2$**	**174,624**	**3 513**	**613454**	
8	**72**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/**	**$м^2$**	**171,2**	**2 194**	**375613**	
			из них:					
	72.1		затраты на труд рабочих			1 383	236770	
			в том числе оплата труда рабочих			695	118984	
	72.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,99456	3 699	236716	
	72.2		машины и механизмы			81	13867	
			в том числе оплата труда машинистов			29	4965	
	72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,282952	5 869	13399	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,282952*	*2 138*	*4881*	
	72.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16,304232	32	522	
	72.3		материалы, изделия и конструкции			1	171	
	72.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,992	36	216	
	72.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,49248	35 727	124776	
)	**73**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/прослойка/**	**$м^2$**	**-171,2**	**213**	**-36466**	
			из них:					
	73.1		затраты на труд рабочих			17	-2910	
			в том числе оплата труда рабочих			9	-1541	
	73.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-0,78752	3 699	-2913	
	73.2		машины и механизмы			14	-2397	
			в том числе оплата труда машинистов			5	-856	
	73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	-0,377496	5 869	-2216	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*-0,377496*	*2 138*	*-807*	
	73.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-4,170432	32	-133	
	73.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	-0,87312	35 727	-31194	
				тип 3				
	74	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**2,9**	**6 913**	**20048**	
			из них:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74.1		затраты на труд рабочих			6 356	18432	
			в том числе оплата труда рабочих			3 194	9263	
	74.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,16875	4 422	18434	
	74.2		машины и механизмы			53	154	
			в том числе оплата труда машинистов			15	44	
	74.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0070035	5 869	41	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0070035*	*2 138*	*15*	
	74.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004872	12 381	60	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,004872*	*3 649*	*18*	
	74.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004872	7 968	39	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,004872*	*2 555*	*12*	
	74.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,068208	165	11	
	74.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0709485	49	3	
	74.3		материалы, изделия и конструкции			504	1462	
	74.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00406	36	0	
	74.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	11,6	85	986	
	74.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,986	177	175	
	74.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,725	326	236	
	74.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,058	1 103	64	
21	75	**233-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/**	**$м^2$**	**2,958**	**3 239**	**9581**	
22	76	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/**	**$м^2$**	**2,9**	**2 194**	**6363**	
			из них:					
	76.1		затраты на труд рабочих			1 383	4011	
			в том числе оплата труда рабочих			695	2016	
	76.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,08402	3 699	4010	
	76.2		машины и механизмы			81	235	
			в том числе оплата труда машинистов			29	84	
	76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0386715	5 869	227	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0386715*	*2 138*	*83*	
	76.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2761815	32	9	
	76.3		материалы, изделия и конструкции			1	3	
	76.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1015	36	4	
	76.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,05916	35 727	2114	
23	77	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**-2,9**	**213**	**-618**	
			из них:					
	77.1		затраты на труд рабочих			17	-49	
			в том числе оплата труда рабочих			9	-26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-0,01334	3 699	-49	
	77.2		машины и механизмы			14	-41	
			в том числе оплата труда машинистов			5	-15	
	77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	-0,0063945	5 869	-38	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0063945*	*2 138*	*-14*	
	77.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-0,070644	32	-2	
	77.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	-0,01479	35 727	-528	
14	**78**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**2,9**	**2 194**	**6363**	
			из них:					
	78.1		затраты на труд рабочих			1 383	4011	
			в том числе оплата труда рабочих			695	2016	
	78.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,08402	3 699	4010	
	78.2		машины и механизмы			81	235	
			в том числе оплата труда машинистов			29	84	
	78.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0386715	5 869	227	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0386715*	*2 138*	*83*	
	78.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2761815	32	9	
	78.3		материалы, изделия и конструкции			1	3	
	78.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1015	36	4	
	78.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,05916	35 727	2114	
5	**79**	**6111-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**$м^2$**	**2,9**	**7 488**	**21715**	
			из них:					
	79.1		затраты на труд рабочих			5 309	15396	
			в том числе оплата труда рабочих			2 668	7737	
	79.1.1	003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,8623	5 379	15396	
	79.2		машины и механизмы			252	730	
			в том числе оплата труда машинистов			76	220	
	79.2.1	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03045	4 621	141	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03045*	*2 138*	*65*	
	79.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03045	40	1	
	79.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,03045	11 354	346	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03045*	*2 555*	*78*	
	79.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03045	7 968	243	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03045*	*2 555*	*78*	
	79.3		материалы, изделия и конструкции			1 927	5588	
	79.3.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0087	229 382	1996	
	79.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0116	229 382	2661	
	79.3.3	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,00058	176 739	103	
	79.3.4	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000087	77 199	7	
	79.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,009367	88 056	825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	80	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	м^2	2,958	301	890	
27	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м^2	2,9	2 194	6363	
			из них:					
	81.1		затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			1 383	4011	
	81.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,08402	695	2016	
	81.2		машины и механизмы			3 699	4010	
			в том числе оплата труда машинистов			81	235	
	81.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0386715	29	84	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0386715*	5 869	227	
	81.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2761815	*2 138*	*83*	
	81.3		материалы, изделия и конструкции			32	9	
	81.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1015	1	3	
	81.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,05916	36	4	
						35 727	2114	
					тип 1,2 этаж			
28	105	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	263,05	1 297	341176	
			из них:					
	105.1		затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			1 240	326182	
	105.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,18379	623	163880	
	105.2		машины и механизмы			5 005	326245	
			в том числе оплата труда машинистов			5	1315	
	105.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1657215	2	526	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1657215*	7 968	1320	
	105.3		материалы, изделия и конструкции			*2 555*	*423*	
	105.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,42088	52	13679	
29	106	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/**	м^2	13,41555	32 390	13632	
						3 239	43453	
этаж					Внутренняя отделка			
30	107	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	м^2	403,09	3 189	1285454	
			из них:					
	107.1		затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			2 810	1132683	
	107.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	233,993745	1 412	569163	
	107.2		машины и механизмы			4 840	1132530	
			в том числе оплата труда машинистов			18	7255	
	107.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2962712	5	2015	
						5 869	1739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,2962712*	*2 138*	*633*	
	107.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2116223	12 381	2620	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,2116223*	*3 649*	*772*	
	107.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2116223	7 968	1686	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,2116223*	*2 555*	*541*	
	107.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,7984497	203	1177	
	107.3		материалы, изделия и конструкции			48	19348	
	107.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,07725	398	4011	
	107.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,524017	359	188	
	107.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	47,16153	326	15375	
	107.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 661,94007	76	126307	
31	**108**	**1115-0403-0706** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**409,09**	**1 025**	**419317**	
			из них:					
	108.1		затраты на труд рабочих			789	322772	
			в том числе оплата труда рабочих			396	162000	
	108.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	64,431675	5 005	322481	
	108.2		машины и механизмы			4	1636	
			в том числе оплата труда машинистов			1	409	
	108.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0429545	5 869	252	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0429545*	*2 138*	*92*	
	108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1718178	7 968	1369	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1718178*	*2 555*	*439*	
	108.3		материалы, изделия и конструкции			232	94909	
	108.3.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	130,9088	159	20815	
	108.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,613635	1 103	677	
	108.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	17,99996	4 057	73026	
32	**109**	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**409,09**	**2 613**	**1068952**	
			из них:					
	109.1		затраты на труд рабочих			2 361	965861	
			в том числе оплата труда рабочих			1 186	485181	
	109.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	210,476805	4 589	965878	
	109.2		машины и механизмы			14	5727	
			в том числе оплата труда машинистов			4	1636	
	109.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0859089	5 869	504	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0859089*	*2 138*	*184*	
	109.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6872712	7 968	5476	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,6872712*	*2 555*	*1756*	
	109.3		материалы, изделия и конструкции			101	41318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	109.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	224,9995	116	26100	
	109.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,268179	1 103	1399	
	109.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,436356	4 057	13941	
	109.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2822721	199 032	56181	
33	**110**	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**1 028,31**	**4 623**	**4753877**	
			из них:					
	110.1		затраты на труд рабочих			3 824	3932257	
			в том числе оплата труда рабочих			1 922	1976412	
	110.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	798,99687	4 921	3931864	
	110.2		машины и механизмы			294	302323	
			в том числе оплата труда машинистов			125	128539	
	110.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	50,7470985	4 898	248559	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,7470985*	*2 138*	*108497*	
	110.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,0696942	5 869	53230	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,0696942*	*2 138*	*19391*	
	110.3		материалы, изделия и конструкции			3	3085	
	110.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0616986	35 730	2204	
	110.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,233972	861	1062	
	110.3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	19,229397	23 660	454968	
	110.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	56,968374	1 071	61013	
34	**111**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**999,11**	**1 511**	**1509655**	
			из них:					
	111.1		затраты на труд рабочих			1 242	1240895	
			в том числе оплата труда рабочих			624	623445	
	111.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	270,359166	4 589	1240678	
	111.2		машины и механизмы			12	11989	
			в том числе оплата труда машинистов			3	2997	
	111.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5245328	5 869	3078	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5245328*	*2 138*	*1121*	
	111.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3147197	12 381	3897	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3147197*	*3 649*	*1148*	
	111.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3147197	7 968	2508	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3147197*	*2 555*	*804*	
	111.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,6514026	203	1959	
	111.3		материалы, изделия и конструкции			48	47957	
	111.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	24,97775	398	9941	
	111.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,799288	359	287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	114.2		машины и механизмы			44	1285	
			в том числе оплата труда машинистов			14	409	
	114.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,064386	5 869	378	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,064386*	*2 138*	*138*	
	114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,042924	12 381	531	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042924*	*3 649*	*157*	
	114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042924	7 968	342	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042924*	*2 555*	*110*	
	114.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,714378	49	35	
	114.3		материалы, изделия и конструкции			562	16410	
	114.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	11,68	253	2955	
	114.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,438	36	16	
	114.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	116,8	85	9928	
	114.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,76	326	2856	
	114.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,584	1 103	644	
	114.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	29,784	2 546	75830	
			-этаж					
			Козырек					
38	123	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения**	**т**	**0,0187063**	**218 532**	**4088**	
			из них:					
	123.1		затраты на труд рабочих			131 317	2456	
			в том числе оплата труда рабочих			65 375	1223	
	123.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4609606	5 329	2456	
	123.2		машины и механизмы			48 399	905	
			в том числе оплата труда машинистов			11 974	224	
	123.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,005191	596	3	
	123.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0018688	34	0	
	123.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0624996	12 630	789	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0624996*	*3 054*	*191*	
	123.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0045681	57	0	
	123.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0004153	345	0	
	123.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045681	12 381	57	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0045681*	*3 649*	*17*	
	123.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0064368	7 968	51	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0064368*	*2 555*	*16*	
	123.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0465113	99	5	
	123.3		материалы, изделия и конструкции			38 816	726	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	123.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0003498	10 602	4	
	123.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003554	1 122 582	399	
	123.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000193	104 329	2	
	123.3.4	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0001309	1 380 876	181	
	123.3.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000748	954 056	71	
	123.3.6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0364773	480	18	
	123.3.7	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0110367	251	3	
	123.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000058	733 984	4	
	123.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000112	991 185	11	
	123.3.10	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0037413	2 284	9	
	123.3.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0005612	2 146	1	
	123.3.12	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000363	581 186	21	
	123.3.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0001871	861	0	
	123.3.14	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000019	1 352 536	3	
39	**124**	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,0187063**	**391 017**	**7314**	
40	**125**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,4489523**	**255**	**114**	
			из них:					
	125.1		затраты на труд рабочих			179	80	
			в том числе оплата труда рабочих			90	40	
	125.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0139175	5 773	80	
	125.2		машины и механизмы			4	2	
	125.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0000471	40	0	
	125.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000471	11 354	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000471*	*2 555*	*0*	
	125.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000471	7 968	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000471*	*2 555*	*0*	
	125.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0052797	203	1	
	125.3		материалы, изделия и конструкции			72	32	
	125.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000067	380 806	3	
	125.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000404	733 984	30	
41	**126**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,4489523**	**395**	**177**	
			из них:					
	126.1		затраты на труд рабочих			210	94	
			в том числе оплата труда рабочих			106	48	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	126.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0200682	4 673	94	
	126.2		машины и механизмы			7	3	
			в том числе оплата труда машинистов			2	1	
	126.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0000943	40	0	
	126.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000943	11 354	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000943*	*2 555*	*0*	
	126.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000943	7 968	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000943*	*2 555*	*0*	
	126.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0061282	203	1	
	126.3		материалы, изделия и конструкции			178	80	
	126.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000126	675 666	8	
	126.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000808	884 809	72	
42	**127**	**6110-0101-0514** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной**	**м²**	**1,422**	**755**	**1074**	
	127.1		из них: затраты на труд рабочих			533	758	
			в том числе оплата труда рабочих			268	381	
	127.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1463238	5 182	758	
	127.2		машины и механизмы			221	315	
			в том числе оплата труда машинистов			49	70	
	127.2.1	314-504-0103	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	0,0061558	14 804	91	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0061558*	*3 054*	*19*	
	127.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0172048	21	0	
	127.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0015784	22 325	35	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015784*	*4 361*	*7*	
	127.2.4	314-102-0106	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 63 т	маш.-ч	0,0025255	39 004	99	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,005051*	*8 860*	*22*	
	127.2.5	315-202-1201	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,0015784	481	1	
	127.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0061558	8 948	55	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0061558*	*2 555*	*16*	
	127.2.7	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,0015784	20 704	33	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015784*	*3 649*	*6*	
	127.3		материалы, изделия и конструкции			1	1	
	127.3.1	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,001422	939	1	
43	**128**	**217-206-0206** *РСНБ РК 2022*	**Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм**	**м²**	**1,422**	**25 315**	**35998**	
44	**129**	**261-107-0999** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**12**	**5**	**60**	
45	**130**	**222-530-0701** *СпрСЦ 03.2024*	**Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB/болтовое соединение М8/**	**шт.**	**4**	**343**	**1372**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
46	131	217-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная/Анкер шпилька распорная М12х240 мм/**	кг	1,05	1 165	1223	
47	132	222-530-2701 *СпрСЦ 03.2024*	**Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW/шайба12.01.08кп,016,увеличенная,37х3мм/**	шт.	6	517	3102	
48	133	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	м²	5,19	6 913	35878	Покрытие площадки
	133.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
	133.1.1	003-0132	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,460625	6 356 3 194	32988 16577	
	133.2		машины и механизмы			4 422	32991	
			в том числе оплата труда машинистов					
	133.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м			53	275	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0125339	15	78	
	133.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч*	*0,0125339*	5 869	74	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0087192	*2 138*	*27*	
	133.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,0087192*	12 381	108	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0087192	*3 649*	*32*	
	133.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	*чел.-ч*	*0,0087192*	7 968	69	
	133.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1220688	*2 555*	*22*	
	133.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,1269734	165	20	
	133.3.1	217-603-0104	Вода техническая			49	6	
	133.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	м³	0,007266	504	2616	
	133.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	20,76	36	0	
	133.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,7646	85	1765	
	133.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2975	177	312	
49	134	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/**	кг м²	0,1038 5,2938	326 1 103 3 239	423 114 17147	
50	135	1209-0101-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ступени бетонные. Ремонт**	ступень	14	5 522	77308	Покрытие и ремонт ступеней
	135.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
	135.1.1	009-0131	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,5568	4 909 2 422	68726 33908	
	135.2		машины и механизмы			4 417	68714	
			в том числе оплата труда машинистов					
	135.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м			31	434	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,043848	11	154	
	135.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,043848*	5 869	257	
				маш.-ч	0,02268	*2 138*	*94*	
						7 968	181	

	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02268*	*2 555*	*58*	
	135.3		материалы, изделия и конструкции			582	8148	
	135.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0392	35 292	1383	
	135.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,07406	82 757	6129	
	135.3.3	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,014	28 642	401	
	135.3.4	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00028	346 461	97	
	135.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14	861	121	
51	**136**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**6,93**	**6 292**	**43604**	
			из них:					
	136.1		затраты на труд рабочих			4 250	29452	
			в том числе оплата труда рабочих			2 136	14802	
	136.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,537069	4 505	29450	
	136.2		машины и механизмы			385	2668	
			в том числе оплата труда машинистов			120	832	
	136.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0363825	5 869	214	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0363825*	*2 138*	*78*	
	136.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,2081079	97	20	
	136.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0189189	12 381	234	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0189189*	*3 649*	*69*	
	136.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2692305	7 968	2145	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2692305*	*2 555*	*688*	
	136.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0640332	165	11	
	136.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1804572	203	37	
	136.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	11483	
	136.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0133056	36	0	
	136.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	53,0145	192	10179	
	136.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,1975	177	920	
	136.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,693	326	226	
	136.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1386	1 103	153	
52	**137**	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8 мм**	**$м^2$**	**7,0686**	**3 513**	**24832**	
						Ограждение лестничных маршей		
53	**138**	**6106-0304-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**10,64**	**36 634**	**389786**	
			из них:					
	138.1		затраты на труд рабочих			6 623	70469	
			в том числе оплата труда рабочих			3 297	35080	
	138.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,940688	4 717	70475	

2	3	4	5	6	7	8	9
138.2		машины и механизмы			8	85	
138.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,3487477	21	28	
138.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3117946	46	14	
138.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7783054	25	19	
138.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8302711	24	20	
138.3		материалы, изделия и конструкции			189	2011	
138.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001064	954 056	1015	
138.3.2	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,081928	848	69	
138.3.3	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002234	4 159 618	929	
138.3.4	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,64	29 814	317221	
					Тамбур		
139	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	**м³**	**26**	**487**	**12662**	
139.1		из них:					
		машины и механизмы			487	12662	
139.1.1	311-401-0104	в том числе оплата труда машинистов			102	2652	
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,724386	17 495	12673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,724386*	*3 649*	*2643*	
140	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	**м³**	**1,8**	**577**	**1039**	
140.1		из них:					
		машины и механизмы			577	1039	
140.1.1	311-401-0104	в том числе оплата труда машинистов			120	216	
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,0593406	17 495	1038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0593406*	*3 649*	*217*	
141	411-103-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**15,75**	**151**	**2378**	
142	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м³**	**1,8**	**76**	**137**	
142.1		из них:					
		затраты на труд рабочих			14	25	
142.1.1	001-0120	в том числе оплата труда рабочих			7	13	
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,00666	3 714	25	
142.2		машины и механизмы			62	112	
142.2.1	332-101-0101	в том числе оплата труда машинистов			15	27	
		Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0001598	8 182	1	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	142.2.2	311-101-0102	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,0001598*	*2 555*	*0*	
			Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0072128	15 153	109	
58	143	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,0072128*	*3 649*	*26*	
			Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	**м³**	**23,474**	**93**	**2183**	
	143.1		из них:					
			машины и механизмы					
			в том числе оплата труда машинистов			93	2183	
	143.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,2100125	23	540	
						10 425	2189	
59	144	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,2100125*	*2 555*	*537*	
			Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	**м³**	**0,726**	**3 824**	**2776**	
	144.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			3 824	2776	
	144.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,7832814	1 842	1337	
						3 544	2776	
60	145	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**23,474**	**610**	**14319**	
	145.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			373	8756	
	145.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,8145326	179	4202	
	145.2		машины и механизмы			3 108	8748	
			в том числе оплата труда машинистов			237	5563	
	145.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,6839737	74	1737	
						8 053	5508	
	145.2.2	343-402-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,6839737*	*2 555*	*1748*	
			Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,7358947	18	49	
61	146	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³**	**м³**	**1,8**	**75 490**	**135882**	
	146.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			30 226	54407	
	146.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,66732	15 046	27083	
	146.2		машины и механизмы			4 295	54406	
			в том числе оплата труда машинистов			4 825	8685	
	146.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный			925	1665	
	146.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7536456	71	54	
				маш.-ч	0,606393	13 595	8244	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,606393*	*2 555*	*1549*	

2	3	4	5	6	7	8	9
146.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053946	11 354	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0053946*	*2 555*	*14*	
146.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0135864	12 381	168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0135864*	*3 649*	*50*	
146.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0197802	7 968	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0197802*	*2 555*	*51*	
146.3		материалы, изделия и конструкции			4 618	8312	
146.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1098	943	104	
146.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01332	101 506	1352	
146.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000486	64 705	31	
146.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,007938	36	0	
146.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,1538	2 667	3077	
146.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,675	2 146	1449	
146.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4284	861	369	
146.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,2754	7 006	1929	
146.3.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,827	35 292	64478	
62 147	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,21488**	**321 540**	**69093**	
63 148	**6103-0703-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,21488**	**64 549**	**13870**	
148.1		из них:					
		затраты на труд рабочих					
148.1.1	002-0130	в том числе оплата труда рабочих			60 165	12928	
148.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,010082	29 950	6436	
		машины и механизмы			4 295	12928	
148.2.1	343-202-0201	в том числе оплата труда машинистов			2 497	537	
148.2.2	314-102-0101	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0095407	689	148	
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0405479	46	0	
148.2.3	341-105-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0405479*	12 381	502	
148.3		Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1144881	*3 649*	*148*	
148.3.1	214-209-0106	материалы, изделия и конструкции			298	34	
4 149	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,64464	1 887	405	
		Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	**т**	**0,44704**	629	405	
149.1		из них:			**74 211**	**33175**	
		затраты на труд рабочих					
149.1.1	002-0134	в том числе оплата труда рабочих			30 232	13515	
149.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9177407	15 051	6728	
		машины и механизмы			4 632	13515	
					30 088	13450	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	149.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0446593	7 463	3336	
	149.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,4366687	596	27	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,4366687*	12 663	5530	
	149.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,4714037	*3 054*	*1334*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,4714037*	12 630	5954	
	149.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0744322	*3 054*	*1440*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0744322*	12 381	922	
	149.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1141293	*3 649*	*272*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1141293*	7 968	909	
	149.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1115203	*2 555*	*292*	
	149.3		материалы, изделия и конструкции			99	110	
	149.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0083596	13 891	6210	
	149.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0022352	10 602	89	
	149.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	$м^3$	0,0004605	1 122 582	2509	
	149.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017882	104 329	48	
	149.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,871728	954 056	1706	
	149.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2637536	480	418	
	149.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001386	251	66	
	149.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002682	733 984	102	
	149.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,178816	991 185	266	
	149.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0134112	2 284	408	
	149.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008673	2 146	29	
	149.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0044704	581 186	504	
	149.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93.	т	0,0000447	861	4	
65	**150**	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,44704**	1 352 536	60	
66	**151**	**6106-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м**	**т**	**1,0752**	**389 377**	**174067**	
	151.1		из них:			**180 355**	**193918**	
			затраты на труд рабочих					
	151.1.1	002-0144	в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	19,4416589	99 957	107474	
	151.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			49 761	53503	
			машины и механизмы			5 528	107473	
			в том числе оплата труда машинистов			66 251	71233	
						12 608	13556	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	151.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,513193	596	306	
	151.2.2	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,680279	22 558	15346	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,680279*	*3 054*	*2078*	
	151.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,2055363	22 325	49239	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2055363*	*4 361*	*9618*	
	151.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1909555	57	11	
	151.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2506291	12 381	3103	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2506291*	*3 649*	*915*	
	151.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3699763	7 968	2948	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3699763*	*2 555*	*945*	
	151.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8404634	99	281	
	151.3		материалы, изделия и конструкции			14 147	15211	
	151.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0201062	10 602	213	
	151.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005376	1 122 582	604	
	151.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0011075	104 329	116	
	151.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033331	954 056	3180	
	151.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,09664	480	1006	
	151.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,634368	251	159	
	151.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003333	733 984	245	
	151.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006451	991 185	639	
	151.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,33312	2 284	7613	
	151.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,032256	2 146	69	
	151.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0020859	581 186	1212	
	151.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,010752	861	9	
	151.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001075	1 352 536	145	
67	152	**214-203-0202** *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,3068**	**478 101**	**146681**	
68	153	**214-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б**	**т**	**0,3699**	**513 696**	**190016**	
69	154	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,3985**	**392 332**	**156344**	
70	155	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,09183**	**335 415**	**30801**	
	155.1		из них:					
			затраты на труд рабочих			279 897	25703	
			в том числе оплата труда рабочих			139 353	12797	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	155.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,7591185	4 463	25703	
	155.2		машины и механизмы			50 738	4660	
	155.2.1	315-103-0101	в том числе оплата труда машинистов			12 333	1133	
	155.2.2	314-104-0102	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0101931	596	6	
			Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,3271995	12 630	4133	
	155.2.3	314-102-0104	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,3271995*	*3 054*	*999*	
			Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00897	22 325	200	
	155.2.4	314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,00897*	*4 361*	*39*	
			Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0122318	12 381	151	
	155.2.5	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0122318*	*3 649*	*45*	
			Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019367	7 968	154	
	155.2.6	315-202-0501	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,019367*	*2 555*	*49*	
	155.3		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1488197	99	15	
	155.3.1	214-214-0108	материалы, изделия и конструкции			4 780	439	
			Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0017172	10 602	18	
	155.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000184	1 122 582	21	
	155.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000946	104 329	10	
	155.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000404	954 056	39	
	155.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,110196	480	53	
	155.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0330588	251	8	
	155.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000285	733 984	21	
	155.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000551	991 185	55	
	155.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0404052	2 284	92	
	155.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0027549	2 146	6	
	155.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001782	581 186	104	
	155.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0009183	861	1	
	155.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000092	1 352 536	12	
71	**156**	**214-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	**т**	**0,09183**	**467 731**	**42952**	
72	**157**	**6111-0501-0205** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**38,73768**	**255**	**9878**	
	157.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
	157.1.1	003-0147	в том числе оплата труда рабочих			179	6934	
			Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2008681	90	3486	
	157.2		машины и механизмы			5 773	6933	
						4	155	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	157.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0040675	40	0	
	157.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0040675	11 354	46	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040675*	*2 555*	*10*	
	157.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0040675	7 968	32	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040675*	*2 555*	*10*	
	157.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4555551	203	92	
	157.3		материалы, изделия и конструкции			72	2789	
	157.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005811	380 806	221	
	157.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0034864	733 984	2559	
73	**158**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**38,73768**	**395**	**15301**	
			из них:					
	158.1		затраты на труд рабочих			210	8135	
			в том числе оплата труда рабочих			106	4106	
	158.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,7315743	4 673	8092	
	158.2		машины и механизмы			7	271	
			в том числе оплата труда машинистов			2	77	
	158.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0081349	40	0	
	158.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0081349	11 354	92	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0081349*	*2 555*	*21*	
	158.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0081349	7 968	65	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0081349*	*2 555*	*21*	
	158.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5287693	203	107	
	158.3		материалы, изделия и конструкции			178	6895	
	158.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0010847	675 666	733	
	158.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0069728	884 809	6170	
74	**159**	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м²**	**76,59**	**2 176**	**166660**	
			из них:					
	159.1		затраты на труд рабочих			1 570	120246	
			в том числе оплата труда рабочих			782	59893	
	159.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,952021	4 463	120287	
	159.2		машины и механизмы			413	31632	
			в том числе оплата труда машинистов			105	8042	
	159.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1360238	596	81	
	159.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,7481311	34	25	
	159.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0488591	21	43	
	159.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,7938144	14 681	26335	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7938144*	*3 649*	*6546*	
	159.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0280549	22 325	626	

	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0280549*	*4 361*	*122*	
	159.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,017003	345	6	
	159.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1785313	12 381	2210	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1785313*	*3 649*	*651*	
	159.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2720477	7 968	2168	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,2720477*	*2 555*	*695*	
	159.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,4282503	99	141	
	159.3		материалы, изделия и конструкции			193	14782	
	159.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0122544	10 602	130	
	159.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0084249	1 122 582	9458	
	159.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0009957	104 329	104	
	159.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001685	954 056	1608	
	159.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,07226	480	515	
	159.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,321678	251	81	
	159.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00036	733 984	264	
	159.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000689	991 185	68	
	159.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,467199	2 284	1067	
	159.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,030636	2 146	66	
	159.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0022747	581 186	1322	
	159.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001149	1 352 536	155	
75	**160**	**224-102-0504** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**$м^2$**	**76,59**	**2 165**	**165817**	
76	**161**	**261-107-0998** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**612,72**	**3**	**1838**	
77	**162**	**6108-0103-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$/монтаж алюминиевого витража/**	**$м^2$**	**46,64**	**6 685**	**311788**	
			из них:					
	162.1		затраты на труд рабочих			5 553	258992	
			в том числе оплата труда рабочих			2 765	128960	
	162.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	62,441632	4 148	259008	
	162.2		машины и механизмы			64	2985	
			в том числе оплата труда машинистов			11	513	
	162.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8,1952543	21	172	
	162.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1967275	13 691	2693	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,1967275*	*2 555*	*503*	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	162.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,88278	25	97	
	162.3		материалы, изделия и конструкции			1 068	49812	
	162.3.1	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,4268	4 361	49832	
78	**163**	**223-301-0107** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м²**	**46,64**	**128 305**	**5984145**	
79	**164**	**6107-0104-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/подшивка потолка/**	**м²**	**50**	**1 127**	**56350**	
			из них:					
	164.1		затраты на труд рабочих			1 089	54450	
			в том числе оплата труда рабочих			542	27100	
	164.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,82	3 941	54465	
	164.2		машины и механизмы			10	500	
			в том числе оплата труда машинистов			3	150	
	164.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06105	7 968	486	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06105*	*2 555*	*156*	
	164.3		материалы, изделия и конструкции			28	1400	
	164.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,65	861	1421	
80	**165**	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м²**	**55**	**2 895**	**159225**	
81	**166**	**6110-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	**м**	**10,2**	**4 276**	**43615**	
			из них:					
	166.1		затраты на труд рабочих			1 313	13393	
			в том числе оплата труда рабочих			660	6732	
	166.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,14772	4 255	13394	
	166.2		машины и механизмы			32	327	
			в том числе оплата труда машинистов			8	82	
	166.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0124542	13 595	169	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0124542*	*2 555*	*32*	
	166.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005661	12 381	70	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005661*	*3 649*	*21*	
	166.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0101898	7 968	81	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0101898*	*2 555*	*26*	
	166.3		материалы, изделия и конструкции			2 931	29896	
	166.3.1	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,3876	543	210	
	166.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03366	561 903	18914	
	166.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,017238	624 830	10771	

	2	3	4	5	6	7	8	9
82	**167**	**6110-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов настенных**	**м**	**3,44**	**13 853**	**47654**	
	167.1		из них: затраты на труд рабочих					
	167.1.1	003-0130	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,8638	3 542 1 780	12184 6123	
	167.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			4 255 404	12185 1390	
	167.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0511666	100 13 595	344 696	
	167.2.2	314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,0511666* 0,0294017	*2 555* 12 381	*131* 364	
	167.2.3	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,0294017* 0,0412387	*3 649* 7 968	*107* 329	
	167.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*0,0412387*	*2 555*	*105*	
	167.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,15308	9 907 101 506	34080 15539	
	167.3.2	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,69144	343	237	
	167.3.3	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,39216	543	213	
	167.3.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,086	484	42	
	167.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0023048	106 532	246	
	167.3.6	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,027864	561 903	15657	
	167.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00344	624 830	2149	
83	**176**	**6110-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	Кровля **97,8**	**375**	**36675**	
	176.1		из них: затраты на труд рабочих					
	176.1.1	003-0133	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,4059	295 148	28851 14474	
	176.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			4 505 61	28859 5965	
	176.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1954044	13 13 595	1271 2657	
	176.2.2	315-103-0501	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	*чел.-ч* маш.-ч	*0,1954044* 2,0517462	*2 555* 326	*499* 669	
	176.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1194138	12 381	1478	
	176.2.4	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч* маш.-ч	*0,1194138* 0,1519812	*3 649* 7 968	*436* 1211	
	176.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*0,1519812*	*2 555* 19	*388* 1858	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	176.3.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,50856	1 505	765	
	176.3.2	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,489	2 108	1031	
84	**177**	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением(монтаж звеньев ограждения/К0-30.6Р)**	**т**	**0,45477**	**253 828**	**115433**	
	177.1		из них:					
			затраты на труд рабочих					
	177.1.1	002-0138	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,5885668	159 368 79 331 4 968	72476 36077 72476	
	177.2		машины и механизмы					
			в том числе оплата труда машинистов			68 192	31012	
	177.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,3361865	17 853	8119	
	177.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,4341234	596 34	2584 15	
	177.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,4583502	10 574	25995	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,4583502*	*3 054*	*7508*	
	177.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0333165	22 325	744	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0333165*	*4 361*	*145*	
	177.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1463905	57	8	
	177.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1968699	345	68	
	177.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0605754	12 381	750	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0605754*	*3 649*	*221*	
	177.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,095911	7 968	764	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,095911*	*2 555*	*245*	
	177.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8480551	99	84	
	177.3		материалы, изделия и конструкции			26 268	11946	
	177.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0085042	10 602	90	
	177.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004548	1 122 582	511	
	177.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004684	104 329	49	
	177.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0060939	954 056	5814	
	177.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,6230349	480	299	
	177.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1864557	251	47	
	177.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000141	733 984	103	
	177.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002729	991 185	270	
	177.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,81908	2 284	4155	
	177.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0136431	2 146	29	
	177.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008823	581 186	513	
	177.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0045477	861	4	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	177.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000455	1 352 536	62	
85	178	**214-210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,45477**	**340 219**	**154721**	
86	179	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**10,91448**	**255**	**2783**	
			из них:					
	179.1		затраты на труд рабочих			179	1954	
			в том числе оплата труда рабочих			90	982	
	179.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3383489	5 773	1953	
	179.2		машины и механизмы			4	44	
	179.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001146	40	0	
	179.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001146	11 354	13	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001146*	*2 555*	*3*	
	179.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001146	7 968	9	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001146*	*2 555*	*3*	
	179.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1283543	203	26	
	179.3		материалы, изделия и конструкции			72	785	
	179.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001637	380 806	62	
	179.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009823	733 984	721	
87	180	**1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**10,91448**	**395**	**4311**	
			из них:					
	180.1		затраты на труд рабочих			210	2292	
			в том числе оплата труда рабочих			105	1146	
	180.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4878773	4 673	2280	
	180.2		машины и механизмы			7	77	
			в том числе оплата труда машинистов			2	22	
	180.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002292	40	0	
	180.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002292	11 354	26	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002292*	*2 555*	*6*	
	180.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002292	7 968	18	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002292*	*2 555*	*6*	
	180.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1489827	203	30	
	180.3		материалы, изделия и конструкции			178	1942	
	180.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003056	675 666	206	
	180.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0019646	884 809	1738	
88	181	**6110-0401-0102** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	**м**	**71,5**	**4 276**	**305734**	
			из них:					
	181.1		затраты на труд рабочих			1 313	93880	

	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда рабочих			660	47190	
	181.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,0649	4 255	93886	
	181.2		машины и механизмы					
			в том числе оплата труда машинистов			32	2288	
	181.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0873015	8	572	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0873015*	13 595	1187	
	181.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0396825	*2 555*	*223*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0396825*	12 381	491	
	181.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0714285	*3 649*	*145*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0714285*	7 968	569	
	181.3		материалы, изделия и конструкции			*2 555*	*183*	
	181.3.1	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,717	2 931	209566	
	181.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,23595	543	1475	
	181.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,120835	561 903	132581	
89	**182**	**6110-0401-0101** *ЕСН РСНБ РК 2021*	**Устройство желобов настенных**	**м**	**103,4**	624 830	75501	
			из них:			**13 853**	**1432400**	
	182.1		затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			3 542	366243	
	182.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,0805	1 780	184052	
	182.2		машины и механизмы			4 255	366273	
			в том числе оплата труда машинистов			404	41774	
	182.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,5379716	100	10340	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5379716*	13 595	20909	
	182.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8837598	*2 555*	*3930*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8837598*	12 381	10942	
	182.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2395592	*3 649*	*3225*	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2395592*	7 968	9877	
	182.3		материалы, изделия и конструкции			*2 555*	*3167*	
	182.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,6013	9 907	1024384	
	182.3.2	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	20,7834	101 506	467060	
	182.3.3	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	11,7876	343	7129	
	182.3.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,585	543	6401	
	182.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,069278	484	1251	
	182.3.6	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,83754	106 532	7380	
	182.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1034	561 903	470616	
						624 830	64607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	196	**215-301-0205** *РСНБ РК 2022*	**Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм**	**м²**	**3,2**	**2 898**	**9274**	
91	197	**223-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88**	**м**	**9,4**	**770**	**7238**	
92	198	**261-107-0629** *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**8**	**1 090**	**8720**	
93	199	**261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	**16**	**389**	**6224**	
94	200	**261-107-0626** *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые/скоба запирающая/**	**шт.**	**8**	**785**	**6280**	
95	201	**6110-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб/отлив/**	**м²**	**6**	**368**	**2208**	
			из них:					
201.1			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих			231	1386	
201.1.1		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3264	116	696	
201.2			машины и механизмы			4 255	1389	
201.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000666	1	6	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000666*	7 968	5	
201.3			материалы, изделия и конструкции			*2 555*	*2*	
201.3.1		217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,084	136	816	
201.3.2		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00138	484	41	
						561 903	775	

ИТОГО по Акту выполненных работ: **29 717 861**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9% 1753354

ИТОГО: 31 471 215

Сметная прибыль 5% 1573561

Непредвиденные работы и затраты-2% 629424

ИТОГО: 33 674 200

Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975 35390742,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878		34303781,99			
			НДС (12 %)		4 116 453,84			
			Итого по акту:		**38 420 235,83**			

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.