Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		код
050540004514	060940009105			90	28.03.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без ндс	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.	124159711,78	48 285 689,12	48 285 689,12	48 285 689,12	0	0	5794282,69	54079971,81

Руководитель
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Исаев К.Р.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"
_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 июнь месяц 2025 года на

Благоустройство территории ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4908841**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1856996	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*914498*	
			машины и механизмы	тенге			362608	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90428*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2618641	
			оборудование	тенге			70596	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	430			
			Раздел 1. ТИП 1. Площадь тротуаров				**3212330**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1095967	

	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*535421*	
			машины и механизмы	тенге			204738	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45590*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1841029	
			оборудование	тенге			70596	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	265			
1	1	**7101-0403-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см**	**м²**	**218**	**1 708**	**372344**	
			из них:					
	1.1		затраты на труд рабочих			177	38586	
			в том числе оплата труда рабочих			87	18966	
	1.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,6356	4 007	38610	
	1.2		машины и механизмы			576	125568	
			в том числе оплата труда машинистов			127	27686	
	1.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	2,879562	15 892	45762	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,879562*	*3 649*	*10508*	
	1.2.2	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	2,081028	16 529	34397	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,081028*	*3 649*	*7594*	
	1.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,822732	20 723	17049	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,822732*	*3 649*	*3002*	
	1.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,72594	11 354	8242	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,72594*	*2 555*	*1855*	
	1.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,943722	12 060	11381	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,943722*	*2 555*	*2411*	
	1.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,568653	15 153	8617	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,568653*	*3 649*	*2075*	
	1.3		материалы, изделия и конструкции			955	208190	
	1.3.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,18	6 220	13560	
	1.3.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	4,9486	6 129	30330	
	1.3.3	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м³	26,378	6 220	164071	
	1.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	6,54	36	235	
2	2	**7101-0403-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502 до 10см**	**м²**	**-218**	**232**	**-50576**	
			из них:					
	2.1		затраты на труд рабочих			6	-1308	
			в том числе оплата труда рабочих			2	-436	
	2.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-0,3052	4 007	-1223	
	2.2		машины и механизмы			69	-15042	
			в том числе оплата труда машинистов			16	-3488	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	-0,3290928	15 892	-5230	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,3290928*	*3 649*	*-1201*	
	2.2.2	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	-0,314574	16 529	-5200	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,314574*	*3 649*	*-1148*	
	2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	-0,4016868	11 354	-4561	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,4016868*	*2 555*	*-1026*	
	2.3		материалы, изделия и конструкции			157	-34226	
	2.3.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	-0,27468	6 220	-1709	
	2.3.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-0,82404	6 129	-5051	
	2.3.3	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	-4,4036	6 220	-27390	
3	**3**	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**10,9**	**9 612**	**104771**	
			из них:					
	3.1		затраты на труд рабочих			618	6736	
			в том числе оплата труда рабочих			303	3303	
	3.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,74182	3 866	6734	
	3.2		машины и механизмы			2 562	27926	
			в том числе оплата труда машинистов			490	5341	
	3.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,8566092	20 068	17190	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8566092*	*3 649*	*3126*	
	3.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1875345	20 723	3886	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1875345*	*3 649*	*684*	
	3.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5190471	11 354	5893	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5190471*	*2 555*	*1326*	
	3.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0786435	12 060	948	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0786435*	*2 555*	*201*	
	3.3		материалы, изделия и конструкции			6 432	70109	
	3.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,99	5 845	70082	
	3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,545	36	20	
4	**4**	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**218**	**4 040**	**880720**	
			из них:					
	4.1		затраты на труд рабочих			3 441	750138	
			в том числе оплата труда рабочих			1 703	371254	
	4.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	167,0316	4 491	750139	
	4.2		машины и механизмы			263	57334	
			в том числе оплата труда машинистов			62	13516	
	4.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,32356	46	245	
	4.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,516592	91	229	
	4.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,162056	11 961	49782	

2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*4,162056*	*3 054*	*12711*	
4.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,36297	9 226	3349	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,36297*	*2 555*	*927*	
4.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,831718	658	3837	
4.3		материалы, изделия и конструкции			336	73248	
4.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,535	5 845	73267	
5	5	**255-102-0604** *РСНБ РК 2022*	**$м^2$**	**218**	**4 162**	**907316**	
					БОРДЮРЫ		
6	6	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**м**	**87**	**5 687**	**494769**	
		из них:					
6.1		затраты на труд рабочих			3 321	288927	
		в том числе оплата труда рабочих			1 626	141462	
6.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	67,4076	4 287	288976	
6.2		машины и механизмы			88	7656	
		в том числе оплата труда машинистов			26	2262	
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,589077	12 381	7293	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,589077*	*3 649*	*2150*	
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038628	7 968	308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,038628*	*2 555*	*99*	
6.3		материалы, изделия и конструкции			2 278	198186	
6.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,133	35 292	181154	
6.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0522	32 390	1691	
6.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1479	98 569	14578	
6.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,87	861	749	
7	7	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**м**	**87**	**2 671**	**232377**	
					Малые архитектурные формы		
8	8	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**шт.**	**3**	**66 671**	**200013**	
		из них:					
8.1		затраты на труд рабочих			4 296	12888	
8.2		машины и механизмы			432	1296	
		в том числе оплата труда машинистов			91	273	
8.3		материалы, изделия и конструкции			61 943	185829	
9	9	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2023*	**шт.**	**3**	**23 532**	**70596**	
	Раздел 2.	**Ограждение**				**1696511**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			761029	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*379077*	
		машины и механизмы	тенге			157870	

		3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44838*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			777612	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	165			
						Сетчатое ограждение-53м		
10	10	**1107-0111-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**53**	**14 286**	**757158**	
			из них:					
	10.1		затраты на труд рабочих			10 899	577647	
			в том числе оплата труда рабочих			5 426	287578	
	10.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	118,2483	4 885	577643	
	10.2		машины и механизмы			2 673	141669	
			в том числе оплата труда машинистов			759	40227	
	10.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	4,065153	1 317	5354	
	10.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,23532	425	100	
	10.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,76589	12 381	133292	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*10,76589*	*3 649*	*39285*	
	10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,364746	7 968	2906	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,364746*	*2 555*	*932*	
	10.3		материалы, изделия и конструкции			714	37842	
	10.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00371	32 390	120	
	10.3.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,00848	70 913	601	
	10.3.3	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	1 195 418	1267	
	10.3.4	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,18	2 669	8487	
	10.3.5	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08056	340 219	27408	
11	11	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,19**	**15 849**	**3011**	
			из них:					
	11.1		затраты на труд рабочих			3 718	706	
			в том числе оплата труда рабочих			1 851	352	
	11.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,179265	3 941	706	
	11.2		машины и механизмы			5 192	986	
			в том числе оплата труда машинистов			1 576	299	
	11.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,097014	8 053	781	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,097014*	*2 555*	*248*	
	11.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,194028	18	3	
	11.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,016872	11 961	202	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,016872*	*3 054*	*52*	
	11.3		материалы, изделия и конструкции			6 939	1318	

2	3	4	5	6	7	8	9
11.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2185	6 030	1318	
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0285	36	1	
12	**12**	**212-101-0508** *РСНБ РК 2022*	**$м^3$**	**1,71**	**35 681**	**61015**	
		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4					
13	**13**	**241-102-0153** *РСНБ РК 2022*	**м**	**47,5**	**2 301**	**109298**	
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм					
14	**14**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**т**	**0,5485632**	**439 147**	**240900**	
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм					
15	**15**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**т**	**0,36224**	**346 743**	**125604**	
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм					
16	**16**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**т**	**0,21888**	**371 920**	**81406**	
		Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/декоративный элемент полоса/					
17	**17**	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**$м^2$**	**74,2390064**	**255**	**18931**	
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз					
		из них:					
17.1		затраты на труд рабочих			179	13289	
		в том числе оплата труда рабочих			90	6682	
17.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3014092	5 773	13286	
17.2		машины и механизмы			4	297	
17.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0077951	40	0	
17.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0077951	11 354	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0077951*	*2 555*	*20*	
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0077951	7 968	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0077951*	*2 555*	*20*	
17.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,8730507	203	177	
17.3		материалы, изделия и конструкции			72	5345	
17.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0011136	380 806	424	
17.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0066815	733 984	4904	
18	**18**	**6111-0501-0505** *ЕСН РСНБ РК 2023 К=2*	**$м^2$**	**74,2390064**	**395**	**29324**	
		Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115					
		из них:					
18.1		затраты на труд рабочих			210	15590	
		в том числе оплата труда рабочих			106	7869	
18.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,3184836	4 673	15507	
18.2		машины и механизмы			7	519	
		в том числе оплата труда машинистов			2	148	
18.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0155902	40	1	
18.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0155902	11 354	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0155902*	*2 555*	*40*	
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0155902	7 968	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0155902*	*2 555*	*40*	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,0133624	203	206	
	18.3		материалы, изделия и конструкции			178	13215	
	18.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0020787	675 666	1405	
	18.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,013363	884 809	11824	
19	**19**	**6104-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**129 546**	**129546**	
			из них:					
	19.1		затраты на труд рабочих			103 354	103354	
			в том числе оплата труда рабочих			51 450	51450	
	19.1.1	002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,758	5 231	103354	
	19.2		машины и механизмы			13 969	13969	
			в том числе оплата труда машинистов			4 057	4057	
	19.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,264069	71	19	
	19.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,447663	326	146	
	19.2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,073593	11 843	872	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,073593*	*3 054*	*225*	
	19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,98013	12 381	12135	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,98013*	*3 649*	*3576*	
	19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,100011	7 968	797	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,100011*	*2 555*	*256*	
	19.3		материалы, изделия и конструкции			12 223	12223	
	19.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,291	33 718	9812	
	19.3.2	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,00031	28 644	9	
	19.3.3	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,00106	70 913	75	
	19.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	954 056	1526	
	19.3.5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	2 669	801	
20	**20**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,095758**	**439 147**	**42052**	
21	**21**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04617**	**346 743**	**16009**	
22	**22**	**223-504-0302** *РСНБ РК 2022*	**Петли дверные/ворот/**	**шт.**	**4**	**531**	**2124**	
23	**23**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/декоративный элемент полоса/**	**т**	**0,01824**	**371 920**	**6784**	
24	**24**	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэле=1,05*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**8,328736**	**255**	**2124**	
			из них:					
	24.1		затраты на труд рабочих			179	1491	
			в том числе оплата труда рабочих			90	750	
	24.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2581908	5 773	1491	
	24.2		машины и механизмы			4	33	
	24.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008745	40	0	
	24.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0008745	11 354	10	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0008745*	*2 555*	*2*	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008745	7 968	7	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0008745*	*2 555*	*2*	
	24.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0979459	203	20	
	24.3		материалы, изделия и конструкции			72	600	
	24.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001249	380 806	48	
	24.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007496	733 984	550	
25	**25**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**8,328736**	**395**	**3290**	
			из них:					
	25.1		затраты на труд рабочих			210	1749	
			в том числе оплата труда рабочих			106	883	
	25.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3722945	4 673	1740	
	25.2		машины и механизмы			7	59	
			в том числе оплата труда машинистов			2	17	
	25.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001749	40	0	
	25.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001749	11 354	20	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,001749*	*2 555*	*4*	
	25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001749	7 968	14	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,001749*	*2 555*	*4*	
	25.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1136873	203	23	
	25.3		материалы, изделия и конструкции			178	1483	
	25.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002332	675 666	158	
	25.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0014992	884 809	1326	
26	**26**	**6104-0801-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**49 000**	**49000**	
			из них:					
	26.1		затраты на труд рабочих			46 434	46434	
			в том числе оплата труда рабочих			23 117	23117	
	26.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,7135	5 329	46434	
	26.2		машины и механизмы			316	316	
			в том числе оплата труда машинистов			86	86	
	26.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,048285	71	3	
	26.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12876	326	42	
	26.2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м³, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000888	11 843	11	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,000888*	*3 054*	*3*	
	26.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,032634	7 968	260	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,032634*	*2 555*	*83*	
	26.3		материалы, изделия и конструкции			2 250	2250	
	26.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,05	33 718	1686	
	26.3.2	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,00015	28 644	4	
	26.3.3	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,00037	70 913	26	
	26.3.4	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,2	2 669	534	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,02413**	**439 147**	**10597**	
28	**28**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,009324**	**346 743**	**3233**	
29	**29**	**223-504-0302** *РСНБ РК 2022*	**Петли дверные/ворот/**	**шт.**	**4**	**531**	**2124**	
30	**30**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/декоративный элемент полоса/**	**т**	**0,00456**	**371 920**	**1696**	
31	**31**	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**1,97704**	**255**	**504**	
			из них:					
	31.1		затраты на труд рабочих			179	354	
			в том числе оплата труда рабочих			90	178	
	31.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0612882	5 773	354	
	31.2		машины и механизмы			4	8	
	31.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002076	40	0	
	31.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0002076	11 354	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0002076*	*2 555*	*1*	
	31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002076	7 968	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0002076*	*2 555*	*1*	
	31.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02325	203	5	
	31.3		материалы, изделия и конструкции			72	142	
	31.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000297	380 806	11	
	31.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001779	733 984	131	
32	**32**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,97704**	**395**	**781**	
			из них:					
	32.1		затраты на труд рабочих			210	415	
			в том числе оплата труда рабочих			106	210	
	32.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0883737	4 673	413	
	32.2		машины и механизмы			7	14	
			в том числе оплата труда машинистов			2	4	
	32.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004152	40	0	
	32.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004152	11 354	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0004152*	*2 555*	*1*	
	32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004152	7 968	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0004152*	*2 555*	*1*	
	32.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0269866	203	5	
	32.3		материалы, изделия и конструкции			178	352	
	32.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000554	675 666	37	
	32.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003559	884 809	315	

ИТОГО по Акту выполненных работ: **4908841**

в том числе:

оборудование **70 596**

2	3	4	5	6	7	8	9

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	285456
ИТОГО:	5 194 297
Сметная прибыль 5%	256185
Непредвиденные работы и затраты-2%	103886
ИТОГО:	5 554 368
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	5837502,41
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878	5658214,49
НДС (12 %)	678 985,74
Итого по акту:	**6 337 200,23**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.

ы региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 июнь месяц 2025 года на
Слаботочные системы СС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1458858**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1458858	
			оборудование	тенге			0	
			Раздел 1. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ				**1458858**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1458858	
			оборудование	тенге			0	
1	**2**	**243-304-0133** *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	**м**	**400**	**121**	**48400**	

	3	4		5	6	7	8	9
					Оборудование			
4	4	248-402-0111 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая**	**шт.**	**8**	**35 105**	**280840**	
4	6	248-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"**	**шт.**	**1**	**141 260**	**141260**	
5	7	248-403-0130 *СпрСЦ 03.2024*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR308-32X-C, 32-х канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb**	**шт.**	**1**	**503 130**	**503130**	
6	9	248-402-0220 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC323LB-SF28-A1-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**13**	**29 887**	**388531**	
					Материалы			
7	21	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**103**	**174**	**17922**	
8	22	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**51,5**	**440**	**22660**	
9	27	248-404-0411 *РСНБ РК 2022*	**Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet**	**шт.**	**9**	**6 235**	**56115**	

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**1 458 858**
в том числе:	
оборудование	**0**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	86073
ИТОГО:	1 544 931
Сметная прибыль 5%	77247
Непредвиденные работы и затраты-2%	30899
ИТОГО:	1 653 076
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	1737341,29
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878	1683982,12

3	4	5	6	7	8	9
	НДС (12 %)		202 077,85			
	Итого по акту:		**1 886 059,97**			

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.

ны региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь месяц 2025 года на

Автоматическая пожарная сигнализация АПС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2943751**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			0	
			машины и механизмы	тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2943751	
1	2	248-303-0234 *СпрСЦ 03.2024*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**шт.**	**1**	**250 112**	**250112**	
2	4	248-302-0228 *СпрСЦ 03.2024*	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)**	**шт.**	**86**	**20 521**	**1764806**	
3	5	248-302-0536 *СпрСЦ 03.2024*	**Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3**	**шт.**	**6**	**6 564**	**39384**	
4	7	248-304-0174 *СпрСЦ 03.2024*	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый**	**шт.**	**13**	**9 385**	**122005**	
5	9	248-304-0232 *СпрСЦ 03.2024*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный**	**шт.**	**12**	**24 322**	**291864**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	11	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	27 442	27442
7	12	прайс	Бокс резервного электропитания БР12 исп.2x17	шт	1	23 368,16	23368
8	13	248-306-0383 *СпрСЦ 03.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	4	75 343	301372
9	15	прайс	Модуль связи МС-4	шт	1	81 980,4	81980
10	16	прайс	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт	10	4 141,75	41418

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**2 943 751**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	173681
ИТОГО:	3 117 432
Сметная прибыль 5%	155872
Непредвиденные работы и затраты-2%	62349
ИТОГО:	3 335 653
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	3505687,46
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878	3398016,85
НДС (12 %)	407 762,02
Итого по акту:	**3 805 778,87**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Судейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.