ы региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь месяц 2025 года на **Форма2В**

электросиловое оборудование иэдектроосвещение ЭОМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1573442**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			0	
			машины и механизмы	тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1573442	
			оборудование	тенге			0	
			Электроосвещение					
1	38	Комм. *предложение*	**Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP65, марки ДБО85-16-201 Tablette840**	**шт.**	**45**	**27 688,71**	**1245992**	
2	39	Комм. *предложение*	**Светильник светодиодный с блоком аврийного питания, мощн: 16Вт, IP65, марки ДБО85-16-241 Tablette840 EM3**	**шт.**	**5**	**49 980,84**	**249904**	
3	40	Комм. *предложение*	**Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP65 с датчиком движения,марки ДБО85-16-231 Tablette 840MW**	**шт.**	**2**	**38 772,84**	**77546**	

2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**1 573 442**
в том числе:	
оборудование	**0**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	92833
ИТОГО:	1 666 275
Сметная прибыль 5%	83314
Непредвиденные работы и затраты-2%	33326
ИТОГО:	1 782 914
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	1873798,37
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878	1816248,17
НДС (12 %)	217 949,78
Итого по акту:	**2 034 197,95**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар
Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 июнь месяц 2025 года на

отопление и вентиляция ОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4123055**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			0	
			машины и механизмы	тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4123055	
			оборудование	тенге			0	
			прочие затраты	тенге			0	
		Раздел 1.	**Монтаж системы отопления**				**4123055**	

2	3	4	5	6	7	8	9
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			0	
		машины и механизмы	тенге			0	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4123055	
				Отопление			
1	26	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**573**	**5 878**	**3368094**
2	28	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**47**	**7 633**	**358751**
3	29	242-303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"**	**шт.**	**47**	**3 561**	**167367**
4	30	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**47**	**4 549**	**213803**
5	31	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**47**	**320**	**15040**

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**4 123 055**
в том числе:	
оборудование	**0**
прочие затраты	**0**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	243260
ИТОГО:	4 366 315
Сметная прибыль 5%	218316
Непредвиденные работы и затраты-2%	87326
ИТОГО:	4 671 957
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	4910110,34

2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878		4759305,52			
		НДС (12 %)		571 116,66			
		Итого по акту:		**5 330 422,18**			

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.

ны региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь месяц 2025 года на
Архитектурно-строительная часть АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26829690**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10807079	
			машины и механизмы	тенге			113063	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13952044	
			перевозки	тенге			166755	
						Монтаж перегородки лист 6		
						Наружная отделка		
1	3	6111-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	**м^2**	**29,34**	**4 767**	**139864**	
			из них:					
3.1			затраты на труд рабочих					
3.1.1		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,920438	4 732 4 801	138837 138847	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.2		машины и механизмы					
	3.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1302696	35	1027	
2	4	**235-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности(пенетрон расход 1,1кг на м^2)**	**кг**	**32,274**	**2 185**	**70519**	
3	5	**6112-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке**	**м^2**	**29,34**	**13 676**	**401254**	
			из них:					
	5.1		затраты на труд рабочих			7 968	1038	
	5.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,55785	11 840	347386	
	5.2		машины и механизмы			4 422	347383	
	5.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,282173	181	5310	
	5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3881682	46	197	
	5.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,01473	12 381	4806	
	5.3		материалы, изделия и конструкции			24	288	
	5.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,079712	1 655	48558	
	5.3.2	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,1076	32 390	34972	
	5.3.3	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,02934	620	2547	
	5.3.4	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,019071	925	27	
	5.3.5	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	75,1104	104 329	1990	
	5.3.6	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0020538	34	2554	
	5.3.7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0149634	36	0	
4	6	**213-306-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая/Размер: 390х56х190 Вес 1 изделия, кг 8,6/**	**м^2**	**29,7801**	**4 217**	**125583**	
5	7	**412-102-0221** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км/от Мангистауской области Бейнеуский район до г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области /**	**т·км**	**3 915,9595142**	**18**	**70487**	
6	8	**6111-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ветровлагозащитный слой/**	**м^2 поверхности**	**532,09**	**5 626**	**2993538**	
			из них:					
	8.1		затраты на труд рабочих			1 936	1030126	
	8.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	235,18378	4 379	1029870	
	8.2		машины и механизмы			18	9577	
	8.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	5,0793311	180	914	
	8.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,29531	22 325	6593	
	8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,29531	7 968	2353	
	8.3		материалы, изделия и конструкции			3 672	1953834	
	8.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	1,06418	28 644	30482	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.3.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	138,3434	687	95042	
	8.3.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 644,1581	1 112	1828304	
7	**10**	**6112-0401-0115** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м²**	**532,09**	**10 470**	**5570982**	
	10.1		из них:					
	10.1.1	003-0135	затраты на труд рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	914,609501	8 032 4 673	4273747 4273970	
	10.2		машины и механизмы					
	10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	134,5336356	29	15430	
	10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4469556	25	3363	
	10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4469556	12 381	5534	
	10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	125,9297403	7 968	3561	
	10.3		материалы, изделия и конструкции			24	3022	
	10.3.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	425,672	1 084	576786	
	10.3.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2 660,45	77	32777	
	10.3.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1 383,434	34	90455	
	10.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	38,736152	96	132810	
	10.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	166,01208	1 403	54347	
	10.3.6	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	22,9064745	1 372	227769	
	10.3.7	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1 170,598	1 674	38345	
	10.3.8	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1 777,1806	355	415562	
	10.3.9	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4 469,556	27	47984	
8	**12**	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м²**	**585,299**	**54**	**241356**	
						2 895	**1694441**	
9	**27**	**223-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	Проемы лист 12 **м²**	**39,69**	**46 953**	**1863565**	
10	**28**	**223-502-0902** *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**21**	**3 217**	**67557**	
11	**29**	**223-502-0302** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**21**	**4 064**	**85344**	
12	**30**	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**42**	**601**	**25242**	
13	**31**	**223-503-0104** *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88**	**м**	**107,1**	**770**	**82467**	
				этаж				
14	**44**	**223-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**35,42**	**46 953**	**1663075**	
15	**45**	**223-502-0902** *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**19**	**3 217**	**61123**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	46	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**19**	**4 064**	**77216**	
17	47	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**38**	**601**	**22838**	
18	48	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88**	**м**	**96,5**	**770**	**74305**	
					Подоконная доска,откос			
19	55	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**79,8**	**4 402**	**351280**	
			из них:					
	55.1		затраты на труд рабочих			927	73975	
	55.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,22084	4 295	73964	
	55.2		машины и механизмы			15	1197	
	55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0354312	5 869	208	
	55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1240092	7 968	988	
	55.3		материалы, изделия и конструкции			3 460	276108	
	55.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	319,2	248	79162	
	55.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	45,1668	4 361	196972	
20	56	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**79,8**	**2 648**	**211310**	
					Полы			
					тип 1,2 этаж (2 этаж)			
21	82	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м²**	**261,4**	**1 987**	**519402**	
			из них:					
	82.1		затраты на труд рабочих			1 620	423468	
			в том числе оплата труда рабочих			814	212780	
	82.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	104,84754	4 040	423584	
	82.2		машины и механизмы			64	16729	
	82.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,960645	5 869	5638	
	82.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,37235	7 968	10935	
	82.3		материалы, изделия и конструкции			303	79204	
	82.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	130,7	593	77505	
	82.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,307	1 103	1442	
22	83	233-101-0401 *СпрСЦ 03.2024*	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34 типа GRABO Broadway 20/многослойный/**	**м²**	**271,856**	**17 571**	**4776782**	
23	90	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км/от Атырауская область Кзылкугинский район до г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области /**	**т·км**	**5 348,244**	**18**	**96268**	
					Тип 2			
24	92	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**97,3**	**6 292**	**612212**	
			из них:					
	92.1		затраты на труд рабочих			4 250	413525	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	92.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	91,78309	4 505	413483	
	92.2		машины и механизмы			385	37460	
	92.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,510825	5 869	2998	
	92.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,921919	97	283	
	92.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,265629	12 381	3289	
	92.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,780105	7 968	30120	
	92.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,899052	165	148	
	92.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,533692	203	514	
	92.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	161226	
	92.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,186816	36	7	
	92.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	744,345	192	142914	
	92.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	72,975	177	12917	
	92.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,73	326	3172	
	92.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,946	1 103	2146	
25	**93**	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8/6/ мм**	**$м^2$**	**99,246**	**3 513**	**348651**	
				тип 3				
26	**96**	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**2,4**	**6 913**	**16591**	
			из них:					
	96.1		затраты на труд рабочих			6 356	15254	
	96.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,45	4 422	15256	
	96.2		машины и механизмы			53	127	
	96.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005796	5 869	34	
	96.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004032	12 381	50	
	96.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004032	7 968	32	
	96.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,056448	165	9	
	96.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,058716	49	3	
	96.3		материалы, изделия и конструкции			504	1210	
	96.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00336	36	0	
	96.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	9,6	85	816	
	96.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,816	177	144	
	96.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6	326	196	
	96.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,048	1 103	53	
27	**97**	**233-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/**	**$м^2$**	**2,448**	**3 239**	**7929**	
28	**104**	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**533,42**	**544**	**290180**	
			из них:					
	104.1		затраты на труд рабочих			344	183496	
	104.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,286058	4 921	183485	
	104.2		машины и механизмы			6	3201	
	104.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,4492103	21	156	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	104.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1680273	5 869	986	
	104.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,2578291	25	281	
	104.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2240364	7 968	1785	
	104.3		материалы, изделия и конструкции			194	103483	
	104.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	538,7542	179	96437	
	104.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,86762	1 186	6959	
			-этаж					
29	**117**	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м^2**	**347,84**	**2 613**	**908906**	
			из них:					
	117.1		затраты на труд рабочих			2 361	821250	
	117.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	178,96368	4 589	821264	
	117.2		машины и механизмы			14	4869	
	117.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0730464	5 869	429	
	117.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5843712	7 968	4656	
	117.3		материалы, изделия и конструкции			101	35132	
	117.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	191,312	116	22192	
	117.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,078304	1 103	1189	
	117.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	2,921856	4 057	11854	
	117.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2400096	199 032	47770	
30	**119**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**1 090,32**	**1 511**	**1647474**	
			из них:					
	119.1		затраты на труд рабочих			1 242	1354177	
	119.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	295,040592	4 589	1353941	
	119.2		машины и механизмы			12	13084	
	119.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,572418	5 869	3360	
	119.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3434508	12 381	4252	
	119.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3434508	7 968	2737	
	119.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,5324912	203	2138	
	119.3		материалы, изделия и конструкции			48	52335	
	119.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	27,258	398	10849	
	119.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,872256	359	313	
	119.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	127,56744	326	41587	
	119.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 997,28968	76	227794	
31	**120**	**6112-0302-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м^2**	**1 090,32**	**1 085**	**1182997**	
			из них:					
	120.1		затраты на труд рабочих			972	1059791	
	120.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	215,3382	4 921	1059679	
	120.2		машины и механизмы			3	3271	
	120.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1144836	5 869	672	
	120.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2289672	7 968	1824	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	120.3		материалы, изделия и конструкции			40	43613	
	120.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	130,8384	326	42653	
	120.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,981288	1 103	1082	
	120.3.3	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	272,58	278	75777	
32	**121**	**6112-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м^2**	**1 090,32**	**555**	**605128**	
			из них:					
	121.1		затраты на труд рабочих			511	557154	
	121.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	113,066184	4 921	556399	
	121.2		машины и механизмы			1	1090	
	121.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0228967	5 869	134	
	121.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1144836	7 968	912	
	121.3		материалы, изделия и конструкции			1	1090	
	121.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,654192	1 103	722	
	121.3.2	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	163,548	278	45466	
33	**122**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**15,7**	**10 521**	**165180**	
			из них:					
	122.1		затраты на труд рабочих			7 318	114893	
	122.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,50308	4 505	114891	
	122.2		машины и механизмы			44	691	
			в том числе оплата труда машинистов			14	220	
	122.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0346185	5 869	203	
	122.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,023079	12 381	286	
	122.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023079	7 968	184	
	122.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3841005	49	19	
	122.3		материалы, изделия и конструкции			562	8823	
	122.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	6,28	253	1589	
	122.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,2355	36	8	
	122.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	62,8	85	5338	
	122.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,71	326	1535	
	122.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,314	1 103	346	
	122.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	16,014	2 546	40772	

ИТОГО по Акту выполненных работ: **26 829 690**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9% 1582952

2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО:	28 412 642
Сметная прибыль 5%	1420632
Непредвиденные работы и затраты-2%	568253
ИТОГО:	30 401 527
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	31951244,45
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878	30969921,97
НДС (12 %)	3 716 390,64
Итого по акту:	**34 686 312,61**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.