Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		90	28.03.2025				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2004 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	70 079 739,97									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		62 571 196,40	62 571 196,40		1 915 196,00				7 508 543,57	70 079 739,97
Итого										**70 079 739,97**

Руководитель

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Исаев К.Р

Эксперт(ы)технического надзора

ТОО "Нисан-Актобе"

Кыдыралин Г.А Аттестат № KZ 37VJE00030045 от 31.08.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2025 года на

отопление и вентиляция ОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2748725**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1772701
			машины и механизмы	тенге			60835
			материалы, изделия и конструкции	тенге			915189
			оборудование	тенге			0
			прочие затраты	тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 126		
			Раздел 1. Монтаж системы отопления				**2748725**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1772701
			машины и механизмы	тенге			60835
			материалы, изделия и конструкции	тенге			915189
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	781		
						Распределительный коллектор	
1	32	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	498,65	3 702	1846002
			из них:				
	32.1		затраты на труд рабочих			3 555	1772701
			в том числе оплата труда рабочих			1 731	863163
	32.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	331,452655	5 348	1772609
	32.2		машины и механизмы			122	60835
			в том числе оплата труда машинистов			29	14461
	32.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,628299	13 595	8542
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,628299*	*2 555*	*1605*
	32.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3665078	12 381	4538
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3665078*	*3 649*	*1337*
	32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,5551678	7 968	36296
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5551678*	*2 555*	*11638*
	32.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	117,491913	99	11632
	32.3		материалы, изделия и конструкции			25	12466
	32.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,039892	32 390	1292
	32.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,9973	1 030	1027
	32.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,59568	5 628	8980
	32.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,745275	480	838
2	33	241-205-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм**	м	80,37	4 399	353548
3	34	241-205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32х3.0 мм**	м	175,84	1 777	312468
4	35	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм**	м	103,58	1 316	136311
5	36	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм**	м	138,86	723	100396

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**2 748 725**
в том числе:	
оборудование	**0**
прочие затраты	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		162175		
			ИТОГО:		2 910 900		
			Сметная прибыль 5%		145545		
			Непредвиденные работы и затраты-2%		58218		
			ИТОГО:		3 114 663		
			Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975		3273432,69		
			Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878		**3172895,36**		
			НДС (12 %)		380 747,44		
			Итого по акту:		**3 553 642,80**		

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Дирктор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)техническтго надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кылыралин Т.А. Аттестат KZ 77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекснов Р.Х.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2025 года на

электросиловое оборудование иэдектроосвещение ЭОМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6865309**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3072657
			машины и механизмы	тенге			621301
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1256155
			оборудование	тенге			1915196
						Оборудование ВРУ	
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**55 829**	**55829**
			из них:				
	1.1		затраты на труд рабочих			34 121	34121

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			16 614	16614
	1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7181	5 079	34121
	1.2		машины и механизмы			1 897	1897
			в том числе оплата труда машинистов			568	568
	1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1998	21	4
	1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0888	326	29
	1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,091575	12 381	1134
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,091575*	*3 649*	*334*
	1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,091575	7 968	730
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,091575*	*2 555*	*234*
	1.3		материалы, изделия и конструкции			19 811	19811
	1.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 147 327	17210
	1.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00051	954 056	487
	1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
	1.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	208
	1.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 544	265
	1.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,06	3 255	195
2	2	**515-301-0306** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	**1**	**1 915 196**	**1915196**
					Материалы		
3	58	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**1 500**	**1 362**	**2043000**
			из них:				
	58.1		затраты на труд рабочих			1 345	2017500
			в том числе оплата труда рабочих			655	982500
	58.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	425,85	4 736	2016826
	58.2		машины и механизмы			6	9000
	58.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	37,1295	25	928
	58.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04995	12 381	618
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,04995*	*3 649*	*182*
	58.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0333	7 968	265
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0333*	*2 555*	*85*
	58.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	70,263	24	1686
	58.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	53,28	104	5541
	58.3		материалы, изделия и конструкции			11	16500
	58.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 455	6	8730
	58.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,111	1 186	7248
4	59	**241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/**	**м**	**1 449,35**	**54**	**78265**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	60	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/**	м	65,65	78	5121
6	61	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	м	30	1 630	48900
			из них:				
	61.1		затраты на труд рабочих			1 601	48030
			в том числе оплата труда рабочих			779	23370
	61.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,14	4 736	48023
	61.2		машины и механизмы			8	240
			в том числе оплата труда машинистов			1	30
	61.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,47619	25	12
	61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004329	12 381	54
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004329*	*3 649*	*16*
	61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002331	7 968	19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002331*	*2 555*	*6*
	61.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8991	24	22
	61.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,1988	104	125
	61.3		материалы, изделия и конструкции			21	630
	61.3.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	18,6	29	539
	61.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07812	1 186	93
7	62	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/**	м	30,3	447	13544
8	63	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	2	2 572	5144
			из них:				
	63.1		затраты на труд рабочих			2 557	5114
			в том числе оплата труда рабочих			1 406	2812
	63.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,08	4 736	5115
	63.2		материалы, изделия и конструкции			15	30
	63.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	175	0
	63.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001	35 730	4
	63.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02	1 251	25
9	64	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	шт.	2	21 804	43608
						Кабельные изделия и провода	
10	65	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	50	372	18600
			из них:				
	65.1		затраты на труд рабочих			352	17600
			в том числе оплата труда рабочих			172	8600

1	2	3	4	5	6	7	8
	65.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,59	4 908	17620
	65.2		машины и механизмы			2	100
	65.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,63825	25	16
	65.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00111	12 381	14
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00111*	*3 649*	*4*
	65.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000555	7 968	4
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000555*	*2 555*	*1*
	65.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2099	24	29
	65.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,2664	165	44
	65.3		материалы, изделия и конструкции			18	900
	65.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,2	2 250	450
	65.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,105	1 186	125
	65.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,006	20 824	125
	65.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,08	3 255	260
11	**66**	**243-142-0107** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**м**	**51,5**	**147**	**7571**
12	**67**	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1 676**	**1 005**	**1684380**
			из них:				
	67.1		затраты на труд рабочих			567	950292
			в том числе оплата труда рабочих			276	462576
	67.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	181,008	5 247	949749
	67.2		машины и механизмы			364	610064
			в том числе оплата труда машинистов			95	159220
	67.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	54,3024	8 552	464394
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54,3024*	*2 138*	*116099*
	67.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	54,3024	25	1358
	67.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,059312	12 381	87401
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,059312*	*3 649*	*25759*
	67.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,059312	7 968	56249
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,059312*	*2 555*	*18037*
	67.3		материалы, изделия и конструкции			74	124024
	67.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6704	853	572
	67.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,013408	4 216 669	56537
	67.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,160896	2 313	372
	67.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00838	7 763 690	65060
	67.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1394432	501	70
	67.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0056	1 293	1300
	67.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,068716	1 438	99

1	2	3	4	5	6	7	8
13	68	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	146	286	41756
14	69	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	855	398	340290
15	70	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	570	601	342570
16	71	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	10	977	9770
17	72	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	65	1 499	97435
18	73	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	30	3 811	114330

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**6 865 309**
в том числе:	
оборудование	**1 915 196**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	292057
ИТОГО:	**7 157 366**
Сметная прибыль 5%	262108
Непредвиденные работы и затраты-2%	143147
ИТОГО:	**7 562 621**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975	7948126,09
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878	**7704014,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС (12 %)		924 481,72		
			Итого по акту:		**8 628 496,05**		

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)техническтго надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат КУ 77УЗЕ00030045 от 31.08.2017 г.
(долность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 , тел :87133521333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2025 года на
Демонтажные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6689008**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5694215
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2812495*
			машины и механизмы	тенге			886355
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*270679*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26291
			перевозки	тенге			82143
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 559		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Демонтаж АС		
1	**1**	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**1,14**	**94 885**	**108169**
			из них:				
1.1	1.1		затраты на труд рабочих			80 749	92054
			в том числе оплата труда рабочих			39 848	45427
1.1.1	1.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,151942	3 520	92055
1.2	1.2		машины и механизмы			14 136	16116
			в том числе оплата труда машинистов			4 425	5045
1.2.1	1.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	1,6929	7 907	13386
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,6929*	*2 555*	*4325*
1.2.2	1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,196992	12 381	2439
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,196992*	*3 649*	*719*
1.2.3	1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,3858	86	291
2	**2**	**1109-0403-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**м^2**	**4,2**	**6 956**	**29215**
			из них:				
2.1	2.1		затраты на труд рабочих			5 980	25116
			в том числе оплата труда рабочих			2 977	12503
2.1.1	2.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,62758	4 463	25116
2.2	2.2		машины и механизмы			97	408
			в том числе оплата труда машинистов			29	122
2.2.1	2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3410253	21	7
2.2.2	2.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0238228	46	1
2.2.3	2.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0146853	5 869	86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0146853*	*2 138*	*31*
2.2.4	2.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0150116	12 381	186
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0150116*	*3 649*	*55*
2.2.5	2.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015338	7 968	122
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,015338*	*2 555*	*39*
2.2.6	2.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1853611	24	4
2.3	2.3		материалы, изделия и конструкции			879	3691
2.3.1	2.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,000903	103 765	94
2.3.2	2.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88347	1 590	1405

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.3	2.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,504	4 361	2198
3	**3**	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**39**	**8 474**	**330486**
			из них:				
3.1	3.1		затраты на труд рабочих			8 122	316758
			в том числе оплата труда рабочих			4 008	156312
3.1.1	3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	82,5669	3 836	316727
3.2	3.2		машины и механизмы			352	13728
			в том числе оплата труда машинистов			110	4290
3.2.1	3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,672164	8 053	13466
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,672164*	*2 555*	*4272*
3.2.2	3.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,340116	86	287
4	**4**	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**81,4**	**1 476**	**120146**
			из них:				
4.1	4.1		затраты на труд рабочих			1 476	120146
			в том числе оплата труда рабочих			728	59259
4.1.1	4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31,89252	3 767	120139
5	**5**	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**$м^2$**	**106,89**	**4 748**	**507514**
			из них:				
5.1	5.1		затраты на труд рабочих			4 407	471064
			в том числе оплата труда рабочих			2 194	234517
5.1.1	5.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	105,553875	4 463	471087
5.2	5.2		машины и механизмы			341	36450
			в том числе оплата труда машинистов			112	11972
5.2.1	5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,9614516	5 869	17381
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9614516*	*2 138*	*6332*
5.2.2	5.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,6229744	25	466
5.2.3	5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,388584	7 968	27000
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,388584*	*2 555*	*8658*
5.2.4	5.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,6938081	24	689
6	**6**	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**5 700**	**5700**
			из них:				
6.1	6.1		затраты на труд рабочих			5 527	5527

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			2 728	2728
6.1.1	6.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,3903	3 976	5528
6.2	6.2		машины и механизмы			173	173
			в том числе оплата труда машинистов			56	56
6.2.1	6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00756	5 869	44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00756*	*2 138*	*16*
6.2.2	6.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,01566	8 053	126
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01566*	*2 555*	*40*
6.2.3	6.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,031212	86	3
7	**7**	**1206-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м^2**	**1,4**	**1 970**	**2758**
			из них:				
7.1	7.1		затраты на труд рабочих			1 911	2675
			в том числе оплата труда рабочих			943	1320
7.1.1	7.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6972	3 836	2674
7.2	7.2		машины и механизмы			59	82
			в том числе оплата труда машинистов			21	29
7.2.1	7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0140616	5 869	83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0140616*	*2 138*	*30*
8	**8**	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**9,77734**	**8 391**	**82042**
			из них:				
8.1	8.1		затраты на труд рабочих			8 391	82042
			в том числе оплата труда рабочих			4 141	40488
8.1.1	8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,6316089	3 625	82040
9	**9**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**9,77734**	**252**	**2464**
10	**10**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**97,7734**	**81**	**7920**
					Демонтаж АС кровля		
11	**11**	**1208-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**572,9**	**865**	**495558**
			из них:				
11.1	11.1		затраты на труд рабочих			823	471497
			в том числе оплата труда рабочих			406	232597
11.1.1	11.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	130,0483	3 625	471425

1	2	3	4	5	6	7	8
11.2	11.2		машины и механизмы			42	24062
			в том числе оплата труда машинистов			8	4583
11.2.1	11.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,9899712	22 325	22101
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9899712*	*4 361*	*4317*
11.2.2	11.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	61,8732	25	1547
12	**12**	**1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**$м^2$ кровли**	**572,9**	**992**	**568317**
			из них:				
12.1	12.1		затраты на труд рабочих			957	548265
			в том числе оплата труда рабочих			472	270409
12.1.1	12.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	140,30321	3 907	548165
12.2	12.2		машины и механизмы			35	20051
			в том числе оплата труда машинистов			8	4583
12.2.1	12.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,7943228	11 169	20041
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7943228*	*2 555*	*4584*
13	**13**	**1215-0103-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**30**	**890**	**26700**
			из них:				
13.1	13.1		затраты на труд рабочих			875	26250
			в том числе оплата труда рабочих			432	12960
13.1.1	13.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,06	4 332	26252
13.2	13.2		машины и механизмы			1	30
13.2.1	13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00324	5 869	19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00324*	*2 138*	*7*
13.3	13.3		материалы, изделия и конструкции			14	420
13.3.1	13.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,012	35 730	429
13.3.2	13.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0051	359	2
14	**14**	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**9,39556**	**8 391**	**78838**
			из них:				
14.1	14.1		затраты на труд рабочих			8 391	78838
			в том числе оплата труда рабочих			4 141	38907
14.1.1	14.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,7479027	3 625	78836
15	**15**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**9,39556**	**252**	**2368**
16	**16**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**93,9556**	**81**	**7610**