Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "БКА-Групп"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селах Енбекшил и Есбол Махамбетского района Атырауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	Код
	42990	№156	28.07.2025	Бюджет	12	ТОО "Prof-Facade"	17

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в село Есбол Махамбетского района Атырауской области	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2025 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	83 925 176	74 933 193							8 991 983	83 925 176
Всего к оплате	**83 925 176**	74 933 193							**8 991 983**	**83 925 176**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ А.К. Шакимов

Инжениринговые услуг:
ТОО "БКА-Групп"

Директор _____ А.У. Едилбаев

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Т.Жаимбетов

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ИНЖЕНЕР: ТОО "БКА-Групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Prof-Facade"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селах Енбекшил и Есбол Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 156 от 28-07-2025г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				64 428 913,77
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				1 771 104,6
1	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	**$м^2$**	1 456,8	1 116	1 625 789
2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	2 549,4	57	145 316
	Раздел 2.	**Покрытие проездов улица №1**				7 207 925,29
		Земляные работы				
3	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы в карьерах. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	435,825	231	100 676
4	1101-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	435,825	175	76 269
5	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	435,825	208	90 652
6	411-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	16 343,4375	65	1 062 323
		Проезжая часть				
7	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	1 910,925	796	1 521 096
8	Прайс.л.	**Смесь щебеночно-песчаная**	**$м^3$**	286,63875	15 200	4 356 909
	Раздел 3.	**Покрытие проездов улица Толе би**				31 235 676,06
		Земляные работы				
9	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы в карьерах. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	1 848,976	231	427 113

1	2	3	4	5	6	7
10	1101-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	1 848,976	175	323 571
11	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	1 848,976	208	384 587
12	411-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	69 336,6	65	4 506 879
		Проезжая часть				
13	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	8 320,392	796	6 623 032
14	Прайс.л.	Смесь щебеночно-песчаная	м^3	1 248,0588	15 200	18 970 494
	Раздел 4.	Покрытие проездов улица Айтеке би				17 253 534,27
		Земляные работы				
15	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в карьерах. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 021,312	231	235 923
16	1101-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	1 021,312	175	178 730
17	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	1 021,312	208	212 433
18	411-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	38 299,2	65	2 489 448
		Проезжая часть				
19	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	4 595,904	796	3 658 340
20	Прайс.л.	Смесь щебеночно-песчаная	м^3	689,3856	15 200	10 478 661
	Раздел 5.	Покрытие проездов улица Махамбет				6 960 673,55
		Земляные работы				
21	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в карьерах. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	420,875	231	97 222
22	1101-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	420,875	175	73 653
23	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	420,875	208	87 542
24	411-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15 782,8125	65	1 025 883
		Проезжая часть				
25	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1 845,375	796	1 468 919
26	Прайс.л.	Смесь щебеночно-песчаная	м^3	276,80625	15 200	4 207 455

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		**64428914**		
		Общеплощадочные затраты - 5,7%	5,70%	**3672448**		
		Сметная прибыль 5%	5%	**3221445,69**		
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%	**1932867,41**		
				73255674,96		
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	1,0388	**57073496**		
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	1,0587	**19388946**		
				76462442		
		Итого с учетом коэф скидки К=0,98	0,98	**74933193**		
		НДС 12%	12%	**8991983**		
		ВСЕГО по объекту		**83925176**		

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**

Руководитель Шакимов Асылхан Калкенович

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор: **ТОО "БКА-Групп"**

инженер-эксперт Г.Абежанова

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

директор Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)