Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Генподрядчик : **ПТ "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР ЛУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строй Компани 2020"Актюбинская область, г.Актобе, Северная 16 БИН/ИИН 210440009685**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз, города Шалкар, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **2024-02-23**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2024** (месяц, год) **Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз,**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ГНБ										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	8	407,0 0,0	407,0 132,0	3 256,0 0,0	3 256,0 1 056,0	2200,00		3 256,0	
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	33 241,0 6 400,0	26 448,0 2 129,0	66 482,0 12 800,0	52 896,0 4 258,0			66 482,0	
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	33	14 664,0 3 447,0	7 441,0 1 483,0	483 912,0 113 751,0	245 553,0 48 939,0	124 608,0		483 912,0	
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	33,66	2 466,0		83 005,56	0,0	83 005,56		83 006	
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	8	94,0 0,0	94,0 30,0	752,0 0,0	752,0 240,0	0,0		752	
				шт.		3 840,0	101,0	480 000,0	12 625,0				
28	28	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	63	1 514,0 768,0	58,0 14,0	95 382,0 48 384,0	3 654,0 882,0	43 281,0		95 382,0	
				шт.									
			ИТОГО по акту					48 891 144	2 224 903	23 183 447	0	732 790	
			НДС					87 934,80					
			Итого по акту с НДС									732 790,00	

Принял (Генподрядчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН 970740003317
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Строй Компани 2020" БИН 210440009685
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанов Серик Жаналысович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.