Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания "КазАвтоЖол»**

Подрядчик: **ТОО «Кокшетауавтодор»**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау - Атбасар" км 0-21**

СПРАВКА №4 от 18 сентября 2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	051140000014	KZ3000000	KZ2030000	№17-01-58/24	27 11 2024	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				ДС №6	27 08 2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3		5	6	7	8
Выполнение	543 817 255,85	542 764 624,26	272 304 328,37				32 676 519,40	304 980 847,77
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Предоплата за материалы	500 000 000,00	500 000 000,00					0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	111 159 615,06	111 159 615,06	67 698 220,98				8 123 786,52	75 822 007,50
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	27 190 862,80	27 138 231,21	13 615 216,42				1 633 825,97	15 249 042,39
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**905 466 777,99**	**904 466 777,99**	**190 990 890,97**				**22 918 906,91**	**213 909 797,88**

Заказчик:
Ио. директора Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Абилов Р.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "StroyИнжиниринг"
ИИН 811014302202
Аттестат № KZ78VJE00064268

Байбоскков М.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»

Токтаров Б.Ж.

Заказчик Акмолинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик ТОО «Кокшетауавтодор»
Объект Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау - Атбасар" км 0-21

АКТ № 5

выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за единицу, тенге, без НДС	Общая стоимость, в тенге, без НДС	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
	2	3	4	5	6							
1	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 5 км (вне населенных пунктов) Н=1м	м3	4000,00	941,94	3 767 760,00	3 540,72	3 335 145,80	459,28	**432 614,20**	4 000,00	3 767 760,00	100,0
2	Устройство основания из бутового камня М800 Н=0,8м	м3	3200,00	13 096,19	41 907 808,00	2 832,57	37 095 874,91	367,43	**4 811 933,09**	3 200,00	41 907 808,00	100,0
3	Устройство нижнего слоя основания из естественного щебня (ПГС) Н=0,2м	м3	800,00	10 259,50	8 207 600,00	708,14	7 265 162,33	91,86	**942 437,67**	800,00	8 207 600,00	100,0
	Ресайклирование											
4	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами ширина барабана 1900-2000мм, Н=5см	м2	178489,00	726,64	129 697 246,96	69 074,84	50 192 541,74	-	-	69 074,84	50 192 541,74	38,7
6	Устройство основания Н=0,2м методом холодной регенерации ресайклером с добавлением нового материала. (Расход материала на м2: фрез материал (15%) 0,03 м3, отсев фр. 0-5 (5%) 0,01 м3; щебень М1000 фр. 5-20 (20%) 0,04 м3, щебень М1000 фр. 20-40 (40%) 0,08 м3, портландцемент ПЦ 400-Д0 (6%) 0,0264 т, вода техн.-0,006м3)	м2	175693,00	2 481,11	435 913 659,23	46 494,54	115 358 068,14	-	-	46 494,54	115 358 068,14	26,5
7	Розлив битумной эмульсии (0,7 л/м2)	т	163,02	239 580,68	39 056 442,45	-	-	20,17	**4 832 342,32**	20,17	4 832 342,32	12,4
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной БМII Н=9см с применением асфальтоукладчика	м2	232879,00	6 464,84	1 505 525 474,36	-	-	28 819,00	**186 310 223,96**	28 819,00	186 310 223,96	12,4
9	Розлив битумной эмульсии (0,4 л/м2)	т	93,15	239 580,67	22 316 939,41	-	-	-	-	-	-	0,0
10	Устройство покрытия верхнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой БМI Н=5см	м2	232879,00	4 136,33	963 264 394,07	-	-	-	-	-	-	0,0
11	Укрепление обочин материал ПГС Н=0,14м	м2	76350,00	1 473,00	112 463 550,00	-	-	-	-	-	-	0,0
12	Разработка грунта 1й группы экскаватором ковшом 1м3 на разделительной полосе толщиной до 0,2м с погрузкой и перевозкой	м3	475,00	1 959,69	930 852,75	-	-	-	-	-	-	0,0
	Площадка отдыха на 16км (слева)											
13	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 1900-2000мм, В=10м Н=5см	м2	1280,00	606,12	775 833,60	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ликвидация пучинистых мест											

14	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 5км (вне населенных пунктов) Н=1м	м3	300,00	941,94	282 582,00	-	-	-	-	-	-	0,0
15	Устройство основания из бутового камня М800 Н=0,8м	м3	240,00	12 287,64	2 949 033,60	-	-	-	-	-	-	0,0
16	Устройство нижнего слоя основания из естественного щебня (ПГС) Н=0,2м	м3	60,00	9 450,95	567 057,00	-	-	-	-	-	-	0,0
17	Розлив битумной эмульсии (0,7 л/м2)	т	0,90	238 024,40	214 221,96	-	-	-	-	-	-	0,0
18	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной БМII В=8м, Н=6см (к/з) с применением асфальтоукладчика	м2	1280,00	4 478,00	5 731 840,00	-	-	-	-	-	-	0,0
19	Розлив битумной эмульсии (0,4 л/м2)	т	0,51	238 024,94	121 392,72	-	-	-	-	-	-	0,0
20	Устройство покрытия верхнего слоя из горяче	м2	1280,00	4 136,33	5 294 502,40	-	-	-	-	-	-	0,0
21	Укрепление обочин (материалом от фрезерования) Н=11см (расход 0,1364 м3/м2)	м2	320,00	1 308,55	418 736,00	-	-	-	-	-	-	0,0
	Устройство трубы d=2х1,5 (длина 16м) на км 7+010											
22	Устройство объездных путей на ремонтных участках по 400 м	м3	1200,00	2 188,95	2 626 740,00	-	-	-	-	-	-	0,0
23	Разборка объездной дороги экскаватором ковшом 0,5м3 с погрузкой и перевозкой до 5 км (1,9т/м3)	м3	1200,00	1 412,90	1 695 480,00	-	-	-	-	-	-	0,0
24	Демонтаж существующей ж/б трубы d=2х1,0 с погрузкой и вывозом на свалку на 23 км	шт	1,00	1 466 840,56	1 466 840,56	-	-	-	-	-	-	0,0
25	Устройство трубы d=2х1,5 (длина 16м) на км 7+010	шт	1,00	22 723 699,02	22 723 699,02	-	-	-	-	-	-	0,0
	Устройство трубы d=2х1,5 (длина 16м) на км 7+800											
26	Устройство объездных путей на ремонтных участках по 400 м	м3	1200,00	2 188,95	2 626 740,00	-	-	-	-	-	-	0,0
27	Разборка объездной дороги экскаватором ковшом 0,5м3 с погрузкой и перевозкой до 5 км (1,9т/м3)	м3	1200,00	1 412,90	1 695 480,00	-	-	-	-	-	-	0,0
28	Демонтаж существующей ж/б трубы d=2х1,0 с погрузкой и вывозом на свалку на 23 км	шт	1,00	1 466 840,56	1 466 840,56	-	-	-	-	-	-	0,0
29	Устройство трубы d=2х1,5 (длина 16м) на км 7+800	шт	1,00	22 723 699,02	22 723 699,02	-	-	-	-	-	-	0,0
	Обстановка пути											
30	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	100,00	23 170,45	2 317 045,00	-	-	-	-	-	-	0,0
31	Установка дополнительных щитков	шт.	2,00	4 604,37	9 208,74	-	-	-	-	-	-	0,0
32	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.11.1, 1.11.2, 1.13, 1.14, 1.20 А=900 мм	шт.	8,00	13 156,68	105 253,44	-	-	-	-	-	-	0,0
33	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.3 (размер 500 мм х 2250 мм)	шт.	1,00	30 876,78	30 876,78	-	-	-	-	-	-	0,0
34	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.3.2, 2.3.3, 2.4 А=900 мм	шт.	37,00	13 156,68	486 797,16	-	-	-	-	-	-	0,0

35	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 3.12, 3.20, 3.24, 3.25, 3.27 D=900 мм	шт.	13,00	24 755,95	321 827,35	-	-	-	-	-	-	0,0
36	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.1, 5.16.2 В=700 мм	шт.	14,00	15 107,25	211 501,50	-	-	-	-	-	-	0,0
37	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12 (размер 1050 мм х 700 мм)	шт.	2,00	17 911,99	35 823,98	-	-	-	-	-	-	0,0
38	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.21.1 (размер 2000х500 мм)	шт.	1,00	22 714,10	22 714,10	-	-	-	-	-	-	0,0
39	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.23 (размер 450 мм х 1350 мм)	шт.	3,00	19 650,77	58 952,31	-	-	-	-	-	-	0,0
40	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28 (размер 200 мм х 300 мм)	шт.	21,00	4 261,53	89 492,13	-	-	-	-	-	-	0,0
41	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.2.1 (размер 300 мм х 600 мм)	шт.	2,00	6 033,07	12 066,14	-	-	-	-	-	-	0,0
42	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	104,00	18 470,13	1 920 893,52	-	-	-	-	-	-	0,0
	Разметка горячим термопластиком+ с добавлением микросфер стеклянных светоражающих для дорожной разметки:											
43	а) краевая разметка 1.1 Р=0,15м сплошная	км	62,11	584 534,99	36 305 468,23	-	-	-	-	-	-	0,0
44	б) осевая прерывистая 1.5 Р=0,15м 1:3	км	14,00	173 645,00	2 431 030,00	-	-	-	-	-	-	0,0
45	в) осевая сплошная 1.1 Р=0,15м	км	5,00	584 534,99	2 922 674,95	-	-	-	-	-	-	0,0
	Включаемые виды работ											
46	Разработка грунта 2 группы уширяемой части экскаваторами "обратная лопата" вместимость ковша 1м3 в отвал Н=0,5м	м3	26780,00	379,11	10 152 756,25	-	-	14 055,60	**5 328 618,52**	14055,6	5 328 618,52	52,5
47	Уплотнение существующего зем. полотна Н=0,3 м ширина 2,6 м (с двух сторон) прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т, 6 проходов при толщине слоя 30см	м3	16068,00	382,62	6 147 938,16	-	-	8 433,36	**3 226 772,20**	8433,36	3 226 772,20	52,5
48	Устройство нижнего слоя основания из ПГС Н=0,25 м (на уширении), шириной 2,6 м	м3	14162,5	9 450,95	133 849 079,38	-	-	7 027,80	**66 419 386,41**	7027,8	66 419 386,41	49,6

49	Планировка откосов насыпи механизированная грунт 2гр.	м2	57100,65	23,40	1 336 155,21	-	-	-	-	-	-	0,0
	Итого по АВР				**3 535 200 000,00**		**213 246 792,92**		**272 304 328,37**		**485 551 121,29**	
	НДС 12%				**424 224 000,00**		**25 589 615,16**		**32 676 519,40**		**58 266 134,56**	
	Всего с НДС				**3 959 424 000,00**		**238 836 408,08**		**304 980 847,77**		**543 817 255,85**	

Заказчик :

И.о. директора Акмолинского областного филиала **Абилов Р.А.**

Работы принял:

Начальник отдела ОККиПР - Ишутина О.И

Главный специалист ОККиПР - Мухамедиев А.Т.

Проверил:

Главный специалист ОПРиЗ - Ястребова Л.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Кокшетауавтодор» **Токтаров Б.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "StroyИнжиниринг" **Байболеков М.А.**

Реестр сводной информации по объекту

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау - Атбасар" км 0-21

Акт № 5 от 18 сентября 2025 г.

Основные виды работ	Ед.изм.	План на год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Устройство а/б покрытия	км	21,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора Акмолинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Абилов Р.А.**

Директор ТОО «Кокшетауавтодор» **Токтаров Б.Ж.**