Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999

Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Ультауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740001444	150440015031			№25/14	05.02.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест	449 519 219,28	449 519 219,28	122 224 525,30				14 666 943,04	136 891 468,34
ИТОГО	**449 519 219,28**	**449 519 219,28**	**122 224 525,30**				**14 666 943,04**	**136 891 468,34**
Полученный аванс 30%	373 337 374,89							
Удержано аванса 30%	134 855 766,08							
в т.ч. за текущее выполнение:	*41 067 440,50*						*4 400 082,91*	*41 067 440,50*
Удержано резерва (2%)	13 485 576,91							
в т.ч. за текущее выполнение:	*4 106 744,05*						*440 008,29*	*4 106 744,05*
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**449 519 219,28**	**449 519 219,28**	**81 890 431,95**				**9 826 851,84**	**91 717 283,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"
(наименование организации)

Директор Досмуханбетова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
(наименование организации)

Руководитель Бисанов Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №4/1
за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 г.

на Архитектурно-строительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер поп ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77 852 248**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			38 532 456
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 356 794*
			машины и механизмы	тенге			3 027 400
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 090 323*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			36 292 399
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 947		
		Раздел 3.	**Подпольные каналы АС-40**				**3106888**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			536 301
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*267 516*
			машины и механизмы	тенге			187 154
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*51 241*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 383 435
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
1	**34**	**У6109-0102-0104 6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**7,85**	**32 333**	**253 814**
			Канал №1				
2	**35**	**У6104-0903-0101 6104-0903-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**$м^3$**	**2,266**	**38 336**	**86 869**

	1	2	3	4	5	6	7
3	36	С1225-203-101 225-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,32	85 449	112 793
4	37	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,68	140 788	95 736
5	38	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,211	171 394	36 164
6	39	С1225-205-102 225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	11	909	9 999
7	40	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	0,69	77 720	53 627
			Канал №2				
8	41	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	7,87	38 336	301 704
9	42	С1225-203-101 225-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,65	85 449	397 338
10	43	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,516	140 788	354 223
11	44	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,529	171 394	90 667
12	45	С1225-205-102 225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	35	909	31 815
13	46	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	1,2	77 720	93 264
			Канал №3				
14	47	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	3,816	38 336	146 290
15	48	С1225-203-101 225-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,05	85 449	89 721
16	49	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,516	140 788	354 223
17	50	С1225-205-102 225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	50	909	45 450
18	51	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	0,25	77 720	19 430

	1	2	3	4	5	6	7
			Канал №4				
19	52	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м³**	**3,286**	**38 336**	**125 972**
20	53	С1225-203-101 225-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**2,06**	**85 449**	**176 025**
21	54	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**1,02**	**140 788**	**143 604**
22	55	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**0,131**	**171 394**	**22 453**
23	56	С1225-205-102 225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	**шт.**	**15**	**909**	**13 635**
24	57	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	**м³**	**0,67**	**77 720**	**52 072**
		Раздел 7.	**Кровля АС-23**				**23981982**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7 580 512
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 804 974*
			машины и механизмы	тенге			714 797
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*151 459*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15 686 673
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 588		
25	143	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м³**	**24,33**	**9 882**	**240 429**
26	144	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м³**	**8,34**	**228 208**	**1 903 255**
27	145	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	**м³**	**8,34**	**19 024**	**158 660**
28	161	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м²**	**1 340**	**2 233**	**2 992 220**
29	162	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м²**	**1 340**	**243**	**325 620**
30	163	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м²**	**1 340**	**342**	**458 280**
31	164	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м²**	**1 307,3333333**	**3 723**	**4 867 202**

	1	2	3	4	5	6	7
32	165	С1234-101-112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	$м^3$	201,983	46 117	9 314 850
33	166	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$	1 340	2 405	3 222 700
34	167	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	166,2	3 001	498 766
		Раздел 8.	**Полы АС-7,8**				**6421865**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 857 211
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 439 423*
			машины и механизмы	тенге			246 296
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 581*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 318 362
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	740		
			Тип-А				
35	199	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	543,71	2 567	1 395 704
36	200	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	543,71	1 087	591 013
			Тип-Б				
37	205	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	259,7	685	177 894
38	207	С1211-302-0202 211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$		18 858	
39	208	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	259,7	2 567	666 650
40	209	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	259,7	1 901	493 690
			Тип-Г				
41	217	У6201-0403-1301 6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие**	$м^2$	24,3	1 666	40 484
42	218	У6109-0202-0106 6109-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм**	$м^2$	24,3	8 548	207 716

	1	2	3	4	5	6	7
43	219	У6109-0202-0107 6109-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Вычитается позиция: Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106**	$м^2$	-24,3	2 424	-58 903
44	220	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	24,3	2 567	62 378
45	221	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	24,3	1 629	39 585
			Тип-Е				
46	228	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	55,76	685	38 196
47	231	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	55,76	2 567	143 136
48	232	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	55,76	1 087	60 611
			Тип-Е+				
49	235	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	359,7	2 567	923 350
			Тип-Ж				
50	239	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	224,51	2 567	576 317
51	240	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	224,51	1 087	244 042
			Тип-З				
52	245	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	158,27	2 567	406 279
53	246	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	158,27	815	128 990
			Тип-И				
54	249	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	24,09	2 567	61 839
55	250	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	24,09	543	13 081

	1	2	3	4	5	6	7
			Тип-К				
56	255	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	57,42	2 567	147 397
57	256	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	57,42	1 087	62 416
		Раздел 9.	**Проемы АС-39**				**12905707**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 124 516
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*559 739*
			машины и механизмы	тенге			138 883
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47 682*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11 642 309
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	248		
			Окна				
58	265	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	215,39	6 818	1 468 529
59	266	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	5,445	9 050	49 277
60	267	С1223-102-203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	220,835	46 832	10 342 145
61	268	У6108-0102-0105 6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	25,34	7 368	186 705
62	269	С1223-102-201 223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	25,34	33 901	859 051
		Раздел 11.	**Отделка помещений АС-37**				**31435806**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26 433 916
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 285 142*
			машины и механизмы	тенге			1 740 270
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*754 360*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 261 620
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 244		
			Стены и перегородки				
63	288	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	5 320,71	5 074	26 997 283
			Откосы				

	1	2	3	4	5	6	7
64	291	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м²**	**394,15**	**11 261**	**4 438 523**
				Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	**Общая стоимость**
			Всего по акту:	**77 852 248,00**	**-**	**-**	**77 852 248,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	5 683 214,10	-	-	**5 683 214,10**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	250 606,39	-	-	**250 606,39**
			Итого с общеплощадочными затратами:	**83 786 068,49**	**-**	**-**	**83 786 068,49**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%	4 189 303,42	-	-	**4 189 303,42**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы и затраты-2%	1 675 721,37	-	-	**1 675 721,37**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**89 651 093,28**	**-**	**-**	**89 651 093,28**
			в том числе на 2025 год - 90 %	80 685 983,95	-	-	**80 685 983,95**
			в том числе на 2026 год - 10 %	8 965 109,33	-	-	**8 965 109,33**
			2025 год - 90% К=1,079	87 060 176,68	-	-	**87 060 176,68**
			2026 год - 10% К=1,1621	10 418 353,55	-	-	**10 418 353,55**
			Итого в прогрозных ценах	**97 478 530,23**	**-**	**-**	**97 478 530,23**
			Договорной коэффициент К=0,98	95 528 959,63	-	-	**95 528 959,63**
			НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	11 463 475,16	**11 463 475,16**
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**95 528 959,63**		**11 463 475,16**	**106 992 434,79**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)
Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Улытауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №4/2
за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 г.

на Электрооборудование и электроосвещение ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 606 960**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 762 800
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 319 030*
			машины и механизмы	тенге			17 010
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 827 150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	903		
		Раздел 3.	**Прокладка кабелей**				**7606960**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 762 800
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 319 030*
			машины и механизмы	тенге			17 010
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 827 150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	903		
1	59	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	5 670	871	4 938 570
2	60	С1243-106-501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	м	1 360	311	422 960
3	61	С1243-106-502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	м	1 150	489	562 350

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)
Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) — (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) — (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) — (должность, ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87058748999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК NEW CITY" г.Астана, АЗИЛХАН НУРШАЙЫКОВ, 10, 25 БИН 150440015031 БИК KCJBKZKX ИИК KZ718562203128127355 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 77053788880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест в г. Каражал (мкр. Вокзальный) Ультауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/14 от 05.02.2025

Акт выполненных работ №4/3
за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 г.

на Наружные сети водопровода и канализации ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14 148 849**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 928 083
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 398 616*
			машины и механизмы	тенге			2 140 806
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*553 991*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 079 971
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 201		
		Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**7579493**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 151 650
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 533 317*
			машины и механизмы	тенге			1 438 108
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*365 817*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 989 743
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	768		
			Земляные работы				
1	**1**	**У6101-0102-0120** **6101-0102-0120** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 236,303024**	**327**	**404 271**

2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	38,236176	9 707	371 159
3	3	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	14,4	15 273	219 931
4	4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	71,7	3 845	275 686
5	5	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	1 177,8185378	56	65 958
6	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 177,8185378	665	783 249
7	7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 177,8185378	221	260 298
			Трубопровод				
8	8	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,05	1 509 918	75 496
9	9	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50,5	1 828	92 314
10	10	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,014	2 053 125	28 744
11	11	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	14	1 453	20 342
12	12	У6301-0402-0103 6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	9 605	38 420
13	13	С1242-101-1405 242-101-1405 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	208 591	834 364
14	14	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,08	2 053 125	164 250
15	15	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	80	594	47 520
16	16	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1536	3 934 226	604 297

17	17	С1241-113-117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8 646
18	18	С1241-515-201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151 884	303 768
19	19	С1241-114-121 241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-20х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
20	20	С1241-114-121 241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
21	21	У6301-0502-0101 6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12 756	25 512
22	22	С1244-404-104 244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 II 1250 мм	шт.	2	58 497	116 994
23	23	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,14	77 157	10 802
24	24	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0015	3 934 226	5 901
25	25	С1241-112-147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 324	3 324
26	26	У6301-0202-0121 6301-0202-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,023	647 722	14 898
27	27	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0005	3 934 226	1 967
28	28	С1241-112-106 241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1	189	189
29	29	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	50	391	19 550
30	30	У6301-0301-0103 6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,05	283 090	14 154
31	31	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,094	278 601	26 188
32	32	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	8	5 370	42 960

33	33	С1241-116-210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003	32 024
34	34	У6301-0403-0101 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 736	10 944
35	35	С1241-116-207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
36	36	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	5 194	41 552
37	37	С1241-214-108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 859	14 872
38	38	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 867	19 468
39	39	С1241-214-105 241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1 049	4 196
40	40	У6303-0105-0101 6303-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 100 мм	шт.	1	25 340	25 340
41	41	С1242-403-106 242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	1	29 698	29 698
42	42	У6303-0401-0304 6303-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией на глубину заложения более 1,5 м	шт.	5	20 681	103 405
43	43	У6301-0103-0107 6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,009	4 998 625	44 988
44	44	С1241-102-0233 241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	9	12 997	116 973
45	45	У6301-0201-0125 6301-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,009	8 728 359	78 555
46	46	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,14976	1 510 204	226 168
47	47	У6301-0402-0101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 823	5 823
48	48	С1242-101-1402 242-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	129 971	129 971

49	49	**Е12-160101-1401** **1216-0101-1401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков длиной 6 м**	**шт.**	**17,5**	**42 555**	**744 712**
50	50	**Е12-160101-1503** **1216-0101-1503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**0,13**	**2 122**	**276**
			Колодцы диам.1,5м (2шт)				
51	51	**У6301-0701-0301** **6301-0701-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**3,1**	**128 354**	**397 897**
52	52	**С1212-101-301** **212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,32**	**42 369**	**13 558**
53	53	**С1225-101-0602** **225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**47 931**	**95 862**
54	54	**С1225-101-0108** **225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**27 407**	**109 628**
55	55	**С1225-101-0109** **225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**шт.**	**2**	**34 593**	**69 186**
56	56	**С1225-101-0609** **225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**39 265**	**78 530**
57	57	**С1225-101-0201** **225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**4 082**	**8 164**
58	58	**С1244-202-101** **244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**23 192**	**46 384**
59	59	**С1222-503-201** **222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03416**	**1 145 676**	**39 136**
60	60	**У6112-0305-0104** **6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**0,99064**	**3 598**	**3 564**
61	61	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**22,8906**	**3 809**	**87 190**
62	62	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1,602**	**68 384**	**109 551**
		Раздел 2.	**Сеть канализационная К1 и К1н**				**6569356**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 776 433
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*865 299*
			машины и механизмы	тенге			702 698
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*188 174*

			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 090 228
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	433		
			Земляные работы				
63	63	У6101-0102-0120 6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	м^3	476,9731602	327	155 970
64	64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	14,7517472	9 707	143 195
65	65	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	17,6	15 273	268 805
66	66	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	52,599	3 845	202 243
67	67	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	400,155518	56	22 409
68	68	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	400,155518	665	266 103
69	69	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	400,155518	221	88 434
			Трубопровод				
70	70	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	176	2 923	514 448
71	71	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	м трубопровода	176	403	70 928
72	72	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	км	0,006	1 446 248	8 677
73	73	С1241-201-610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	6,06	563	3 412
74	74	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0109	3 934 226	42 883
75	75	С1241-113-124 241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	1	9 914	9 914
76	76	С1241-112-213 241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	1	5 897	5 897

77	77	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3 450 279	3 450
78	78	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	6 094	6 094
79	79	У6301-0103-0109 6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,028	7 003 417	196 096
80	80	С1241-102-0246 241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	28	28 555	799 540
81	81	У6301-0201-0127 6301-0201-0127 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,028	12 159 090	340 455
			Колодцы диам.1м (6шт)				
82	82	У6302-0401-0103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,76	113 104	312 167
83	83	С1212-101-601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,43	45 480	110 516
84	84	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	25 209	151 254
85	85	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	10 068	40 272
86	86	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	18 552	18 552
87	87	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23 399	23 399
88	88	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	17 438	104 628
89	89	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	4 082	73 476
90	90	С1244-202-101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 192	139 152
91	91	С1222-503-201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0774	1 145 676	88 675
92	92	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,2446	3 598	8 076

93	93	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	28,26	3 809	107 642
94	94	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,806	68 384	328 654
			Колодцы диам.1,5м (3шт)				
95	95	У6302-0401-0105 6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,255	79 513	338 328
96	96	С1212-101-601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,17	45 480	53 212
97	97	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	47 931	143 793
98	98	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 593	69 186
99	99	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	27 407	137 035
100	100	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	39 265	117 795
101	101	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	4 082	36 738
102	102	С1244-202-101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
103	103	С1222-503-201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0387	1 145 676	44 338
104	104	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,1223	3 598	4 038
105	105	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,8544	3 809	83 243
106	106	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,403	68 384	164 327
			Колодец жироуловитель				
107	107	У6302-0401-0105 6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,71	79 513	135 967
108	108	С1212-101-601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,9	45 480	86 412

109	109	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	27 407	54 814
110	110	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 593	69 186
111	111	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	47 931	47 931
112	112	С1261-107-627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	19,76	457	9 030
113	113	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	231	231
114	114	С1241-209-2409 241-209-2409 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	1 688	1 688
115	115	С1241-220-204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597	597
116	116	С1241-220-206 241-220-0206 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	1	3 917	3 917
117	117	Е11-340208-0101 1134-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Люки на крышах. Установка	устройство	1	153 033	153 033
118	118	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01382	1 510 204	20 871
119	119	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,06	228 208	13 692
120	120	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,06	19 024	1 141
121	121	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	14,13	3 809	53 821

		Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
	Всего по акту:	**14 148 849,00**	-	-	**14 148 849,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	1 032 865,98	-	-	**1 032 865,98**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	45 545,14	-	-	**45 545,14**
	Итого с общеплощадочными затратами:	**15 227 260,12**	-	-	**15 227 260,12**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	761 363,01	-	-	**761 363,01**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	304 545,20	-	-	**304 545,20**

	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 293 168,33**	-	-	**16 293 168,33**
	в том числе на 2025 год - 90 %	14 663 851,50	-	-	**14 663 851,50**
	в том числе на 2026 год - 10 %	1 629 316,83	-	-	**1 629 316,83**
	2025 год - 90% К=1,079	15 822 295,77	-	-	**15 822 295,77**
	2026 год - 10% К=1,1621	1 893 429,09	-	-	**1 893 429,09**
	Итого в прогрозных ценах	**17 715 724,86**	-	-	**17 715 724,86**
	Договорной коэффициент К=0,98	17 361 410,36	-	-	**17 361 410,36**
	НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	2 083 369,24	**2 083 369,24**
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**17 361 410,36**		**2 083 369,24**	**19 444 779,60**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031 — **Директор Досмуханбетова Д.Б.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Начальник участка Азимбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" БИН 220740001444 — **Руководитель Бижанов Т. А.**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "BS-INVEST Group" — **Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "СуҚұрылысПроект" — **Эксперт авторского надзора Жайлаубаев Б.М.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)