Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области — ИИН/БИН: 180140009230

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363 — ИИН/БИН: 060440009800

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): №47 от 28.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
37	15.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Мангистауской области			раб	1	298 985 069,74	298 985 069,74
				Итого	1	x	298 985 069,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2025

М.П.

Заказчик : ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлинника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области

Подрядчик : ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г. Форт-Щевченко, улица Жалау Мынбайулы, строение 117

Наименование строительства и его адрес: «Капитального ремонта здания «Жанаозенская городская поликлиника №3», село Рахат, мкр Аксу, С.Сейтказиева 77А»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
180140009230	060440009800			дог. №47	28.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	298 985 069,74	298 985 069,74	266 950 955,13				32 034 114,62	298 985 069,74
в том числе: за сентябрь месяц 2025 года	298 985 069,74	298 985 069,74	266 950 955,13				32 034 114,62	298 985 069,74
Удержание аванса, 30%	89 695 520,92	89 695 520,92	80 085 286,54					89 695 520,92
Удержание 5%	14 949 253,49	14 949 253,49	13 347 547,76					14 949 253,49
Итого к оплате	194 340 295,33	194 340 295,33	173 518 120,83					**194 340 295,33**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области, Көмеков А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Боранбаев Б.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Технический надзор ТОО "Беген Құрылыс", Тәжіғара А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800., Форт Шевченко, Тупкараганский район, ул. Жалау Мынбайулы, строение 117**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитального ремонта здания «Жанаозенская городская поликлиника №3», село Рахат, мкр Аксу, С.Сейтказиева 77А»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитального ремонта здания «Жанаозенская городская поликлиника №3», село Рахат, мкр Аксу, С.Сейтказиева 77А»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№47** от **28.04.2025**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э1000014: Общестроительные работы [2-1-1]					
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**2 839,16**	**1 192,0**	**3 384 279,0**	
2	2	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**976,08**	**4 128,0**	**4 029 258,0**	
3	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**781,25**	**4 441,0**	**3 469 531,0**	
4	4	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**392,18**	**600,0**	**235 308,0**	
5	5	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	**33,31**	**1 810,0**	**60 291,0**	
6	6	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолки.Зачистка потолка от набелов**	**м^2**	**1 206,57**	**923,0**	**1 113 664,0**	
7	7	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**48,68**	**5 108,0**	**248 657,0**	
8	8	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка**	**м^2**	**171,5**	**9 917,0**	**1 700 766,0**	
9	9	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка**	**м^2**	**161,7**	**5 739,0**	**927 996,0**	
10	10	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**10,5**	**7 896,0**	**82 908,0**	
11	11	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**2,52**	**7 360,0**	**18 547,0**	
12	12	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**2 964,48**	**1 192,0**	**3 533 660,0**	
13	13	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**849,3**	**4 128,0**	**3 505 910,0**	
14	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**570,98**	**4 441,0**	**2 535 722,0**	
15	15	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**603,1**	**600,0**	**361 860,0**	
16	16	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолки.Зачистка потолка от набелов**	**м^2**	**1 174,08**	**923,0**	**1 083 676,0**	
17	17	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**34,53**	**5 108,0**	**176 379,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	18	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	$м^2$	181,05	9 917,0	1 795 473,0	
19	19	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	$м^2$	89,64	5 739,0	514 444,0	
20	20	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	6,3	7 896,0	49 745,0	
21	21	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	258,46	9 057,0	2 340 872,0	
22	22	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	1 364	1 305,0	1 780 020,0	
23	23	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1 364	877,0	1 196 228,0	
24	24	1208-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 364	1 954,0	2 665 256,0	
25	25	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	14,26	123 788,0	1 765 217,0	
26	26	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	40,34	4 441,0	179 150,0	
27	27	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	23,33	89 666,0	2 091 908,0	
28	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	209,970354	255,0	53 542,0	
29	29	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т км	2 939,584956	36,0	105 825,0	
30	35	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	102,42	7 196,0	737 014,0	
31	36	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	100,53	36 391,0	3 658 387,0	
32	37	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	1,89	57 528,0	108 728,0	
33	38	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	340,85	8 514,0	2 901 997,0	
34	39	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	340,85	46 647,0	15 899 630,0	Казахстан
35	40	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,1	10 195,0	21 410,0	
36	41	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2,1	46 647,0	97 959,0	Казахстан
37	42	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	217	3 444,0	747 348,0	
38	43	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	217	1 304,0	282 968,0	
39	98	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	3 119,352	6 021,0	18 781 618,4	
40	99	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	2 271,328	2 440,0	5 542 040,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	100	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	2 271,328	2 091,0	4 749 347,2	
42	101	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	112,111	16 457,0	1 845 010,7	
43	106	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м^2	3 050,992	6 021,0	18 370 023,2	
44	107	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	2 406,144	2 440,0	5 870 991,2	
45	108	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	2 406,144	2 091,0	5 031 247,2	
46	109	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	80,61	16 457,0	1 326 598,8	
			ИТОГО по смете Э1000014: Общестроительные работы [2-1-1]				126 978 409,7	
			Смета Э1000024: Отопление и вентиляция [2-1-2]					
47	3	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	187	6 593,0	1 232 891,0	
48	4	245-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	секция	792	1 899,0	1 504 008,0	
49	5	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	1 216	994,0	1 208 704,0	
50	6	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	183	1 589,0	290 787,0	
51	7	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	20	1 742,0	34 840,0	
52	8	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1 203,84	208,0	250 399,0	Казахстан
53	9	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	181,17	337,0	61 054,0	Казахстан
54	10	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	565,0	11 187,0	Казахстан
55	11	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	64	2 732,0	174 848,0	
56	12	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	32	535,0	17 120,0	
57	13	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	24	1 426,0	34 224,0	
58	14	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	8	1 115,0	8 920,0	
59	15	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	141	1 523,0	214 743,0	
60	16	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	141	9 234,0	1 301 994,0	
61	17	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	141	11 332,0	1 597 812,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	18	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	141	3 350,0	472 350,0	
63	19	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	15	3 082,0	46 230,0	
64	20	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м^3/ч, DN 20, модель STAP, типа IMI	шт.	15	59 691,0	895 365,0	
65	21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	15	11 332,0	169 980,0	
66	22	242-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	6 716,0	100 740,0	
67	23	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	30	11 332,0	339 960,0	
68	24	519-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	90 019,0	2 340 494,0	
69	25	519-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	87 188,0	348 752,0	
70	27	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1 337,6	228,0	304 973,0	
71	28	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	732,6	294,0	215 384,0	
72	29	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	609,4	341,0	207 805,0	
73	30	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	3	6 593,0	19 779,0	
74	31	245-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	секция	28	1 899,0	53 172,0	
75	32	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	176	2 732,0	480 832,0	
76	33	241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	176	334,0	58 784,0	
77	34	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	4	1 523,0	6 092,0	
78	35	245-510-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	4	13 686,0	54 744,0	
79	36	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	11 332,0	45 328,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	37	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа 1MI	шт.	4	3 350,0	13 400,0	
81	39	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	193,6	354,0	68 534,0	Казахстан
82	42	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	76	2 732,0	207 632,0	
83	43	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	61	1 426,0	86 986,0	
84	44	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	15	1 115,0	16 725,0	
85	45	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	2	1 017,0	2 034,0	
86	46	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3 901,0	7 802,0	
87	51	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	6,38	3 114,0	19 867,0	
88	52	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	6 145,0	6 145,0	
89	53	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	7 332,0	7 332,0	
90	54	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160,0	27 160,0	
91	55	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108,0	30 108,0	
92	56	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 646,0	4 646,0	
93	57	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	5 536,0	5 536,0	
94	58	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	311 537,0	311 537,0	
95	59	514-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 155 116,0	2 155 116,0	
96	60	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	75,4	17 031,0	1 284 137,0	
97	61	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	32,9	16 110,0	530 019,0	
98	62	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	39,3	16 031,0	630 018,0	
99	63	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	160,7	775,0	124 542,0	Казахстан
100	64	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	147,6	6 233,0	919 991,0	
101	65	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	162,36	3 114,0	505 589,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	66	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	49	8 087,0	396 263,0	
103	67	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1 889,0	1 889,0	
104	68	246-304-0723 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	1	30 782,0	30 782,0	
105	69	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	311 537,0	311 537,0	
106	70	514-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 155 116,0	2 155 116,0	
107	71	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	84,1	17 031,0	1 432 307,0	
108	72	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	26,4	16 110,0	425 304,0	
109	73	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	41,6	16 031,0	666 890,0	
110	74	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	168,7	775,0	130 742,0	Казахстан
111	75	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	152,1	6 233,0	948 039,0	
112	76	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	167,31	3 114,0	521 003,0	
113	77	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	53	8 087,0	428 611,0	
114	78	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1 889,0	1 889,0	
115	79	246-304-0769 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	1	35 070,0	35 070,0	
116	80	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
117	81	246-401-0417 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м^3/ч, 380 В	комплект	1	163 706,0	163 706,0	
118	82	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	70,4	17 031,0	1 198 982,0	
119	83	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	22	16 110,0	354 420,0	
120	84	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	17,9	16 031,0	286 955,0	
121	85	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	134,7	775,0	104 392,0	Казахстан
122	86	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	110,3	6 233,0	687 500,0	
123	87	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	121,33	3 114,0	377 822,0	
124	88	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	49	8 087,0	396 263,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	89	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
126	90	246-401-0417 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м^3/ч, 380 В	комплект	1	163 706,0	163 706,0	
127	91	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	82,9	17 031,0	1 411 870,0	
128	92	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	26,5	16 110,0	426 915,0	
129	93	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	19,1	16 031,0	306 192,0	
130	94	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	156	775,0	120 900,0	Казахстан
131	95	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	128,5	6 233,0	800 940,0	
132	96	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	141,35	3 114,0	440 164,0	
133	97	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	53	8 087,0	428 611,0	
134	98	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
135	99	246-401-0303 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	шт.	1	58 614,0	58 614,0	
136	100	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	5,9	17 031,0	100 483,0	
137	101	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	3,2	16 110,0	51 552,0	
138	102	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	11,3	775,0	8 758,0	Казахстан
139	103	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	9,1	6 233,0	56 720,0	
140	104	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	10,01	3 114,0	31 171,0	
141	105	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	10	8 087,0	80 870,0	
142	106	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
143	107	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	шт.	1	46 503,0	46 503,0	
144	108	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	4,2	17 031,0	71 530,0	
145	109	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	6,7	775,0	5 193,0	Казахстан
146	110	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	4	6 233,0	24 932,0	
147	111	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	4,4	3 114,0	13 702,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	112	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	8 087,0	24 261,0	
149	113	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
150	114	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	шт.	1	46 503,0	46 503,0	
151	115	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,2	17 031,0	122 623,0	
152	116	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	12	775,0	9 300,0	Казахстан
153	117	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	7,2	6 233,0	44 878,0	
154	118	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	7,92	3 114,0	24 663,0	
155	119	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	8 087,0	16 174,0	
156	120	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
157	121	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	шт.	1	46 503,0	46 503,0	
158	122	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	8,8	17 031,0	149 873,0	
159	123	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	14,7	775,0	11 392,0	Казахстан
160	124	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	8,8	6 233,0	54 850,0	
161	125	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	9,68	3 114,0	30 144,0	
162	126	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6	8 087,0	48 522,0	
163	127	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	41 816,0	41 816,0	
164	128	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	шт.	1	46 503,0	46 503,0	
165	129	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,4	17 031,0	91 967,0	
166	130	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	8	775,0	6 200,0	Казахстан
167	131	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,4	6 233,0	33 658,0	
168	132	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	5,94	3 114,0	18 497,0	
169	133	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	8 087,0	24 261,0	
			ИТОГО по смете Э1000024: Отопление и вентиляция [2-1-2]				37 917 443,0	
			Смета Э1000034: Водопровод и канализация [2-1-3]					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	1	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	204	4 014,0	818 856,0	
171	2	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	204	1 445,0	294 780,0	
172	3	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	23	2 048,0	47 104,0	
173	4	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	20	1 893,0	37 860,0	
174	5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	15	1 740,0	26 100,0	
175	6	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	135	1 587,0	214 245,0	
176	7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	180	989,0	178 020,0	
177	8	241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	22,77	827,0	18 831,0	Казахстан
178	9	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	19,8	531,0	10 514,0	Казахстан
179	10	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	14,85	335,0	4 975,0	Казахстан
180	11	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	133,65	207,0	27 666,0	Казахстан
181	12	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	178,2	136,0	24 235,0	Казахстан
182	13	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	31,0	186,0	Казахстан
183	14	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	17,0	3 060,0	Казахстан
184	15	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	175,0	700,0	Казахстан
185	16	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	22	521,0	11 462,0	
186	17	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	26	931,0	24 206,0	
187	18	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	3	388,0	1 164,0	Казахстан
188	19	241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	3	220,0	660,0	Казахстан
189	20	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	102,0	306,0	Казахстан
190	21	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	27	52,0	1 404,0	Казахстан
191	22	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	55	34,0	1 870,0	Казахстан
192	23	241-210-0109 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	3	1 325,0	3 975,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	24	241-210-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	4	1 325,0	5 300,0	Казахстан
194	25	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	19	628,0	11 932,0	
195	26	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	3	1 108,0	3 324,0	Казахстан
196	27	241-210-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт.	3	1 097,0	3 291,0	Казахстан
197	28	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	902,0	4 510,0	Казахстан
198	29	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	52	902,0	46 904,0	Казахстан
199	30	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	460	29,0	13 340,0	Казахстан
200	31	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	40	18,0	720,0	Казахстан
201	32	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	30	10,0	300,0	Казахстан
202	33	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	266	6,0	1 596,0	Казахстан
203	34	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	360	5,0	1 800,0	Казахстан
204	35	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	5	159,0	795,0	Казахстан
205	36	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	4	79,0	316,0	Казахстан
206	37	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	52,0	156,0	Казахстан
207	38	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	25	24,0	600,0	Казахстан
208	39	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	34	19,0	646,0	Казахстан
209	40	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	11 443,0	11 443,0	
210	41	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0	56 615,0	
211	42	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	116	178,0	20 648,0	Казахстан
212	43	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0	4 298,0	
213	44	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	27	5 233,0	141 291,0	
214	45	242-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	116	3 534,0	409 944,0	
215	46	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	395	2 296,0	906 920,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	47	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	435,6	3 782,0	1 647 439,0	
217	48	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	69,6	524,0	36 470,0	
218	50	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	103	3 735,0	384 705,0	
219	53	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	8 132,0	3 253,0	
220	54	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	577	2 090,0	1 205 930,0	
221	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,875	43 126,0	80 861,0	
222	56	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	75 864,0	75 864,0	
223	57	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 645,0	68 645,0	Казахстан
224	58	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	7 351,0	7 351,0	
225	59	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557,0	39 557,0	
226	60	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	883,0	1 766,0	
227	61	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,0	184,0	Казахстан
228	62	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	11 443,0	22 886,0	
229	63	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 797,0	45 594,0	
230	64	245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	33 056,0	66 112,0	
231	65	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	11 443,0	11 443,0	
232	66	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 161,0	22 161,0	
233	67	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	75 864,0	75 864,0	
234	68	244-301-0204 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	90 146,0	90 146,0	
235	69	244-302-0605 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.	1	10 486,0	10 486,0	
236	70	244-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	27 490,0	27 490,0	
237	71	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 646,0	4 646,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	72	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	0,362	1 161,0	420,0	
239	73	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,2	391,0	78,0	
240	74	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 716,0	3 716,0	Казахстан
241	75	241-507-0305 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	3 667,0	733,0	
242	76	241-511-0107 *РСНБ РК 2022*	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	10 шт.	0,1	3 053,0	305,0	Казахстан
243	77	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	9 734,0	19 468,0	
244	78	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	7 332,0	7 332,0	
245	79	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108,0	30 108,0	
246	80	245-405-0607 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40	шт.	2	30 204,0	60 408,0	
247	81	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476,0	952,0	
248	82	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	32	1 893,0	60 576,0	
249	83	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	145	1 740,0	252 300,0	
250	84	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	143	1 587,0	226 941,0	
251	85	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	367	989,0	362 963,0	
252	86	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	31,68	904,0	28 639,0	Казахстан
253	87	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	143,55	565,0	81 106,0	Казахстан
254	88	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	141,57	337,0	47 709,0	Казахстан
255	89	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	363,33	208,0	75 573,0	Казахстан
256	90	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	3	109,0	327,0	Казахстан
257	91	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	48,0	480,0	Казахстан
258	92	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	31,0	155,0	Казахстан
259	93	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	98	17,0	1 666,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	94	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	64	18,0	1 152,0	Казахстан
261	95	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	290	10,0	2 900,0	Казахстан
262	96	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	286	6,0	1 716,0	Казахстан
263	97	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	734	5,0	3 670,0	Казахстан
264	98	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	6	79,0	474,0	Казахстан
265	99	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	25	52,0	1 300,0	Казахстан
266	100	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	24	24,0	576,0	Казахстан
267	101	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	62	19,0	1 178,0	Казахстан
268	102	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	3	101,0	303,0	Казахстан
269	103	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	15	80,0	1 200,0	Казахстан
270	104	241-209-2007 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	3	158,0	474,0	
271	105	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	32	52,0	1 664,0	Казахстан
272	106	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	26	34,0	884,0	Казахстан
273	107	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	3	1 108,0	3 324,0	Казахстан
274	108	241-210-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт.	5	1 097,0	5 485,0	Казахстан
275	110	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	352	354,0	124 608,0	Казахстан
276	111	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	63	524,0	33 012,0	
277	112	242-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	105	3 534,0	371 070,0	
278	115	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	32	1 893,0	60 576,0	
279	116	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	145	1 740,0	252 300,0	
280	117	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	143	1 587,0	226 941,0	
281	118	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	367	989,0	362 963,0	
282	119	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	31,68	904,0	28 639,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	120	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	143,55	565,0	81 106,0	Казахстан
284	121	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	141,57	337,0	47 709,0	Казахстан
285	122	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	363,33	208,0	75 573,0	Казахстан
286	123	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	3	109,0	327,0	Казахстан
287	124	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	48,0	480,0	Казахстан
288	125	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	31,0	155,0	Казахстан
289	126	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	98	17,0	1 666,0	Казахстан
290	127	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	64	18,0	1 152,0	Казахстан
291	128	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	290	10,0	2 900,0	Казахстан
292	129	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	286	6,0	1 716,0	Казахстан
293	130	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	734	5,0	3 670,0	Казахстан
294	131	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	6	79,0	474,0	Казахстан
295	132	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	25	52,0	1 300,0	Казахстан
296	133	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	24	24,0	576,0	Казахстан
297	134	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	62	19,0	1 178,0	Казахстан
298	135	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	3	101,0	303,0	Казахстан
299	136	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	15	80,0	1 200,0	Казахстан
300	137	241-209-2007 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	3	158,0	474,0	
301	138	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	32	52,0	1 664,0	Казахстан
302	139	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	26	34,0	884,0	Казахстан
303	140	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	3	1 108,0	3 324,0	Казахстан
304	141	241-210-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт.	5	1 097,0	5 485,0	Казахстан
305	143	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	352	3 782,0	1 331 264,0	
306	144	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 374	2 090,0	2 871 660,0	
307	152	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	125	4 337,0	542 125,0	
308	153	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	124,75	1 111,0	138 597,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	154	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	843	4 514,0	3 805 302,0	
310	155	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	841,314	307,0	258 283,0	Казахстан
311	156	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	345,0	5 865,0	Казахстан
312	157	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	134	98,0	13 132,0	Казахстан
313	158	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	65,0	7 800,0	Казахстан
314	159	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	163,0	1 630,0	Казахстан
315	160	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	231,0	4 389,0	Казахстан
316	161	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	250	186,0	46 500,0	Казахстан
317	162	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1 686	62,0	104 532,0	Казахстан
318	163	6114-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб,диаметр до 100 мм	м	18	7 171,0	129 078,0	
319	164	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	597,0	6 567,0	Казахстан
320	165	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	37	341,0	12 617,0	Казахстан
321	167	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	429	354,0	151 866,0	Казахстан
322	169	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	2,4	21 713,0	52 111,0	
323	170	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	968	2 090,0	2 023 120,0	
			ИТОГО по смете Э1000034: Водопровод и канализация [2-1-3]				21 815 839,0	
			Смета Э1000044: Электроосвещение и электрооборудование [2-1-4]					
324	77	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4 830	1 022,0	4 936 260,0	
325	78	243-112-2112 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-1	м	180	2 132,0	383 760,0	
326	79	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	965	396,0	382 140,0	Казахстан
327	80	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 950	599,0	1 767 050,0	Казахстан
328	81	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	445	636,0	283 020,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	82	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	60	1 494,0	89 640,0	Казахстан
330	83	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	50	2 155,0	107 750,0	Казахстан
331	84	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	180	2 181,0	392 580,0	Казахстан
332	85	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4 360	54,0	235 440,0	
333	86	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	110	78,0	8 580,0	
334	87	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	180	65,0	11 700,0	
335	88	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	180	143,0	25 740,0	
336	140	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 350	1 022,0	2 401 700,0	
337	141	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	920	396,0	364 320,0	Казахстан
338	142	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	30	518,0	15 540,0	Казахстан
339	143	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 100	599,0	658 900,0	Казахстан
340	144	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 020	54,0	109 080,0	
			ИТОГО по смете Э1000044: Электроосвещение и электрооборудование [2-1-4]				12 173 200,0	
			Смета Э1000054: Пожарная сигнализация [2-1-5]					
341	2	248-303-0234 *СпрСЦ 07.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0	250 112,0	
342	3	СТПРАЙС	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный,~220В, 50Гц, под аккум. батарею 12В, 7Ач Рубеж-4А	шт	2	63 750,0	127 500,0	
343	4	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	2	21 627,0	43 254,0	
344	5	248-306-0382 *СпрСЦ 07.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844,0	47 844,0	
345	7	248-303-1101 *СпрСЦ 07.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969,0	122 969,0	
346	8	248-310-0102 *СпрСЦ 07.2024*	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления	шт.	1	305 028,0	305 028,0	
347	10	248-302-0536 *СпрСЦ 07.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	6	6 564,0	39 384,0	
348	12	248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	289	22 683,0	6 555 387,0	
349	14	248-306-0828 *СпрСЦ 07.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1К Ех-ПВ прот.R3, модуль релейный адресный искробезопасный	шт.	2	154 412,0	308 824,0	
350	16	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	11	17 896,0	196 856,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	17	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 295	1 232,0	1 595 440,0	
352	18	243-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х0,75	м	1 295	385,0	498 575,0	Казахстан
353	19	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 295	1 401,0	1 814 295,0	
354	20	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	1 295	81,0	104 895,0	
355	22	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	10	3 258,0	32 580,0	
356	23	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	4	3 258,0	13 032,0	
357	24	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	210	1 232,0	258 720,0	
358	25	243-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х0,75	м	210	385,0	80 850,0	Казахстан
359	26	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	210	1 401,0	294 210,0	
360	27	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	210	81,0	17 010,0	
			ИТОГО по смете Э1000054: Пожарная сигнализация [2-1-5]				12 706 765,0	
			Смета Э1000064: Видеонаблюдение [2-1-6]					
361	2	248-102-1201 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 18U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	165 895,0	165 895,0	
362	3	248-102-1501 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х1000 мм 18U, с металлической дверью	шт.	1	265 857,0	265 857,0	
363	5	248-102-3101 *СпрСЦ 07.2024*	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85 025,0	170 050,0	
364	7	248-102-3701 *СпрСЦ 07.2024*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	4	17 210,0	68 840,0	
365	8	248-102-2503 *СпрСЦ 07.2024*	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	6	3 997,0	23 982,0	
366	9	248-102-2602 *СпрСЦ 07.2024*	Полка стационарная типа ITK, глубиной 400 мм, нагрузка до 100 кг	шт.	2	13 833,0	27 666,0	
367	10	248-102-2808 *СпрСЦ 07.2024*	Панель вентиляторная типа LinkBasic для напольных шкафов, 4 вентилятора, 1000 мм	шт.	1	30 004,0	30 004,0	
368	12	248-102-4020 *СпрСЦ 07.2024*	Розеточный модуль типа Legrand, RJ 45 - Программа Mosaic - категория 5e - UTP 45° - 2 модуля - белый	шт.	1	6 168,0	6 168,0	
369	13	248-102-3001 *СпрСЦ 07.2024*	Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт	шт.	1	17 384,0	17 384,0	
370	14	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	1	32 720,0	32 720,0	
371	15	252-301-1487 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,06	12 470,0	748,0	Казахстан
372	17	248-102-4018 *СпрСЦ 07.2024*	Розеточный модуль типа Legrand, Keystone RJ45 UTP Cat. 5e	шт.	2	2 196,0	4 392,0	
373	18	247-214-1802 *СпрСЦ 07.2024*	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5, ARKEDIA, типа Panasonic	шт.	2	5 738,0	11 476,0	
374	20	248-403-0212 *СпрСЦ 07.2024*	Видеорегистратор модели RVI RVi-IPN16/4-4K V.2, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	148 844,0	148 844,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	22	248-402-0402 *РСНБ РК 2022*	IP видеокамера модели RVI RVi-1NCD4033,объектив 2,8 ~ 12мм,4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	20	42 428,0	848 560,0	
376	24	248-402-0410 *РСНБ РК 2022*	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCT2033,объектив 2,8 ~ 12мм,4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м	шт.	9	34 790,0	313 110,0	
377	26	248-404-0445 *СпрСЦ 07.2024*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS328GF, сетевой управляемый гигабитный Poe коммутатор с 24 портами Poe x 1000 Мбит + 4 Combo x 1000 Мбит/с	шт.	1	237 771,0	237 771,0	
378	27	248-404-0310 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий Dahua на 6Тб	шт.	4	61 879,0	247 516,0	
379	29	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	2	53 563,0	107 126,0	Казахстан
380	30	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	151 874,0	151 874,0	
381	31	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2 145	563,0	1 207 635,0	
382	32	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	2 145	121,0	259 545,0	
383	33	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм	м	2 140	1 401,0	2 998 140,0	
384	34	243-907-0601 *РСНБ РК 2022*	Миниканал типа ТМС 15х17	м	2 140	504,0	1 078 560,0	
			ИТОГО по смете Э1000064: Видеонаблюдение [2-1-6]				8 423 863,0	
			Смета Э1000073: Генеральный план [7-1]					
385	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	128,4	13 348,0	1 713 883,2	
386	2	1218-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	648	601,0	389 448,0	
387	3	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	280	5 301,0	1 484 280,0	
			ИТОГО по смете Э1000073: Генеральный план [7-1]				3 587 611,2	
			Итого по суммарной смете				223 603 130,9	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				7 106 604,0	

		Всего по акту					223 603 130,9	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)				11 474 315,93	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				227 970 842,83	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				11 398 542,14	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (5%)			355 330,20	11 398 542,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				258 229 861,31	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192			25 822 986,13	26 318 787,46	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			77 468 958,39	80 474 753,98	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0587			77 468 958,39	82 016 386,25	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079			77 468 958,39	83 589 006,11	
			Итого				272 398 933,80	
			Итого в текущих ценах, к=0,979999999998932				266 950 955,12	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				**32 034 114,61**	
			Итого с НДС				**298 985 069,74**	
			С удержанием аванса, 30%			**89 695 520,92**	**209 289 548,82**	
			Итого с удержанием аванса, 5%			**14 949 253,49**	**194 340 295,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Форт Шевченко, Тупараганский район, ул. Жалау Мынбайулы, строение 117

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Беген Құрылыс"
Технадзор, Тәжігара А. К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области, БИН 180140009230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Көмеков А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Alpha Pro"
Авторский надзор Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.