SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Субподрядчик: **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН/ИИН 141140019034**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании "ГУ Комплекс Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей" по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, 67

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.07.25г.

за июль

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3.1. Основание кровли					
5	**26**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой**	**м2**	**55,7**	**814**	**45 340**	
6	**27**	**6111-0402-0301**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м2**	**173,9**	**2389**	**415 447**	
7	**28**	**6111-0402-0302**	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**м2**	**173,9**	**1420**	**246 938**	
8	**29**	**6111-0402-0103**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**173,9**	**3684**	**640 648**	
9	**30**	**234-101-0119 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	**1 м3**	**35,8234**	**86137**	**3 085 720**	
10	**31**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0299**	**68387**	**2 045**	
11	**32**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,0299**	**353339**	**10 565**	
12	**33**	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**173,9**	**1753**	**304 847**	

13	34	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	2608,5	30	78 255	

Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г. 4 829 804

НДС (12%) 579 576,48

Итого 5 409 380,49

Принял (Подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ»,
БИН 141140019034

Директор _____ **Лавренюк Д.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СКЭР"
БИН 971240003579

Директор _____ **Харин В.М.**