Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом № 54, корпус 1В** — **080840017805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №109/23 от 27.11.2023

Номер документа	Дата составления
30	18.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства пятна №8(паркинга) семи16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы			раб.	1	72 734 899,00	72 734 899,00	7 793 024,89
				Итого	1	x	72 734 899,00	7 793 024,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Назархан Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Пред Торекан Я.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2025

М.П.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №109/23 от 27.11.2023г.

Реестр актов выполненных работ №8
за август **2025**года

по объекту:«Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районегорода Алматы".(без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Стоимость по договору 641 595 099,43 тенге
Стоимость по смете 675 363 262,00 тенге
Скидка 5%

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	СМР	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	07-05	22	157320	Малые архитектурные формы	20 727 899	23 287 696	3 843 890
2	07-02	23	3240	Покрытие работы	30 004 171	33 919 476	
3			6070	по акту корректироки № 1 по Протоколу-2 АР	13 735 371	15 527 727	
					64 467 441	72 734 899	3 843 890

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без ввутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 22

за **август 2025 (месяц, год) на 07-05 Малые архитектурные формы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы									
1	1	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт.	1	65985,00	235,00	65985	235	59029	6182	77940
			НР - 91%; СП - 8%			6721,00	72,00	6721	72		5773	
2	2	У86-010103-0301 8601-0103-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Слон"**	комплект	1	188360,00	2935,00	188360	2935	174686	10810	215103
			НР - 91%; СП - 8%			10739,00	1140,00	10739	1140		15934	
3	3	У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	комплект	2	244102,00	413,00	488204	826	450938	33401	563333
			НР - 91%; СП - 8%			18220,00	132,00	36440	264		41728	
4	4	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	277119,00	562,00	277119	562	245739	28198	329743
			НР - 91%; СП - 8%			30818,00	169,00	30818	169		24425	
5	5	У86-010102-0105 8601-0102-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	комплект	3	380249,00	327,00	1140747	981	1112124	25441	1259483
			НР - 91%; СП - 8%			9214,00	105,00	27642	315		93295	
6	6	У86-010103-0102 8601-0103-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" малая**	комплект	1	1359635,00	369,00	1359635	369	1352646	6129	1475025
			НР - 91%; СП - 8%			6620,00	115,00	6620	115		109261	

			[illegible]			6620,00	115,00	6620	115		109261	
7	7	У86-010201-0111 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	2	598536,00	979,00	1197072	1958	1134632	55743	1353040
			[illegible]			30241,00	387,00	60482	774		100225	
8	8	У86-010113-0112 8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	1422656,00	2041,00	1422656	2041	1347052	67640	1609520
			[illegible]			73563,00	767,00	73563	767		119224	
9	9	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8	59624,00	200,00	476992	1600	450904	22735	539706
			[illegible]			3061,00	62,00	24488	496		39978	
10	10	У86-010302-0305 8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	26	80520,00	200,00	2093520	5200	2008734	73890	2340803
			[illegible]			3061,00	62,00	79586	1612		173393	
11	11	У86-010302-0304 8601-0302-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка	шт.	9	36279,00	134,00	326511	1206	302922	20696	374984
			[illegible]			2487,00	40,00	22383	360		27777	
12	12	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	31	40962,00	36,00	1269822	1116	1263901	4683	1376465
			[illegible]			155,00	11,00	4805	341		101960	
13	13	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	289488,00	364,00	289488	364	283442	5283	318353
			[illegible]			5682,00	124,00	5682	124		23582	
14	14	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металический мусоросборник	компл	3	141236,00	--	423708	--	423708	--	457605
			[illegible]			--	--	--	--		33897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11019819**	**19393**	**10610457**	**360831**	**12291103**
								389969	**6549**	**--**	**910452**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11019819**				
		Материалы		Тенге				**10186749**				
		Всего заработная плата		Тенге					**396518**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**423708**				
			Накладные расходы	Тенге				**360831**				
			Сметная прибыль	Тенге				**910452**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12291102**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**226**
			Сметная заработная плата	Тенге					**396518**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12291102**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**226**
			Сметная заработная плата	Тенге					**396518**			

РАЗДЕЛ 2. Подъемники

15	15	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2	90156,13	9113,91	180312	18228	--	103898	306947
			[illegible]			81042,22	4120,36	162084	8241		22737	
16	16	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1921945,00	--	3843890	--		--	3843890
						--	--	--	--	3843890	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4024202	18228	--	103898	4150837
								162084	8241	3843890	22737	
		Стоимость оборудования		Тенге				3843890				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3843890				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				180312				
		Всего заработная плата		Тенге					170325			
			Накладные расходы	Тенге				103898				
			Сметная прибыль	Тенге				22737				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				306947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					170325			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4150837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					170325			

РАЗДЕЛ 3. Ограждение

17	17	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	54	58530,00	9204,00	3160620	497016	2288952	531498	3987487
			[illegible]			6938,00	3878,00	374652	209412		295369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3160620	497016	2288952	531498	3987487
								374652	209412	--	295369	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3160620				
		Материалы		Тенге				2288952				
		Всего заработная плата		Тенге					584064			
			Накладные расходы	Тенге				531498				
			Сметная прибыль	Тенге				295369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3987487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					584064			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3987487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					584064			

РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки

18	18	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	7626,66	1187,14	15253	2374	1184	13569	31127
			[illegible]			5847,55	434,24	11695	868		2306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

19	19	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	26	1398,37	--	36358	--	3575	35406	77505
			НР - 108%, СП - 8%			1260,88	--	32783	--		5741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	С1251-102-0702 251-102-0702 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7788,00	--	15576	--	15576	--	16822
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
21	21	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	7452,00	--	104328	--	104328	--	112674
			СП - 8%			--	--	--	--		8346	
22	22	С1251-101-0126 251-101-0126 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	3991,00	--	55874	--	55874	--	60344
			СП - 8%			--	--	--	--		4470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227389	2374	180537	48975	298472
								44478	868	--	22109	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				227389				
		Материалы		Тенге				4759				
		Всего заработная плата		Тенге					45346			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175778				
			Накладные расходы	Тенге				48975				
			Сметная прибыль	Тенге				22109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					45346			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				298473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					45346			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20727899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				971183				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					537011			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225070			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13079946		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3843890		
			- Накладные расходы	Тенге							1045202	
			- Сметная прибыль	Тенге							1250667	
			Временные здания и сооружения		1 %		168840,09					
			Итого с временными								20896739	
			Зимние удорожания		0,42 %		71622					
			Итого с зимними удорожаниями								20968361	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		342489					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								21310850	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						8524340	

			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						13362592	
			Итого в текущих ценах								21886932	
			НДС		12 %		2626432					
			Итого с НДС								24513364	
			Итого со скидкой		5%		1225668				23 287 696	
			в том числе НДС								2495110	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Кантарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Назархан Б.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 23

за **август 2025 (месяц, год) на 07-02 Покрытие работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие									
			Покрытие тротуаров, тип 2									
1	33	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из тротуарной плитки. Устройство с подготовкой**	м2	46	2921,11	256,41	134371	11795	244	112079	266166
			НР - 88%; СП - 8%			2659,39	109,35	122332	5030		19716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	35	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018**	м2	46	8659,00	--	398314	--	398314	--	430179
			СП - 8%			--	--	--	--		31865	
			Покрытие детских площадок, тип 3									
3	51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	м2	67,74	1011,36	36,56	68510	2477	29166	36078	112956
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	36867	1514		8367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	67,74	721,91	37,35	48902	2530	43637	3982	57115
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	2735	1502		4231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	53	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство**	м2	67,74	14579,38	34,57	987607	2342	912598	79454	1152426
			НР - 108%; СП - 8%			1072,74	13,31	72667	902		85365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие тротуаров, тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	54	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт оснований. Уплотнение	м2	362,7	48,50	48,50	17591	17591	--	4835	24221
			[illegible]			--	18,52	--	6717		1795	
7	55	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см (толщиной 15 см). Укладка и полупропитка с применением битума	м2	362,7	1285,01	137,40	466073	49835	384135	53632	561282
			[illegible]			88,51	48,41	32103	17558		41576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	56	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2	362,7	2111,64	67,85	765892	24609	739440	13010	841214
			[illegible]			5,08	28,13	1843	10203		62312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	57	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство	м3	14,68935	1612,57	1378,20	23688	20244	24	9673	36030
			[illegible]			232,82	376,90	3420	5536		2669	
10	58	Е11-061501-0308 1106-1501-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приготовление песчано-цементной смеси	м3	14,68935	4870,49	1782,69	71544	26187	204	54062	135655
			[illegible]			3073,85	970,50	45153	14256		10049	
11	59	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,1187138	3222,00	--	39046	--	39046	--	42170
			[illegible]			--	--	--	--		3124	
12	60	С1216-101-0801 216-101-0801 РСНБ РК 2022	Цемент глиноземистый ГЦ 40 ГОСТ 969-91	т	4,8474855	162713,00	--	788749	--	788749	--	851849
			[illegible]			--	--	--	--		63100	
13	61	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из тротуарной плитки. Устройство с подготовкой	м2	362,7	2921,11	256,41	1059487	93000	1926	883715	2098659
			[illegible]			2659,39	109,35	964561	39661		155457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	62	С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	340,7	6662,00	--	2269743	--	2269743	--	2451322
			[illegible]			--	--	--	--		181579	
15	63	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	22	8659,00	--	190498	--	190498	--	205738
			[illegible]			--	--	--	--		15240	
			Асфальтобетонное покрытие проездов, тип 5									
16	64	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт оснований. Уплотнение	м2	736,57	48,50	48,50	35724	35723	--	9818	49188
			[illegible]			--	18,52	--	13641		3646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	65	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	110,4855	5156,77	1378,20	569748	152271	391754	72755	693903
			[illegible]			232,82	376,90	25723	41642		51400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	66	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см (толщиной 20 см). Укладка и полупропитка с применением битума	м2	736,57	1285,01	137,40	946500	101204	780102	108917	1139850
			[illegible]			88,51	48,41	65194	35657		84433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	67	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2	736,57	3167,45	101,77	2333049	74961	2252483	39613	2562476
			[illegible]			7,61	42,19	5605	31076		189814	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	68	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см (толщиной 6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	736,57	1773,16	228,92	1306056	168616	1110364	60796	1476204
			[illegible]			36,76	39,67	27076	29220		109351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	69	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	736,57	742,44	0,09	546859	66	537277	10275	601704
			[illegible]			12,92	--	9516	--		44570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	70	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	736,57	2141,04	240,03	1577026	176799	1373151	60030	1768019
			[illegible]			36,76	38,70	27076	28505		130962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие газонное, тип 6									
23	71	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	817,5	2404,64	115,36	1965793	94307	1000366	833654	3023401
			[illegible]			1065,59	19,26	871120	15745		223954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	73	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	122,625	20902,00	--	2563108	--	2563108	--	2768157
			[illegible]			--	--	--	--		205049	
25	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2	351,4	969,09	36,56	340538	12847	136442	187156	569911
			[illegible]			544,25	22,35	191249	7854		42217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	351,4	658,51	37,35	231400	13125	204089	20659	272222
			[illegible]			40,37	22,17	14186	7791		20163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	76	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слои	м2	283,7	325,08	21,60	92225	6128	3347	77904	183738
			НР - [illegible]			291,68	6,80	82750	1929		13609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	77	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	652,51	1283,00	--	837170	--	837170	--	904144
			СП - [illegible]			--	--	--	--		66974	
29	78	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	351,4	81,69	37,67	28706	13237	14	21126	53817
			НР - 108 [illegible]			43,98	11,69	15455	4108		3985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	79	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	351,4	420,00	--	147588	--	147588	--	159395
			СП - [illegible]			--	--	--	--		11807	
31	81	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка противокорневой мембраны	м2	817,5	81,69	37,67	66782	30796	32	49148	125201
			НР - 108 [illegible]			43,98	11,69	35954	9557		9270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	82	С1217-203-0116 217-203-0116 РСНБ РК 2022	Противокорневая мембрана	м2	817,5	2853,00	--	2332328	--	2332328	--	2518914
			СП - [illegible]			--	--	--	--		186586	
33	83	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	817,5	772,65	336,45	631641	275048	311369	152832	847232
			НР - 108 [illegible]			55,32	117,78	45224	96285		62759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	84	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-[illegible]	м2	817,5	-365,17	-130,43	-298526	-106627	-191899	-42379	-368177
			НР - 108 [illegible]			--	-48,00	--	-39240		-27272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	85	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	817,5	81,69	37,67	66782	30796	32	49148	125201
			НР - 108 [illegible]			43,98	11,69	35954	9557		9270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	86	С1217-203-0308 217-203-0308 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	817,5	612,00	--	500310	--	500310	--	540335
			СП - [illegible]			--	--	--	--		40025	
			Почвенный слой и газонное покрытие учтены в смете на озеленение									
			Отмостка, тип 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	87	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт оснований. Уплотнение	м2	37,6	48,50	48,50	1824	1823	--	501	2511
			[illegible]			--	18,52	--	696		186	
38	88	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	5,64	4543,61	1429,42	25626	8062	16251	3811	31792
			[illegible]			232,82	392,84	1313	2216		2355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	89	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	37,6	2141,04	240,03	80503	9025	70096	3064	90253
			[illegible]			36,76	38,70	1382	1455		6685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Бордюры									
40	110	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	184,4	2645,66	45,60	487860	8409	248558	253325	800481
			[illegible]			1252,13	19,89	230893	3668		59296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	111	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона БР100.30.18	м3	9,9576	64667,00	--	643928	--	643928	--	695442
			[illegible]			--	--	--	--		51514	
42	112	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	328	2470,95	45,60	810472	14957	384816	450600	1361958
			[illegible]			1252,13	19,89	410699	6524		100886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	113	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона БР100.20.10	м3	6,56	64667,00	--	424216	--	424216	--	458153
			[illegible]			--	--	--	--		33937	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26625251	1372183	21875016	3673273	32722407
								3378050	410765	--	2423876	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26625251				
		Материалы		Тенге				10740021				
		Всего заработная плата		Тенге					3788815			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11134998				
			Накладные расходы	Тенге				3673273				
			Сметная прибыль	Тенге				2423876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32722400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2000
			Сметная заработная плата	Тенге					3788815			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32722400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2000
			Сметная заработная плата	Тенге					3788815			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие подъездов и площадок, тип 1									
			Высчитать с Актов выполненных работ за май 2024г.									
44	1	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	18,52	-2404,64	-115,36	-44534	-2137	-22662	-18886	-68494
			[illegible]			-1065,59	-19,26	-19735	-357		-5074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона	м3	2,778	-8526,00	-4952,58	-23685	-13758	-3581	-12506	-39086
			[illegible]			-2284,20	-1884,02	-6346	-5234		-2895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	3	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	2,778	-20902,00	--	-58066	--	-58066	--	-62711
			[illegible]			--	--	--	--		-4645	
			Высчитать с Актов выполненных работ за июнь 2024г.									
47	4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2	18,52	-969,09	-36,56	-17948	-677	-7191	-9864	-30037
			[illegible]			-544,25	-22,35	-10080	-414		-2225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	5	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	18,52	-658,51	-37,35	-12196	-692	-10756	-1089	-14347
			[illegible]			-40,37	-22,17	-748	-411		-1063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	6	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2	18,52	-325,08	-21,60	-6020	-400	-218	-5086	-11994
			[illegible]			-291,68	-6,80	-5402	-126		-888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	7	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	42,596	-1283,00	--	-54651	--	-54651	--	-59023
			[illegible]			--	--	--	--		-4372	
			Высчитать с Актов выполненных работ за август 2024г.									
51	8	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	18,52	-81,69	-37,67	-1513	-697	-1	-1113	-2836
			[illegible]			-43,98	-11,69	-815	-216		-210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	9	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	18,52	-420,00	--	-7778	--	-7778	--	-8400
			[illegible]			--	--	--	--		-622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1,1112	-4543,61	-1429,42	-5049	-1589	-3201	-751	-6264
			НР - [illegible]			-232,82	-392,84	-259	-437		-464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	11	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2	18,52	-2569,27	-557,40	-47583	-10323	-17358	-29457	-83204
			НР - [illegible]			-1074,63	-398,12	-19902	-7373		-6163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	12	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,511232	-20227,00	--	-30568	--	-30568	--	-33013
			СП - 8%			--	--	--	--		-2445	
56	13	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка металлической сетки	м2	18,52	-23,77	-0,91	-440	-17	--	-465	-978
			НР - [illegible]			-22,86	-0,41	-423	-8		-72	
57	14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533376	-567060,00	--	-30246	--	-30246	--	-32666
			СП - 8%			--	--	--	--		-2420	
			Высчитать с Актов выполненных работ за ноябрь 2024г.									
			Покрытие детских площадок по грунту, тип 9									
58	103	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2	81	-2569,27	-557,40	-208111	-45150	-75916	-128836	-363903
			НР - [illegible]			-1074,63	-398,12	-87045	-32248		-26956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	104	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6096	-20227,00	--	-133692	--	-133692	--	-144387
			СП - 8%			--	--	--	--		-10695	
60	105	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка металлической сетки	м2	81	-23,77	-0,91	-1925	-74	--	-2036	-4277
			НР - [illegible]			-22,86	-0,41	-1852	-33		-317	
61	106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23328	-567060,00	--	-132284	--	-132284	--	-142867
			СП - 8%			--	--	--	--		-10583	
			Высчитать с Актов выполненных работ за июнь 2025г.									
62	101	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт оснований. Уплотнение	м2	81	-48,50	-48,50	-3929	-3928	--	-1080	-5410
			НР - 72% СП - 8%			--	-18,52	--	-1500		-401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	102	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	12,15	-4543,61	-1429,42	-55205	-17367	-35009	-8210	-68488
			НР - 108%, СП - 8%			-232,82	-392,84	-2829	-4773		-5073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство	м2	81	-1011,36	-36,56	-81920	-2961	-34875	-43141	-135066
			НР - 94%, СП - 8%			-544,25	-22,35	-44084	-1810		-10005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	81	-240,64	-12,45	-19492	-1009	-17393	-1588	-22766
			НР - 94%, СП - 8%			-13,46	-7,39	-1090	-599		-1686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	109	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	мм2	81	-14579,38	-34,57	-1180930	-2800	-1091238	-95007	-1378012
			НР - 108%, СП - 8%			-1072,74	-13,31	-86892	-1078		-102075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-2157765	-103579	-1766684	-359115	-2718229
								-287502	-56617	--	-201349	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2157765				
		Материалы		Тенге				-1319402				
		Всего заработная плата		Тенге					-344119			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-447285				
			Накладные расходы	Тенге				-359115				
			Сметная прибыль	Тенге				-201349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2718229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-198
			Сметная заработная плата	Тенге					-344119			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2718229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-198
			Сметная заработная плата	Тенге					-344119			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30004171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3090548				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1268604			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354148			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20108332		
			- Накладные расходы	Тенге							3314158	
			- Сметная прибыль	Тенге							2222527	
			Временные здания и сооружения		1 %		300041,71					
			Итого с временными								30304213	
			Зимние удорожания		0,42 %		127278					
			Итого с зимними удорожаниями								30431490	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		608630					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								31040120	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						12416048	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						19463159	
			Итого в текущих ценах								31879207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			НДС		12 %		3825505						
			Итого с НДС								35704712		
			Итого со скидкой		5%		1785236				33 919 476		
			в том числе НДС								3634230		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Кантарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Директор _____ **Назархан Б.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт корректировки по Протоколу №2

за **август2025 (месяц, год) на Общестроительные работы. Остаток.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колнчество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Остаток										
		полы на отм.-7.800 ось 12-23, лист АР-14										
		тип1										
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	1516,85	2141,04	240,03	3247637	364089	2827789	123623	3640956	
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	38,70	55759	58702		269696		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2	1516,85	26,02	0,19	39468	288	--	42320	88326	
		НР - 108%; СП - 8%			25,83	--	39180	--		6538		
3	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	146,83108	19081,00	--	2801684	--	2801684	--	3025819	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		224135		
4	216-201-0301 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0182022	177421,00	--	3229	--	3229	--	3487	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		258		
		полы на отм.-4.500 ось 12-23, лист АР-15										
		тип1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1565,82	2141,04	240,03	3352483	375844	2919079	127614	3758500	
		НР - 108%, СП - 8%			36,76	38,70	57560	60597		278403		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	1565,82	26,02	0,19	40743	298	--	43686	91178	
		НР - 108%, СП - 8%			25,83	--	40445	--		6749		
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	151,571376	19081,00	--	2892133	--	2892133	--	3123504	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		231371		
8	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0187898	177421,00	--	3334	--	3334	--	3601	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		267		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12380711	740519	11447248	337243	13735371	
							192944	119299	--	1017417		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12380711					
	Материалы		Тенге				5746868					
	Всего заработная плата		Тенге					312243				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5700380					
		Накладные расходы	Тенге				337243					
		Сметная прибыль	Тенге				1017417					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13735371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141	
		Сметная заработная плата	Тенге					312243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13735371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141	
		Сметная заработная плата	Тенге					312243				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13735371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192944					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					740519				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119299				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11447248			
		- Накладные расходы	Тенге							337243		
		- Сметная прибыль	Тенге							1017417		

		Временные здания и сооружения		1 %		137354						
		Итого с временными								13872725		
		Зимние удорожания		0,42 %		58265						
		Итого с зимними удорожаниями								13930990		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		278620						
		Итого с непредвиденными работами и затратами								14209610		
		Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						5683844		
		Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						8909885		
		Итого в текущих ценах								14593729		
		НДС		12 %		1751247						
		Итого с НДС								16344976		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого со скидкой		**5%**		**817249**				**15 527 727**		
		в том числе НДС								1663685		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акиматя города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Кантарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГ ТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Назархан Б.**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районе города Алматы". (без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109/23	27.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**463 929 973,00**	**64 941 874**							**7 793 025**	**72 734 899**

М.П. **Заказчик:** **Торехан М.А.**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** **Назархан Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Директор технического надзора:** **Мамбеталиев А.С.**
ТОО «IT-Invest company»