Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом № 54, корпус 1В** — **080840017805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №109/23 от 27.11.2023

Номер документа	Дата составления
22	03.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства пятна №8(паркинга) семи16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы			раб.	1	81 821 245,00	81 821 245,00	8 766 561,96
				Итого	1	x	81 821 245,00	8 766 561,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Балпық Т.Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Председателя Правления / Порехин М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2025

М.П.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №109/23 от 27.11.2023г.

Реестр актов выполненных работ №7
за июль **2025** года

по объекту:«Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районегорода Алматы".(без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Стоимость по договору 641 595 099,43 тенге
Стоимость по смете 675 363 262,00 тенге
Скидка 5%

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	СМР	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1			6030	по акту корректировки Протоколу-1 АР-Полы. Электроосвещение и силовое оборудование.	**5 046 704**	**5 705 259**	
2			6050	по акту корректироки Протоколу-3 АР,Оповещение, Автоматика ОВ, Покрытие.	**67 811 303**	**76 115 986**	**14 422 386**
				Итого		**81 821 245**	**14 422 386**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных рабо по Протоколу №3

за **июль 2025 (месяц, год) на Общестроительные работы. Остаток. Оповещение. Автоматика ОВ. Покрытие.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Остаток									
		Внутренняя отделка стен									
		стены									
1	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	20,4	5270,92	22,15	107527	452	48292	47203	167108
		НР - 80%; СП - 8%			2881,51	10,84	58783	221		12378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отделка фасадов, лист АР-17									
2	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м	22	897,15	9,78	19737	215	89	15573	38135
		НР - 80%; СП - 8%			883,31	1,50	19433	33		2825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	213-307-0102 РСНБ РК 2022	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	м3	0,4488	125998,00	--	56548	--	56548	--	61072
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
		Отделка фасадов Подпорная стена по оси 13-21									
4	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	433,8	1252,92	7,30	543517	3167	32965	407087	1026653
		НР - 80%; СП - 8%			1169,63	3,40	507385	1475		76049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1301,4	96,00	--	124934	--	124934	--	134929
		СП - 8%			--	--	--	--		9995	
		Отделка фасада по оси 12-21/ Ж									
6	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	273,8	1252,92	7,30	343049	1999	20805	256939	647988
		НР - 80%; СП - 8%			1169,63	3,40	320245	931		48000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	821,4	96,00	--	78854	--	78854	--	85162
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
		Отделка фасада по оси 12 /А Ж									

8	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	136	4336,68	44,00	589788	5984	276221	248876	905757
		НР - 80%, СП - 8%			2261,64	25,82	307583	3512		67093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	136	1252,92	7,30	170397	992	10335	127625	321864
		НР - 80%, СП - 8%			1169,63	3,40	159070	462		23842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	408	96,00	--	39168	--	39168	--	42301
		СП - 8%			--	--	--	--		3133	
		Отделка фасада по оси 3 /А Ж									
11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	74	4336,68	44,00	320914	3256	150297	135418	492838
		НР - 80%, СП - 8%			2261,64	25,82	167361	1911		36506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	74	1252,92	7,30	92716	541	5622	69443	175132
		НР - 80%, СП - 8%			1169,63	3,40	86553	252		12973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	222	96,00	--	21312	--	21312	--	23017
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
		Решетки под лотки									
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т	3,927	1108583,16	14432,19	4353406	56675	3975424	318665	5045836
		НР - 93%, СП - 8%			81820,04	5434,87	321307	21343		373766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6861867	73281	4840866	1626829	9167792
							1947720	30140	--	679097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6861867				
	Материалы		Тенге				4520051				
	Всего заработная плата		Тенге					1977860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				320816				
		Накладные расходы	Тенге				1626829				
		Сметная прибыль	Тенге				679097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9167793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1001
		Сметная заработная плата	Тенге					1977860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9167793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1001
		Сметная заработная плата	Тенге					1977860			
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение									
15	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1000	129,07	1,17	129070	1170	24180	75050	220450
		НР - 72%, СП - 8%			103,72	0,52	103720	520		16330	
16	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,5	108591,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
17	243-402-0104 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	км	0,5	183898,00	--	91949	--	91949	--	99305

		СП - 8%			--	--	--	--		7356	
18	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17	2906,83	1057,53	49416	17978	3070	30599	86416
		НР - 72%; СП - 8%			1668,71	831,21	28368	14131		6401	
19	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	14	831,00	--	11634	--	11634	--	12565
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
20	248-304-0103 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	2	831,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
21	248-304-0104 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"	шт.	1	831,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Трубы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				338858	19148	187622	105649	480068
							132088	14651	--	35561	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178486				
	Материалы		Тенге				27250				
	Всего заработная плата		Тенге					146739			
		Накладные расходы	Тенге				105649				
		Сметная прибыль	Тенге				22731				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				306866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					146739			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160372				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160372				
		Сметная прибыль	Тенге				12830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				480068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					146739			
		РАЗДЕЛ 3. Автоматика ОВ									
		Газоанализаторы									
22	1311-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Газоанализатор с датчиками	комплект	6	20909,85	2574,76	125459	15448	3214	85248	227564
		НР - 75%; СП - 8%			17799,52	1144,55	106797	6867		16857	
23	Прайс-лист ТОО "Алматы-КИП-Комплект"	Блок питания и сигнализации БПС-3-И ИБЯЛ.426479.046-01	шт	6	233187,50	--	1399125	--		--	1399125
					--	--	--	--	1399125	--	
24	Прайс-лист ТОО "Алматы-КИП-Комплект"	Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3-И-СО ИБЯЛ.413411.051-20	шт	74	114919,64	--	8504053	--		--	8504053
					--	--	--	--	8504053	--	
25	Прайс-лист ТОО "Алматы-КИП-Комплект"	Коробка соединительная ИБЯЛ.426479.045-02	шт	74	16803,57	--	1243464	--		--	1243464
					--	--	--	--	1243464	--	
26	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8554,76	162,10	8555	162	3943	3241	12740
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	52,02	4450	52		944	
27	Прайс-лист ТОО "СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита управления ШД1	шт	1	734573,21	--	734573	--		--	734573
					--	--	--	--	734573	--	

28	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8554,76	162,10	8555	162	3943	3241	12740
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	52,02	4450	52		944	
29	Прайс-лист ТОО "СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость шита управления 1ЩВ	шт	1	993564,29	--	993564	--		--	993564
					--	--	--	--	993564	--	
30	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8554,76	162,10	8555	162	3943	3241	12740
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	52,02	4450	52		944	
31	Прайс-лист ТОО "СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящик сигнализации ЯВС1	шт	1	190357,14	--	190357	--		--	190357
					--	--	--	--	190357	--	
32	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54	8554,76	162,10	461957	8753	212910	175034	687950
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	52,02	240294	2809		50959	
33	Прайс-лист ТОО "СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящика управления ЯК	шт	54	21500,00	--	1161000	--		--	1161000
					--	--	--	--	1161000	--	
34	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	8554,76	162,10	59883	1135	27599	22690	89178
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	52,02	31149	364		6606	
35	Прайс-лист ТОО "СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящика управления ЯПД	шт	7	28035,71	--	196250	--		--	196250
					--	--	--	--	196250	--	
36	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1300	1316,71	35,70	1711723	46410	478751	866502	2784483
		НР - 72%; СП - 8%			912,74	13,01	1186562	16913		206258	
37	243-108-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркн ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,326	706529,00	--	936857	--	936857	--	1011806
		СП - 8%			--	--	--	--		74949	
38	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	34	343,60	39,00	11682	1326	4241	4823	17825
		НР - 72%; СП - 8%			179,85	17,17	6115	584		1321	
39	243-907-2912 РСНБ РК 2022	Профиль, типа Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	34	3350,00	--	113900	--	113900	--	123012
		СП - 8%			--	--	--	--		9112	
40	1308-0201-1224 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лотки. Установка	м лотка	800	1041,89	519,31	833512	415448	90208	344912	1272696
		НР - 72%; СП - 8%			409,82	188,98	327856	151184		94272	
41	243-907-1110 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 80 мм	м	800	1837,00	--	1469600	--	1469600	--	1587168
		СП - 8%			--	--	--	--		117568	

42	243-907-6101 РСНБ РК 2022	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков	шт.	1500	267,00	--	400500	--	400500	--	432540
		СП - 8%			--	--	--	--		32040	
43	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	1200	451,00	--	541200	--	541200	--	584496
		СП - 8%			--	--	--	--		43296	
44	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм	шт.	800	399,00	--	319200	--	319200	--	344736
		СП - 8%			--	--	--	--		25536	
45	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	3	46566,00	--	139698	--	139698	--	150874
		СП - 8%			--	--	--	--		11176	
46	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1500	96,00	--	144000	--	144000	--	155520
		СП - 8%			--	--	--	--		11520	
47	261-107-0206 РСНБ РК 2022	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	3	96003,00	--	288009	--	288009	--	311050
		СП - 8%			--	--	--	--		23041	
48	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1250	329,35	13,01	411688	16263	32400	266525	732476
		НР - 72%; СП - 8%			290,42	5,72	363025	7150		54263	
49	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1253,75	26,00	--	32598	--	32598	--	35206
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
50	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1250	152,61	2,34	190763	2925	32250	112963	328026
		НР - 72%; СП - 8%			124,47	1,04	155588	1300		24300	
51	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод сечением до 6 мм2. Нрокладка по перфорированным профилям	м	4050	87,67	1,17	355064	4739	14256	243486	646421
		НР - 72%; СП - 8%			82,98	0,52	336069	2106		47871	
52	243-142-0303 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	2,369	58819,00	--	139342	--	139342	--	150489
		СП - 8%			--	--	--	--		11147	
53	243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	1,8025	142733,00	--	257276	--	257276	--	277858
		СП - 8%			--	--	--	--		20582	
54	1308-0206-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	2850	527,21	198,41	1502549	565469	227629	685881	2363506
		НР - 72%; СП - 8%			248,93	85,32	709451	243162		175076	
55	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	5600	530,27	227,70	2969512	1275120	184240	1483776	4809560
		НР - 72%; СП - 8%			269,67	98,33	1510152	550648		356272	
56	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	645	1316,71	35,70	849278	23026	237535	429918	1381532
		НР - 72%; СП - 8%			912,74	13,01	588717	8391		102336	

57	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-FRLS 3x1,5-0,66	км	0,765	592850,00	--	453530	--	453530	--	489812
		СП - 8%			--	--	--	--		36282	
58	243-108-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-FRLS 4x1,5 -0,66	км	1,02	706529,00	--	720660	--	720660	--	778313
		СП - 8%			--	--	--	--		57653	
59	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-FRLS 5x2,5 -0,66	км	0,51	1181395,00	--	602511	--	602511	--	650712
		СП - 8%			--	--	--	--		48201	
60	243-108-1703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4x4-0,66	км	0,306	1427248,00	--	436738	--	436738	--	471677
		СП - 8%			--	--	--	--		34939	
61	243-108-2725 СпрСЦ 05.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-FRLSLTx 4x25-0,66	км	0,255	11083472,00	--	2826285	--	2826285	--	3052388
		СП - 8%			--	--	--	--		226103	
62	243-202-1203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5x1,5	км	0,306	755623,00	--	231221	--	231221	--	249719
		СП - 8%			--	--	--	--		18498	
63	243-202-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7x1,5	км	5,712	1037711,00	--	5927405	--	5927405	--	6401597
		СП - 8%			--	--	--	--		474192	
64	243-202-1503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14x1,5	км	0,0153	1976656,00	--	30243	--	30243	--	32662
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
65	243-202-1603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 19x1,5	км	0,4896	2573929,00	--	1260196	--	1260196	--	1361012
		СП - 8%			--	--	--	--		100816	
66	243-202-1703 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 24x1,5	км	0,153	3615417,00	--	553159	--	553159	--	597412
		СП - 8%			--	--	--	--		44253	
67	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	870	329,35	13,01	286535	11318	22552	185501	509803
		НР - 72%; СП - 8%			290,42	5,72	252665	4976		37767	
68	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида НВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40,8	26,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
69	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида НВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	530,4	31,00	--	16442	--	16442	--	17757
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	

70	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	316,2	44,00	--	13913	--	13913	--	15026
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
71	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	130	375,01	16,56	48751	2152	3451	31749	86940
		НР - 72%; СП - 8%			331,91	7,28	43148	946		6440	
72	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	56,1	65,00	--	3647	--	3647	--	3939
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
73	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	66,3	99,00	--	6564	--	6564	--	7089
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
74	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	10,2	143,00	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
75	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	382,81	25,97	15312	1039	997	9889	27217
		НР - 72%; СП - 8%			331,91	11,45	13276	458		2016	
76	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	40,8	143,00	--	5834	--	5834	--	6301
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
77	1308-0206-2105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	23	2382,86	--	54806	--	15683	28169	89613
		НР - 72%; СП - 8%			1701,02	--	39123	--		6638	
78	1308-0201-1224 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лотки. Установка	м лотка	230	1041,89	519,31	239635	119441	25935	99162	365900
		НР - 72%; СП - 8%			409,82	188,98	94259	43465		27103	
79	243-907-1211 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	50	2002,00	--	100100	--	100100	--	108108
		СП - 8%			--	--	--	--		8008	
80	243-907-1112 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	50	3192,00	--	159600	--	159600	--	172368
		СП - 8%			--	--	--	--		12768	
81	243-907-1113 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 300 мм	м	130	4122,00	--	535860	--	535860	--	578729
		СП - 8%			--	--	--	--		42869	
82	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	300	451,00	--	135300	--	135300	--	146124
		СП - 8%			--	--	--	--		10824	
83	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	450	343,60	39,00	154620	17551	56136	63833	235931
		НР - 72%; СП - 8%			179,85	17,17	80933	7727		17478	
84	243-907-2912 РСНБ РК 2022	Профиль, типа Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	450	3350,00	--	1507500	--	1507500	--	1628100
		СП - 8%			--	--	--	--		120600	
85	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм	шт.	430	399,00	--	171570	--	171570	--	185296
		СП - 8%			--	--	--	--		13726	
86	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,6	46566,00	--	27940	--	27940	--	30175

		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
87	261-107-0206 РСНБ РК 2022	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,6	96003,00	--	57602	--	57602	--	62210
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	
88	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,6	55326,00	--	33196	--	33196	--	35852
		СП - 8%			--	--	--	--		2656	
89	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	823,53	29,61	20588	740	11550	6152	28880
		НР - 72%; СП - 8%			331,91	9,88	8298	247		2139	
				кабель для щитов управления							
90	1308-0206-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	255	527,21	198,41	134439	50595	20367	61368	211472
		НР - 72%; СП - 8%			248,93	85,32	63477	21757		15665	
91	243-106-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,2601	16218861,00	--	4218526	--	4218526	--	4556008
		СП - 8%			--	--	--	--		337482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49706050	2579384	26533975	5217304	58163443
							6170304	1071210	14422387	3240090	
	Стоимость оборудования		Тенге				14422386				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14422386				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10463421				
	Материалы		Тенге				1713731				
	Всего заработная плата		Тенге					7241514			
		Накладные расходы	Тенге				5217304				
		Сметная прибыль	Тенге				1254468				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16935193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3586
		Сметная заработная плата	Тенге					7241514			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24820242				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24820242				
		Сметная прибыль	Тенге				1985621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26805863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58163442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3586
		Сметная заработная плата	Тенге					7241514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								67811303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8250112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2671813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1116001			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31562462		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14422386		
		- Накладные расходы	Тенге							6949782	
		- Сметная прибыль	Тенге							3954747	
		Временные здания и сооружения		1 %		533889					
		Итого с временными								68345192	
		Зимние удорожания		0,42 %		226476					
		Итого с зимними удорожаниями								68571668	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		1082986					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								69654654	
		Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						27861861	
		Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						43675719	

		Итого в текущих ценах								71537581	
		НДС		12 %		8584510					
		Итого с НДС								80122090	
		Итого со скидкой		5%		4006105				76 115 986	
		в том числе НДС								8155284	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Кантарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных рабо по Протоколу №1

за **июль 2025 (месяц, год) на Общестроительные работы. Остаток. Электроосвещение и силовое оборудование.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходамн и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Остаток										
		полы на отм.-4.500-7800 ось 2-12 Уклонообразующий										
		тип1										
1	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2	1225,28	26,02	0,19	31882	233	--	34185	71348	
		НР - 108%; СП - 8%			25,83	--	31649	--		5281		
2	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	118,607104	19081,00	--	2263142	--	2263142	--	2444193	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		181051		
3	216-201-0301 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0147034	177421,00	--	2609	--	2609	--	2818	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		209		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2297633	233	2265751	34185	2518359	
							31649	--	--	186541		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2297633					
	Всего заработная плата		Тенге					31649				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2265751					
		Накладные расходы	Тенге				34185					
		Сметная прибыль	Тенге				186541					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2518359					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
		Сметная заработная плата	Тенге					31649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2518359					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
		Сметная заработная плата	Тенге					31649				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение и силовое оборудование.										
		Щиты, шкафы										
		1ЩС-1										
4	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	20777,01	1339,30	20777	1339	14988	3578	26304	
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	4450	520		1948		
5	247-201-0106 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	16392,00	--	16392	--	16392	--	17703	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1311		
6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7458,47	170,70	7458	171	3068	3075	11376	Казахстан
		НР - 72%; СП - 8%			4218,80	52,02	4219	52		843		
7	247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		156		
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3918,52	29,08	31348	233	14240	12150	46978	
		НР - 72%; СП - 8%			2109,40	--	16875	--		3480		
9	247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	5	1755,00	--	8775	--	8775	--	9477	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		702		
10	247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	1788,00	--	5364	--	5364	--	5793	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		429		
		1ЩО-1										
11	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	20777,01	1339,30	20777	1339	14988	3578	26304	
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	4450	520		1948		
12	247-201-0106 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	16392,00	--	16392	--	16392	--	17703	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1311		
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7458,47	170,70	7458	171	3068	3075	11376	
		НР - 72%; СП - 8%			4218,80	52,02	4219	52		843		
14	247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		156		
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3918,52	29,08	27430	204	12460	10631	41106	
		НР - 72%; СП - 8%			2109,40	--	14766	--		3045		
16	247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	7	1788,00	--	12516	--	12516	--	13517	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1001		
		2ЩО-1										

17	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01	1339,30	20777	1339	14988	3578	26304	
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	4450	520		1948		
18	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392,00	--	16392	--	16392	--	17703	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1311		
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7458,47	170,70	7458	171	3068	3075	11376	
		НР - 72%; СП - 8%			4218,80	52,02	4219	52		843		
20	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		156		
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3918,52	29,08	27430	204	12460	10631	41106	
		НР - 72%; СП - 8%			2109,40	--	14766	--		3045		
22	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	1788,00	--	12516	--	12516	--	13517	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1001		
		1ЩАО-1										
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01	1339,30	20777	1339	14988	3578	26304	
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	4450	520		1948		
24	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		585		
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3918,52	29,08	23511	174	10681	9113	35234	
		НР - 72%; СП - 8%			2109,40	--	12656	--		2610		
26	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		140		
27	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1788,00	--	8940	--	8940	--	9655	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		715		
28	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	3	2886,34	119,23	8659	358	464	5757	15570	
		НР - 72%; СП - 8%			2612,36	53,01	7837	159		1153		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15673,00	--	47019	--	47019	--	50781	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		3762		
		Кабели и провода										
30	1121-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	158	113,32	1,63	17905	258	2988	10607	30793	
		НР - 72%; СП - 8%			92,78	0,46	14659	73		2282		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

31	243-108-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66**	км	0,16116	5890277,00	--	949277	--	949277	--	1025219	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		75942		
32	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	250	632,31	3,98	158078	996	11627	104888	284003	
		НР - 72%; СП - 8%			581,82	0,89	145455	223		21038		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	243-108-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,255	2530946,00	--	645391	--	645391	--	697022	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		51631		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2153748	8296	1887981	187314	2528348	
							257471	2691	–	187283		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				215201					
	Материалы		Тенге				118999					
	Всего заработная плата		Тенге					91756				
		Накладные расходы	Тенге				66062					
		Сметная прибыль	Тенге				22501					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				303764					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
		Сметная заработная плата	Тенге					91756				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1938547					
	Материалы		Тенге				15080					
	Всего заработная плата		Тенге					168406				
	Стоимость материалоа и конструкций		Тенге				1753905					
		Накладные расходы	Тенге				121252					
		Сметная прибыль	Тенге				164782					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224581					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
		Сметная заработная плата	Тенге					168406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2528345					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132	
		Сметная заработная плата	Тенге					260162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5046704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				289120					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8529				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2691				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4153735			
		- Накладные расходы	Тенге							221499		
		- Сметная прибыль	Тенге							373824		

		Временные здания и сооружения		1 %		50467,04						
		Итого с временными								5097171		
		Зимние удорожания		0,42 %		21408						
		Итого с зимними удорожаниями								5118579		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		102372						
		Итого с непредвиденными работами и затратами								5220951		
		Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						2088380		
		Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						3273705		
		Итого в текущих ценах								5362085		
		НДС		12 %		643450						

		Итого с НДС								**6005535**		
		Итого со скидкой		**5%**		**300277**				**5 705 259**		
		в том числе НДС								611278		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиТ ТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

согласно протоколу №3.

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районе города Алматы". (без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109/23	27.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**391 195 074,00**	**73 054 683**							**8 766 562**	**81 821 245,00**

М.П. **Заказчик:** **Төрехан М.А.**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** **Балпык Т.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Директор технического надзора:** **Мамбеталиев А.С.**
ТОО «IT-Invest company»