Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом № 54, корпус 1В** — **080840017805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №109/23 от 27.11.2023

Номер документа	Дата составления
19	20.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства пятна №8(паркинга) семи16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы			раб.	1	116 383 527,00	116 383 527,00	12 469 663,61
				Итого	1	x	116 383 527,00	12 469 663,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Балпық Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Председателя Правления / Кудайбергенов Б.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2025

М.П.

Директор Нурлан Ж.М.
Гл.бух. Ахметова С.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районе города Алматы". (без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109/23	27.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**309 373 829,00**	**103 913 863**							**12 469 664**	**116 383 527,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Торехан М.А.**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** _____ **Балпык Т.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Директор технического надзора:** _____ **Мамбеталиев А.С.**
ТОО «IT-Invest company»

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №109/23 от 27.11.2023г.

Реестр актов выполненных работ №6
за июнь **2025**года

по объекту:«Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районегорода Алматы".(без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Стоимость по договору 641 595 099,43 тенге
Стоимость по смете 675 363 262,00 тенге
Скидка 5%

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	СМР	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	08-04	16	6020	Внутренняя канализация	1 599 840	1 808 606	
2	07-02	17	3200	Покрытие работы	10 378 244	11 732 522	
3	02-08-01	18	9150	Общестроительные работы. Остаток работы	17 084 730	19 303 063	293 892
4	02-08-02	19	70810	Вентиляцию, отопление работы	74 642 770	80 751 963	6 350 908
5	02-08-08	20	156140	Кип и Автоматика ОВ	317 652	359 103	
6	02-08-07	21	156120	Оповещение паркинга	2 176 193	2 428 270	845 460
				Итого	106 199 429	116 383 527	7 490 260

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8 Внутрення канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 16

за **июнь 2025 (месяц, год) на 08-04 Внутрення канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Канализация производственная К3.п, К3Н.п										
1	18	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	48	19634,30	75,15	942446	3607	861155	77475	1101515	
			НР - 98%; СП - 8%			1618,42	28,59	77684	1372		81594		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	19	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	15	2790,08	28,03	41851	420	32067	9340	55287	
			НР - 98%; СП - 8%			624,25	11,14	9364	167		4095		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	20	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,05	159611,23	7176,35	7981	359	121	5284	14326	
			НР - 69%; СП - 8%			150026,26	3121,16	7501	156		1061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	21	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,05	923992,00	--	46200	--	46200	--	49896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3696		
5	22	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	12	26606,40	109,65	319277	1315	298037	20203	366639	
			НР - 98%; СП - 8%			1660,45	57,53	19925	690		27158		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	23	**Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	**км**	**0,003**	**3161601,06**	**286636,16**	**9485**	**860**	**7002**	**1792**	**12179**	
			НР - 99%; СП - 8%			**541071,36**	**62281,28**	**1623**	**187**		**902**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1367240**	**6561**	**1244582**	**114094**	**1599842**	
								116097	**2572**	**--**	**118506**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55685**					
		Материалы		Тенге				**7002**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1810**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46200**					
			Накладные расходы	Тенге				**1792**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4598**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62075**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1810**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7981**					
		Материалы		Тенге				**120**					
		Всего заработная плата		Тенге					**7657**				
			Накладные расходы	Тенге				**5284**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1061**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14326**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7657**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1303574**					
		Материалы		Тенге				**1191258**					
		Всего заработная плата		Тенге					**109202**				
			Накладные расходы	Тенге				**107018**					
			Сметная прибыль	Тенге				**112847**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1523439**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**109202**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1599840**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**118669**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1599840**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**116097**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6561**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2572**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1244580**			
			- Накладные расходы	Тенге							**114094**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**118506**		
			Временные здания и сооружения		**1 %**		**15998,4**						
			Итого с временными								**1615838**		
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**6787**						
			Итого с зимними удорожаниями								**1622625**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**32452**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1655077**		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		**40%**						**662031**		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		**60%**						**1037787**		
			Итого в текущих ценах								**1699818**		

			НДС		12 %		203978						
			Итого с НДС								1903796		
			Итого со скидкой		5%		95190				1 808 606		
			в том числе НДС								193779		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Төрехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest»
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 17

за июнь 2025 (месяц, год) на 07-02 Покрытие работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Покрытие													
Покрытие подъездов и площадок, тип 1													
1	15	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	155,65	2141,04	240,03	333253	37361	290170	12685	373613	
			НР - 108%; СП - 8%			36,76	38,70	5722	6024		27675		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**333253**	**37361**	**290170**	**12685**	**373613**	
								5722	6024	--	27675		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				333253					
		Материалы		Тенге				290171					
		Всего заработная плата		Тенге					11746				
			Накладные расходы	Тенге				12685					
			Сметная прибыль	Тенге				27675					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				373613					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					11746				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				373613					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					11746				
РАЗДЕЛ 3. Покрытие тротуаров, тип 2													
2	33	**Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Дорожки и площадки из тротуарной плитки. Устройство с подготовкой**	м2	242,74	2921,11	256,41	709070	62241	1289	591434	1404544	
			НР - 88%; СП - 8%			2659,39	109,35	645540	26544		104041		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	34	**С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	242,74	6662,00	--	1617134	--	1617134	--	1746505	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129371		
			Покрытие детских площадок, тип 3										
4	36	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2	315	2404,64	115,36	757462	36339	385462	321224	1164981	

			НР - 94%; СП - 8%			1065,59	19,26	335661	6067		86294		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	м2	121,26	1011,36	36,56	122638	4433	52209	64583	202199	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	65996	2710		14978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	121,26	721,91	37,35	87539	4529	78115	7129	102242	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	4895	2688		7574		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	53	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство**	м2	121,26	14579,38	34,57	1767896	4192	1633624	142229	2062935	
			НР - 108%; СП - 8%			1072,74	13,31	130080	1614		152809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие тротуаров, тип 4										
8	54	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт оснований. Уплотнение**	м2	118,44	48,50	48,50	5744	5745	–	1579	7909	
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,52	–	2194		586		
9	55	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см (толщиной 15 см). Укладка и полупропитка с применением битума**	м2	118,44	1285,01	137,40	152197	16274	125440	17514	183288	
			НР - 108%; СП - 8%			88,51	48,41	10483	5734		13577		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	56	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2	118,44	2111,64	67,85	250103	8036	241465	4248	274699	
			НР - 108%; СП - 8%			5,08	28,13	602	3332		20348		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	57	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство**	м3	4,79682	1612,57	1378,20	7735	6611	7	3159	11765	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	376,90	1117	1808		872		
12	58	Е11-061501-0308 1106-1501-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приготовление песчано-цементной смеси**	м3	4,79682	4870,49	1782,69	23363	8551	67	17654	44298	
			НР - 91%; СП - 8%			3073,85	970,50	14745	4655		3281		
13	59	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,9573765	3222,00	–	12751	–	12751	–	13771	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1020		
14	60	С1216-101-0801 216-101-0801 РСНБ РК 2022	**Цемент глиноземистый ГЦ 40 ГОСТ 969-91**	т	1,5829506	162713,00	–	257567	–	257567	–	278172	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20605		
15	61	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из тротуарной плитки. Устройство с подготовкой**	м2	118,44	2921,11	256,41	345976	30369	629	288578	685318	
			НР - 88%; СП - 8%			2659,39	109,35	314978	12951		50765		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	62	С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	96,44	6662,00	–	642483	–	642483	–	693882	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		51399		
			Асфальтобетонное покрытие проездов, тип 5										

17	64	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт оснований. Уплотнение	м2	789,43	48,50	48,50	38287	38287	–	10523	52718	
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,52	–	14620		3908		
18	65	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	118,4145	5156,77	1378,20	610636	163198	419869	77976	743701	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	376,90	27569	44630		55089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	66	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см (толщиной 20 см). Укладка и полупропитка с применением битума	м2	789,43	1285,01	137,40	1014425	108467	836086	116733	1221650	
			НР - 108%; СП - 8%			88,51	48,41	69872	38216		90492		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	67	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2	789,43	3167,45	101,77	2500480	80340	2414132	42456	2746372	
			НР - 108%; СП - 8%			7,61	42,19	6008	33306		203436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	68	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см (толщиной 6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	789,43	1773,16	228,92	1399786	180717	1190050	65160	1582144	
			НР - 108%; СП - 8%			36,76	39,67	29019	31317		117199		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	69	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	789,43	742,44	0,09	586104	71	575834	11013	644885	
			НР - 108%; СП - 8%			12,92	–	10199	–		47768		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	70	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	789,43	2141,04	240,03	1690201	189487	1471695	64339	1894900	
			НР - 108%; СП - 8%			36,76	38,70	29019	30551		140361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие газонное, тип 6										
24	71	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	425,5	2404,64	115,36	1023174	49086	520679	433908	1573648	
			НР - 94%; СП - 8%			1065,59	19,26	453409	8195		116566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	72	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона	м3	33,951	8526,00	4952,58	289466	168145	43770	152837	477687	
			НР - 108%; СП - 8%			2284,20	1884,02	77551	63964		35384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	73	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	33,951	20902,00	–	709644	–	709644	–	766416	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		56772		
27	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2	425,5	969,09	36,56	412348	15556	165214	226621	690089	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	231578	9510		51120		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

28	75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	425,5	658,51	37,35	280196	15892	247127	25015	329626	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	17177	9433		24415		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	76	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2	425,5	325,08	21,60	138322	9190	5022	116842	275576	
			НР - 92%; СП - 8%			291,68	6,80	124110	2893		20411		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	77	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	978,65	1283,00	--	1255608	--	1255608	--	1356057	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		100449		
			Отмостка, тип 8										
31	90	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	43	2404,64	115,36	103400	4960	52620	43850	159030	
			НР - 94%; СП - 8%			1065,59	19,26	45820	828		11780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	91	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона	м3	6,45	8526,00	4952,58	54993	31944	8316	29036	90751	
			НР - 108%; СП - 8%			2284,20	1884,02	14733	12152		6722		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	92	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	6,45	20902,00	--	134818	--	134818	--	145603	
			СП - 8%			--	--	--	--		10785		Казахстан
34	93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2	43	969,09	36,56	41671	1572	16696	22902	69739	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	23403	961		5166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	43	658,51	37,35	28316	1606	24974	2528	33311	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	1736	953		2467		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	95	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	43	2041,76	115,36	87796	4960	37016	43850	142177	
			НР - 94%; СП - 8%			1065,59	19,26	45820	828		10532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	96	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	98,9	1283,00	--	126889	--	126889	--	137040	
			СП - 8%			--	--	--	--		10151		Казахстан
38	97	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	43	81,69	37,67	3513	1620	2	2585	6586	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	1891	503		488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

39	98	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	43	420,00	--	18060	--	18060	--	19505	
			СП - 8%			--	--	--	--		1445		Казахстан
40	99	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	3,655	4543,61	1429,42	16607	5225	10531	2470	20603	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	392,84	851	1436		1526		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	100	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	43	2141,04	240,03	92065	10321	80163	3505	103215	
			НР - 108%; СП - 8%			36,76	38,70	1581	1664		7645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие детских площадок по грунту, тип 9										
42	101	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт оснований. Уплотнение	м2	81	48,50	48,50	3929	3928	--	1080	5410	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,52	--	1500		401		
43	102	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	12,15	4543,61	1429,42	55205	17367	35009	8210	68488	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	392,84	2829	4773		5073		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство	м2	81	1011,36	36,56	81920	2961	34875	43141	135066	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	44084	1810		10005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	81	240,64	12,45	19492	1009	17393	1588	22766	
			НР - 94%; СП - 8%			13,46	7,39	1090	599		1686		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	109	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2	81	14579,38	34,57	1180930	2800	1091238	95007	1378012	
			НР - 108%; СП - 8%			1072,74	13,31	86892	1078		102075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Бордюры										
47	110	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	161,3	2645,66	45,60	426745	7355	217421	221591	700203	
			НР - 108%; СП - 8%			1252,13	19,89	201969	3208		51868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	111	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона БР100.30.18	м3	8,7102	64667,00	--	563263	--	563263	--	608324	
			СП - 8%			--	--	--	--		45061		Казахстан
49	112	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	133,9	2470,95	45,60	330860	6106	157094	183949	555994	
			НР - 108%; СП - 8%			1252,13	19,89	167660	2663		41185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

50	113	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона БР100.20.10	м3	2,738	64667,00	--	177058	--	177058	--	191223	
			СП - 8%			--	--	--	--		14165		Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22255865	1309490	17706408	3508046	27825023	
								3239967	391888	--	2061116		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22255865					
		Материалы		Тенге				12191123					
		Всего заработная плата		Тенге					3631855				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5515275					
			Накладные расходы	Тенге				3508046					
			Сметная прибыль	Тенге				2061116					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27825027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1916	
			Сметная заработная плата	Тенге					3631855				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27825027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1916	
			Сметная заработная плата	Тенге					3631855				
			РАЗДЕЛ 4.Деформационные швы в осях 2-37										
			Деформационный шов ДШ-1 (7шт)-лист ГП13										
51	178	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Герметизация деформационных швов упругими прокладками (Вилатерм)	м шва	36	1136,94	14,13	40930	509	35721	5546	50194	
			НР - 118%; СП - 8%			130,56	--	4700	--		3718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	179	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	36	228,07	10,36	8211	373	5049	3505	12653	
			НР - 118%; СП - 8%			77,48	5,02	2789	181		937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	180	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	36	3909,67	123,08	140748	4431	61073	53400	209679	
			НР - 69%; СП - 8%			2090,11	59,63	75244	2147		15532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	181	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	5,1408	1234,41	290,87	6346	1495	3181	2470	9521	
			НР - 118%; СП - 8%			324,90	82,29	1670	423		705		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	182	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,10904	30525,62	2034,42	125431	8360	95484	21504	158689	
			НР - 91%; СП - 8%			5253,66	497,15	21587	2043		11755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Деформационный шов ДШ-4 (7шт)-лист ГП13										
56	188	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Герметизация деформационных швов упругими прокладками (Вилатерм)	м шва	14	1136,94	14,13	15917	198	13891	2157	19520	
			НР - 118%; СП - 8%			130,56	--	1828	--		1446		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	189	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	14	228,07	10,36	3193	145	1963	1363	4920	
			НР - 118%; СП - 8%			77,48	5,02	1085	70		364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

58	190	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	17,5	3909,67	123,08	68419	2154	29688	25958	101927	
			НР - 69%; СП - 8%			2090,11	59,63	36577	1044		7550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	191	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	14	1234,41	290,87	17282	4072	8661	6727	25929	
			НР - 118%; СП - 8%			324,90	82,29	4549	1152		1921		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				426477	21737	254711	122630	593032	
								150029	7060	--	43928		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				426477					
		Материалы		Тенге				254710					
		Всего заработная плата		Тенге					157089				
			Накладные расходы	Тенге				122630					
			Сметная прибыль	Тенге				43928					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				593035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					157089				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				593035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					157089				

РАЗДЕЛ 5. Высчитать с Актов выполненных работ за 2024г.

РАЗДЕЛ 6. Покрытие подъездов и площадок, тип 1

			Высчитать с Актов выполненных работ за май 2024г.										
60	1	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2	170,4	-2404,64	-115,36	-409751	-19657	-208517	-173767	-630199	
			НР - 94%; СП - 8%			-1065,59	-19,26	-181577	-3282		-46681		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	2	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона**	м3	25,56	-8526,00	-4952,58	-217925	-126588	-32953	-115063	-359627	
			НР - 108%; СП - 8%			-2284,20	-1884,02	-58384	-48156		-26639		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	3	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)**	м3	25,56	-20902,00	--	-534255	--	-534255	--	-576995	
			СП - 8%			--	--	--	--		-42740		
			Высчитать с Актов выполненных работ за июнь 2024г.										
63	4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	м2	170,4	-969,09	-36,56	-165133	-6229	-66164	-90755	-276360	
			НР - 94%; СП - 8%			-544,25	-22,35	-92740	-3808		-20472		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	5	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	170,4	-658,51	-37,35	-112210	-6365	-98966	-10018	-132005	
			НР - 94%; СП - 8%			-40,37	-22,17	-6879	-3778		-9778		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	6	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2	170,4	-325,08	-21,60	-55394	-3681	-2011	-46792	-110360	
			НР - 92%; СП - 8%			-291,68	-6,80	-49702	-1159		-8174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

66	7	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	391,92	-1283,00	–	-502833	–	-502833	–	-543060	
			СП - 8%			–	–	–	–		-40227		
			Высчитать с Актов выполненных работ за август 2024г.										
67	8	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	170,4	-81,69	-37,67	-13920	-6419	-7	-10244	-26097	
			НР - 108%; СП - 8%			-43,98	-11,69	-7494	-1992		-1932		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	9	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	170,4	-420,00	–	-71568	–	-71568	–	-77293	
			СП - 8%			–	–	–	–		-5725		
69	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	10,224	-4543,61	-1429,42	-46454	-14614	-29460	-6908	-57631	
			НР - 108%; СП - 8%			-232,82	-392,84	-2380	-4016		-4269		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	11	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2	170,4	-2569,27	-557,40	-437804	-94981	-159706	-271033	-765545	
			НР - 108%; СП - 8%			-1074,63	-398,12	-183117	-67840		-56707		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	12	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,90464	-20227,00	–	-281249	–	-281249	–	-303749	
			СП - 8%			–	–	–	–		-22500		
72	13	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка металлической сетки	м2	170,4	-23,77	-0,91	-4050	-155	–	-4282	-8998	
			НР - 108%; СП - 8%			-22,86	-0,41	-3895	-70		-666		
73	14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,490752	-567060,00	–	-278286	–	-278286	–	-300549	
			СП - 8%			–	–	–	–		-22263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-3130832	-278689	-2265975	-728862	-4168468	
								-586168	-134101	–	-308773		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3130832					
		Материалы		Тенге				-597782					
		Всего заработная плата		Тенге					-720269				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1668191					
			Накладные расходы	Тенге				-728862					
			Сметная прибыль	Тенге				-308773					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4168467					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-377	
			Сметная заработная плата	Тенге					-720269				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-4168467					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-377	
			Сметная заработная плата	Тенге					-720269				

РАЗДЕЛ 7.. Покрытие тротуаров, тип 2

			Высчитать с Актов выполненных работ за июнь 2024г.										

74	17	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона	м3	84,79	-8526,00	-4952,58	-722920	-419929	-109314	-381697	-1192986	
			НР - 108%; СП - 8%			-2284,20	-1884,02	-193677	-159746		-88369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	18	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	84,79	-20902,00	--	-1772281	--	-1772281	--	-1914063	
			СП - 8%			--	--	--	--		-141782		
			Высчитать с Актов выполненных работ за ноябрь 2024г.										
76	16	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	528,5	-2404,64	-115,36	-1270852	-60968	-646720	-538943	-1954578	
			НР - 94%; СП - 8%			-1065,59	-19,26	-563164	-10179		-144783		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2	565,26	-969,09	-36,56	-547788	-20666	-219479	-301057	-916756	
			НР - 94%; СП - 8%			-544,25	-22,35	-307643	-12634		-67910		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	565,26	-658,51	-37,35	-372229	-21113	-328296	-33232	-437895	
			НР - 94%; СП - 8%			-40,37	-22,17	-22820	-12532		-32435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	21	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2	565,26	-325,08	-21,60	-183755	-12210	-6670	-155220	-366091	
			НР - 92%; СП - 8%			-291,68	-6,80	-164875	-3844		-27116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	22	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1300,098	-1283,00	--	-1668026	--	-1668026	--	-1801468	
			СП - 8%			--	--	--	--		-133442		
81	23	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	565,26	-81,69	-37,67	-46176	-21293	-23	-33983	-86569	
			НР - 108%; СП - 8%			-43,98	-11,69	-24860	-6608		-6410		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	24	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	565,26	-420,00	--	-237409	--	-237409	--	-256402	
			СП - 8%			--	--	--	--		-18993		
83	25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	11,3052	-5156,77	-1378,20	-58298	-15581	-40085	-7444	-71002	
			НР - 108%; СП - 8%			-232,82	-376,90	-2632	-4261		-5259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	26	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2	565,26	-2569,27	-557,40	-1452306	-315076	-529785	-899086	-2539504	
			НР - 108%; СП - 8%			-1074,63	-398,12	-607445	-225041		-188113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

85	27	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	46,125216	-20227,00	--	-932975	--	-932975	--	-1007613	
			СП - 8%			--	--	--	--		-74638		
86	28	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка металлической сетки**	м2	565,26	-23,77	-0,91	-13436	-515	--	-14205	-29851	
			НР - 108%; СП - 8%			-22,86	-0,41	-12922	-232		-2210		
87	29	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,6279488	-567060,00	--	-923145	--	-923145	--	-996997	
			СП - 8%			--	--	--	--		-73852		
88	30	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство**	м2	565,26	-81,69	-37,67	-46176	-21293	-23	-33983	-86569	
			НР - 108%; СП - 8%			-43,98	-11,69	-24860	-6608		-6410		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	31	С1217-203-0308 217-203-0308 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м**	м2	565,26	-612,00	--	-345939	--	-345939	--	-373614	
			СП - 8%			--	--	--	--		-27675		
90	32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3	33,9156	-5156,77	-1378,20	-174895	-46743	-120256	-22333	-213007	
			НР - 108%; СП - 8%			-232,82	-376,90	-7896	-12783		-15778		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-10768606	-955387	-7880426	-2421183	-14244965	
								-1932794	-454468	--	-1055175		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-10768606					
		Материалы		Тенге				-2000650					
		Всего заработная плата		Тенге					-2387262				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-5879775					
			Накладные расходы	Тенге				-2421183					
			Сметная прибыль	Тенге				-1055175					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-14244964					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1250	
			Сметная заработная плата	Тенге					-2387262				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-14244964					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1250	
			Сметная заработная плата	Тенге					-2387262				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10378244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				876756					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134512				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-183597				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8104881			
			- Накладные расходы	Тенге							493316		
			- Сметная прибыль	Тенге							768771		
			Временные здания и сооружения		**1 %**		103782,44						
			Итого с временными								10482026		
			Зимние удорожания		**0,42 %**		44025						
			Итого с зимними удорожаниями								10526051		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		210521						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								10736572		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		**40%**						4294629		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		**60%**						6732178		

			Итого в текущих ценах								11026806		
			НДС		12 %		1323217						
			Итого с НДС								12350023		
			Итого со скидкой		5%		617501				11 732 522		
			в том числе НДС								1257056		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Төрехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГ ТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest»
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109/23** от **27.11.2023**

Акт выполненных работ №18

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-08-01 Общестроительные работы. Остаток** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Двери										
			дверные блоки деревянные										
1	8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**13,02**	**4049,33**	**827,19**	**52722**	**10770**	**18047**	**24228**	**83106**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1836,01**	**231,58**	**23905**	**3015**		**6156**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	9	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,04**	**5154,77**	**175,68**	**25980**	**885**	**13677**	**10662**	**39573**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2265,41**	**85,12**	**11418**	**429**		**2931**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	10	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,83**	**9366,00**	**--**	**45238**	**--**	**45238**	**--**	**48857**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3619**		
4	11	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**13,23**	**7373,00**	**--**	**97545**	**--**	**97545**	**--**	**105349**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7804**		
5	12	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20**	**527,00**	**--**	**10540**	**--**	**10540**	**--**	**11383**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**843**		
6	13	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**10**	**3246,00**	**--**	**32460**	**--**	**32460**	**--**	**35057**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2597		
7	14	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	70,308	1157,88	1,80	81408	126	72066	8350	96938	
			НР - 90%; СП - 8%			131,08	0,87	9216	61		7181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			дверные блоки металлические										
8	15	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	25,2	4796,28	70,47	120866	1776	16609	71282	207520	
			НР - 69%; СП - 8%			4066,70	32,82	102481	827		15372		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	16	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	60,06	4387,89	74,42	263537	4470	32051	158090	455357	
			НР - 69%; СП - 8%			3779,82	34,96	227016	2100		33730		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	17	223-207-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	53,8	46884,00	--	2522359	--	2522359	--	2724148	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		201789		
11	18	223-207-0204 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	68,64	55568,00	--	3814188	--	3814188	--	4119323	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		305135		
			ворота										
12	19	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	м2	14,58	1983,68	5,58	28922	81	--	19900	52728	
			НР - 69%; СП - 8%			1978,10	--	28841	--		3906		
13	20	1109-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	м2	9,75	1977,79	4,96	19283	48	--	13272	35160	
			НР - 69%; СП - 8%			1972,83	--	19235	--		2604		
14	21	223-401-0101 РСНБ РК 2022	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2**	м2	14,58	74377,00	--	1084417	--	1084417	--	1171170	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		86753		
15	22	223-401-0102 РСНБ РК 2022	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2**	м2	9,75	66842,00	--	651710	--	651710	--	703847	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52137		
16	23	515-302-0218 РСНБ РК 2022	**Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM2081 типа АИР 100L4, U 380 В, Р 4 кВт, n 1500 об/мин**	шт.	2	146946,00	--	293892	--		--	293892	Казахстан
						--	--	--	--	293892	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9145067**	**18156**	**8410907**	**305784**	**10183408**	
								422112	**6432**	**293892**	**732557**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**293892**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**293892**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8418567**					
		Материалы		Тенге				**103790**					
		Всего заработная плата		Тенге					**48044**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8258457**					
			Накладные расходы	Тенге				**43240**					
			Сметная прибыль	Тенге				**676945**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9138752**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**48044**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**432608**					
		Материалы		Тенге				**48661**					
		Всего заработная плата		Тенге					**380500**				
			Накладные расходы	Тенге				**262544**					
			Сметная прибыль	Тенге				**55612**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**750764**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**380500**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10183408**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**428544**				
			РАЗДЕЛ 3.Полы										
			полы на отм.-4.500-7.800, лист АР-15										
			тип 3										
17	**40**	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**82**	**521,40**	**2,60**	**42755**	**213**	**2491**	**37745**	**86941**	
			НР - 94%;СП - 8%			**488,43**	**1,26**	**40051**	**103**		**6440**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
18	**41**	**233-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**4,9692**	**1902,00**	**--**	**9451**	**--**	**9451**	**--**	**10207**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**756**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**52206**	**213**	**11942**	**37745**	**97148**	
								40051	**103**	**--**	**7196**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52206**					
		Материалы		Тенге				**2490**					
		Всего заработная плата		Тенге					**40154**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9451**					
			Накладные расходы	Тенге				**37745**					
			Сметная прибыль	Тенге				**7196**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**97147**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**40154**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**97147**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**40154**				
			РАЗДЕЛ 4. 17										
			Отделка фасадов, лист АР-17										

19	54	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2	200	4336,68	44,00	867336	8800	406208	365994	1331996	
			НР - 80%; СП - 8%			2261,64	25,82	452328	5164		98666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	55	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	200	1252,92	7,30	250584	1460	15198	187684	473330	
			НР - 80%; СП - 8%			1169,63	3,40	233926	680		35062		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	56	232-503-0503 РСНБ РК 2022	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006**	кг	600	96,00	--	57600	--	57600	--	62208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4608		
22	57	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	м	168,85	897,15	9,78	151484	1651	686	119520	292685	
			НР - 80%; СП - 8%			883,31	1,50	149147	253		21680		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	58	213-307-0102 РСНБ РК 2022	**Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92**	м3	3,44454	125998,00	--	434005	--	434005	--	468725	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34720		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1761009	11911	913697	673198	2628944	
								835401	6097	--	194736		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1761009					
		Материалы		Тенге				422092					
		Всего заработная плата		Тенге					841498				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491605					
			Накладные расходы	Тенге				673198					
			Сметная прибыль	Тенге				194736					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2628943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	Тенге					841498				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2628943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	Тенге					841498				
			РАЗДЕЛ 5. Разные работы по чертежам АР и КЖ										
			Рампа Р-2, лист АР-16										
24	71	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	м2	150	5265,23	7,49	789784	1124	640289	118949	981432	
			НР - 80%; СП - 8%			989,14	2,10	148371	315		72699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	72	217-206-0113 РСНБ РК 2022	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм**	м2	153	6169,00	--	943857	--	943857	--	1019366	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75509		
			Приямок П-5 лист АР-24										
26	87	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	м2	15,2	5265,23	7,49	80031	114	64882	12053	99451	
			НР - 80%; СП - 8%			989,14	2,10	15035	32		7367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	88	217-206-0113 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	15,504	6169,00	--	95644	--	95644	--	103296	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7652		
28	89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	149,1	4336,68	44,00	646599	6561	302827	272849	993003	
			НР - 80%; СП - 8%			2261,64	25,82	337211	3850		73556		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	90	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	149,1	1252,92	7,30	186810	1088	11330	139918	352867	
			НР - 80%; СП - 8%			1169,63	3,40	174392	507		26139		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	91	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	447,3	96,00	--	42941	--	42941	--	46376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3435		
			Воздухозаборная шахта ВШ-1, лист АР-26										
31	94	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	50,054	4336,68	44,00	217068	2202	101662	91597	333358	
			НР - 80%; СП - 8%			2261,64	25,82	113204	1292		24693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	95	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	50,054	1252,92	7,30	62714	365	3804	46972	118461	
			НР - 80%; СП - 8%			1169,63	3,40	58545	170		8775		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	96	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	150,162	96,00	--	14416	--	14416	--	15569	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1153		
			Воздухозаборная шахта ВШ-2, лист АР-27										
34	99	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	12	4336,68	44,00	52040	528	24372	21960	79920	
			НР - 80%; СП - 8%			2261,64	25,82	27140	310		5920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	100	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	12	1252,92	7,30	15035	88	911	11261	28400	
			НР - 80%; СП - 8%			1169,63	3,40	14036	41		2104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	101	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	36	96,00	--	3456	--	3456	--	3732	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3150395**	**12070**	**2250391**	**715559**	**4175231**	
								887934	**6517**	--	**309278**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3150395**					
		Материалы		Тенге				**1150081**					
		Всего заработная плата		Тенге					**894451**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1100314**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				715559					
			Сметная прибыль	Тенге				309278					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4175232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457	
			Сметная заработная плата	Тенге					894451				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4175232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457	
			Сметная заработная плата	Тенге					894451				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17084730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2185498					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42350				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19149				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11586941			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						293892			
			- Накладные расходы	Тенге							1732286		
			- Сметная прибыль	Тенге							1243767		
			Временные здания и сооружения		1 %		167908,38						
			Итого с временными								17252638		
			Зимние удорожания		0,42 %		71227						
			Итого с зимними удорожаниями								17323865		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		340599						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								17664465		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						7065786		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						11076190		
			Итого в текущих ценах								18141976		
			НДС		12 %		2177037						
			Итого с НДС								20319013		
			Итого со скидкой		5%		1015951				19 303 063		
			в том числе НДС								2068185		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Төрехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР» _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest» _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8(в осях 1-12)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ №19

за июнь 2025 (месяц, год) на 02-08-02 Вентиляцию, отопление работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
			Система П2,П8										
1	1	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка приточных установок производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**2**	**90121,06**	**4245,34**	**180242**	**8490**	**14027**	**157224**	**364463**	
			НР - 98%; СП - 8%			**78862,26**	**1354,15**	**157725**	**2708**		**26997**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	**Прайс-лист ТОО "АВЗ"**	**Приточная установка AHU-500 L-8000м3/ч**	**к-т**	**2**	**432051,26**	**--**	**864103**	**--**		**--**	**864103**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**	**864103**	**--**		
3	3	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Установка щита управления с автоматикой**	**шт**	**2**	**20777,01**	**1339,30**	**41554**	**2679**	**29975**	**7157**	**52608**	
			НР - 72%; СП - 8%			**4449,88**	**520,25**	**8900**	**1041**		**3897**		
4	4	**Прайс-лист ТОО "АВЗ"**	**Автоматика приточной установки**	**шт**	**2**	**395121,85**	**--**	**790244**	**--**		**--**	**790244**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**	**790244**	**--**		
5	5	**Ц13-080301-0315 1308-0301-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Присоединение приточной установкн к электрической сети**	**шт**	**2**	**18592,48**	**187,20**	**37185**	**374**	**5662**	**22502**	**64462**	
			НР - 72%; СП - 8%			**15574,58**	**52,02**	**31149**	**104**		**4775**		
			Система П1,П7										
6	6	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка приточных установок производительностью до 10 тыс. м3-час**	**шт**	**2**	**90121,06**	**4245,34**	**180242**	**8490**	**14027**	**157224**	**364463**	
			НР - 98%; СП - 8%			**78862,26**	**1354,15**	**157725**	**2708**		**26997**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	7	**Прайс-лист ТОО "АВЗ"**	**Приточная установка AHU-500 L-7000м3/ч**	**к-т**	**2**	**413046,44**	**--**	**826093**	**--**		**--**	**826093**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**	**826093**	**--**		

8	8	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка щита управления с автоматикой	шт	2	20777,01	1339,30	41554	2679	29975	7157	52608	
			НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	8900	1041		3897		
9	9	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Автоматика приточной установки	шт	2	395121,85	–	790244	–		–	790244	Казахстан
						–	–	–	–	790244	–		
10	10	Ц13-080301-0315 1308-0301-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Присоединение приточной установки к электрической сети	шт	2	18592,48	187,20	37185	374	5662	22502	64462	
			НР - 72%; СП - 8%			15574,58	52,02	31149	104		4775		
			Агрегат вентиляторный В1										
11	11	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	
			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	С1246-403-0238 246-403-0238 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 марки ВЦ 4-75	комплект	1	260925,00	–	260925	–	260925	–	281799	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20874		
13	13	Е11-202401-0105 1120-2401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка виброизоляторов номер 42	шт	4	4883,34	13,01	19533	52	14067	5330	26852	
			НР - 98%; СП - 8%			1353,44	6,31	5414	25		1989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	14	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вставки гибкой	м2	0,92	10765,98	43,38	9905	40	193	9497	20954	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	9672	19		1552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на всасе диам.630мм	шт.	1	12188,00	–	12188	–	12188	–	13163	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		975		
16	16	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм	шт.	1	15544,00	–	15544	–	15544	–	16788	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1244		
17	17	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые Установка	шт	1	2959,96	173,69	2960	174	979	1832	5176	
			НР - 98%; СП - 8%			1806,76	63,06	1807	63		383		
18	18	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2022	Шумоглушители прямоугольные KSG 80-50 (2,0 м)	шт.	2	148350,00	–	296700	–	296700	–	320436	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23736		
19	19	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Входная и выходная камеры из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,9 мм	м2	3,64	6367,02	47,69	23176	174	18849	4133	29494	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	4153	65		2185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляторный В2,В4,В6,В16,В18,В19										
20	20	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	16083,90	577,16	96503	3463	5830	86613	197765	
			НР - 98%; СП - 8%			14534,96	195,17	87210	1171		14649		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	21	С1246-403-0232 246-403-0232 РСНБ РК 2022	**Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0 марки ВЦ 4-75**	комплект	6	208094,00	–	1248564	–	1248564	–	1348449	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		99885		
22	22	Е11-202401-0104 1120-2401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка виброизоляторов номер 41**	шт	24	3338,90	8,68	80134	209	51634	27824	116595	
			НР - 98%; СП - 8%			1178,80	4,20	28291	101		8637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	23	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставки гибкой**	м2	5,52	10765,98	43,38	59428	239	1158	56984	125725	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	58031	116		9313		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	24	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие на всасе диам.630мм**	шт.	6	12188,00	–	73128	–	73128	–	78978	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5850		
25	25	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм**	шт.	6	15544,00	–	93264	–	93264	–	100725	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7461		
26	26	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм**	шт	12	66894,11	120,72	802729	1448	760601	40361	910537	
			НР - 98%; СП - 8%			3390,00	42,04	40680	504		67447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляторный В5										
27	27	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	1	16083,90	577,16	16084	577	972	14436	32961	
			НР - 98%; СП - 8%			14534,96	195,17	14535	195		2442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	28	С1246-403-0232 246-403-0232 РСНБ РК 2022	**Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0 марки ВЦ 4-75**	комплект	1	208094,00	–	208094	–	208094	–	224742	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16648		
29	29	Е11-202401-0104 1120-2401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка виброизоляторов номер 41**	шт	4	3338,90	8,68	13356	35	8606	4637	19433	
			НР - 98%; СП - 8%			1178,80	4,20	4715	17		1439		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	30	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вставки гибкой**	м2	0,92	10765,98	43,38	9905	40	193	9497	20954	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	9672	19		1552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	31	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие на всасе диам.630мм**	шт.	1	12188,00	–	12188	–	12188	–	13163	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		975		
32	32	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм**	шт.	1	15544,00	–	15544	–	15544	–	16788	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1244		

33	33	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые Установка	шт	1	2959,96	173,69	2960	174	979	1832	5176	
			НР - 98%; СП - 8%			1806,76	63,06	1807	63		383		
34	34	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2022	Шумоглушители прямоугольные KSG 80-50 (2,0 м)	шт.	2	148350,00	–	296700	–	296700	–	320436	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23736		
35	35	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Входная и выходная камеры из оцинкованной стали класса П толщиной 0,9 мм	м2	3,64	6367,02	47,69	23176	174	18849	4133	29494	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	4153	65		2185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляторный В15										
36	36	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	
			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	37	С1246-403-0238 246-403-0238 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 марки ВЦ 4-75	комплект	1	260925,00	–	260925	–	260925	–	281799	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20874		
38	38	Е11-202401-0105 1120-2401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка виброизоляторов номер 42	шт	4	4883,34	13,01	19533	52	14067	5330	26852	
			НР - 98%; СП - 8%			1353,44	6,31	5414	25		1989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	39	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вставки гибкой	м2	0,92	10765,98	43,38	9905	40	193	9497	20954	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	9672	19		1552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	40	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на всасе диам.630мм	шт.	1	12188,00	–	12188	–	12188	–	13163	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		975		
41	41	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм	шт.	1	15544,00	–	15544	–	15544	–	16788	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1244		
42	42	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые Установка	шт	1	2959,96	173,69	2960	174	979	1832	5176	
			НР - 98%; СП - 8%			1806,76	63,06	1807	63		383		
43	43	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2022	Шумоглушители прямоугольные KSG 80-50 (2,0 м)	шт.	2	148350,00	–	296700	–	296700	–	320436	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23736		
44	44	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Входная и выходная камеры из оцинкованной стали класса П толщиной 0,9 мм	м2	3,64	6367,02	47,69	23176	174	18849	4133	29494	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	4153	65		2185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляторный В3										
45	45	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	

			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	46	С1246-403-0238 246-403-0238 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 марки ВЦ 4-75	комплект	1	260925,00	--	260925	--	260925	--	281799	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20874		
47	47	Е11-202401-0105 1120-2401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка виброизоляторов номер 42	шт	4	4883,34	13,01	19533	52	14067	5330	26852	
			НР - 98%; СП - 8%			1353,44	6,31	5414	25		1989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	48	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вставки гибкой	м2	0,92	10765,98	43,38	9905	40	193	9497	20954	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	9672	19		1552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	49	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на всасе диам.630мм	шт.	1	12188,00	--	12188	--	12188	--	13163	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		975		
50	50	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм	шт.	1	15544,00	--	15544	--	15544	--	16788	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1244		
51	51	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые Установка	шт	1	2959,96	173,69	2960	174	979	1832	5176	
			НР - 98%; СП - 8%			1806,76	63,06	1807	63		383		
52	52	С1246-201-0308 246-201-0308 РСНБ РК 2022	Шумоглушители прямоугольные KSG 120-50 (2,0 м)	шт.	2	152679,00	--	305358	--	305358	--	329787	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24429		
53	53	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Входная и выходная камеры из оцинкованной стали класса П толщиной 0,9 мм	м2	5,1	6367,02	47,69	32472	244	26410	5791	41324	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	5818	91		3061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляторный В17										
54	54	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	
			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	55	С1246-403-0238 246-403-0238 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 марки ВЦ 4-75	комплект	1	260925,00	--	260925	--	260925	--	281799	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20874		
56	56	Е11-202401-0105 1120-2401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка виброизоляторов номер 42	шт	4	4883,34	13,01	19533	52	14067	5330	26852	
			НР - 98%; СП - 8%			1353,44	6,31	5414	25		1989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	57	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вставки гибкой	м2	0,92	10765,98	43,38	9905	40	193	9497	20954	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	9672	19		1552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

58	58	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на всасе диам.630мм	шт.	1	12188,00	–	12188	–	12188	–	13163	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		975		
59	59	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм	шт.	1	15544,00	–	15544	–	15544	–	16788	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1244		
60	60	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые Установка	шт	1	2959,96	173,69	2960	174	979	1832	5176	
			НР - 98%; СП - 8%			1806,76	63,06	1807	63		383		
61	61	С1246-201-0308 246-201-0308 РСНБ РК 2022	Шумоглушители прямоугольные KSG 120-50 (2,0 м)	шт.	2	152679,00	–	305358	–	305358	–	329787	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24429		
62	62	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Входная и выходная камеры из оцинкованной стали класса П толщиной 0,9 мм	м2	5,1	6367,02	47,69	32472	244	26410	5791	41324	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	5818	91		3061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляторный В20										
63	63	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	
			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	64	С1246-403-0238 246-403-0238 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 марки ВЦ 4-75	комплект	1	260925,00	–	260925	–	260925	–	281799	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20874		
65	65	Е11-202401-0105 1120-2401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка виброизоляторов номер 42	шт	4	4883,34	13,01	19533	52	14067	5330	26852	
			НР - 98%; СП - 8%			1353,44	6,31	5414	25		1989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	66	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вставки гибкой	м2	0,92	10765,98	43,38	9905	40	193	9497	20954	
			НР - 98%; СП - 8%			10512,84	21,02	9672	19		1552		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	67	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на всасе диам.630мм	шт.	1	12188,00	–	12188	–	12188	–	13163	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		975		
68	68	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм	шт.	1	15544,00	–	15544	–	15544	–	16788	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1244		
69	69	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые Установка	шт	1	2959,96	173,69	2960	174	979	1832	5176	
			НР - 98%; СП - 8%			1806,76	63,06	1807	63		383		
70	70	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2022	Шумоглушители прямоугольные KSG 80-50 (2,0 м)	шт.	2	148350,00	–	296700	–	296700	–	320436	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23736		

71	71	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Входная и выходная камеры из оцинкованной стали класса П толщиной 0,9 мм	м2	3,9	6367,02	47,69	24831	186	20196	4428	31600	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	4449	69		2341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			В28										
72	72	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	73	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч марки К125/1	комплект	1	24338,00	–	24338	–	24338	–	26285	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1947		
74	74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВЗ"	Регулятор скорости R-E-2G	шт	1	33919,55	–	33920	–	33920	–	36634	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2714		
			В29										
75	75	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	76	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч марки К160/1	комплект	1	32538,00	–	32538	–	32538	–	35141	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2603		
77	77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВЗ"	Регулятор скорости R-E-2G	шт	1	33919,55	–	33920	–	33920	–	36634	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2714		
			В34-В36										
78	78	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	11753,14	223,28	23506	446	1944	20794	47844	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	21116	102		3544		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	79	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч марки К160/1	комплект	2	32538,00	–	65076	–	65076	–	70282	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5206		
			В39-В42										
80	80	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	11097,02	594,48	44388	2378	309	41808	93092	
			НР - 98%; СП - 8%			10425,13	240,21	41701	961		6896		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	81	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KRAFT int"	Вентилятор осевой М120/5 ALL фирмы "VORTICE"	шт	4	35517,86	–	142071	–	142071	–	153437	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11366		
			Воздуховоды										

82	82	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	369,7	9347,89	73,88	3455915	27313	2387671	1031711	4846634
			НР - 98%; СП - 8%			2815,61	32,01	1040931	11834		359008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	83	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	230	9094,76	58,54	2091795	13464	1485407	586730	2892807
			НР - 98%; СП - 8%			2577,93	25,13	592924	5780		214282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	84	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10	10527,97	60,75	105280	607	78894	25471	141211
			НР - 98%; СП - 8%			2577,93	21,11	25779	211		10460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	85	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1404,1	10143,04	58,54	14241842	82196	11027731	3103861	18733361
			НР - 98%; СП - 8%			2230,55	25,13	3131915	35285		1387658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	86	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	981,36	9569,40	54,56	9391026	53543	7690378	1636653	11909893
			НР - 98%; СП - 8%			1678,39	23,39	1647105	22954		882213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	87	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	226,2	9219,06	48,38	2085351	10944	1767540	304596	2581143
			НР - 98%; СП - 8%			1356,62	17,44	306867	3945		191196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	88	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	176,6	11045,20	47,69	1950582	8422	1740682	200520	2323190
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	201478	3135		172088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	89	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	45	6532,74	54,56	293973	2456	191142	99399	424842
			НР - 98%; СП - 8%			2230,55	23,39	100375	1053		31470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	90	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	109,3	6192,60	48,38	676851	5288	488115	181647	927178
			НР - 98%; СП - 8%			1678,39	17,44	183448	1906		68680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	91	Е11-200101-0412 1120-0101-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	160,4	5900,05	51,32	946368	8232	720534	216200	1255573
			НР - 98%; СП - 8%			1356,62	18,77	217602	3011		93005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Решетки									

92	96	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка решеток нерегулируемых**	шт	237	2330,09	72,86	552231	17268	53912	476311	1110826	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	481051	4982		82284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	97	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	**Решетка жалюзийная нерегулируемая РАГ 200х150**	шт.	237	3788,00	–	897756	–	897756	–	969576	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71820		
94	98	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка решеток стальных регулируемых**	шт	37	2354,89	72,86	87131	2696	9334	74361	174411	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	75101	778		12919		
95	99	С1246-304-0849 246-304-0849 РСНБ РК 2022	**Решетка жалюзийная регулируемая РАР 800х200**	шт.	37	13259,00	–	490583	–	490583	–	529830	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		39247		
			Клапаны огнезадерживающие										
96	100	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм**	шт	12	11952,92	299,70	143435	3596	20047	118490	282879	
			НР - 98%; СП - 8%			9982,63	93,08	119792	1117		20954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	101	С1246-306-0654 246-306-0654 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм**	шт.	3	104738,00	–	314214	–	314214	–	339351	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		25137		
98	102	С1246-306-0683 246-306-0683 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм**	шт.	1	95307,00	–	95307	–	95307	–	102932	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		7625		
99	103	С1246-306-0658 246-306-0658 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 800 мм**	шт.	2	114497,00	–	228994	–	228994	–	247314	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		18320		
100	104	С1246-306-0687 246-306-0687 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм**	шт.	1	128251,00	–	128251	–	128251	–	138511	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		10260		
101	105	С1246-306-0661 246-306-0661 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 1000 мм**	шт.	2	133377,00	–	266754	–	266754	–	288094	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		21340		
102	106	С1246-306-0691 246-306-0691 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 1000 мм**	шт.	1	145128,00	–	145128	–	145128	–	156738	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		11610		
103	107	С1246-306-0663 246-306-0663 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 1200 мм**	шт.	2	152902,00	–	305804	–	305804	–	330268	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		24464		

104	108	Е11-201101-0103 1120-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм**	**шт**	**1**	**52552,44**	**441,11**	**52552**	**441**	**47583**	**4561**	**61682**	
			НР - 98%; СП - 8%			**4528,16**	**126,11**	**4528**	**126**		**4569**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**49548661**	**277548**	**36951748**	**8954576**	**62921850**	
								9048682	**110510**	**3270683**	**4418606**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**3270684**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3270684**					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**157478**					
		Материалы		Тенге				**71274**					
		Всего заработная плата		Тенге					**82388**				
			Накладные расходы	Тенге				**59318**					
			Сметная прибыль	Тенге				**17344**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**234140**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**82388**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7886326**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7886326**					
			Сметная прибыль	Тенге				**630909**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8517235**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**38234174**					
		Материалы		Тенге				**28784260**					
		Всего заработная плата		Тенге					**9076804**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**209911**					
			Накладные расходы	Тенге				**8895258**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3770353**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50899785**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5119**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**9076804**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62921844**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5157**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**9159192**				
			РАЗДЕЛ 2.Отопление										
			РАЗДЕЛ 3.Противодымная вентиляция										
			Агрегат вентиляционный ДВ1-ДВ3										
105	113	Е11-201401-0106 1120-1401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,9 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**35234,86**	**4655,42**	**35235**	**4656**	**2776**	**29207**	**69597**	
			НР - 98%; СП - 8%			**27802,94**	**1999,70**	**27803**	**2000**		**5155**		Казахстан
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	114	514-101-0430 514-101-0430 РСНБ РК 2022	**Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 1120 до 1250 мм RAD 100-1250-SE-37/8-GP-5-L270**	**шт.**	**1**	**2465534,00**	**--**	**2465534**	**--**		**--**	**2465534**	
						--	**--**	**--**	**--**	**2465534**	**--**		
107	115	Е11-202401-0106 1120-2401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка виброизоляторов номер 43**	**шт**	**5**	**6669,65**	**13,01**	**33348**	**66**	**25860**	**7305**	**43905**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1484,41**	**6,31**	**7422**	**32**		**3252**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	116	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм**	**шт**	**1**	**8104,08**	**212,01**	**8104**	**212**	**2248**	**5602**	**14802**	

			НР - 98%; СП - 8%			5643,80	72,06	5644	72		1096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										Россия
109	117	С1246-302-1335 246-302-1335 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого диаметром 1250 мм**	шт.	1	136075,00	--	136075	--	136075	--	146961	
			СП - 8%			--	--	--	--		10886		
110	118	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка клапанов дымоудаления периметром до 4500 мм**	шт	7	16895,77	556,48	118270	3895	22740	91142	226165	
			НР - 98%; СП - 8%			13090,77	195,17	91635	1366		16753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										Россия
111	119	С1246-306-1416 246-306-1416 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 5Nm размерами 1800 мм х 500 мм**	шт.	7	180540,00	--	1263780	--	1263780	--	1364882	
			СП - 8%			--	--	--	--		101102		
112	120	С1246-304-0969 246-304-0969 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1800 мм х 400 мм**	шт.	7	45810,00	--	320670	--	320670	--	346324	
			СП - 8%			--	--	--	--		25654		
113	121	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм**	м2	55,95	6367,02	47,69	356235	2668	289735	63528	453345	
			НР - 98%; СП - 8%			1140,87	17,75	63832	993		33581		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	122	Е11-200101-0416 1120-0101-0416 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм**	м2	55,95	6322,56	51,81	353747	2899	293052	57721	444385	
			НР - 98%; СП - 8%			1033,00	19,70	57796	1102		32918		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	123	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	55,95	4559,48	50,45	255103	2823	217654	23957	301384	
			НР - 69%; СП - 8%			618,87	1,68	34626	94		22325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Агрегат вентиляционный ДП1-ДП3										
116	124	Е11-201501-0104 1120-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	1	36486,57	2125,23	36487	2125	6618	28069	69721	
			НР - 98%; СП - 8%			27744,29	897,78	27744	898		5164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	125	514-103-0518 514-103-0518 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 1000-1250 AXF-1000-G-11/4-GP**	шт.	1	614690,00	--	614690	--		--	614690	
						--	--	--	--	614690	--		
118	126	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм**	шт	2	8104,08	212,01	16208	424	4496	11203	29604	
			НР - 98%; СП - 8%			5643,80	72,06	11288	144		2193		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										Россия
119	127	С1246-302-1330 246-302-1330 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм**	шт.	2	99934,00	--	199868	--	199868	--	215857	
			СП - 8%			--	--	--	--		15989		
120	128	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм**	шт	10	11952,92	299,70	119529	2997	16706	98742	235733	

			НР - 98%; СП - 8%				9982,63	93,08	99826	931		17462		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
121	129	С1246-306-1240 246-306-1240 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм х 300 мм**	шт.	10	77120,00	--	771200	--	771200	--	832896	
			СП - 8%			--	--	--	--		61696		
122	130	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм**	шт.	10	12317,00	--	123170	--	123170	--	133024	
			СП - 8%			--	--	--	--		9854		
123	132	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	132,2	4559,48	50,45	602763	6669	514279	56605	712118	
			НР - 69%; СП - 8%			618,87	1,68	81815	222		52749		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7830016	29434	4210927	473081	8720927	
								509431	7854	3080224	417829		
		Стоимость оборудования		Тенге				3080224					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3080224					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3672629					
		Материалы		Тенге				731933					
		Всего заработная плата		Тенге					116757				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2814763					
			Накладные расходы	Тенге				80562					
			Сметная прибыль	Тенге				300255					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4053446					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					116757				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1077163					
		Материалы		Тенге				664233					
		Всего заработная плата		Тенге					400528				
			Накладные расходы	Тенге				392519					
			Сметная прибыль	Тенге				117574					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1587256					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					400528				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8720926					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278	
			Сметная заработная плата	Тенге					517285				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71642770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9558113					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306982				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118364				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41162700			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6350908			
			- Накладные расходы	Тенге							9427657		
			- Сметная прибыль	Тенге							4836435		

			Временные здания и сооружения		**1 %**		652919					
			Итого с временными								72295689	
			Зимние удорожания		**0,42 %**		276968					
			Итого с зимними удорожаниями								72572657	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		1324435					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								73897092	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		**40%**						29558837	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		**60%**						46335865	

			Итого в текущих ценах								75894702		
			НДС		12 %		9107364						
			Итого с НДС								85002066		
			Итого со скидкой		5%		4250103				80 751 963		
			в том числе НДС								8 651 996		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Төрехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балтык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 20

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-08-08 КИП и Автоматика**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Автоматика ОВ										
			Газоанализаторы										
1	3	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	200	180,07	4,68	36014	936	6036	21210	61802	
			НР - 72%; СП - 8%			145,21	2,08	29042	416		4578		
2	4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "General Electrical Technology"	**Кабель с медными жилами LICYY 4x0,75**	м	204	473,57	–	96608	–	96608	–	104338	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7730		
3	5	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	200	416,90	13,37	83380	2674	10176	51606	145784	
			НР - 72%; СП - 8%			352,65	5,72	70530	1144		10798		
4	6	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	204	26,00	–	5304	–	5304	–	5728	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		424		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**221306**	**3610**	**118124**	**72816**	**317652**	
								99572	**1560**	–	**23530**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**216002**					
		Материалы		Тенге				**16212**					
		Всего заработная плата		Тенге					**101132**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**96608**					
			Накладные расходы	Тенге				**72816**					
			Сметная прибыль	Тенге				**23106**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**311924**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**101132**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5304**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5304**					

			Сметная прибыль	Тенге				424					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5728					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				317652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					101132				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								317652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99572					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3610				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1560				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118124			
			- Накладные расходы	Тенге							72816		
			- Сметная прибыль	Тенге							23530		
			Временные здания и сооружения		1 %		3176,52						
			Итого с временными								320829		
			Зимние удорожания		0,42 %		1347						
			Итого с зимними удорожаниями								322176		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		6444						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								328620		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						131448		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						206055		
			Итого в текущих ценах								337503		
			НДС		12 %		40500						
			Итого с НДС								378003		
			Итого со скидкой		5%		18900				359 103		
			в том числе НДС								38475		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Төрехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Нуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 21

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-08-07 Оповещение паркинга**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оповещение										
1	1	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	34473,89	3444,36	34474	3444	311	19457	58246	
			НР - 61%; СП - 8%			30718,80	1178,24	30719	1178		4314		
2	2	Прайс-лист ТОО "Компания Три А"	**Моноблок-усилитель 250 Вт, 10 зон, SPM-B10025-DR**	шт	1	845460,04	–	845460	–		–	845460	Россия
						–	–	–	–	845460	–		
3	3	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	**Блок питания Скат 1200 А**	шт.	1	6113,00	–	6113	–	6113	–	6602	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		489		
4	4	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель в помещении**	шт	20	4203,91	–	84078	–	5341	48029	142676	
			НР - 61%; СП - 8%			3936,84	–	78737	–		10569		
5	5	С1248-303-0604 248-303-0604 РСНБ РК 2022	**Прибор управления оповещением модели Рокот-3 вариант 2**	шт.	20	7152,00	–	143040	–	143040	–	154483	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		11443		
6	6	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	м	500	129,07	1,17	64535	585	12090	37525	110225	
			НР - 72%; СП - 8%			103,72	0,52	51860	260		8165		
7	7	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,5	108591,00	–	54296	–	54296	–	58640	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4344		

8	8	С1243-402-0104 243-402-0104 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	км	0,4	183898,00	--	73559	--	73559	--	79444	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5885		
9	9	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	41	2906,83	1057,53	119180	43359	7404	73798	208416	
			НР - 72%; СП - 8%			1668,71	831,21	68417	34080		15438		
10	10	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	25	831,00	--	20775	--	20775	--	22437	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1662		
11	11	С1248-304-0103 248-304-0103 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	8	831,00	--	6648	--	6648	--	7180	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		532		
12	12	С1248-304-0104 248-304-0104 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"	шт.	8	831,00	--	6648	--	6648	--	7180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		532		
			Трубы										
13	13	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	500	484,87	39,23	242435	19615	25750	148070	421745	
			НР - 72%; СП - 8%			394,14	17,17	197070	8585		31240		
14	14	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	500	99,00	--	49500	--	49500	--	53460	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3960		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1750741	67003	411475	326879	2176194	
								426803	44103	845460	98573		
		Стоимость оборудования		Тенге				845460					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				845460					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				544702					
		Материалы		Тенге				50896					
		Всего заработная плата		Тенге					470906				
			Накладные расходы	Тенге				326879					
			Сметная прибыль	Тенге				69726					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				941307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241	
			Сметная заработная плата	Тенге					470906				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				360579					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360579					
			Сметная прибыль	Тенге				28847					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389426					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2176193					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241	
			Сметная заработная плата	Тенге					470906				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2176193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				426803					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67003				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44103				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						411475			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						845460			

			- Накладные расходы	Тенге								326879		
			- Сметная прибыль	Тенге								98573		
			Временные здания и сооружения		**1 %**		**13307,33**							
			Итого с временными									**2189500**		
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**5645**							
			Итого с зимними удорожаниями									**2195145**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**26994**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2222139**		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		**40%**							**888856**		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		**60%**							**1393353**		
			Итого в текущих ценах									**2282209**		
			НДС		**12 %**		**273865**							
			Итого с НДС									**2556074**		
			Итого со скидкой		**5%**		**127804**					**2 428 270**		
			в том числе НДС									260172		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Терехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Пуркалиев Р.М.**

Комплаенс -офицер _____ **Саптаев Р.С.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
_____ **Мукашева Д.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest
_____ **Молдабеков Б.Т.**