Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом № 54, корпус 1В** — **080840017805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №109/23 от 27.11.2023

Номер документа	Дата составления
43	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства пятна №8(паркинга) семи16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы			раб.	1	18 804 843,00	18 804 843,00	2 014 804,61
				Итого	1	x	18 804 843,00	2 014 804,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Балпық Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районе города Алматы". (без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109/23	27.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**158 459 628,00**	**16 790 038**							**2 014 805**	**18 804 843,00**

М.П. **Заказчик:** **Торехан М.А.**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

М.П. **Директор технического надзора:** **Мамбеталиев А.С.**
ТОО «IT-Invest company»

М.П. **Подрядчик:** **Балпык Т.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Форма 4

Наименование стройки - Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение

Шифр стройки 5092-К2

Наименование объекта - Паркинг П.8

Шифр объекта 02-08

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 12

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-08-05 Электроосвещение и силовое оборудование.Паркинг.Остаток работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			Электроустановочные изделия											
1	31	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	64		481,63	--	30824	--	2878	17047	51701	
			НР - 61%; СП - 8%				436,65	--	27946	--		3830		
2	32	247-202-0414 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	65,92		185,00	--	12195	--	12195	--	13171	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		976		
			Лотки и крепления											
3	34	1121-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек**	м лотков	65		3936,58	7,42	255878	482	136190	85920	369142	
			НР - 72%; СП - 8%				1833,94	1,96	119206	127		27344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	35	243-907-1021 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм**	м	65		6755,00	--	439075	--	439075	--	474201	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		35126		
5	36	1308-0201-1215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шпильки. Монтаж оборудования**	шт.	230		44,67	1,17	10274	270	148	7183	18853	
			НР - 72%, СП - 8%				42,85	0,52	9856	120		1396		

6	37	243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000** *СП - 8%*	шт.	230	451,00 --	-- --	103730 --	-- --	103730	-- 8298	112028	Казахстан
7	38	1121-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Держатель потолочный. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м лотков	64	3957,71 1855,17	7,41 1,96	253293 118731	474 125	134088	85576 27110	365979	
8	39	243-907-4501 РСНБ РК 2022	**Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек** *СП - 8%*	шт.	30	768,00 --	-- --	23040 --	-- --	23040	-- 1843	24883	Казахстан
9	40	243-907-4503 РСНБ РК 2022	**Держатель горизонтальный VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек** *СП - 8%*	шт.	34	1117,00 --	-- --	37978 --	-- --	37978	-- 3038	41016	Казахстан
10	41	243-907-5002 РСНБ РК 2022	**Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей** *СП - 8%*	1000 шт.	0,149	69618,00 --	-- --	10373 --	-- --	10373	-- 830	11203	Казахстан
11	42	243-907-5302 РСНБ РК 2022	**Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой** *СП - 8%*	1000 шт.	3,567	77917,00 --	-- --	277930 --	-- --	277930	-- 22234	300164	Казахстан
12	44	243-907-5401 РСНБ РК 2022	**Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой** *СП - 8%*	шт.	77	175,00 --	-- --	13475 --	-- --	13475	-- 1078	14553	Казахстан
13	45	1121-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Держатель потолочный. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м лотков	200	3957,71 1855,17	7,41 1,96	791542 371034	1482 392	419026	267426 84718	1143686	
14	46	243-907-4601 РСНБ РК 2022	**Держатель потолочный DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм для подвеса кабельных лотков** *СП - 8%*	шт.	200	472,00 --	-- --	94400 --	-- --	94400	-- 7552	101952	Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3042532	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				646773					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2708				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					764				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1704528			
			- Накладные расходы	Тенге							463152		
			- Сметная прибыль	Тенге							225373		

			Временные здания и сооружения			1 %		30425					
			Итого с временными								3072957		
			Зимние удорожания			0,42 %		12906					
			Итого с зимними удорожаниями								3085864		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61717					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3147581		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			40%					1259032		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			60%					1973635		
			Итого в текущих ценах								3232667		
			НДС			12 %		387920					

		Итого с НДС								3620588
		Итого со скидкой			5%	181029				3439558
		в том числе НДС								368524

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Директор департамента
управления проектам (ДУП) _____ Канарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Главный менеджер ДУП _____ Мирзакулов А.А.

Комплаенс-офицер _____ Сопбаев Р.С.

Авторский надзор
ТОО «АиГ ТР»
Эксперт _____ Мукашева Д.Ж.

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»
Эксперт _____ Молдабеков Б.Т.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ Балпык Т.

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109/23** от **27.11.2023**

Акт выполненных работ №13

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-08-01 Общестроительные работы. Остаток работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Окна										
			лист АР 12										
1	1	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	16,34		3470,59	253,23	56709	4138	24302	27400	90837
			НР - 90%; СП - 8%				1730,04	133,11	28269	2175		6729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	16,34		45321,12	--	740547	--	740547	--	799791
			СП - 8%				--	--	--	--		59244	
3	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	2,73		3590,20	257,66	9801	704	3792	5110	16104
			НР - 90%, СП - 8%				1943,07	136,58	5305	373		1193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	223-102-0304 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	2,73	38446,72	--	104960	--	104960	--	113357
			СП - 8%			--	--	--	--		8397	
5	5	1110-0106-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м**	м2 проемов	13,004	1019,81	6,76	13262	88	4004	8291	23277
			НР - 90%; СП - 8%			705,14	3,27	9170	43		1724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	223-501-0114 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	32,51	1588,00	--	51626	--	51626	--	55756
			СП - 8%			--	--	--	--		4130	
			Лестница ЛН-3, лист АР-17									
7	85	1115-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ступени. Облицовка гранитными плитами (с обработкой бучардой)**	м2 облицовки	13,4	55178,56	4783,50	739393	64099	41025	551767	1394453
			НР - 80%; СП - 8%			47333,52	4137,29	634269	55440		103293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	86	231-201-0513 РСНБ РК 2022	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	13,4	119044,00	--	1595190	--	1595190	--	1722805
			СП - 8%			--	--	--	--		127615	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4216381
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				677013				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58031			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2565448		
			- Накладные расходы	Тенге							592568	
			- Сметная прибыль	Тенге							312325	
			Временные здания и сооружения		1 %		42164					
			Итого с временными								4258545	
			Зимние удорожания		0,42 %		17886					
			Итого с зимними удорожаниями								4276431	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		85529					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								4361959	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1		40%						1744784	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						2735089	
			Итого в текущих ценах								4479873	
			НДС		12 %		537585					

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**5017458**	
			Итого со скидкой			**5%**		**185476**				**4831982**	
			в том числе НДС									**517712**	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Төрехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Комплаенс – офицер _____ Сатаев Р.С.

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
Эксперт _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ №14

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 07-02 Покрытие работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие											
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие подъездов и площадок, тип 1											
1	15	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1418,95**		**2141,04**	**240,03**	**3038029**	**340590**	**2645278**	**115644**	**3405963**	
			НР - 108%; СП - 8%				**36,76**	**38,70**	**52161**	**54913**		**252289**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие тротуаров, тип 2											
			Покрытие детских площадок, тип 3											
2	39	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**247,3**		**969,09**	**36,56**	**239656**	**9041**	**96022**	**131712**	**401079**	
			НР - 94%; СП - 8%				**544,25**	**22,35**	**134593**	**5527**		**29711**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

3	40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	247,3	658,51	37,35	162850	9237	143629	14539	191579	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	9984	5483		14190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	43	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство**	м2 поверхности	247,3	81,69	37,67	20202	9316	10	14868	37874	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	10876	2891		2804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	44	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м**	м2	247,3	420,00	--	103866	--	103866	--	112175	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8309		
			Покрытие газонное, тип 6										
6	78	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство**	м2 поверхности	425,5	81,69	37,67	34759	16028	18	25581	65165	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	18713	4974		4825		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	79	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м**	м2	425,5	420,00	--	178710	--	178710	--	193007	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14297		
8	80	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,212	5156,77	1378,20	52661	14074	36209	6725	64136	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	376,90	2378	3849		4751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

9	81	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка противокорневой мембраны**	м2 поверхност и	425,5	81,69	37,67	34759	16028	18	25581	65165	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	18713	4974		4825		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	82	С1217-203-0116 217-203-0116 РСНБ РК 2022	**Противокорневая мембрана**	м2	425,5	2853,00	--	1213952	--	1213952	--	1311068	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		97116		
11	83	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	425,5	772,65	336,45	328763	143159	162065	79547	440976	
			НР - 108%; СП - 8%			55,32	117,78	23539	50115		32666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	84	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	425,5	-365,17	-130,43	-155380	-55498	-99882	-22058	-191633	
			НР - 108%; СП - 8%			--	-48,00	--	-20424		-14195		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	85	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство**	м2 поверхност и	425,5	81,69	37,67	34759	16028	18	25581	65165	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	18713	4974		4825		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	86	С1217-203-0308 217-203-0308 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м**	м2	425,5	612,00	--	260406	--	260406	--	281238	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20832		
			Бордюры										

15	110	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	205,5	2645,66	45,60	543683	9370	277000	282312	892075	
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1252,13	19,89	257313	4087		66081		
16	111	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона БР100.30.18**	м3	11,259	64667,00	--	728086	--	728086	--	786333	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58247		
17	112	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	216,3	2470,95	45,60	534466	9863	253767	297149	898144	
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1252,13	19,89	270836	4302		66530		
18	113	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона БР100.20.10**	м3	4,266	64667,00	--	275869	--	275869	--	297939	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22070		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**9317450**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				817819					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					537236				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125665				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6275037			
			- Накладные расходы	Тенге							997181		
			- Сметная прибыль	Тенге							690173		

			Временные здания и сооружения			1 %		93174,5					
			Итого с временными								9410625		
			Зимние удорожания			0,42 %		39525					
			Итого с зимними удорожаниями								9450149		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		189003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								9639152		

			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			**40%**					**3855661**		
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			**60%**					**6044060**		
			Итого в текущих ценах								**9899721**		
			НДС			**12 %**	**1187966**						
			Итого с НДС								**11087687**		
			Итого со скидкой			**5%**	**554384**				**10 533 303**		
			в том числе НДС								1128568		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Канарбаев Б.Ж.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Главный менеджер по безопасности _____ **Абжанов С.**

Управляющий директор _____ **Бабенов К.Б.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Комплаенс - офицер _____ Сапаев Р.С.

Авторский надзор
ТОО «Ait TP»
Эксперт _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**