Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2016 г.

Заказчик является **Коммунальное государственное предприятие на праве 2L03HficTBeHHoro ведения **Экибастузская противотуберкулезная больнипа" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в лице главного врача Кусанновой А.К.**

на основании: **Устава организации** ТОО **Фирма «Рахат»** ^

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, .

Шакенов Нуртай Муканович !

фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес '

Заключения о качестве строительно-монтажных работот 27 июля 2016г.

JOO «К^рмет - КН» в лице Каржасова Кабдылкамата Насыровича аттестат КДС и ЖКХ №06672 от 18.02.2014г.. КДС и ЖКХ №06670 от 18.02.2014г.. КДС и ЖКХ №06671 от 18.02.2014г.. договор №106 от 16 мая 2016г.,

договор,дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество' (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов :

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 июня 2016г.

Щ1 «Семенова С.Ж.» государственная лицензия №14007483 от 26 мая 2014г.. в лице Семеновой Сауле Жакановны. договор №105 от 08 мая 2016г..

договор,дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов ■

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

Капитальный ремонт кровли КГКП "Экибастузская противотуберкулезная больница** ,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) ^

по адресу. Павлодарская область, город Экибастуз,ул.Торайгырова,35.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической ^ документации подтверждает

что:

ЬСтроительство объекта осуществлено на • основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20_____ г. №_____ ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_»_____ 20__года №_ .

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона оприеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

(наименование органа принявшего уведомление, дата вьщачи талона)'

в) проекта (проектно-сметной документации)

ИП «Семенова Сауле Жакановна». б/н

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области № 16-0245/14 от 13 мая 2014 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 июня 2016г.;**

окончание работ **30 июня 2016г.;**

по норме или по проекту организации строительства **до 30 июня 2016г.;**

фактически **30 июня 2016г.**

3, Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения' соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кровля - 1100	м2		1100	■ !	1100
Обрешетка’	м2		562		562
Огнезаттщта	м2		1100		1100

X

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме с ветствующем нормам освоения периоГ проектных мощностей в начальный ’

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели: i

Показатели	**Единица измерения**	Попроекту	**Фактически**
Общаяплощадь	**м^2**		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	**м^3**		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	**м^2**		

Показатели	**Попроекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадьквартир, м^**		**число квартир**	площадь квартир, м^	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **произведена частичная замена стропильных ног, стоек, подкосов, замена сществующего асбоцементного пок ытия на покрытие из п ^^филированного оцинкованного настила6=о^7**

мм, огнезащита деревянных конструкций, УСТРОЙСТВО организованного водостока.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

1 .Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 9.253,899ТЫСЯЧ тенге, в том числе строительно-монтажныхработ 7988.562 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 66,508 тысячтенге;

2.0бъект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией)! и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Капитальный ремонт кровли КГКП "Экибастузская противотуберкулезная больнипа"принять **в эксплуатацию.**

Заказчик **Кусаинова А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), под*{ИСьфуко®ОДит^л^«/ М.П.

Технический надзор **Каржасов К.Н.** ^Щрмет К;Н"

фамилия, имя, отчество (при нали*ший), подпйсь эксп%)та М.П.

Авторский надзор **Семенова С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при'н аличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **Шакенов Н.М.**

фамилия,имя,отчество, подпись руководителя М.П.

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская противотуберкулезная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Код

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли КГКП «Экибастузская противотуберкулезная больница»**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах 1991 г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 402 355								288 283	2 690 638
в том числе:										
за июнь всего:		2 402 355	2 402 355						288 283	2 690 638
Всего к оплате:		**2 402 355**	**2 402 355**						**288 283**	**2 690 638**

Заказн и к:
Главный врач КГП на ПХВ "Экибастузская противотуберкулезная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Кусаинова Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ ШаiieНОВ Н.М.

Стройка: КГП на ПХВ «Экибастузская противотуберкулезная больница» Управления здравоохранения Пвлодарской области, акимата Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт кровли КГКП «Экибастузская противотуберкулезная больница»

по договору №110 от 23.05.2016 года

Акт выполненных работ №1 на 21 июня 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего З.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего З.П.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: Кровля корпуса №1								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых	450,000	48,37	4,36	21767	1962	21538	0,28750	129
		асбестоцементных листов		44,01	0,68	19805	306	107	0,00500	2
		1 м2 кровли								
2	Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена	25,000	811,99	7,94	20300	199	6344	1,50090	38
		стропильных ног из брусьев		235,62	1,31	5891	33	107	0,01500	0
		1м								
3	Е58-7-4	Смена отдельных элементов фермы из брусков- стойки,	105,000	441,27	6,95	46333	730	34640	1,69800	178
		подкосы		305,78	2,25	32107	236	107	0,00100	0
		1 м								
6	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	280,000	164,33	2,55	46012	714	8753	0,19590	55
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	8058	115	107	0,00510	1
		1м2								
7	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного	460,000	137,88	10,38	63425	4775	54079	0,65125	300
		оцинкованного листа		108,31	1,46	49823	672	107	0,00600	3
		1 м2 кровли								
8	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0.7,	529,000	1190,00	0,00	629510	0	0	0,00000	0
		Н57-825-0.7								
		м2								
9	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения	0,026	899500,00	0,00	23792	0	0	0,00000	0
		профилированного стального настила и разнообразных								
		листовых деталей								
		т								
10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок.	7,000	599,34	35,14	4195	246	1176	0,89700	6
		стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	996	93	108	0,06500	0
		1 м3 древесины в конструкций								
11	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	510,000	21,42	1,14	10924	581	3200	0,03335	17

	по фермам		5,38	0,43	2744	219	108	0,00210	1
	1м2 обработанной поверхности								
12 Е58-17-1	Устройство покрытия слуховых окон профнастилом	22,077	93,86	0,93	2072	21	1874	0,50000	11
	1 м2 покрытия		79,11	0,14	1746	3	107	0,00140	0
13 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-у)00-,7	25,388	896,00	0,00	22748	0	0	0,00000	0
	м2								
14 1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,001	899500,00	0,00	1142	0	0	0,00000	0
	т								
	Всего прямые затраты по разделу				892 220	9 227			734
					121 169	1 676			8
	Стоимость материалов, тенге				761 823				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				131 604				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				19 741				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				61 429				
	Всего по разделу, тенге				1 085 253				
	Сметная заработная плата, тенге				142 586				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				808				
	Всего прямые затраты				892 220	9 227			734
					121 169	1 676			8
	Стоимость материалов, тенге				761 823				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				131 604				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				19 741				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				61 429				
	Всего по смете, тенге				1 085 253				
	Сметная заработная плата, тенге				142 586				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				808				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1 %				10 853				

Дополнительные отпуска, .4%	4 341
Итого дополнительные затраты на строительство	15 194
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 100 447
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	114 863
Итого в базовых ценах 2001г.	985 584
Итого в базовых ценах 2001г.	985 584
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	157 780
В том числе материалы в ценах 2001г.	761 823
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	808
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	2 355 250
В том числе материалы в текущих ценах	377 047 1/"
В том числе оборудование в текущих ценах	1 820 529
'х	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	47 105
Итого в текущих ценах	2 402 355
	2 402 355
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	288 283
Сметная стоимость строительства	2 690 638

5 чел.

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Экибастуэская противотуберкулезная

бог ранения Павлодарской области,

аса Па ЗО ^ ГЙ Г а Г

Кусаинова А. К,

Технадзор:

эксперт ТОО "Курмет-ҚН"

!фжасов К.Н.

Подрядчик;

Директор ТОО **ф^а** "Рахат"

шакенов Н.М.

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская противотуберкулезная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской
Подрядчик: ТОО Фирма "Рахат"

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Код

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли КГКП «Экибастузская противотуберкулезная больница»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Изгр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.иенах	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 659 928								799 192	7 459 120
в том числе:										
за июнь всего:		4 257 573	4 257 573						510 909	4 768 482
Всего к оплате:		**4 257 573**	**4 257 573**						**510 909**	**4 768 482**

«=^5:----------

|^

Заказчик:
Главный в^ач КГП на ПХВ "Экибастузская
_____Кусаинова А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Стройка: **КГП на ПХВ «Экибастузская противотуберкулезная больница» Управления здравоохранения Пвлодарской области, акимата Павлодарской области**

Объект: **Капитальный ремонт кровли КГКП «Экибастузская противотуберкулезная больница»**

по договору N«110 от 23.05.2016 года

Акт выполненных работ №2 на 25 июня 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	"• Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: Кровля корпуса N"1								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов 1 м2 кровли	650,100	48,37 44,01	4,36 0,68	31445 28611	2834 442	31116 107	0,28750 0,00500	187 3
2	Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев 1 м	44,300	811,99 235,62	7,94 1,31	35971 10438	352 58	11241 107	1,50090 0,01500	66 1
3	Е58-7-4	Смена отдельных элементов фермы из брусков- стойки, лодкосы 1 м3	8,580	441,27 305,78	6,95 2,25	3786 2624	60 19	2831 107	1,69800 0,00100	15 0
45	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1м2 развернутой поверхности карнизов	68,040	160,59 153,23	1,24 0,47	10927 10426	84 32	11200 107	0,97200 0,00230	66 0
46	0-3-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т маш-ч	49,000	1446,35	0,00	70871	0	0	0,00000	0
47	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н16-1000-,7 м2	78,246	896,00	0,00	70108	0	0	0,00000	0
48	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей 1	0,004	899500,00	0,00	3519	0	0	0,00000	0
6	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 1м2	282,000	164,33 28,78	2,55 0,41	46341 8116	719 116	8816 107	0,19590 0,00510	55 1
7	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	640,100	137,88 108,31	10,38 1,46	88257 69329	6644 935	75253 107	0,65125 0,00600	417 4

		1м2 кровли							
8	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0.7, Н57-825-0.7	736,115	1190,00	0,00	875977	0	0	0,00000	0
		м2								
9	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,037	899500,00	0,00	33107	0	0	0,00000	0
		т								
10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балон стропил, мауэрлатов	5,062	599,34	35,14	3034	178	850	0,89700	5
				142,31	13,23	720	67	108	0,06500	0
		1 м3 древесины в конструкций								
11	El 0-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилс по фермам	590,100	21,42	1,14	12640	673	3703	0,03335	20
				5,38	0,43	3175	254	108	0,00210	1
		1м2 обработанной поверхности								
12	Е58-17-1	Устройство покрытия слуховых окон профнастилом	44,014	93,86	0,93	4131	41	3736	0,50000	22
		1 м2 покрытия		79,11	0,14	3482	6	107	0,00140	0
13	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	50,616	896,00	0,00	45352	0	0	0,00000	0
		м2 с								
14	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,003	899500,00	0,00	2276	0	0	0,00000	0
		т								
49	Ё58-17-1	Устройство покрытия фронтонов профнастилом	100,040	93,86	0,93	9390	93	8491	0,50000	50
		1 м2 покрытия		79,11	0,14	7914	14	107	0,00140	0
50	0-3-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т	33,000	1446,35	0,00	47730	0	0	0,00000	0
		маш-ч								
51	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	115,046	896,00	0,00	103081	0	0	0,00000	0
		м2								
52	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,006	899500,00	0,00	5174	0	0	0,00000	0
		т								
15	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листово! стали (ендовы)	50,200	303,85	0,84	15253	42	1209	0,14450	7
		1м		22,34	0,14	1121	7	107	0,00130	0
16	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	6,000	4581,79	1,01	27491	6	318	0,31600	2
				49,28	0,23	296	1	107	0,00200	0

ла ОО

	1шт								
17 Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6,000	3086,35	8,69	18518	52	2263	2,21950	13
	1 колпак		349,31	2,81	2096	17	107	0,01250	0
18 Е58-17-1	Устройство покрытия конька из оцинкованной стали	42,580	583,67	0,93	24853	40	3614	0,50000	21
	(прим)		79,11	0,14	3369	6	107	0,00140	0
	1 м2 покрытия								
19 ЕІ2-9-2<	Устройство подвесных желобов	28,000	570,22	1,53	15966	43	1538	0,31970	9
	1 м желобов		50,72	0,56	1420	16	107	0,00275	0
20 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	21,026	393,87	0,16	8281	3	1399	0,35040	7
	1 м труб		62,12	0,02	1306	0	107	0,00020	0
53 0-3-82	Краны на антомобильном ходу, 16 т	18,000	1446,35	0,00	26034	0	0	0,00000	0
	маш-ч								
23 1999П-Л	Крепление >лэлоба	30,000	112,60		3378	0	0		0
	шт								
24 1999П-Л	Хомут жего 5а	2,000	115,00		230	0	0		0
	шт								
25 1999П-Л	Колено труС ы	5,000	281,58		1408	0	0		0
	шт								
26 1999П-Л	Крепление ‘трубы	12,000	150,20		1802	0	^0		0
	шт								
27 1999П-Л	Слив трубы	2,000	281.58		563	0	0		0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				1 646 895	11 864			963
					154 442	1 990			11
	Стоимость глатериалов, тенге				1 480 588				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				167 577				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				25 137				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				108 868				
	Всего по ра !делу, тенге				1 923 340				
	Сметная за[)аботная плата, тенге				181 569				
	Нормативн£!Я трудоемкость, чел-час				1 058				
	Всего прямь.ю затраты				1 646 895	11 864			963
					154 442	1 990			**11**
	Стоимость материалов, тенге				1 480 588				
	Оборудовакие, тенге								

Накладные расходы, тенге	167 577
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	25 137
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	84
«	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	108 868
Всего по смете, тенге	1 923 340
Сметная заработная плата, тенге	181 569
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 058
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1 %	19 233
Дополнительные отпуска, .4%	7 693
Итого дополнительные затраты на строительство	26 927
Итого с дополнительными затратами на строительство-	1 950 267
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	203 566
Итого в базовых ценах 2001г.	1 746 701
Итого в базовых ценах 2001 г	1 746 701
В том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.	208 495 'С
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 480 588
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 058
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	4 174 091
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	498 241 И
В том числе материалы в текущих ценах	3 538 162 3 Ъ
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	83 482
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	4 257 573
Итого в текущих ценах ^	**257 573**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% 510 909	
Сметная стоимость строительства д	**768 482**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Экибастузская противотуберкулезная больница" управления здравоохранения Павлодарско^^^бласти, аки'м'ата Павлодарской области

_____ Кусаинова А.К. : '

Технадзор:
эксперт ТОО "Курмет-К,Н"

_____ Каржасов К.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Ш ^енов Н М.

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская противотуберкулезная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО Фирма "Рахат"

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли КГКП «Экибастузская противотуберкулезная больница»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организаиионно-поавовяя гЬппмя	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не - входящих в состав СМР (в сметных,	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 400 ООО								888 ООО	8 288 ООО
в том числе:										
за июнь всего:		740 071	740 071						88 809	828 880
Всего к оплате:		**740 071**	**740 071**						**88 809**	**828 880**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Экибастузская
Кусаинова А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Стройка: **КГП на ПХВ «Экибастузская противотуберкулезная больница» Управления здравоохранения Пвлодарской области, акимата Павлодарской области**

Объект: **Капитальный ремонт кровли КГКП «Экибастузская противотуберкулезная больница»**

по договору №110 от 23.05.2016 года

Акт выполненных работ №3 на 30 июня 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / З.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / З.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: Кровля корпуса №1								
19	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	90,000	570,22	1,53	51320	138	4943	0,31970	29
		1 м желобов		50,72	0,56	4565	50	107	0,00275	0
20	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	91,475	393,87	0,16	36029	15	6088	0,35040	32
		1 м труб		62,12	0,02	5682	2	107	0,00020	0
53	0-3-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т	43,000	1446,35	0,00	62193	0	0	0,00000	0
		маш-ч								
21	1999П-Л	Заглушка желоба	4,000	131,40		526	0	0		0
		шт								
22	1999П-Л	Воронка водосточная ф100 мм	10,000	413,00		4130	0	0		0
		шт								
23	1999П-Л	Крепление желоба	330,000	112,60		37158	0	0		0
		шт								
24	1999П-Л	Хомут желоба	8,000	115,00		920	0	0		0
		шт								
25	1999П-Л	Колено трубы	25,000	281,58		7040	0	0		0
		шт								
26	1999П-Л	Крепление трубы	90,000	150,20		13518	0	0		0
		шт								
27	1999П-Л	Слив трубы	8,000	281,58		2253	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				215 086	152			61
						10 247	52			
		Стоимость материалов, тенге				204 686				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				11 031				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 655				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**6**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 567				

	Всего по разделу, тенге				239 683				
	Сметная заработная плата, тенге				11 954				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				67				
	РАЗДЕЛ: Беседки - 2 шт								
54	Е9-22-12 Монтаж опорных стоек из профильной трубы 60х40 мм	0,157	5534,01	3576,71	869	562	270	6,76200	1
	« 1т конструкций		1227,30	893,25	193	140	81	2,47500	0
55	Е9-1-12 Монтаж каркаса беседок с обрешеткой	0,323	9292,29	3511,47	3001	1134	1433	25,41500	8
	1т конструкций		4612,82	863,90	1490	279	81	2,96250	1
56	1999П-Л Труба профильная 60х40	109,800	140,00		15372	0	0		0
	м								
57	1999П-Л Труба профильная 50х25 (обрешетка)	24,000	134,00		3216	0	0		0
	м								
58	Е12-7-8 Устройство кровельного покрытия из профилированного	22,400	137,88	10,38	3089	233	2633	0,65125	15
	оцинкованного листа		108,31	1,46	2426	33	107	0,00600	0
	1м2 кровли								
59	1-1-3760 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	25,760	498,00	0,00	12828	0	0	0,00000	0
	20 мм, толщиной стали 0,7 мм								
	м2								
60	Е9-35-1 Монтаж защитных ограхедений (прим)	0,329	17937,37	627,62	5853	205	3779	86,50000	28
	1т конструкций		14197,50	101,25	4633	33	81	0,49000	0
61	1-1-1596 Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из	0,329	52223,00	0,00	17041	0	0	0,00000	0
	углеродистой стали толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)								
	1000шт								
62	Е9-61-14 Устройство каркаса скамеек из профильной трубы 40х20	0,064	9641,64	2009,63	617	129	382	38,41000	2
	мм		6908,63	462,10	442	30	81	2,15000	0
	1т конструкций								
63	1999П-Л Труба профильная 40х20 мм	34,400	120,00		4128	0	0		0
	м								
64	£10-3-5 Устройство скамеек	9,600	263,05	9,43	2525	91	2596	1,64450	16
	1 м2 развернутой поверхности		246,85	3,58	2370	34	108	0,01738	0
65	1-2-70 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	0,350	17436,00	0,00	6103	0	0	0,00000	0
	от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1								
	сорта								
	м3								
66	Е15-163-1 Простая окраска деревянных стен колером масляным	9,600	103,56	1,49	994	14	435	0,29325	3
	разбеленным		47,36	0,56	455	5	95	0,00275	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
67	Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	40,000	22,68	0,06	907	2	217	0,03393	1
	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	267	1	81	0,00013	0
	1м2								
68	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей	40,000	20,98	0,03	839	1	155	0,02450	1

эмалью ПФ-115 за 2 раза 1м2	4,78	0,00	191	0	81	0,00000	0
Всего прямые затраты по разделу			77 383	2 370			75
			12 467	556			2
Стоимость материалов, тенге			62 546				
Оборудование, тенге							
^<акладные расходы, тенге			11 901				
- заработная плата, тенге (в накладных)			1 785				
- трудоемкость, чел-час (в накладных)			6				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			5 357				
Всего по разделу, тенге			94 641				
Сметная заработная плата, тенге			14 807				
Нормативная трудоемкость, чел-час			83				
Всего прямые затраты			**292 469**	**2 522**			**136**
			22 714	**608**			**2**
Стоимость материалов, тенге			**267 232**				
Оборудование, тенге							
Накладные расходы, тенге			**22 932**				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			3 440				
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			11				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**18 924**				
Всего по смете, тенге			**334 324**				
Сметная заработная плата, тенге			**26 761**				
Нормативная трудоемкость, чел-час			**150**				
Дополнительные затраты на строительство:							
Выслуга лет, 1 %			3 343				
Дополнительные отпуска, .4%			1 337				
Итого дополнительные затраты на строительство			4 681				
Итого с дополнительными затратами на строительство'			339 005				
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"			35 385				
Итого в базовых ценах 2001 г.			303 620				
Итого в базовых ценах 2001г.			303 620				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			31 442				
В том числе материалы в ценах 2001г.			267 232				
В том числе оборудование в ценах 2001г.							
Нормативная трудоемкость, чел-час			150				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 - 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	725 560
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	76 136
В том числе материалы в текущих ценах	638 605
В То41 числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	14 511
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	740 071
Итого в текущих ценах	740 071
Няплг ня nnfiaRHRHHVKJ СТОИМОСТЬ (НДС). 12%	88 809
♦■^'■«иШняя г.тпимпг.ть ствоительства	828 880

Заказчик:
Главный врач I<rn на **ПХВ** "Экибастузская противотуберкулезная больница" уп Давления здравоохранения Павлодарской области,
акк Имата Павло царской области
_____ Кусаинова А. К.

Технадзор:
эксперт ТОО "Курмет-к;н"
_____ Каржасов К.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма **„Рахат"**
_____ **JJJaKenoB Н.М.**