Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом № 54, корпус 1В** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080840017805**
Исполнитель	**ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006160**

Договор (контракт) Договор №109/23 от 27.11.2023

Номер документа	Дата составления
32	**31.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства пятна №8(паркинга) семи16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы			раб.	1	68 590 525,00	68 590 525,00	7 348 984,82
				Итого	1	x	68 590 525,00	7 348 984,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Балпық Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районегорода Алматы". внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109/23	27.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**68 590 525,00**	**61 241 540**							**7 348 985**	**68 590 525,00**

М.П. **Заказчик:** **Төрехан М.А.**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** **Балпық Т.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Директор технического надзора:** **Мамбеталиев А.С.**
ТОО «IT-Invest company»

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №109/23 от 27.11.2023г.

Реестр актов выполненных работ №1
за май **2024** года

по объекту:«Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районегорода Алматы".(без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Стоимость по договору 641 595 099,43 тенге
Стоимость по смете 675 363 262,00 тенге
Скидка 5%

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	02-08-06	1	1551000	Автоматическое пожаротушение	10 792 939	
2	02-08-02	2	1550200	Вентиляция и отопление	30 826 616	
3	02-08-03	3	7040	Холодное водоснабжение работы	5 302 780	
4	07-02	4	2190	Покрытие работы	18 138 972	
5	02-08-05	5	2080	Электроосвещение и силовое оборудование	3 529 218	
				Итого	**68 590 525**	

форма 2 В

Заказчик : ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Паркинг п.8
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023

Акт выполненных работ №1

за май 2024 (месяц, год) на 02-08-06 Автоматическое пожаротушение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-120701-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Оросители установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с розеткой	шт	315	1094,15 1071,13	3,52 1,56	344657 337406	1108 491	6143	206117 44062	594836	
2	2	С1248-309-0116	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-93-3	шт.	315	1683		530145		530145	42412	572557	
3	3	С1241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	315	118		37170		37170	2974	40144	Казахстан
4	4	С1241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	315	147		46305		46305	3704	50009	Казахстан
5	5	Ц13-120701-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм	м	800	3428,79 2892,05	473,22 217,07	2743032 2313640	378576 173656	50816	1517248 340824	4601104	
6	7	Ц13-120701-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 100 мм	м	205,1	4075,23 3299,08	752,08 327,67	835830 676641	154251 67205	4937	453747 103165	1392742	
7	8	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.0 мм	м	300	519		155700		155700	12456	168156	Казахстан
8	9	С1241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.2 мм	м	500	696		348000		348000	27840	375840	
9	11	С1241-102-0180	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х2.8 мм	м	205,1	3559		729951		729951	58396	788347	
10	12	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1008	708		713664		713664	57093	770757	
11	13	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	208,5	121,24 70,41	3,08 0,42	25279 14680	643 88	9956	10189 2838	38306	
12	14	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	208,5	198,57 82,26	4,45 0,84	41402 17151	928 175	23323	11955 4268	57625	
13	15	Ц13-121202-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кранов, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	23465,49 20394,4	931,28 52,02	46931 40789	1863 104	4280	24945 5750	77626	
14	16	С1242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828		17656		17656	1412	19068	
			ИТОГО:					6615722	537369	2678046	2224201	9547117	
			В том числе :					3400307	241719		707194		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**95471**					
			Итого с временными									**9642587**	
			Зимние удорожания			**0,42 %**		**40499**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9683086**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**193662**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9876748**	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			**40%**						**3950699**	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			**60%**						**6193040**	
			Итого в текущих ценах									**10143739**	
			НДС			**12 %**		**1217249**					
			Итого с НДС									**11360988**	
			Итого со скидкой			**5%**		**568049**				**10792939**	
			в том числе НДС									**1 156 386**	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Терехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Сандибеков М.М.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.Н.**

Комплаенс-офицер _____ **Талғатұлы А.**

Авторский надзор
ТОО «АиГГР»
Эксперт _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «KZ-Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Главный менеджер по безопасности Секов Е.М.

Управляющий директор Бабенов К.Б.

форма 2В

Заказчик : ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.
(наименование, адрес)

Объект : Паркинг п.8(в осях 1-12)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ №2

за май 2024 (месяц, год) на 02-08-02 Вентиляцию, отопление работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	82	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	109	9347,89	73,88	1018920	8053	703966	304183	1428951	
						2815,61	32,01	306901	3489		105848		
2	83	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	160,2	9094,76	58,54	1456981	9378	1034618	408670	2014903	
						2577,93	25,13	412984	4026		149252		
3	85	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	480	10143,04	58,54	4868659	28099	3769896	1061074	6404112	
						2230,55	25,13	1070664	12062		474379		
4	86	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	481,4	9569,4	54,56	4606709	26265	3772467	802850	5842323	
						1678,39	23,39	807977	11260		432764		
5	92	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов плитами М-25ф-50	м3	15,82	60884,01	2304,73	963185	36460	440208	383136	1454027	
						30753,22	1113,17	486516	17610		107706		
6	93	С1246-301-0501	Средства для крепления воздуховодов	кг	510	790		402900		402900		435132	Казахстан
											32232		
7	94	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная для шиберов	т	0,0628	633104		39759		39759		42940	
											3181		
8	95	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	150	223		33450		33450		36126	Казахстан
											2676		
			Итого по разделу:									**17658514**	
			Раздел: 1. Противодымная вентиляция										
9	121	Е11-200101-0415 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м2	300	6367,02	47,69	1910106	14307	1553538	340635	2430801	
						1140,87	17,75	342261	5325		180060		
10	123	Е11-130301-1709 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	300	4559,48	50,45	1367844	15135	1167048	128454	1616001	
						618,87	1,68	185661	504		119703		
11	131	Е11-200101-0415 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м2	412,4	6367,02	47,69	2625759	19667	2135597	468260	3341541	
						1140,87	17,75	470495	7320		247522		
12	132	Е11-130301-1709 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	412,4	4559,48	50,45	1880330	20806	1604302	176581	2221463	
						618,87	1,68	255222	693		164552		
			Итого по разделу: 1. Противодымная вентиляция									**9609806**	
			ИТОГО:					**21174602**	**178170**	**16657749**	**4073843**	**27268320**	
			В том числе :					**4338681**	**62289**		**2019875**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**272683**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**27541002**	
			Зимние удорожания			**0,42 %**		**115672**					
			Итого с зимними удорожаниями									**27656674**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**553133**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28209807**	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			**40%**						**11283923**	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			**60%**						**17688461**	
			Итого в текущих ценах									**28972384**	
			НДС			**12 %**		**3476686**					
			Итого с НДС									**32449070**	
			Итого со скидкой			**5%**		**1622453**				**30826616**	
			в том числе НДС									**3 302 852**	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Сандибеков М.М.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Комплаенс-офицер _____ **Талгатулы А.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
Эксперт: _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Главный менеджер по безопасности Сергеев Е.М.
Управляющий директор: Бабенов К.Б.

форма 2 В

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8(в осях 1-12)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ №3

за **май 2024** (месяц, год) на **02-08-03 Холодное водоснабжение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	12	44182,66	177,72	530192	2133	505359	22988	597434	
						1891,66	63,06	22700	757		44254		
2	2	Е11-161401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	12	2916,64	42,56	35000	511	173	33847	74355	
						2859,68	18,5	34316	222		5508		
3	3	С1248-307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	12	23463		281556		281556	22524	304080	
4	4	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	15934		191208		191208	15297	206505	
5	5	Е11-160301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	70	5878,36	75,59	411485	5292	329790	76985	527548	
						1091,48	30,75	76404	2153		39078		
6	6	Е11-160301-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	6712,85	75,59	107406	1209	88732	17597	135003	
						1091,48	30,75	17464	492		10000		
7	7	Е11-160301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	194	9608,24	119,27	1863999	23138	1577606	266888	2301359	
						1356,98	46,81	263254	9081		170472		
8	8	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	280	136,31	1,4	38167	392	454	36574	80719	
						133,29	0	37321	0		5978		
9	9	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4	5917,06	379,78	23668	1519	2064	20048	47213	
						5021,33	93,08	20085	372		3497		
10	10	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66017		132034		132034	10563	142597	Казахстан
11	11	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80407		160814		160814	12865	173679	Казахстан
12	16	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4905		19620		19620	1570	21190	
13	17	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3935		15740		15740	1259	16999	
14	18	С1242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14887		14887		14887	1191	16078	
15	20	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79,2	121,24	3,08	9602	244	3782	3871	14551	
						70,41	0,42	5576	33		1078		
16	21	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	79,2	323,28	8,04	25604	637	20072	3446	31374	
						61,8	1,26	4895	100		2324		
			ИТОГО:					3860982	35074	3343891	482244	4690684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								482015	13209		347458		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		46907					
			Итого с временными									4737590	
			Зимние удорожания			0,42 %		19898					
			Итого с зимними удорожаниями									4757488	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		95150					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4852638	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			40%						1941055	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			60%						3042761	
			Итого в текущих ценах									4983816	
			НДС			12 %		598058					
			Итого с НДС									5581874	
			Итого со скидкой			5%		279094				5302780	
			в том числе НДС									568 155	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Сандибеков М.М.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Комплаенс-офицер _____ **Талғатұлы А.**

Авторский надзор
ТОО «АНГТР»
Эксперт _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Главный менеджер по безопасности Сергеев Е.М.
Управляющий директор Бабенов К.Б.

Форма 2 В

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8(в осях 1-12)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ №4

за **апрель 2024** (месяц, год) на **07-02 Покрытие работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. # Покрытие подъездов и площадок, тип 1										
1	1	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	1745	2404,64 1065,59	115,36 19,26	4196097 1859455	201304 33609	2135339	1779481 478043	6453621	
2	2	Е11-270601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона**	м3	261,75	8526 2284,2	4952,58 1884,02	2231681 597889	1296338 493142	337453	1178315 272798	3682794	
3	3	С1213-301-0201	**Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)**	м3	261,75	20902		5471099		5471099	437688	5908787	Казахстан
			Итого по разделу: 2. # Покрытие подъездов и площадок, тип 1									16045200	
			ИТОГО:					11898875 2457344	1497641 526751	7943891	2957796 1188529	16045202	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		160452					
			Итого с временными									16205653	
			Зимние удорожания			0,42 %		68064					
			Итого с зимними удорожаниями									16273717	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		325474					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16599191	
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			40%						6639676	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			60%						10408229	
			Итого в текущих ценах									17047906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2045749					
			Итого с НДС									19093654	
			Итого со скидкой			5%		954683				18138972	
			в том числе НДС									1 943 461	

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Терехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Сандибеков М.М.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Комплаенс-офицер _____ **Талгатұлы А.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
Эксперт _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «GT Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпық Т.**

Главный менеджер по безопасности: Секев Е.М.
Управляющий директор: Бабенов К.Б.

Форма 2В

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Аузовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение**
(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8(в осях 1-12)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109/23 от 27.11.2023г.**

Акт выполненных работ №5

за **май 2024** (месяц, год) на **02-08-05 Электроосвещение и силовое оборудование.Паркинг.Остаток** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	105	522,06	3,96	54816	416	1490	38107	100357	
						503,91	0,14	52911	15		7434		
2	15	С1261-301-0123	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	107,1	2300		246330		246330		266036	
											19706		
3	17	Е11-210201-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	110	113,32	1,63	12465	180	2080	7384	21437	
						92,78	0,46	10206	51		1588		
4	20	С1243-107-1907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	8343846		917823		917823		991249	Казахстан
											73426		
5	31	Ц13-100902-1212 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	61	481,63	0	29379	0	2744	16248	49277	
						436,65	0	26636	0		3650		
6	32	С1247-202-0414	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	61	185		11285		11285		12188	
											903		
7	34	Е11-210103-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	81	3936,58	7,42	318863	601	169713	107070	460007	
						1833,94	1,96	148549	159		34074		
8	35	С1243-907-1021	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	81	6755		547155		547155		590927	Казахстан
											43772		
9	36	Ц13-080201-1215 Кзтр и Кэм=1,06	Шпильки. Монтаж оборудования	шт.	162	44,67	1,17	7237	189	105	5059	13279	
						42,85	0,52	6942	84		983		
10	37	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	162	451		73062		73062		78907	
											5845		
11	38	Е11-210103-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Держатель потолочный. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	54	3957,71	7,41	213716	400	113137	72205	308795	
						1855,17	1,96	100179	106		22874		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	40	С1243-907-4503	Держатель горизонтальный VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	54	1117		60318		60318	4825	65143	
13	41	С1243-907-5002	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,243	69618		16917		16917	1353	18270	
14	42	С1243-907-5302	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,233	77917		18155		18155	1452	19607	
15	43	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	1	96003		96003		96003	7680	103683	
16	44	С1243-907-5401	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	120	175		21000		21000	1680	22680	
			ИТОГО:					2644524	1786	2297317	246073	3121842	
			В том числе :					345423	415		231245		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		31218				3153061	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,42 %		13243				3166304	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63326				3229630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			40%						1291852	
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387			60%						2025082	
			Итого в текущих ценах									3316934	
			НДС			12 %		398032				3714967	
			Итого с НДС									3529218	
			Итого со скидкой			5%		185748				378 131	
			в том числе НДС										

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ **Торехан М.А.**

Директор департамента управления проектам (ДУП) _____ **Сандибеков М.М.**

Главный менеджер ДУП _____ **Мирзакулов А.А.**

Главный менеджер ДУП _____ **Воропаева О.И.**

Комплаенс-офицер _____ **Талғатұлы А.**

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
Эксперт _____ **Мукашева Д.Ж.**

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»
Эксперт _____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ **Балпык Т.**

Главный менеджер по безопасности: Секов Е.М.

Управляющий директор Бабенов К.Б