Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : "Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик : "Мерей Строй Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Аппасова, дом № 30

СПРАВКА о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050240003228	120240001356			263	10.06.2025	018/015/159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Аппасова, дом № 30	21 644 327	19 325 292	11 893 592	11 893 592		1 274 314	2 319 035	11 893 592
ИТОГО	**21 644 327**	**19 325 292**	**11 893 592**				**2 319 035**	**11 893 592**
К оплате:	**21 644 327**	**19 325 292**	**11 893 592**				**2 319 035**	**11 893 592**

Заказчик **Заместитель руководителя отдела Шогалов Ж.** **"Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 050240003228**

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **Директор Калдыкулов Е. Т.** **«Мерей Строй Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356**

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 050240003228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **«Мерей Строй Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Аппасова, дом № 30**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 263 от 10.06.2025 год

Акт выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12099231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2566493
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*967757*
		машины и механизмы	тенге			723471
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*157011*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8175291
		оборудование	тенге			633976
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	653		

	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**133000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			86800
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42900*
		машины и механизмы	тенге			46200
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14700*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
1	**1218-0101-1302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**$м^2$**	**350**	**380**	**133000**
	Раздел 2.	**Асфальтное покрытие**				**3782966**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1548310
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*757963*
		машины и механизмы	тенге			146460
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27970*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2088196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	364		
5	**7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**350**	**401**	**140350**
5.3		материалы, изделия и конструкции			2	700
5.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00378	191 653	724
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,35	33	12
6	**261-101-0223** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**34,16**	**18 200**	**621712**
7	**7101-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**350**	**18**	**6300**
7.2		материалы, изделия и конструкции			10	3500
7.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00049	191 653	94
8	**261-101-0223** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**8,47**	**18 200**	**154154**
9	**1127-0201-1002** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**255**	**4 328**	**1103640**

9.3		материалы, изделия и конструкции				
9.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,045	1 094	278970
9.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,153	15 600	234702
9.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4335	20 311	3108
9.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,55	90 707	39321
10	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**11,475**	826	2106
11	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**225**	**44 340**	**508802**
11.3		материалы, изделия и конструкции			**4 328**	**973800**
11.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,275	1 094	246150
11.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,135	15 600	207090
11.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3825	20 311	2742
11.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,25	90 707	34695
12	**255-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**3,6**	826	1859
	Раздел 3.	**Мафы**			**76 169**	**274208**
		из них:				**1823299**
		затраты на труд рабочих	тенге			148898
		машины и механизмы	тенге			38668
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10434*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1001757
		оборудование	тенге			633976
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
13	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**5**	**74 941**	**374705**
18	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**317 139**	**634278**
19	**8601-0307-0302** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**95 864**	**191728**
20	**8601-0307-0201** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**4**	**70 720**	**282880**

21	**8601-0307-0301** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	**шт.**	**4**	**84 927**	**339708**
		из них:				
	Раздел 4.	**Детская площадка и инвентари**				**4804054**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			626931
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*166894*
		машины и механизмы	тенге			477538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100071*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3699585
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	189		
22	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**147**	**5 155**	**757785**
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 253	331191
22.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	179,34	1 844	330703
22.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,29	33	340
23	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**49**	**24 313**	**1191337**
23.3		материалы, изделия и конструкции			16 796	823004
23.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,098	33	3
23.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	12,25	7 007	85836
24	**8601-0703-0105** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)**	**$м^2$**		**8 981**	
25	**8601-0102-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	**комплект**	**1**	**627 675**	**627675**
26	**8601-0104-0401** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	**комплект**	**1**	**354 485**	**354485**
27	**8601-0101-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**331 298**	**331298**
28	**8601-0101-0104** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная**	**комплект**	**1**	**391 869**	**391869**
29	**8601-0202-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	**1**	**245 271**	**245271**

30	8601-0104-0515 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Рыбка"**	**комплект**	**1**	**179 836**	**179836**
31	8601-0113-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)**	**комплект**	**1**	**724 498**	**724498**
	Раздел 5.	**Воркаут площадки**				**1555912**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			155554
		машины и механизмы	тенге			14605
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3836*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1385753
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
32	8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**211 701**	**211701**
33	8601-0216-0123 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**1**	**307 654**	**307654**
34	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**304 324**	**304324**
35	8601-0216-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий**	**шт.**	**1**	**38 762**	**38762**
36	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**382 840**	**382840**
37	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**310 631**	**310631**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12099231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2566493
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*967757*
		машины и механизмы	тенге			723471
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*157011*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8175291
		оборудование	тенге			633976
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	653		

ИТОГО с пониж коэф	тенге			10 619 279,90
В том числе НДС 12%	тенге			1 274 314
ИТОГО по смете с НДС	**тенге**			**11 893 592**

Принял (Заказчик)

"Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 050240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя отдела **Шогалов Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

"Мерей Строй Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Калдыкулов Е. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)