Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-15, 3 МКРН, Д. №10, Д. №2, Д. №3, Д. №4, Д. №9, Д. №25)

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Договор подряда № Е-15/82/73 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 16-20-ГСН

Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1		17080,56 12725,93	2342,80 --	17081 12726	2343 --	2012	12599 2374	32054
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1		33636,01 19951,12	1301,68 449,03	33636 19951	1302 449	12383	19992 4290	57918
3	КП №2 ТОО"Limar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1		3382564,82 --	-- --	3382565 --	-- --	3382565	-- --	3382565
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1		2136,28 1872,82	113,33 56,13	2136 1873	113 56	150	1910 324	4369
5	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4		4025,72 3553,11	188,89 93,55	16103 14212	755 374	1136	14441 2443	32987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
7	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849,00	--	203396	--	203396	--	219668
		СП - 8%			--	--	--	--		16272	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду89 среднего давления (Узел подключения) (лист 5)									
8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
9	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1	1608,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
10	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1487940,07	645550,05	1488	645	72	999	2685
		НР - 99%; СП - 8%			771401,60	237247,08	771	237		199	
11	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,004	7357,00	--	7386	--	7386	--	7977
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
12	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3292689,74	282469,47	3293	282	2507	556	4157
		НР - 99%; СП - 8%			503527,50	58364,32	504	58		308	
13	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
14	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
15	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,012	21216,90	1343,24	255	16	218	23	300
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	21	4		22	
17	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,05	1031,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
19	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
20	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
		Деталь выхода газопровода из земли У-1 (лист 6)									
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07 1579,17	10,02 3,18	3498 3158	20 6	320	3133 530	7162
22	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	1	1608,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1737
23	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	1	797,00 --	-- --	797 --	-- --	797	-- 64	861
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1487940,07 771401,60	645550,05 237247,08	1488 771	645 237	72	999 199	2685
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1087711,43 738576,00	296047,71 114235,30	1088 739	296 114	53	844 155	2087
26	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	7357,00 --	-- --	7386 --	-- --	7386	-- 591	7977
27	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	4074,00 --	-- --	4090 --	-- --	4090	-- 327	4417
28	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	3292689,74 503527,50	282469,47 58364,32	3293 504	282 58	2507	556 308	4157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
30	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
31	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
32	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	
34	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
35	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
36	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
37	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 перед ГРПШ (лист 7)									
38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
39	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	4074,00 --	-- --	4090 --	-- --	4090	-- 327	4417
42	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2533026,72 463680,00	250599,10 53385,24	2533 464	250 53	1819	512 244	3288
43	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	3094,65 3094,65	-- --	3095 3095	-- --	--	3033 490	6618
44	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 *СП - 8%*	кг	1	320,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
45	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 *СП - 8%*	т	0,001	156094,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	21216,90 1769,85	1343,24 339,22	1273 106	80 20	1087	115 111	1499
47	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство *НР - 88%; СП - 8%*	колонка	1	7036,10 6563,63	261,26 --	7036 6564	261 --	211	5776 1025	13837
48	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,05	1031,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
49	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
50	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1825,62 711,77	1113,85 354,96	7302 2847	4456 1420	--	4224 922	12448
52	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм *СП - 8%*	шт.	2	7635,00 --	-- --	15270 --	-- --	15270	-- 1222	16492
53	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт.	2	4497,00 --	-- --	8994 --	-- --	8994	-- 720	9714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	643425,18	108159,02	2574	432	58	2240	5199
		НР - 99%; СП - 8%			521106,40	44557,41	2084	178		385	
55	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	970617,65	270908,23	13589	3793	145	11371	26957
		НР - 99%; СП - 8%			689337,60	131114,24	9651	1836		1997	
56	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,016	1939,00	--	7787	--	7787	--	8410
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
57	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	14,056	1213,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01068	1341285,78	623494,38	14325	6659	200	9612	25852
		НР - 99%; СП - 8%			699072,12	210018,72	7466	2243		1915	
59	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
60	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	9	581,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
61	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1652,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
62	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
63	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Подземная прокладка									
64	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,131	660571,55	314884,93	86535	41250	14	63039	161539
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	140488,89	45271	18404		11966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	606747,85 318861,65	287833,84 131075,04	4247 2232	2015 918	--	3118 589	7954
66	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	132,31	1608,00 --	-- --	212754 --	-- --	212754	-- 17020	229774
67	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	7,07	797,00 --	-- --	5635 --	-- --	5635	-- 451	6086
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1825,62 711,77	1113,85 354,96	12779 4982	7797 2485	--	7392 1614	21785
69	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	4	1613,00 --	-- --	6452 --	-- --	6452	-- 516	6968
70	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	3	883,00 --	-- --	2649 --	-- --	2649	-- 212	2861
71	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,138	37663,34 12468,65	25194,69 6132,33	5198 1721	3477 846	--	1566 541	7305
72	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	138	32,00 --	-- --	4416 --	-- --	4416	-- 353	4769
73	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	138	452,45 205,82	198,77 68,16	62437 28403	27430 9406	6604	27222 7173	96832
74	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,138	17212,00 --	-- --	2375 --	-- --	2375	-- 190	2565
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	179,81 73,23	4,45 0,75	557 227	13 2	317	158 57	773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	864	--		117	
77	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	7	1162,43	29,53	8137	207	367	4613	13770
		НР - 61%; СП - 8%			1080,43	--	7563	--		1020	
		Контрольная трубка под ковер (лист 8) (шт 1)									
78	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	1	8454,26	2719,55	8454	2719	772	6001	15611
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	4963	1098		1156	
79	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1	217,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
80	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	1	891,00	--	891	--	891	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
81	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
82	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2	320,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
83	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0002	156094,00	--	31	--	31	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,006	6698,09	2170,19	40	13	20	13	57
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	7	6		4	
85	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	4808,69	1267,44	481	127	242	157	689
		НР - 93%; СП - 8%			1120,35	571,77	112	57		51	
86	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,5	5283,00	--	2642	--	2642	--	2853
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
87	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	2	1019,00	--	2038	--	2038	--	2201
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/									
		СП - 8%	шт.	1	8265,00	--	8265	--	8265	--	8926
					--	--	--	--		661	
89	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм									
		СП - 8%	м	0,1	1213,00	--	121	--	121	--	131
					--	--	--	--		10	
		Опознавательный столб - (лист 9) (2 шт)									
90	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01	475432,10	173834,69	4754	1738	100	2207	7518
					291611,25	28196,74	2916	282		557	
91	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004									
		СП - 8%	1000 м2	0,0036	1992968,00	--	7175	--	7175	--	7749
					--	--	--	--		574	
92	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	1184,53	--	2369	--	208	2334	5080
					1080,75	--	2161	--		376	
93	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,092688	226195,13	50654,67	20966	4695	489	12075	35684
					170265,55	18542,81	15782	1719		2643	
94	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,060688	297907,00	--	18079	--	18079	--	19525
					--	--	--	--		1446	
95	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм									
		СП - 8%	м	4,6	1394,00	--	6412	--	6412	--	6925
					--	--	--	--		513	
96	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,092688	33392,99	16019,65	3095	1485	690	950	4368
					9926,62	4922,38	920	456		324	
97	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,396	28256,96	2130,83	11190	843	7612	2686	14986
					6907,38	546,51	2735	216		1110	
98	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,02512	6698,09	2170,19	168	54	83	53	238
					1220,90	1039,53	31	26		18	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,098	179,81	4,45	197	5	112	56	273
					73,23	0,75	80	1		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	961182,70	33344,38	1922	66	1276	574	2696
		НР - 99%; СП - 8%			289800,00	168,39	580	--		200	
		Переход через водопровод открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м (1 шт)									
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	474118,37	128431,75	1896	513	1	1538	3709
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	42820,08	1382	171		275	
102	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,016	2352,00	--	9446	--	9446	--	10202
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
103	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	6317	13		1061	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=8м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
104	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	11398,73	7899,09	91190	63193	83	66664	170483
		НР - 99%; СП - 8%			3489,26	4927,97	27914	39424		12628	
105	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,032	2352,00	--	18891	--	18891	--	20402
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
106	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1749,07	10,02	13993	80	1280	12532	28647
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	12633	25		2122	
		Земляные работы									
107	1101-0101-0358 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	148,77	427,36	427,36	63578	63578	--	6870	76084
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,14	--	9542		5636	
108	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,67	7480,65	--	34935	--	--	25153	64895
		НР - 72%; СП - 8%			7480,65	--	34935	--		4807	
109	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	157,47	25,90	25,90	4078	4079	--	1312	5821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	1822		431	
110	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	157,47	10,65	10,65	1677	1677	--	540	2394
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,76	--	750		177	
111	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	30,67	2458,26	--	75395	--	--	54284	140054
		НР - 72%; СП - 8%			2458,26	--	75395	--		10374	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5289192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				397713				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250998			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						685439		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3382564		
		- Накладные расходы	Тенге							431239	
		- Сметная прибыль	Тенге							141230	
		Строительно-монтажные работы									1906628
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							59105
		Итого с временными	Тенге								1965733
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							45998
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2011732
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							40235
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5434530
		НДС	Тенге	12 %							652144
		Итого с НДС	Тенге								**6 086 674**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)