Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-1, 1 МКРН, Д. №1, Д. №2, Д. №3, Д. №4)

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Договор подряда № Е-1/28/13 от 19.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2021 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 02-20-ГСН

Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1		11308,22 8889,40	1157,58 --	11308 8889	1158 --	1261	8801 1609	21717
2	1124-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом *НР - 99%; СП - 8%*	отключение	1		14779,11 8456,16	3000,86 --	14779 8456	3001 --	3322	8372 1852	25003
3	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1		30863,91 17348,80	1131,90 390,46	30864 17349	1131 390	12384	17384 3860	52108
4	КП ТОО"Limar project"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-2НУ1 на базе регуляторов давления РДГ-50Н/30/18 с узлом учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-0,5-160-1,6	шт	1		2612767,14 --	-- --	2612767 --	-- --	2612767	-- --	2612767
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4		1877,22 1628,54	98,55 48,81	7509 6514	394 195	601	6642 1132	15283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	4	32348,00 --	-- --	129392 --	-- --	129392	-- 10351	139743
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 высокого давления (Узел подключения) (лист 5)									
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1	1541,78 1373,19	8,71 2,77	1542 1373	9 3	160	1362 232	3137
8	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	1	797,00 --	-- --	797 --	-- --	797	-- 64	861
9	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм СП - 8%	шт.	1	4497,00 --	-- --	4497 --	-- --	4497	-- 360	4857
10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	952760,51 642240,00	257432,79 99335,04	953 642	257 99	54	734 135	1822
11	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	1,004	4074,00 --	-- --	4090 --	-- --	4090	-- 327	4417
12	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	2439859,88 403200,00	217912,26 46421,95	2440 403	217 46	1820	445 231	3116
13	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	2691,00 2691,00	-- --	2691 2691	-- --	--	2637 426	5754
14	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 СП - 8%	кг	1	320,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
15	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 СП - 8%	т	0,001	156094,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	20810,84 1539,00	1168,03 294,98	2497 185	140 35	2172	200 216	2913
17	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР - 88%; СП - 8%	колонка	1	6145,89 5707,50	227,18 --	6146 5708	227 --	211	5023 893	12062
18	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	0,05	1031,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
20	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 6)									
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	1	1541,78 1373,19	8,71 2,77	1542 1373	9 3	160	1362 232	3137
22	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	1	797,00 --	-- --	797 --	-- --	797	-- 64	861
23	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт	1	4497,00 --	-- --	4497 --	-- --	4497	-- 360	4857
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	952760,51 642240,00	257432,79 99335,04	953 642	257 99	54	734 135	1822
25	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	4074,00 --	-- --	4090 --	-- --	4090	-- 327	4417
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2439859,88 403200,00	217912,26 46421,95	2440 403	217 46	1820	445 231	3116
27	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	2691,00 2691,00	-- --	2691 2691	-- --	--	2637 426	5754
28	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 *СП - 8%*	кг	1	320,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
29	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 *СП - 8%*	т	0,001	156094,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	20810,84 1539,00	1168,03 294,98	1249 92	70 18	1087	100 108	1457
31	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство *НР - 88%; СП - 8%*	колонка	1	6145,89 5707,50	227,18 --	6146 5708	227 --	211	5023 893	12062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,05	1031,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
33	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
34	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
35	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	1191778,17 698071,50	483742,23 152037,45	16685 9773	6773 2129	139	11783 2277	30745
36	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	14,14	1213,00 --	-- --	17152 --	-- --	17152	-- 1372	18524
37	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	8	581,00 --	-- --	4648 --	-- --	4648	-- 372	5020
38	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	949,00 --	-- --	949 --	-- --	949	-- 76	1025
39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,105	527613,66 277271,00	250290,30 113978,30	55399 29113	26281 11968	5	40670 7686	103755
40	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	106,05	797,00 --	-- --	84522 --	-- --	84522	-- 6762	91284
41	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	2	883,00 --	-- --	1766 --	-- --	1766	-- 141	1907
42	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	4	880,00 --	-- --	3520 --	-- --	3520	-- 282	3802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,105	32750,72 10842,30	21908,42 5332,46	3439 1138	2300 560	--	1036 358	4833
44	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	105	32,00 --	-- --	3360 --	-- --	3360	-- 269	3629
45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	105	399,67 178,97	172,84 59,27	41965 18792	18148 6223	5025	18011 4798	64774
46	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,105	17212,00 --	-- --	1807 --	-- --	1807	-- 145	1952
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,5	202,24 108,98	5,43 0,65	506 272	14 2	220	189 56	751
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,5	169,68 63,68	3,87 0,65	424 159	10 2	255	111 43	578
49	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/ *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	813,43 751,60	21,40 --	813 752	21 --	40	458 102	1373
50	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/ *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	813,43 751,60	21,40 --	4067 3758	107 --	202	2292 509	6868
		Контрольная трубка под ковер (лист 7) (шт 2)									
51	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	7452,21 4315,50	2364,83 955,21	14904 8631	4729 1910	1544	10436 2027	27367
52	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,4	217,00 --	-- --	521 --	-- --	521	-- 42	563
53	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4" *СП - 8%*	шт.	2	891,00 --	-- --	1782 --	-- --	1782	-- 143	1925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	2691,00 2691,00	-- --	5382 5382	-- --	--	5274 853	11509
55	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 *СП - 8%*	кг	0,4	320,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
56	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 *СП - 8%*	т	0,0004	156094,00 --	-- --	62 --	-- --	62	-- 5	67
57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,012	6255,77 1061,65	1887,12 903,94	75 13	23 11	39	22 8	105
58	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	1	5283,00 --	-- --	5283 --	-- --	5283	-- 423	5706
59	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/ *СП - 8%*	шт.	4	1019,00 --	-- --	4076 --	-- --	4076	-- 326	4402
60	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/ *СП - 8%*	шт.	2	8265,00 --	-- --	16530 --	-- --	16530	-- 1322	17852
61	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	0,2	1213,00 --	-- --	243 --	-- --	243	-- 19	262
		Опознавательный столб - (лист 8) (2шт)									
62	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01	414721,76 253575,00	151160,60 24518,90	4147 2536	1511 245	100	1919 485	6551
63	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004 *СП - 8%*	1000 м2	0,0036	1992968,00 --	-- --	7175 --	-- --	7175	-- 574	7749
64	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	1043,56 939,78	-- --	2087 1880	-- --	207	2030 329	4446
65	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,092688	197379,45 148057,00	44047,54 16124,18	18295 13723	4083 1495	489	10500 2304	31099
66	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,060688	297907,00 --	-- --	18079 --	-- --	18079	-- 1446	19525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм *СП - 8%*	м	4,6	1394,00	--	6412	--	6412	--	6925
					--	--	--	--		513	
68	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,092688	30008,69	13930,13	2781	1291	690	826	3895
					8631,84	4280,33	800	397		289	
69	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,396	27078,07	1852,90	10723	734	7610	2336	14103
					6006,42	475,22	2379	188		1045	
70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,02512	6255,77	1887,12	157	48	82	46	219
					1061,65	903,94	27	23		16	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,098	202,24	5,43	222	6	96	83	329
					108,98	0,65	120	1		24	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,098	169,68	3,87	186	5	111	49	254
					63,68	0,65	70	1		19	
73	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	919033,43	28995,11	1838	58	1276	499	2524
					252000,00	146,43	504	--		187	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=9м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
74	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	9	9913,29	6868,77	89220	61819	94	65215	166790
					3034,14	4285,19	27307	38567		12355	
75	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	9,036	2352,00	--	21253	--	21253	--	22953
					--	--	--	--		1700	
76	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	9	1541,78	8,71	13876	78	1439	12260	28227
					1373,19	2,77	12359	25		2091	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=17м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
77	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	17	10704,83	7494,06	181982	127399	184	130381	337352
					3199,94	4547,01	54399	77299		24989	
78	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17,068	2352,00	--	40144	--	40144	--	43356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3212	
79	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	17	1541,78 1373,19	8,71 2,77	26210 23344	148 47	2718	23157 3949	53317
		Переход через кабель связи открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=2м (1 шт)									
80	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	412290,50 300506,00	111679,78 37234,85	1649 1202	447 149	--	1337 239	3225
81	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	4,016	2352,00 --	-- --	9446 --	-- --	9446	-- 756	10202
82	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	1541,78 1373,19	8,71 2,77	6167 5493	35 11	639	5449 929	12545
		Земляные работы									
83	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	206,27	271,98 --	271,98 54,15	56101 --	56102 11170	--	8042 5131	69275
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,2	2430,12 2430,12	-- --	15067 15067	-- --	--	10848 2073	27988
85	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,33	316,34 --	316,34 62,98	104 --	105 21	--	15 10	129
86	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	206,27	8,74 --	8,74 3,90	1803 --	1802 804	--	579 191	2573
87	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	206,27	19,77 --	19,77 8,83	4078 --	4078 1821	--	1311 431	5821
88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,2	1056,56 1056,56	-- --	6551 6551	-- --	--	4716 901	12169
89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного	206,27	186,35 103,03	83,32 42,71	38438 21252	17187 8810	--	21644 4807	64889
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4314156

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					329915				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						342656			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						164813			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							447361		
		- Накладные расходы	Тенге							2612767		
		- Сметная прибыль	Тенге								455425	
		Строительно-монтажные работы									126031	
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								1701389
		Итого с временными	Тенге									52743
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%								1754132
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									23681
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								1777813
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									35556
		НДС	Тенге	12 %								4426136
		Итого с НДС	Тенге									531136
												4 957 272

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам.Ген. Директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)