Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	514 541 413,12	512 541 413,12	448 653 197,76	63 888 215,36		107 103 518,12	95 628 141,18	11 475 376,94	
2	В том числе НДС	55 129 437,12	54 915 151,41				11 475 376,94			
3	Удержание 5% (гарантия качества)	25 727 070,66	25 627 070,66				5 355 175,91			
4	Всего к оплате	488 814 342,46	486 914 342,46				101 748 342,21			
5	В том числе НДС	52 372 965,26	52 169 393,84				10 901 608,09			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Обустройство дороги
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	455,0000	5547,06	2523913
2.	2.	24-010202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	455,0000	7017,41	3192922
3.	3.	24-010201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	185,0000	6635,04	1227482
4.	4.	24-010201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	269,0000	8126,35	2185988
5.	5.	24-010201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000	11880,17	11880

1	2	3	4	5	6	7	8
							9142184
		ИТОГО:					
		В том числе :					
		Накладные расходы				1029970	
		Сметная прибыль				677199	
		Итого с временными	1,5 %		137133	9279317	
		Итого с зимними удорожаниями	0,63 %		58460	9337777	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				10076038	
		Итого с НДС	12 %		1209125	11285163	
		Итого с понижающим коэффициентом				11251308	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Зия-Сервис»

Директор Молдабаева М.С.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

Жолшыбеков А.П.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды .Транспортные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Транспортные работы				
1.	1.	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	46364,7910	162,11	7516384
2.	2.	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46364,7910	559,56	25944052
			Раздел: Устройство дорожной одежды				
3.	3.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	17528,2003	454,74	7970730
4.	4.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	16346,5239	454,74	7433378
5.	5.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	-844,3549	151,02	-127515

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	-1350,9678	60,53	-81779
7.	7.	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры	м3 грунта	-844,3549	26,81	-22640
8.	8.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	-844,3549	69,17	-58404
9.	9.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	-844,3549	74,06	-62531
10.	10.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненного грунта	-4221,7745	6,43	-27142
11.	11.	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	777,1394	326,19	253492
12.	12.	11-010105-0602 РСНБ РК 2015	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	198,1668	972,57	192731
	Раздел: на съездах						
13.	13.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7084,4981	454,74	3221587
14.	14.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7084,4981	454,74	3221587

ИТОГО: 55373930

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				3660981	
		Сметная прибыль				4101773	
		Итого с временными	1,5 %	830609		56204539	
		Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	354089		56558628	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				60258603	
		Итого с НДС	12 %	7231033		67489636	
		Итого с понижающим коэффициентом				67287167,12	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасибаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолшыбеков А.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство ж/б трубы д-0,5м
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1044,0000	187,99	196258
2.	2.	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	104,4000	26729,59	2790570
3.	3.	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	800,4000	3292,97	2635695
4.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	870,0000	29,76	25891
5.	5.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	174,0000	187,99	32710
6.	6.	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	174,0000	3974,69	691597
7.	7.	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	13,0500	41954,80	547510

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	21-040801-0219 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.200 ГОСТ 24547-81	шт.	6,6660	1519207,16	10127035
9.	9.	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1305,0000	3292,97	4297330
10.	10.	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	435,0000	4408,25	1917590

ИТОГО: 23262185

В том числе :

Накладные расходы			2150563
Сметная прибыль			1723125
Итого с временными	1,5 %	348933	23611118
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	148750	23759868
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			25581246
Итого с НДС	12 %	3069750	28650996
Итого с понижающим коэффициентом			28565043

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолдыбеков А.П._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.