УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Договор от 20 мая 2020 года**

«Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 60 га жилого массива в селе Актоган Меркенского района Жамбылской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25 августа 2020 года

код	код	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№ 101	от 27 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце (за август)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из графы 2					
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 60 га жилого массива в селе Актоган Меркенского района Жамбылской области»	66 029 090,42	66 029 090,42	66 029 090,42	66 029 090,42	-	-	-	-	7 074 545,40
2	в том числе НДС 12%	7 074 545,40	7 074 545,40	7 074 545,40	7 074 545,40	-	-	-	-	
3	Удержание аванса 30%	19 808 727,13	19 808 727,13	19 808 727,13	19 808 727,13	-	-	-	-	2 122 363,62
4	Удержание 5% гарантии качества	3 301 454,52	3 301 454,52	3 301 454,52	3 301 454,52	-	-	-	-	353 727,27
5	ВСЕГО, к оплате	42 918 908,77	42 918 908,77	42 918 908,77	42 918 908,77	-	-	-	-	4 598 454,51

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Асанжанов К.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО «Айя-Сервис»
Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО «Айя-Сервис»**

Объект: **Договор от 20 мая 2020 года «Строительство инженерной инфраструктуры (гравийная дорога) 60 га жилого массива в селе Актоган Меркенского района Жамбылской области»**

Акт приемки выполненных работ от 25 августа 2020 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах на 1 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.АРЫЧНЫЕ ПЕРЕПУСКНЫЕ Ж/Б ЛОТКИ С ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ - 255 м							
РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Срезка деревьев и корчевка пней. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями - собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,9000		43492,80	39144
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Срезка почвенно - растительного слоя бульдозерми мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)	м3 грунта	27224,2000		60,12	1636719
3	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К = 4	Срезка почвенно - растительного слоя бульдозерми мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27224,2000		202,00	5499376
4	1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколелься и корней, кустарник и мелколесье густые.Сжигание с перетряхиванием корчевателями - собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,8167		66151,59	54026
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19850,5200		198,32	3936836
6	412-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32753,3580		269,00	8810653
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненного	18045,9300		65,37	1179680

8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К = 5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненного грунта	18045,9300	31,99	577244
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1985,0500	86,04	170789
10	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	81120,8000	44,22	3586776
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано - гравийной смеси, дресвы (t = 24 см)	м3	7212,1000	1181,50	8521069
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	8798,7620	1349,00	11869530
13	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	9302,6780	171,44	1594824
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	744,2142	1349,00	1003945
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	47642,3500	6,67	317650
16	1107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненного грунта	14292,7050	65,37	934328
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14292,7050	12,79	182875
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	1429,2705	86,04	122971
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	50 038 434,3		
		Накладные расходы -	Тенге	8 294 510,1		
		Сметная прибыль -	Тенге	4 666 636		
		Итого	Тенге	62 999 580		
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	818 995		
		Итого	Тенге	63 818 574		
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,63%	Тенге	402 057		

	Итого	Тенге	64 220 632		
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 284 413		
	Итого	Тенге	65 505 044		
	Итого, с учетом понижающего коэффициента	Тенге	58 954 542,66		
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	7 074 545,12		
	Всего по сметному расчету	Тенге	66 029 087,78		

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Асанжанов К.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Технический надзор:
ТОО "Жоба Курылыс"

Инж. Эксперт Кадыкулов
Инж.-эксперт А. Зейнетов

Авторский надзор:
ТОО "Diamond Project LTD"

Директор Кабышев А.Ж.