Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

31 август 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Жигер-2004", Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Украинская 20а, ГСЛ №18005130 от 12.03.2018г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: директора Орынбасар Дастан Бекмұрзаулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №41 в село Отар ул. Самал 2 Кордайского района Жамбылской области» 080423 Республика Казахстан Жамбылская область Кордайского района село Отар ул. Самал 2
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Кордайского района, управления образования акимата Жамбылской области», Руководитель отдела Аширбеков С.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; заключение по проекту выдано ТОО "КЭП" № Каз-ЭП 0028/20 от 15.10.2020 года
2. Субподрядные организации:ТОО «Жол de luxe»,ТОО "AYAN B HOLDING",ТОО "City Story-2021"
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО "Бакыт таны", ГСЛ № 19016745 от 11.06.2013 года, рабочий проект №2020
(наименование проектной организации, номер проекта)
утверждена КГУ "Отдел образования Кордайского района, управления образования акимата Жамбылской области", приказ № Ѳ-295 от 22.12.2020 года
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование зданий, сооружений	Единиц измерен шт.	общие сведения					
		число этажей шт.	площадь застройки м2	объем здания м3	число кабинетов шт.	общая площадь м2	жилая площадь м2
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок №1	1	2	573,4	4300,7	22	965,6	533,8
Блок №2	1	1	75,1	315,5	–	–	52,1
Блок №3	1	3	784,7	8474,8	39	1889	1433,6
Блок №4	1	1	1139,0	9111,8	21	1001,5	959
Блок №5	1	1	53,6	230,4	–	–	38

Блок №6	1	2	448,02	3360,2	11	466,8	741,1
Блок №7	1	1	51,1	229,9	–	–	35,1
Блок №8	1	2	444,6	3334,5	13	484	747,6

Описание конструктивных элементов			Инженерное обеспечение, сети, системы				
фундаменты	стены	кровля	Отопления	Холодного водоснаб-жения	Горячего водоснаб-жения	Канализа-ция	Электро-снабжения
9	10	11	12	13	14	15	16
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное
сборные ж/бетонные	кирпичные	2-х скатная профлист	местное	центральное	–	местная	центральное

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *при капитальном ремонте блоков школы были заменены наружные и внутренние оконные блоки на блоки из металлопластика с тепло сберегающими, однокамерными стеклопакетами, установлены подоконных доски из ПВХ. Установлены новые металлопластиковые дверные блоки. При внутренней отделки помещений (стены, потолок) выполнена отбивка штукатурки, очистка от окрасок, пропитка штукатурки укрепляющими составами, устройство штукатурки из сухих растворных смесей слоем до 10мм, окраска водоэмульсионными и*

масляными составами стен и потолков на 2 раза, в санузлах стены облицованы глазурованой керамической плиткой. По всем блокам было произведено замена покрытий пола на деревянное, из линолеума, керамогранита. По наружной отделке стен выполнено утепление стен фасада с последующей декоративной отделкой стен мюнхенская окраска, выполнена бетонная отмостка Произведена заменена электропроводка, установлены распределительные щитки, щитки освещения, светотехническое оборудование, розетки и выключатели. Произведена замена трубопроводов систем хозяйственного, пожарного водопроводов с установкой санитарно-технических приборов (мойки, раковины, унитазы), полностью заменена система отопления с установкой биметаллических радиаторов, кранов регулировки, воздухосбросных кранов, магистральных трубопроводов. Также при ремонте по блокам были выполнены системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

*При благоустройстве территории школы были выполнены работы по устройству площадок: для подвижных игр 1, 2-4, 5-9 классов, гимнастической, совмещенной для волейбола и баскетбола, футбольной поле, площадка для торжественных линеек, для стоянки школьного автобуса и парковки гостевых автомобилей. Площадки обрамлены бардюрами БР100*20*8, также площадки оборудованы малыми архитектурными формами, выполнено покрытие проездов и тротуаров из горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси марки II тип В, с заменой бордюрного камня. При благоустройстве территории были высажены различные деревья, кустарники. По периметру земельного участка школы заменено металлическое ограждение с установкой ворот, калиток.*

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 20.05.2022 год.
(день, месяц, год)

окончание работ: 31.08.2022 год.
(день, месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 3,5 (три целых пять десятых) месяца;
фактически 3,3 (три месяца и одиннадцать дней) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
начальник РЭС Кордайского района 31 августа 2022год
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): **не предусмотрено**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
"Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №41 в селе Отар улица Самал 2 Кордайского района Жамбылской области"

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жигер-2004" директор Орынбасар Д.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

31 августа 2022 год

(подпись, дата)

М.П.