Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 декабря 2016 года

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»**	**54 461 800**	**54 461 800**			**54 461 800**	**54 461 800**		
	В т.ч.НДС	5 835 193	5 835 193			5 835 193	5 835 193		
	итого без НДС	48 626 607	48 626 607			48 626 607	48 626 607		
	Удержание по ставке 5%	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	0	0			0	**0**		
	В т.ч.НДС-12%	0	0			0	**0**		
	Сумма к оплате без НДС	**48 626 607**	**48 626 607**			**48 626 607**	**48 626 607**		
	Сумма к оплате НДС	5 835 193	5 835 193			5 835 193	**5 835 193**		
	Всего к оплате:	**54 461 800**	**54 461 800**			**54 461 800**	**54 461 800**		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдбаева М.С._____

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 31 мая 2017 года

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»**	**186 911 236**	**186 911 236**			**111 683 378**	**111 683 378**		
	В т.ч.НДС	20 026 204	20 026 204			11 966 076	11 966 076		
	итого без НДС	166 885 032	166 885 032			99 717 302	99 717 302		
	Удержание по ставке 5%	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	0	0			0	**0**		
	В т.ч.НДС-12%	0	0			0	**0**		
	Сумма к оплате без НДС	**166 885 032**	**166 885 032**			**99 717 302**	**99 717 302**		
	Сумма к оплате НДС	20 026 204	20 026 204			11 966 076	**11 966 076**		
	Всего к оплате:	**186 911 236**	**186 911 236**			**111 683 378**	**111 683 378**		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С. _____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С. _____

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 27 июня 2017 года

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Дополнительные затраты: Прочие затраты	Дополнительные затраты: Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»**	**213 816 444**	**213 816 444**			**26 905 208**	**26 905 208**		
	В т.ч.НДС	22 908 905	22 908 905			2 882 701	2 882 701		
	итого без НДС	190 907 539	190 907 539			24 022 507	24 022 507		
	Удержание по ставке 5%	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	0	0			0	0		
	В т.ч.НДС-12%	0	0			0	0		
	Сумма к оплате без НДС	**190 907 539**	**190 907 539**			**24 022 507**	**24 022 507**		
	Сумма к оплате НДС	22 908 905	22 908 905			2 882 701	2 882 701		
	Всего к оплате:	**213 816 444**	**213 816 444**			**26 905 208**	**26 905 208**		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июля 2017 года

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»**	**229 016 440**	**229 016 440**			**15 199 996**	**15 199 996**		
	В т.ч.НДС	24 537 476	24 537 476			1 628 571	1 628 571		
	итого без НДС	204 478 964	204 478 964			13 571 425	13 571 425		
	Удержание по ставке 5%	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	0	0			0	**0**		
	В т.ч.НДС-12%	0	0			0	**0**		
	Сумма к оплате без НДС	**204 478 964**	**204 478 964**			**13 571 425**	**13 571 425**		
	Сумма к оплате НДС	24 537 476	24 537 476			1 628 571	**1 628 571**		
	Всего к оплате:	**229 016 440**	**229 016 440**			**15 199 996**	**15 199 996**		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

Акт приемки выполненных работ №1 за 20 декабря 2016 года
(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в ценах 2001г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед, тенге: Всего / З/П рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. З/П машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / З/П рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. З/П машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел-ч: На ед. / осн./ мех	Затраты труда, чел-ч: Всего / осн./ мех
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие плодородного слоя									
1	Е1-24-1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80) (л.с) с перемещением до 10 м.	м3 грунта	10311	7,91	7,91	81560	81560	25704	0,0000	0
					0,00	2,57	0	26499	97	0,0098	101
2	Е1-24-9	Обратная надвижка с добавлением на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85;	м3 грунта	10311	6,23	6,23	64238	64238	20203	0,0000	0
					0,00	2,02	0	20828	97	0,00774	80
3	Е1-130-1	Прикатка ППС на откосах за 1 проход	м3 уплотненного грунта	10311	14,00	14,00	144354	144354	48008	0,00	0
					0,00	4,80	0	49493	97	0,02	162
		Пересечение а/дороги с линией связи на ПК 4+80									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы	м3 грунта	114	218,93	0,00	24958	0	28203	1,54	176
					218,93	0,00	24958	0	113	0,00	0
2	Е23-1-3	Устройства гравийного основания под трубопроводы	м3 основания	5,60	1581,20	152,52	8855	854	1535	1,02	6
					153,68	57,15	861	320	130	0,279	2
3	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100мм	км трубопровода	0,056	401827,02	1733,92	22502	97	4485	361	20
					60966,00	650,25	3414	36	130	3,17	0
4	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы д-2,5мм	м	56	8,50	0,10	476	6	389	0,05	3
					7,30	0,00	409	0	95	0,00	0
5	16-6-4	Кабели дальней связи высокочастотные марка МКПАБ, число четверок 7, диаметр жилы 1,2мм	1000м	0,056	1085500		60788				
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3 грунта	114	122,18	0,00	13929	0	15740	0,885	101
					122,18	0,00	13929	0	113	0,00	0
		Пересечение а/дороги с линией связи на ПК 5+09									
1	Е9-53-2	Устройство защитного короба из метал. швелера для защиты существ. кабеля	т конструкций	2,496	117050,47	1162,94	292158	2903	16771	46,60	116
					7357,50	108,00	18364	270	90	0,53	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 метров без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	65,0	218,93	0,00	14230	0	16080	1,54	100
					218,93	0,00	14230	0	113	0,00	0
3	Ц8-410-3	Укладка резервной трубы полиэтиленовой диаметр до 63 мм	м	120,0	41,80	2,20	5016	264	3112	0,16	19
					27,00	0,30	3240	36	95	0,00	0
4	8-1-99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100мм	м	120	600,00		72000				
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3 грунта	65,0	122,18	0,00	7942	0	8974	0,885	58
					122,18	0,00	7942	0	113	0,00	0
6	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных метал.СС-1 по концам швеллера	шт	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
					100,35	29,70	201	59	133	0,12	0
7	99-1-3	Столбики сигнальные металлические (2175:1,12:1,02:2,39:1,06=752)	шт	2,0	752,00	0,00	1504	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00	0
		Устройство земполотна									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	771	6,01	6,01	4634	4634	1556	0,00	0
					0,00	2,08	0	1604	97	0,00681	5
2	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением	м3 грунта	103,0	6,84	6,84	705	705	237	0,00	0

2	Е1-24-7	до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	105,0	0,00	2,37	0	244	97	0,00775	1
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	152,0	6,84	6,84	1040	1040	349	0,00	0
					0,00	2,37	0	360	97	0,00775	1
4	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощность 59 кВт (80 л.с.) к=4,000	м3 грунта	608,0	8,28	8,28	5034	5034	1586	0,00	0
					0,00	2,69	0	1636	97	0,00775	5
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из выемки в насыпь)	м3 грунта	1248,0	32,22	30,77	40211	38401	11815	0,00984	12
					1,42	8,34	1772	10408	97	0,02853	36
6	П-8-1-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 1 км, 1 класс груза	т	2184	19,70	19,70	43025	43025	8605	0,00	0
					0,00	3,94	0	8605	100	0,00827	18
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из выемки в насыпь)	м3 грунта	10100,0	32,22	30,77	325422	310777	95619	0,00984	99
					1,42	8,34	14342	84234	97	0,02853	288
8	П-8-30-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 30 км, 1 класс груза	т	4200	196,00	196,00	823200	823200	164640	0,00	0
					0,00	39,20	0	164640	100	0,08232	346
9	П-8-31-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 31 км, 1 класс груза	т	13598	200,90	200,90	2731838	2731838	546368	0,00	0
					0,00	40,18	0	546368	100	0,08438	1147
10	П-8-32-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 32 км, 1 класс груза	т	8204,5	204,40	204,40	1677000	1677000	335400	0,00	0
					0,00	40,88	0	335400	100	0,08585	704
11	П-8-33-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 33 км, 1 класс груза	т	7500	207,90	207,90	1559250	1559250	311850	0,00	0
					0,00	41,58	0	311850	100	0,08732	655
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	10908	14,00	14,00	152712	152712	50788	0,00	0
					0,00	4,80	0	52358	97	0,01567	171
13	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	54 540	1,39	1,39	75811	75811	22220	0,00	0
					0,00	0,42	0	22907	97	0,00137	75
14	Е1-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	10 908	14,12	12,00	154021	130896	46238	0,01	133
					1,62	2,75	17671	29997	97	0,01220	133
15	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км (47989:1000=47,989х1,6х3=230,35 м/ч	м/ч	17,45	983,40	0,00	17163	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	97	0,00000	0
Устройство ж/б труб Д-1,0 м (фундаментная) шт.6											
1	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 20 м К=2,000; к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	600	4,12	4,12	2472	2472	832	0,00	0
					0,00	1,43	0	858	97	0,00468	3
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	300	28,07	26,79	8421	8037	1990	0,0089	3
					1,28	5,56	384	1668	97	0,01930	6
3	Е1-24-6	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы)	м3 грунта	124	6,01	6,01	745	745	250	0,0000	0
					0,00	2,08	0	258	97	0,00681	1
4	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	124	7,91	7,91	981	981	309	0,0000	0
					0,00	2,57	0	319	97	0,00984	1
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под открылки и тело трубы	м3	76,6	1419,12	33,87	108705	2594	23021	1,9400	149
					263,25	12,47	20165	955	109	0,06090	5
6	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемшением до 5 м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3	221,6	5,51	5,51	1221	1221	385	0,0000	0
					0,00	1,79	0	397	97	0,00685	2
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1-м	м3	35,64	2516,53	663,07	89689	23632	24831	2,7900	99
					463,50	175,68	16519	6261	109	0,61000	22
8	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	м3	12	37600,00	0,00	451200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144)	шт	24	28200,00	0,00	676800	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
10	30-2-8	Раствор готовый тяжелый цементный М-150	м3	2,4	5780,00	0,00	13872	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	520,7	326,42	13,70	169967	7134	61223	0,6050	315
					102,83	5,04	53544	2624	109	0,02460	13
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18	1093,48	20,67	19989	378	3290	0,9100	17
					157,50	7,61	2879	139	109	0,03720	1

13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	49,8	7173,61	471,76	357246	23494	30357	2,5500	127
					434,25	124,99	21626	6225	109	0,43400	22
14	Е30-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1 м	м3	28,7	12523,17	3723,75	359415	106872	88286	11,1000	319
					1854,00	968,18	53210	27787	109	3,31000	95
15	30-23-22	Круглые звенья ЗКЗ-200-16500х2=33000х0,7:0,84=27500	шт	35	27500,00	0,00	962500	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	30-23-22	Круглые звенья ЗК 3.300 (16500х3=49500х1,05:1,26=41250	шт	4	16500,00	0,00	66000	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
17	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под укрепительные работы)	м3 грунта	138	6,01	6,01	829	829	278	0,0000	0
					0,00	2,08	0	287	97	0,00681	1
18	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	138	6,72	6,72	927	927	292	0,0000	0
					0,00	2,18	0	301	97	0,00836	1
19	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	176,4	1011,03	30,59	178346	5396	32380	1,2200	215
					181,13	8,11	31951	1431	97	0,03700	7
20	Е1-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=-2,000	м2 укрепляемой поверхности	-352,8	72,24	0,16	-25486	-56	-4014	0,0762	-27
					11,66	0,07	-4114	-25	97	0,00030	0
21	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	152,4	1011,03	30,59	154081	4662	27975	1,2200	186
					181,13	8,11	27604	1236	97	0,03700	6
22	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=2,000	м2 укрепляемой поверхности	304,8	72,24	0,16	22019	49	3468	0,0762	23
					11,66	0,07	3554	21	97	0,00030	0
23	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,72665	73299,96	0,00	53263	0	6380	48,4000	35
					8055,00	0,00	5853	0	109	0,00000	0
24	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов монолитным бетоном В-20	м упора	33	2907,69	4,62	95954	152	12782	2,6300	87
					398,25	1,06	13142	35	97	0,00470	0
25	99-1-6	Асфальтовые планки	м3	3,24	10293,00	0,00	33349	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
26	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	16,2	1059,06	0,86	17157	14	6793	2,8100	46
					432,00	0,32	6998	5	97	0,00150	0
27	П8-27-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 27 км 1 класс груза	т	29,2	181,20	181,20	5291	5291	1058	0,0000	0
					0,00	36,24	0	1058	100	0,07610	2
28	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза к1экс=1,25; к1зпм=1,25	т	160,85	209,88	209,88	33759	33759	6752	0,0000	0
					0,00	41,98	0	6752	100	0,07052	11
29	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	303,84	108,90	108,90	33088	33088	6618	0,0000	0
					0,00	21,78	0	6618	100	0,04574	14
Устройство ж/б труб Д-0,75 м ПК 6+72											
1	Е1-24-2	Рытье котлована в грунте 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемщением до 10 м (под тело трубы с учетом расчитки русла)	м3 грунта	8,6	9,24	9,24	79	79	25	0,00	0
					0,00	3,00	0	26	97	0,01150	0
2	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	8,6	6,72	6,72	58	58	18	0,0000	0
					0,00	2,18	0	19	97	0,00984	0
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22	23,36	22,08	514	486	146	0,00888	0
					1,28	5,56	28	122	97	0,01930	0
4	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20 м К=2,000; к1экс=0,85	м3 грунта	44	6,72	6,72	296	296	93	0,0000	0
					0,00	2,18	0	96	97	0,00984	0
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под фундаменты и оголовки	м3	1,71	1419,12	33,87	2427	58	514	1,9400	3
					263,25	12,47	450	21	109	0,06090	0
6	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20	м3	5,43	7233,93	532,08	39280	2889	3351	2,5500	14
					434,25	131,85	2358	716	109	0,43400	2
7	Е30-62-2	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,75-м	м3	2,46	1970,49	1097,87	4847	2701	2367	3,5200	9
					591,75	290,88	1456	716	109	1,01000	2
8	30-23-44	Портальная стенка СТ-9	шт	2	38600,00	0,00	77200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной	м2	53	326,42	13,70	17568	737	6328	0,6050	33
					102,83	5,04	5534	271	109	0,02460	1

10	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,47	1093,48	20,67	2701	51	445	0,9100	2
					157,50	7,61	389	19	109	0,03720	0
11	Е30-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,75 м	м3	2,52	5441,85	2655,00	13713	6691	6099	9,1300	23
					1530,00	690,30	3856	1740	109	2,36000	6
12	30-23-21	Круглые звенья ЗК 2.100	шт	12	12100,00	0,00	145200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
13	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемешением до 5 м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	23,71	5,51	5,51	131	131	41	0,0000	0
					0,00	1,79	0	42	97	0,00685	0
14	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза	т	12,45	167,90	167,90	2090	2090	418	0,0000	0
					0,00	33,58	0	418	100	0,07052	1
15	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	13,2	108,90	108,90	1437	1437	287	0,0000	0
					0,00	21,78	0	287	100	0,04574	1
Устройство ж/б трубы Д-1,5 м (фундаментная) ПК 28+72, 34+79											
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	108	23,36	22,08	2523	2385	716	0,00888	1
					1,28	5,56	138	600	97	0,01930	2
2	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 10 м К=2,000; к1экс=0,85	м3 грунта	216	4,12	4,12	890	890	300	0,00	0
					0,00	1,43	0	309	97	0,00468	1
3	Е1-24-6	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы с учетом расчистки русла)	м3 грунта	60	6,01	6,01	361	361	121	0,0000	0
					0,00	2,08	0	125	97	0,00681	0
4	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1экс=0,85	м3 грунта	60	6,72	6,72	403	403	127	0,0000	0
					0,00	2,18	0	131	97	0,00984	1
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под открылки и тело трубы	м3	34,11	1419,12	33,87	48406	1155	10250	1,9400	66
					263,25	12,47	8979	425	109	0,06090	2
6	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемешением до 5 м к1экс=0,85к1трм=0,85к1зпм=0,85	м3	71,19	5,51	5,51	392	392	124	0,0000	0
					0,00	1,79	0	127	97	0,00685	0
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1,5-м	м3	19,64	2628,77	775,31	51629	15227	13683	2,7900	55
					463,50	175,68	9103	3450	109	0,61000	12
8	30-23-45	Портальная стенка СТ-12	м3	4	53500,00	0,00	214000	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	30-23-53	Стенка откосная СТ-6	шт	8	46900,00	0,00	375200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
10	30-2-8	Раствор готовый тяжелый цементный М-150	м3	0,8	5780,00	0,00	4624	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	258,1	326,42	13,70	84249	3536	30347	0,6050	156
					102,83	5,04	26540	1301	109	0,02460	6
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной на стыке круглых звеньев	м2	10,63	1093,48	20,67	11624	220	1913	0,9100	10
					157,50	7,61	1674	81	109	0,03720	0
13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	24,4	7233,93	532,08	176508	12983	15056	2,5500	62
					434,25	131,85	10596	3217	109	0,43400	11
14	Е30-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1,5 м	м3	21,6	3392,71	1462,50	73283	31590	30512	11,1000	240
					915,75	380,25	19780	8213	109	3,31000	71
15	30-23-22	Круглые звенья ЗК 8.200 (58100х1,44:1,68=49800)	шт	9	49800,00	0,00	448200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	30-23-22	Круглые звенья ЗК 8.300 (31600х3=94800х2,16:2,52=81257)	шт	4	31600,00	0,00	126400	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
17	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза	т	103,1	167,90	167,90	17310	17310	3462	0,0000	0
					0,00	33,58	0	3462	100	0,07052	7
18	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под укрепительные работы)	м3 грунта	54	9,24	9,24	499	499	157	0,0000	0
					0,00	3,00	0	162	97	0,00681	0
19	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1экс=0,85	м3 грунта	54	6,72	6,72	363	363	114	0,0000	0
					0,00	2,18	0	118	97	0,00836	0
20	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов н[illegible]ходе монолитным бетоном В-20 толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 1[illegible]м	м2 укрепляемой поверхности	84	1011,03	30,59	85129	2576	15456	1,2200	103
					181,13	8,11	15251	683	97	0,03700	3
21	Е1-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении	м2 укрепляемой	-168,4	72,24	0,16	-12165	-27	-1916	0,0762	-13

21	Е1-158-6	откосов К=-2,000	поверхности	-108,4	11,66	0,07	-1964	-12	97	0,00030	0
22	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном В-20 толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	60,4	1011,03	30,59	61066	1848	11087	1,2200	74
					181,13	8,11	10940	490	97	0,03700	2
23	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=2,000	м2 укрепляемой поверхности	120,8	72,24	0,16	8727	19	1374	0,0762	9
					11,66	0,07	1409	8	97	0,00030	0
24	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов монолитным бетоном В-20	м упора	11	2955,63	4,62	32512	51	4261	2,6300	29
					398,25	1,06	4381	12	97	0,00470	0
25	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,31956	73299,96	0,00	23424	0	2806	48,4000	15
					8055,00	0,00	2574	0	109	0,00000	0
26	99-1-6	Асфальтовые планки	м3	1,14	10293,00	0,00	11734	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
27	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	6,4	1059,06	0,86	6778	6	2684	2,8100	18
					432,00	0,32	2765	2	97	0,00150	0
28	П8-27-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 27 км 1 класс груза	т	11,52	181,20	181,20	2087	2087	417	0,0000	0
					0,00	36,24	0	417	100	0,07610	1
29	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	111,36	108,90	108,90	12127	12127	2425	0,0000	0
					0,00	21,78	0	2425	100	0,04574	5
Устройство ж/б трубы Д-1,0 м (фундаментная) на съезде ПК 16+60											
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50	23,36	22,08	1168	1104	332	0,0089	0
					1,28	5,56	64	278	97	0,01930	1
2	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 20 м К=2,000; к1экс=0,85	м3 грунта	100	4,12	4,12	412	412	139	0,00	0
					0,00	1,43	0	143	97	0,00468	0
3	Е1-24-6	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы)	м3 грунта	66	6,01	6,01	397	397	133	0,0000	0
					0,00	2,08	0	137	97	0,00681	0
4	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	66	7,91	7,91	522	522	165	0,0000	0
					0,00	2,57	0	170	97	0,00984	1
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под открылки и тело трубы	м3	12,41	1419,12	33,87	17611	420	3730	1,9400	24
					263,25	12,47	3267	155	109	0,06090	1
6	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемшением до 5 м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3	105,3	5,51	5,51	580	580	182	0,0000	0
					0,00	1,79	0	188	97	0,00685	1
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	5,94	2539,71	686,25	15086	4076	4156	2,7900	17
					463,50	178,43	2753	1060	109	0,61000	4
8	30-23-45	Портальная стенка СТ-10	м3	2	37600,00	0,00	75200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	30-23-53	Стенка откосная СТ-4	шт	4	28200,00	0,00	112800	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
10	30-2-8	Раствор готовый тяжелый цементный М-150	м3	0,4	5780,00	0,00	2312	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	71,57	326,42	13,70	23362	981	8416	0,6050	43
					102,83	5,04	7360	361	109	0,02460	2
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,23	1093,48	20,67	2438	46	401	0,9100	2
					157,50	7,61	351	17	109	0,03720	0
13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	6,08	7233,93	532,08	43982	3235	3752	2,5500	16
					434,25	131,85	2640	802	109	0,43400	3
14	Е30-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1 м	м3	3,5	12523,17	3723,75	43831	13033	10767	11,1000	39
					1854,00	968,18	6489	3389	109	3,31000	12
15	30-23-22	Круглые звенья ЗКЗ-200-16500х2=33000х0,7:0,84=27500	шт	5	27500,00	0,00	137500	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза	т	23,6	167,90	167,90	3962	3962	792	0,0000	0
					0,00	33,58	0	792	100	0,07052	2
16	30-23-22	Круглые звенья ЗК 3.300 (16500х3=49500х1,05:1,26=41250	шт	4	16500,00	0,00	66000	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
17	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 7[illegible]Вт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под укрепительные работы)	м3 грунта	23	9,24	9,24	213	213	67	0,0000	0
					0,00	3,00	0	69	97	0,00681	0

18	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	23	7,91	7,91	182	182	57	0,0000	0
					0,00	2,57	0	59	97	0,00836	0
19	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном В-20 толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	29,8	1011,03	30,59	30129	912	5471	1,2200	36
					181,13	8,11	5398	242	97	0,03700	1
20	Е1-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=-2,000	м2 укрепляемой поверхности	-59,6	72,24	0,16	-4306	-10	-678	0,0762	-5
					11,66	0,07	-695	-4	97	0,00030	0
21	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	25,4	1011,03	30,59	25680	777	4663	1,2200	31
					181,13	8,11	4601	206	97	0,03700	1
22	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=2,000	м2 укрепляемой поверхности	50,8	72,24	0,16	3670	8	578	0,0762	4
					11,66	0,07	592	4	97	0,00030	0
23	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,12084	73299,96	0,00	8858	0	1061	48,4000	6
					8055,00	0,00	973	0	109	0,00000	0
24	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов монолитным бетоном	м упора	5,5	2955,63	4,62	16256	25	2130	2,6300	14
					398,25	1,06	2190	6	97	0,00470	0
25	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	2,7	1059,06	0,86	2859	2	1132	2,8100	8
					432,00	0,32	1166	1	97	0,00150	0
26	99-1-6	Асфальтовые планки	м3	0,54	10293,00	0,00	5558	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
27	П8-27-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 27 км 1 класс груза	т	4,86	181,20	181,20	881	881	176	0,0000	0
					0,00	36,24	0	176	100	0,07610	0
28	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	42,5	108,90	108,90	4628	4628	926	0,0000	0
					0,00	21,78	0	926	100	0,04574	2
		Итого					15 135 517				
		Накладные расходы					2336514				
		Всего накладных расходов:									
		Итого с накладными					17472031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
		от сметной себестоимости - 6 %					1048322				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					18520353				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 27б		Временные здания и сооружения (4,6 %)					851 936				
		Итого по главе 8					851 936				
		Итого по главам 1-8					19 372 289				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. VI.4т		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					209 221				
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					193 723				
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					77 489				
СН РК 8.02-05-2002 п. 2.5		Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии					101 258				
		Итого по главе 9					581 691				
		Итого по главам 1-9					19 953 980				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**19 953 980**				
		,- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**47 673 145**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**953 463**				

	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**48 626 608**
	НДС (12 %)	**5 835 193**
	Итого, с учетом НДС 12%	**54 461 800**

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдбаева М.С._____

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 31 мая 2017 года
(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в ценах 2001г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед. тенге: Всего / З/П рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл.машин / в т.ч. З/П машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / З/П рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. З/П машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел-ч: На ед. осн./ мех	Затраты труда, чел-ч: Всего осн./ мех
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство земполотна									
1	П-8-35-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 35 км, 1 класс груза	т	10443,00	215,00	215,00	2245245	2245245	449049	0,00	0
					0,00	43,00	0	449049	100	0,09030	943
2	П-8-36-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 36 км, 1 класс груза	т	12187	218,50	218,50	2662860	2662860	532572	0,00	0
					0,00	43,70	0	532572	100	0,09177	1118
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	36656	14,00	14,00	513188	513188	170672	0,00	0
					0,00	4,80	0	175950	97	0,01567	574
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	183281	1,39	1,39	254761	254761	74669	0,00	0
					0,00	0,42	0	76978	97	0,00137	251
5	Е1-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	36656	14,12	12,00	517587	439875	155382	0,01	447
					1,62	2,75	59383	100805	97	0,01220	447
6	Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 спланированной площади	15392	8,55	4,43	131605	68188	72563	0,03	429
					4,12	0,74	63417	11390	97	0,00250	38
7	Е1-145-9	Планировка откосов выемки из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 спланированной площади	10660	8,55	4,43	91146	47225	50255	0,03	297
					4,12	0,74	43920	7889	97	0,00250	27
8	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км (47989:1000=47,989х1,6х3=230,35 м/ч	м/ч	175,95	983,40	0,00	173029	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	97	0,00000	0
		Устройство дорожной одежды									
1	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из ПГС (С-6) к1трр=1,25; к1трм=1,25; л1зпр=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; к1мат=1,25	м2 оснований или покрытий	61 400,00	217,74	22,29	13369236	1368606	1171033	0,05	3193
					8,01	6,33	491814	388662	133	0,02284	1402
2	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракциониров.щебня по способу заклинки к1трр=0,8; к1трм=0,8; л1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0,8	м2 оснований	48 113,0	123,38	22,27	5936186	1071477	741648	0,0264	1270
					4,00	7,59	192452	365178	133	0,02671	1285
3	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований	м2 оснований	48 113,0	13,44	2,88	646639	138566	218847	0,0165	794
					2,59	0,83	124613	39934	133	0,00281	135
4	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км (2306,3:100=23,06х1,6х3=110,668 м/ч	м/ч	65,223	983,40	0,00	64140	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	97	0,00	0
5	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	10,15	42556,61	339,59	431990	3447	1903	0,05	1
					0,00	140,94	0	1431	133	0,02284	0
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2 покрытия	12 688,7	50,30	15,35	638241	194771	185635	0,0264	335
					5,94	5,06	75371	64205	133	0,02671	339
7	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К-6,000	м2 покрытия	76 132,1	5,80	0,00	441795	0	1013	0,0165	1256
					0,01	0,00	761	0	133	0,00281	214
		На устройство примыкания на ПК 0+00									
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 Квт (80 лс) с перемещением до 10 м (снятие ППС)	м3 грунта	241,00	7,91	7,91	1906	1906	600	0,00000	0
					0,00	2,57	0	619	97	0,00984	2
2	Е1-24-9	Обратная надвижка ППС перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 Квт (80 лс) ктрм=0,85, к1экс=0,85, к1зпм=0,85	м3 грунта	241,0	6,23	6,23	1501	1501	472	0,0000	0
					0,00	2,02	0	487	97	0,00774	2
3	Е1-13-1	Снятие ПГС с обочины в отвал грунт 1 группы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (в уширение земполотна)	м3 грунта	228,0	22,38	21,57	5103	4918	1624	0,0056	1
					0,81	6,53	185	1489	97	0,02440	6
4	Е-1-17-18	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы под устройство земполотна	м3 грунта	1 664,00	32,22	30,77	53614	51201	15754	0,00984	16
					1,42	8,34	2363	13878	97	0,02853	47
5	П8-29-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 29 км, 1 класс груза	т	2912,00	191,10	191,10	556483	556483	111297	0,00	0
					0,00	38,22	0	111297	100	0,08026	234

6	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	1892	14,00	14,00	26488	26488	8810	0,00	0
					0,00	4,80	0	9082	97	0,01567	30
7	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	9460	1,39	1,39	13149	13149	3854	0,00	0
					0,00	0,42	0	3973	97	0,00137	13
8	Е1-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	1892	14,12	12,00	26715	22704	8020	0,01	23
					1,62	2,75	3065	5203	97	0,01220	23
9	Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 спланированной площади	2342	8,55	4,43	20024	10375	11041	0,03	65
					4,12	0,74	9649	1733	97	0,00250	6
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном	757	1339,88	73,75	1014825	55858	33293	0,144	109
					21,38	11,67	16193	8839	133	0,04100	31
11	Е27-4-2	Устройство оснований толщиной 18 см с применением автогрейдера из ПГС (С-6), обработан цементом 7% к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1зпр=1,2, к1экс=1,2, к1зпм=1,2	м2 основания или покрытия	1037	13,20	6,73	13688	6979	6634	0,024	25
					3,89	0,92	4034	954	133	0,00580	6
12	1-1-1007	Портландцемент М400 (0,2232 х 0,07 = 0,0156 на 1 м2 х 1037)	тонн	16,1770	9560,00	0,00	154652	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
13	30-8-106	Смеси песчано-гравийные (С-6) (0,186+0,0124х3=0,2232м3 на 1м2 х 1037= 231,46)	м3	231	1006,00	0,00	232849	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
14	Е27-14-1	Устройство выравнивающих слоев оснований из песка, обработанного битумом БНД толщиной 4 см	м3 материала основания в плотном	45,6	86,13	64,50	3928	2941	2071	0,144	7
					21,38	12,76	975	582	133	0,04380	2
15	30-8-92	Песок природный (1,1 х 45,6 =50,16)	м3	50,2	927,80	0,00	46538	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
16	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД (0,00412 х 1037 = 4,27 х 1,03)	тонн	4,4	37900,00	0,00	166760	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
17	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	м2 покрытия	685,0	1633,96	26,34	1119263	18043	48841	0,302	207
					47,03	6,58	32216	4507	133	0,02990	20
18	4-1-16	Арматурные заготовки А-II, д 16 мм	т	0,33422	48200,00	0,00	16109	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
19	4-1-16	Арматурные заготовки А-II, д 18 мм	т	0,3295	48200,00	0,00	15882	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
20	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, д 5 мм	т	0,03372	50600,00	0,00	1706	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
21	8-8-27	Температурные компенсаторы (трубки чугунные)	т	0,05086	30000,00	0,00	1526	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
22	4-1-16	Арматурные заготовки, А-II д 18 мм стержни	т	0,05043	48200,00	0,00	2431	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
23	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слоя, к=5,000	м2 покрытия	3425,0	75,20	0,03	257560	103	4464	0,0053	18
					0,97	0,01	3322	34	133	0,00006	0
24	Е27-43-1	Добавлять к расценке 27-39-1, 27-39-16 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата	м2 основания или покрытия	685,0	58,81	0,00	40285	0	11315	0,1210	83
					12,42	0,00	8508	0	133	0,00000	0

	Итого	31 910 633
	Накладные расходы	4093329
	Всего накладных расходов:	
	Итого с накладными	36003962
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	от сметной себестоимости - 6 %	2160238
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38164200
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
СН РК 8.02-09-	Временные здания и сооружения (4,6 %)	1 755 553
	Итого по главе 8	1 755 553
	Итого по главам 1-8	39 919 753
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
СН РК 8.02-07-	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	431 133
СН РК 8.02-02-	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	399 198
СН РК 8.02-02-	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	159 679
	Итого по главе 9	990 010
	Итого по главам 1-9	40 909 763
	Итого по сметному расчету:	
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**40 909 763**

,- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	97 762 061
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 955 241
Сметная стоимость в текущем уровне цен	99 717 302
НДС (12 %)	11 966 076
Итого, с учетом НДС 12%	111 683 378

Подрядчик:
ТОО «Курылыс ТЭД»
Айткулов Е.С. _____

Субподрядчик:
Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Молдабаева М.С. _____

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 27 июня 2017 года
(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в ценах 2001г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		На ед.	Всего
					З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	%	осн./ мех	осн./ мех
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство земполотна									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	33,00	6,01	6,01	198	198	67	0,00	0
					0,00	2,08	0	69	97	0,00681	0
2	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	122,00	6,84	6,84	834	834	280	0,00	0
					0,00	2,37	0	289	97	0,00775	1
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы из карьера одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	403,00	32,22	30,77	12985	12400	3815	0,00984	4
					1,42	8,34	572	3361	97	0,02853	11
4	П-8-37-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 37 км, 1 класс груза	т	705	222,00	222,00	156510	156510	31302	0,00	0
					0,00	44,40	0	31302	100	0,09324	66
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	425,00	14,00	14,00	5950	5950	1979	0,00	0
					0,00	4,80	0	2040	97	0,01567	7
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	2125,00	1,39	1,39	2954	2954	866	0,00	0
					0,00	0,42	0	893	97	0,00137	3
7	Е1-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	425,00	14,12	12,00	6001	5100	1802	0,01	5
					1,62	2,75	689	1169	97	0,01220	5
8	Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 спланированной площади	4759	8,55	4,43	40689	21082	22435	0,03	133
					4,12	0,74	19607	3522	97	0,00250	12
9	Е1-145-9	Планировка откосов выемки в грунтах 2 группы механизированным способом	м3 спланированной площади	3296	8,55	4,43	28181	14601	15538	0,03	92
					4,12	0,74	13580	2439	97	0,00250	8
10	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км (47989:1000=47,989х1,6х3=230,35 м/ч	м/ч	36,95	983,40	0,00	36337	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	97	0,00000	0
		Устройство дорожной одежды									
1	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из ПГС (С-6) к1трр=1,25; к1трм=1,25; л1зпр=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; к1мат=1,25	м2 оснований или покрытий	1 497,00	217,74	22,29	325957	33368	28551	0,05	78
					8,01	6,33	11991	9476	133	0,02284	34
2	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракциониров.щебня по способу заклинки к1трр=0,8; к1трм=0,8; л1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0,8	м2 оснований	8 656,0	123,38	22,27	1067977	192769	133430	0,0264	229
					4,00	7,59	34624	65699	133	0,02671	231
3	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований	м2 оснований	8 656,0	13,44	2,88	116337	24929	39373	0,0165	143
					2,59	0,83	22419	7184	133	0,00281	24
4	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	26,74	42556,61	339,59	1137964	9081	5012	0,05	1
					0,00	140,94	0	3769	133	0,02284	1
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2 покрытия	40 260,1	50,30	15,35	2025084	617993	589006	0,0264	1063
					5,94	5,06	239145	203716	133	0,02671	1075
7	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К-6,000	м2 покрытия	241 560,7	5,80	0,00	1401777	0	3213	0,0165	3986
					0,01	0,00	2416	0	133	0,00281	679
8	Е27-63-11	Укрепление обочин из ПГС (С-6) толщиной 8 см к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0,8;	м2 покрытия полосы и обочин	8500	119,96	16,30	1019660	138550	92136	0,02536	216
					3,83	4,32	32555	36720	133	0,01626	138
9	Е27-34-2	Установка бетонных бордюр БР 100*30*15 на фундаменте из бетон В-15	м бортового камня	114	1264,30	6,63	144130	756	16745	0,698	80
					108,68	1,76	12390	201	133	0,0061	1
10	П7-27-1	Перевозка бетон.бордюр на 27км,1 класс груза	т	11,8	167,90	167,90	1981	1981	527	-	-
					0,00	33,58	0	396	133	0,07052	1
11	Е27-66-2	Разогрев жидкого битум в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	43,2	472,75	427,75	20423	18479	9316	0,29	13
					45,00	117,15	1944	5061	133	0,44	19

12	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза к1экс=1,3;	т	9,6	135,04	135,04	1296	1296	278	-	-
					0,00	21,78	0	209	133	0,04574	-
13	Е27-66-1	Разогрев вязкого битум в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	37,[illegible]	1048,32	890,82	39564	33620	21232	0,95	36
					157,50	265,49	5944	10020	133	1,1	42
14	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км 2306,3:100=23,06х1,6х3=110,668 м/ч	м/ч	45,445	983,40	22,29	44691	1013	0		
							0	0	133		

	Итого	7 637 479
	Накладные расходы	1016901
	Итого с накладными	8654380
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	от сметной себестоимости - 6 %	519263
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9173643
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 27б	Временные здания и сооружения (4,6 %)	421 988
	Итого по главе 8	421 988
	Итого по главам 1-8	9 595 631
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. VI.4т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	103 633
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	95 956
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38 383
	Итого по главе 9	237 972
	Итого по главам 1-9	9 833 602
	Итого по сметному расчету:	
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 833 602**
	,- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**23 551 478**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**471 030**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**24 022 507**
	НДС (12 %)	**2 882 701**
	Итого, с учетом НДС 12%	**26 905 208**

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

Акт приемки выполненных работ № 5 от 25 июля 2017 года
(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в ценах 2001г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед, тенге: Всего / З/П рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. З/П машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / З/П рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. З/П машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел-ч: На ед. / осн./ мех	Затраты труда, чел-ч: Всего / осн./ мех
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
4	Е27-63-11	Укрепление обочин из ПГС (С-6) толщиной 8 см к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0,8;	м2 покрытия полосы и обочин	12623,00	119,96	16,30	1514255	205755	136827	0,02536	320
					3,83	4,32	48346	54531	133	0,01626	205
		На устройство примыкания на ПК 0+00									
1	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	м2 покрытия	1037,0	1560,59	0,00	1618332	0	0	0,302	313
					0,00	0,00	0	0	133	0,02990	31
2	4-1-16	Арматурные заготовки А-II, д 16 мм	т	0,17174	48200,00	0,00	8278	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
3	4-1-16	Арматурные заготовки А-II, д 18 мм	т	0,16932	48200,00	0,00	8161	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
4	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, д 5 мм	т	0,01733	50600,00	0,00	877	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
5	8-8-27	Температурные компенсаторы (трубки чугунные)	т	0,04316	30000,00	0,00	1295	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
6	4-1-16	Арматурные заготовки, А-II д 18 мм стержни	т	0,02592	48200,00	0,00	1249	0	0	0,000	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
7	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слоя, к=5,000	м2 покрытия	5185,0	74,22	0,00	384831	0	0	0,0053	27
					0,00	0,00	0	0	133	0,00006	0
8	Е27-43-1	Добавлять к расценке 27-39-1, 27-39-16 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата	м2 основания или покрытия	1037,0	46,39	0,00	48106	0	0	0,1210	125
					0,00	0,00	0	0	133	0,00000	0
9	Е27-44-2	Нарезка швов в свежеуложенном бетоне	м шва	867,00	163,20	0,00	141494	0	0	0,0852	74
					0,00	0,00	0	0	133	0,0246	21
10	Е27-63-11	Укрепление обочин из ПГС (С-6) толщиной 12 см к1трр=1,2;к1трм=1,2;к1зпр=1,2;к1экс=1,2;к1зпм=1,2;к1мат=1,2;	м2 покрытия полосы и обочин	1 127,0	182	24,43	205114	27533	18332	0,03804	43
					5,75	6,48	6480	7303	133	0,02440	27
11	Е27-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных металлических к1трр=0,6;к1трм=0,6;к1зпр=0,6;к1экс=0,6;к1зпм=0,6;к1мат=0;	шт	37,0	132,12	71,91	4888	2661	3835	0,0056	0
					60,12	17,82	2224	659	133	0,0244	1
12	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	43,00	273,96	119,85	11780	5154	7437	0,64	28
					100,35	29,70	4315	1277	133	0,12	5
13	Е27-83-1	Демонтаж знака 2,4 на стойке СКМ 1,3 к1трр=0,6;к1трм=0,6;к1зпр=0,6;к1экс=0,6;к1зпм=0,6;к1мат=0;	шт	1,00	391,46	87,71	391	88	427	1,92	2
					303,75	16,93	304	17	133	0,066	-
14	99-1-3	Столбики сигнальные металлические (2175:1,12:1,02:2,39:1,06=752)	шт	6	752,00		4512				
15	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м (1,2) (толщина линии 20см.) к1трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2;	км линии	0,755	137071,70	3384,50	103489	2555	2173	6,36	5
					900,00	1264,14	680	954	133	5,7	4
16	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(1,11) (толщина линии 40см.) к1трр=4;к1трм=4;к1зпр=4;к1экс=4;к1зпм=4;к1мат=4;	км линии	0,368	41765,79	6768,99	15370	2491	2118	12,72	5
					1800	2528,28	662	930	133	11,4	4
17	Е30-83-1	Разметка вручную (1,16,1-1,16,41,18)	м2	54,960	497,47	4,71	27341	259	1897	12,72	699
					29,93	1,73	1645	95	109	0,159	9
18	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км, 1 класс груза к1экс=1,3;	т	634,6	135,04	135,04	85696	85696	13822	-	-
					-	21,78	-	13822	100	0,04574	29
19	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км 438,6:100=438,6х1,6х3=21,024 м/ч	м/ч	21,024	983,40		20675				
		На устройство съездов на ПК 16+60, 19+80									
1	Е1-24-1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80) (л.с) с перемещением до 10 м.	м3 грунта	81	7,91	7,91	641	641	202	0,0000	0
					0,00	2,57	0	208	97	0,0098	101
2	Е1-24-9	Обратная надвижка с добавлением на каждые последующие 10м перемещения грунта 1	м3 грунта	81	6,23	6,23	505	505	159	0,0000	0

2	[illegible]	группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85;	м3 грунта	81	0,00	2,02	0	164	97	0,00774	80
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (под устройство [illegible]дов)	м3 грунта	202,[illegible]	32,22	30,77	6508	6216	1912	0,00984	2
					1,42	8,34	287	1685	97	0,02853	6
4	П-8-31-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 31 км, 1 класс груза	т	354	200,90	200,90	71119	71119	14224	0,00	0
					0,00	40,18	0	14224	100	0,08438	30
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	202,00	14,00	14,00	2828	2828	941	0,00	0
					0,00	4,80	0	970	97	0,01567	3
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по однму следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	1010,00	1,39	1,39	1404	1404	411	0,00	0
					0,00	0,42	0	424	97	0,00137	1
7	Е1-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	202,00	14,12	12,00	2852	2424	856	0,01	2
					1,62	2,75	327	556	97	0,01220	2
8	Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 спланированной площади	57	8,55	4,43	487	253	269	0,03	2
					4,12	0,74	235	42	97	0,00250	0
9	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из ПГС (С-6) к1трр=1,25; к1трм=1,25; л1зпр=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; к1мат=1,25	м2 оснований или покрытий	397,00	217,74	22,29	86443	8849	7572	0,05	21
					8,01	6,33	3180	2513	133	0,02284	9
10	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционировщебня по способу заклинки к1трр=0,8; к1трм=0,8; л1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0,8	м2 оснований	357,0	123,38	22,27	44047	7950	5503	0,0264	9
					4,00	7,59	1428	2710	133	0,02671	10
11	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований	м2 оснований	357,0	13,44	2,88	4798	1028	1624	0,0165	6
					2,59	0,83	925	296	133	0,00281	1
12	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,26	42556,61	339,59	11065	88	49	0,05	0
					0,00	140,94	0	37	133	0,02284	0
13	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх М2 толщиной 3 см	м2 покрытия	328,0	333,60	5,88	109421	1929	3782	0,0264	9
					7,02	1,65	2303	541	133	0,02671	9
14	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-4 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К-8,000	м2 покрытия	2 624,0	53,51	0,02	140410	52	698	0,0165	43
					0,19	0,01	499	26	133	0,00281	7
15	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2 покрытия	328	82,31	6,59	26998	2162	2164	0,0211	7
					3,33	1,63	1092	535	133	0,00591	2
16	Е27-63-11	Укрепление обочин из ПГС (С-6) толщиной 8 см к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0,8;	м2 покрытия полосы и обочин	156	119,96	16,30	18714	2543	1691	0,02536	4
					3,83	4,32	597	674	133	0,01626	3
17	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из ПГС к1трр=1,2; к1трм=1,2; л1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; к1мат=1,2	м2 оснований или покрытий	280,00	163,86	21,06	45881	5897	5266	0,05	15
					8,10	6,04	2268	1691	133	0,02284	6
18	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км38,4:100=438,6х1,6х3=1,84 м/ч	м/ч	1,840	983,40		1809				
19	Е27-61-1	Установкаа столбиков сигнальных металлических	шт	40	273,96	119,85	10958	4794	6919	0,64	26
					100,35	29,70	4014	1188	133	0,12	5
20	99-1-3	Столбики сигнальные металлические (2175:1,12:1,02:2,39:1,06=752)	шт	40	752		30080				
21	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1,1)	км линии	0,096	35339,05	1692,25	3393	162	138	3,18	0
					450,00	632,07	43	61	133	2,85	0
22	Е27-83-1	Установка дорожных знаков 2,4 на металлических стойках СКМ1,30 на фундаменте из В-15	шт	2	3647,86	146,19	7296	292	1422	3,2	6
					506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0
23	30-1-7	Бетон тяжелый(ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,38	5174,00		1966				
На устройство дорожных знаков											
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ1,30 на бетон.фундаментах	шт	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,2	58
					506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
2	1-4-91	Стойки металлические СКМ 1,30 (3155:1,12:1,02:2,39:1,06=1090	шт	18	1090,00		19620				
3	30-1-7	Бетон тяжелый(ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	3,46	5174,00		17902				
4	1-1-1043	Щитки металлические А-900	шт	11	1486,00		16346				
5	1-1-1043	Щитки металлические Д-700	шт	19	1810,00		34390				
6	1-1-1043	Щитки металлические 700*700	шт	3	1872,00		5616				
7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ 1,25	шт	8	1697,86	146,19	13583	1170	5687	3,2	26
					506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
8	1-1-1043	Щитки металлические 5,28	шт	8	554,00		4432				

8	1-1-1043	Щитки металлические 3,28	шт	8								
9	30-1-7	Бетон тяжелый(ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	1,5	5174,00		7916					
10	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на 2-х металлических стойках СКМ 3,40 на бетон.фундаментах к1трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2;к1зпм=2;	шт	5	3494,30	292,38	17472	1462	7108	6,4	32
					1012,50	56,43	5063	282	133	0,22	-
11	1-1-1043	Щитки металлические 350*700	шт	3	1160		3480				
12	30-1-7	Бетон тяжелый(ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,96	5174,00		4967				
13	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на 2-х металлических стойках СКМ 2,30 на бетон.фундаментах к1трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2;к1зпм=2;	шт	2	1400,30	292,38	2801	585	2843	6,4	13
					1012,50	56,43	2025	113	133	0,22	-
14	99-1-8	Щитки метал.2000х510 мм (15958:1,12:1,02:2,39:1,06=5514	м2	1,02	5514		5624				
15	99-1-8	Щитки метал.2000х1500 мм (15958:1,12:1,02:2,39:1,06=5514	м2	3,9	5514		21505				
16	1-4-91	Стойки металлические СКМ 2,40	шт	2	1615		3230				
17	1-4-91	Стойки металлические СКМ 2,30	шт	3	1202		3606				
18	30-1-7	Бетон тяжелый(ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,96	5174		4967				
19	99-1-1 прайс-лист	Крепежные элементы	шт	46	234		10764				
20	Е1-17-8	Разраблтка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(под присыпные бермы)	м3 грунта	92,5	32,22	30,77	2980	2846	876	0,00984	1
					1,42	8,34	131	771	97	0,02853	3
21	П8-34-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 34 км, 1 класс груза	т	161,8	211,50	211,50	34221	34221	6845	-	-
					-	42,30	-	6844	100	0,08883	14
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,5	21,55	4,52	1993	418	1528	0,1080	10
					17,03	-	1575	-	97	-	-
23	Е27-145-5	Плпнировка присыпных берм в грунтах 2 группы вручную	м2 спланированной площади	298,4	19,40	-	5789	-	5615	0,1230	37
					19,40	-	5789	-	97	-	-
24	Е27-61-1	Установкаа столбиков сигнальных металлических СС-1	шт	287	273,96	119,85	78627	34397	49641	0,64	184
					100,35	29,70	28800	8524	133	0,12	34
25	99-1-3	Столбики сигнальные металлические (2175:1,12:1,02:2,39:1,06=752)	шт	287	752		215824				
26	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км, 1 класс груза	т	16,6	108,90	108,90	1808	1808	362	-	-
					-	21,78	-	362	100	0,04574	1
На устройство разметки											
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1,1)	км линии	15,414	35339,05	1692,25	544716	26084	22183	3,18	49
					450,00	632,07	6936	9743	133	2,85	44
2	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(1,5)	км линии	6,183	10441,45	1692,25	64559	10463	8898	3,18	20
					450,00	632,07	2782	3908	133	2,85	18
3	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(1,6)	км линии	0,4	27039,85	1692,25	10816	677	576	3,18	1
					450,00	632,07	180	253	133	2,85	1
4	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1(1,7)	км линии	0,08	18740,65	1692,25	1499	135	115	3,18	-
					450,00	632,07	36	51	133	2,85	-
На устройство ограждения у ж/дороги											
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек	м3 грунта	2,6	402,75	-	1047	-	1393	2,8	7
					402,75	-	1047	-	133	-	-
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В-15	м3	2,6	7095,23	95,97	18448	250	2206	4,90	13
					771,75	36,25	2007	94	105	0,17710	-
3	Е9-54-2	Устройство габаритных ворот из труб д-100мм	м	37,6	473,69	92,33	17811	3472	12426	2,2100	83
					362,25	4,95	13621	186	90	0,02400	1
4	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*),черные обыкновенные, 100х4,5 мм	м	37,6	819		30794				
5	Е9-54-2	Устройство фермы габариных ворот из уголка №70	м	55,2	473,69	92,33	26148	5097	18242	2,2100	122
					362,25	4,95	19996	273	90	0,02400	1
6	4-1-62	Уголки	т	0,262	65300		17109				
7	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей (труб и уголков) грунтовкой	м2	27,27	48,23	0,09	1315	2	109	0,0218	1
					4,39	0,05	120	1	90	0,00020	-

8	Е13-26-3	Окраска металлических труб и уголков огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	м2	27,27	219,90	0,12	5997	3	106	0,0000	0
					4,28	0,05	117	1	90	0,02300	1
9	Е27-59-5	Установка металлич.ограждений из стали по металлическ[illegible]столбам (кривол.брус)	м	[illegible]	493,30	21,63	26145	1146	13474	1,1300	60
					185,85	5,30	9850	281	133	0,02140	1
10	99-2-4	Метал.барьерное ограждение(кривол.брус шаг стоики 2 м) (7864:1,12:1,02:2,39:1,06=2717	п.м	53	2717		144001				
		Итого					6 298 132				
		Накладные расходы					958608,7				
		Всего накладных расходов:									
		Итого с накладными					7256741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
		от сметной себестоимости - 6 %					435404				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7692145				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 27б		Временные здания и сооружения (4,6 %)					353 839				
		Итого по главе 8					353 839				
		Итого по главам 1-8					8 045 984				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. VI.4т		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					86 897				
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					80 460				
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					32 184				
		Итого по главе 9					199 540				
		Итого по главам 1-9					8 245 524				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8 245 524**				
		,- в текущих ценах 2014 года					**13 305 319**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**266 106**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**13 571 425**				
		НДС (12 %)					**1 628 571**				
		Итого, с учетом НДС 12%					**15 199 996**				

Подрядчик:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 21 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»**	**75 227 858**	**75 227 858**			**20 766 058**	**20 766 058**		
	В т.ч.НДС	8 060 128	8 060 128			2 224 935	2 224 935		
	итого без НДС	67 167 730	67 167 730			18 541 123	18 541 123		
	Удержание по ставке 5%	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	0	0			0	**0**		
	В т.ч.НДС-12%	0	0			0	**0**		
	Сумма к оплате без НДС	**67 167 730**	**67 167 730**			**18 541 123**	**18 541 123**		
	Сумма к оплате НДС	8 060 128	8 060 128			2 224 935	**2 224 935**		
	Всего к оплате:	**75 227 858**	**75 227 858**			**20 766 058**	**20 766 058**		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»

Субподрядчик: Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

Акт приемки выполненных работ №2 за 21 апреля 2017 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в ценах 2001г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		На ед.	Всего
					З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	%	осн./ мех	осн./ мех
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство земполотна									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	148	6,01	6,01	889	889	299	0,00	0
					0,00	2,08	0	308	97	0,00681	1
2	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	968,0	6,84	6,84	6621	6621	2225	0,00	0
					0,00	2,37	0	2294	97	0,00775	8
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из выемки в насыпь)	м3 грунта	33941,0	32,22	30,77	1093579	1044365	321326	0,00984	334
					1,42	8,34	48196	283068	97	0,02853	968
4	П-8-32-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 32 км, 1 класс груза	т	4 120,5	204,40	204,40	842230	842230	168446	0,00	0
					0,00	40,88	0	168446	100	0,08585	354
5	П-8-33-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 33 км, 1 класс груза	т	3 707,0	207,90	207,90	770685	770685	154137	0,00	0
					0,00	41,58	0	154137	100	0,08732	324
6	П-8-34-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 34 км, 1 класс груза	т	11272	211,50	211,50	2384028	2384028	476806	0,00	0
					0,00	42,30	0	476806	100	0,08883	1001
7	П-8-35-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 35 км, 1 класс груза	т	1840	215,00	215,00	395600	395600	79120	0,00	0
					0,00	43,00	0	79120	100	0,09030	166
		Итого					5 493 633				
		Накладные расходы					1202359				
		Всего накладных расходов:									
		Итого с накладными					6695992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
		от сметной себестоимости - 6 %					401760				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7097752				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002 табл 1 п. 276	Временные здания и сооружения (4,6 %)					326 497				
		Итого по главе 8					326 497				
		Итого по главам 1-8					7 424 248				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002 табл 3 п.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					80 182				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					74 242				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					29 697				
		Итого по главе 9					184 121				
		Итого по главам 1-9					7 608 369				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**7 608 369**				

,- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	18 177 571
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	363 551
Сметная стоимость в текущем уровне цен	18 541 123
НДС (12 %)	2 224 935
Итого, с учетом НДС 12%	20 766 058

Подрядчик:

ТОО «Курылыс ТЭК»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

Таразский филиал ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С._____