Генеральный подрядчик: ТОО "Жигер-2004", БИН 040240004610
Субподрячик: ТОО "Центр Информационно-технологических решений", БИН 04044003857

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

Наименование стройки: Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания СШ №38 микрорайоне "Каратау" г. Тараз

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		42/17-1	15.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	38 990 905								4 678 909	43 669 813
в том числе:										
за август всего:		37 901 619	37 901 619						4 548 194	42 449 813
Всего к оплате:		**37 901 619**	**37 901 619**						**4 548 194**	**42 449 813**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Жигер-2004"
Иматаева А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Центр Информационно-технологических решений"
Коченко А.В.

Генеральный подрядчик: ТОО "Жигер-2004", БИН 040240004610
Субподрячик: ТОО "Центр Информационно-технологических решений", БИН 040440038573

Стройка: Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания СШ №38 микрорайоне "Каратау" г. Тараз
Объект: Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания СШ №38 микрорайоне "Каратау" г. Тараз

Акт выполненных работ №1 на 8 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при шири сверху до 1000 мм	9,877	6362,63	441,83	62846	4364	8874	4,14000	41
				672,75	166,90	6645	1649	107	0,82000	8
		1м3								
2	Е0106-19-2	Устройство армированного шва	0,628	5966,86	354,05	3746	222	648	4,77000	3
				830,59	133,74	521	84	107	0,65000	0
		1м3								
3	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колонн с креплением скобами, диаметр 20 мм	8470,000	126,77	61,13	1073742	517771	550934	0,25000	2118
				45,54	15,25	385724	129168	107	0,09000	762
		1м								
4	Ц0108-409-1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм	8470,000	9,62	0,13	81481	1101	76128	0,06000	508
				8,40	0,00	71148	0	107	0,00000	0
		1м								
5	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	740,200	379,30	23,60	280758	17469	162268	1,18000	873
				196,66	8,22	145568	6084	107	0,04000	30
		1м2								
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных толщиной 4 мм стен	2241,300	201,72	4,29	452115	9615	207276	0,52000	1165
				84,79	1,64	190040	3676	107	0,01000	22
		1м2								
7	Е0110-14-1	Установка стропил	31,248	218989,02	417,85	6843035	13057	135904	25,42000	794
				3907,13	157,50	122091	4922	107	0,78000	24
		1м3								
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических для одноцветных с красителями полов	871,590	939,55	14,65	818902	12769	189243	1,22000	1063
				197,43	5,49	172078	4785	107	0,03000	26
		1м2								
9	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1745,091	1922,08	13,79	3354205	24065	214061	0,69000	1204
				109,46	5,18	191018	9040	107	0,03000	52
		1м2								
10	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	316,000	764,59	1,79	241610	566	40037	0,64000	202
				117,74	0,67	37206	212	107	0,00000	0
		1м								
11	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальн электросварных труб диаметром 38 мм	463,000	349,28	17,65	161717	8172	60445	0,64000	296
				115,40	6,61	53430	3060	107	0,03000	14
		1м								
		Всего прямые затраты				13 374 157	609 171			8 269

	1 375 469	162 679	940
Стоимость материалов, тенге	11 389 518		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	1 645 818		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	246 873		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	823		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	901 198		
Всего по смете, тенге	15 921 173		
Сметная заработная плата, тенге	1 785 020		
Нормативная трудоемкость, чел-час	10 031		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	159 212		
Дополнительные отпуска, 0.4%	63 685		
Итого дополнительные затраты на строительство	222 896		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	16 144 070		
Итого в базовых ценах 2001г.	16 144 070		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	2 007 916		
В том числе материалы в ценах 2001г.	11 389 518		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	10 031		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2.5572			
Итого в текущих ценах	41 287 167		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	5 135 085		
В том числе материалы в текущих ценах	29 127 780		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	825 743		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	42 112 910		
Генподрядные 10%	4211291		
Итого в текущих ценах	37 901 619		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	4 548 194		
Сметная стоимость строительства	42 449 814		

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Жигер-2004"

_____ Иматаева А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Центр Информационно-технологических решений"

_____ Коченко А.В.