Генеральный подрядчик: ТОО "Жигер-2004", БИН 040240004610

Субподрячик: ТОО "Центр Информационно-технологических решений", БИН 04044003857

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Код

Наименование стройки: **Строительство средней школы на 180 учащихся в а Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		9-14/15-01	01.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	18 373 114								2 204 774	20 577 888
в том числе:										
за август всего:		17 283 828	17 283 828						2 074 059	19 357 888
Всего к оплате:		**17 283 828**	**17 283 828**						**2 074 059**	**19 357 888**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Жигер-2004"
_____ **Иматаева А..**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Центр Информационно-технологических решений"
_____ **Коченко А.В.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Жигер-2004", БИН 040240004610
Субподрячик: ТОО "Центр Информационно-технологических решений", БИН 040440038573

Стройка: Строительство средней школы на 180 учащихся в а Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области
Объект: Строительство средней школы на 180 учащихся в а Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1 на 10 июля 2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мошностью 59	33500,000	9,24	9,24	309540	309540	107535	0,00000	0
		1м3		0,00	3,00	0	100500	107	0,01150	385
2	Е0101-24-10	Перемещение ранее разрыхленного грунта бульдозерами мощ	33500,000	26,90	26,90	901150	901150	312927	0,00000	0
		59 кВт		0,00	8,73	0	292455	107	0,00835	280
		1м3								
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосва	33500,000	32,55	30,40	1090425	1018333	377806	0,01000	335
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,53	9,01	51255	301835	107	0,03080	1032
		1м3								
4	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, (работающими	58625,000	19,70	19,70	1154913	1154913	247151	0,00000	0
		карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		0,00	3,94	0	230983	107	0,08275	4851
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	33500,000	3,08	2,66	103180	89110	47315	0,00271	91
		1м3		0,39	0,93	13065	31155	107	0,00300	101
		РАЗДЕЛ: Фундаменты								
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	7,030	7583,17	66,01	53310	464	1660	1,35000	9
		1м3		195,75	24,93	1376	175	107	0,12000	1
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	124,910	8524,40	311,32	1064783	38887	74660	2,82000	352
		1м3		441,00	117,61	55085	14691	107	0,57000	71
8	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,120	14810,82	367,51	16588	412	2806	13,10000	15
		1м3		2202,75	138,83	2467	155	107	0,68000	1
9	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек рамы в деревянной опалубк	10,260	12521,45	990,15	128470	10159	22163	10,40000	107
		высотой до 4 м, периметром до 2 м		1644,75	374,04	16875	3838	107	1,83000	19
		1м3								
10	Е0106-18-2	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм	17,520	14926,04	407,30	261504	7136	47594	14,40000	252
		1м3		2385,00	153,86	41785	2696	107	0,75000	13
11	Е0106-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м на	70,899	6546,74	281,14	464160	19933	59742	4,42000	313
		растворе М-50		681,75	105,75	48336	7498	107	0,51000	36
		1м3								
		Всего прямые затраты				5 548 022	3 550 036			1 475

	230 244	985 980	6 789
Стоимость материалов, тенге	1 767 742		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	1 301 360		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	195 204		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	651		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	410 963		
Всего по смете, тенге	7 260 345		
Сметная заработная плата, тенге	1 411 428		
Нормативная трудоемкость, чел-час	8 915		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	72 603		
Дополнительные отпуска, 0.4%	29 041		
Итого дополнительные затраты на строительство	101 645		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	7 361 990		
Итого в базовых ценах 2001г.	7 361 990		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 513 073		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 767 742		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	8 915		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2.5572			
Итого в текущих ценах	18 827 700		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	3 869 563		
В том числе материалы в текущих ценах	4 520 858		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	376 554		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	19 204 254		
Генподрядные 10%	1920425		
Итого в текущих ценах	17 283 828		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 074 059		
Сметная стоимость строительства	19 357 888		

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Жигер-2004"

_____ Иматаева А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Центр Информационно-технологических решений"

_____ Коченко А.В.