Заказчик: **ТОО "Гео Нұр құрылыс"**
Субподрядчик: **ТОО «КАЗСТРОЙ-7»**
Наименование объекта: **Реконструкция насосной станции по ул. Гагарина б/н, в г.Шымкент с установкой оборудований насосов и запорных арматур**

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод.Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**85**		**325**	**325**	**27625**	**27625**	--	--	**27625**
						--	69	--	5865		--	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,019	1,615							
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,018616	1,58236		17 439		27595			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018616	1,58236		3 688,0		5836			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**1,85**		**6 940**	--	**12839**	--	--	--	**12839**
						6 940	--	12839	--		--	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,6016	2,96296	4 333		12839				
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**13,2**		**3 299**	--	**43547**	--	--	--	**43547**
						3 299	--	43547	--		--	
3.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9204	12,14928	3 584		43543				
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**4,3**		**575**	**222**	**2473**	**955**	--	--	**2473**
						353	**70**	**1518**	**301**		--	
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1123	0,48289	3 143		1518				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,027	0,1161							
4.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0273	0,11739		8 055		946			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0273	0,11739		2 582,0		303			
4.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1092	0,46956		18		8			
5	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	200		4 744 4 726	3 --	948800 945200	600 --	3000	-- --	948800
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8911	178,22	5 303		945101				
5.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,046512	9,3024		20		186			
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000061	0,01224		12 361		151			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000061	0,01224		3 688,0		45			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000061	0,01224		7 935		97			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000061	0,01224		2 582,0		32			
5.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071094	14,2188		21		299			
5.6	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	198	8				1584		
5.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,2	1 136				1363		
5.8	**261-301-0191**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**198**	--				--		
6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	200		2 466 --	-- --	493200 --	-- --	493200 --	-- --	493200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1528484 1003104	29180 6166	496200 --	-- --	1528484
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					579684				
		Всего заработная плата	Тенге						64070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					493200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					579684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						64070			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					948800				
		Материалы	Тенге					3000				
		Всего заработная плата	Тенге						945200			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					948800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						945200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1528484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						1009270			

Заказчик:

ТОО "Гео Нур курылыс"

Директор _____ Жанибекова М.М.

Субподрядчик:

ТОО "КАЗСТРОЙ-7»

Директор _____ Досбол Д.М.