Форма КС №2

Объект: Капитальный ремонт объектов водного хозяйства коммунальной собственности
РП "Восстановление каналов в сельских округах Акдала и Кожатогай г.Арысь ЮКО"
Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления сельского хозяйства ЮКО
Инженер: ТОО "Конструктор сапа"
Договор: №26 13.04.2016 года

АКТ
выполненных работ 21.10. 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		КОЖАТОГАЙ				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-23				
		Восстановление распределительного канала Батырбек (Р-6)				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), толщиной t=20 см при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный кавальер на водохозяйственном строительстве	3561,6	4,85	17274	5813
		м3				
2	Е0101-13-1 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Срезка растительного слоя грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	81,6	21,73	1773	566
		м3				
3	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), толщиной t=20 см при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный кавальер на водохозяйственном строительстве	1197,7	6,01	7198	2422
		м3				
4	Е0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта в резерве вдоль канала 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	7921,9	29,41	232982	71412
		м3				

5	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной подушки-подсыпки по трассе канала на водохозяйственном строительст 2	7199,1	41,05	295523	94111
		м3				
6	Е0101-73-17	Вырезка земляного проектного сечения канала одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	1200,4	40,66	48810	14899
		м3				
7	Е0101-85-5	Разравнивание грунта экскаваторных отвалов из вырезки сечения бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (33%)	396,2	7,61	3015	889
		м3				
8	Е0101-85-4	Разравнивание растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	2549,6	6,65	16955	5003
		м3				
9	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	18,1	353,70	6390	7221
		м3				
10	Е0137-74-1 прим.К=0,8	Демонтаж существующего железобетона	63,5	1223,02	77634	56371
		м3				
11	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	158,7	152,80	24248	16974
		т				
12	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	158,7	29,07	4613	923
		т				
13	Е0142-8-1	Устройство дна и заплечика из монолитного ж/бетона кл В15 М200 на ССЦ	88,6	10696,65	947609	37327
		м3				
14	Е0142-8-1	Устройство откоса из монолитного ж/бетона кл В15 М200 на ССЦ	227,3	10696,65	2431858	95791
		м3				
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	327,0	266,00	86981	
		м3				
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	327,0	94,00	30737	
		м3				

17	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	12,9	8049,49	103467	57806
		т				
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	12,9	68200,00	876636	
		т				
19	Е0142-21-1 прим.	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны	3750,0	7,58	28425	18256
		м2				
20	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	3765,0	140,00	527094	
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5769222	485784
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5 769 222	
		Накладные расходы -	Тенге		485 784	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		375 300	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6 630 306	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			
		Всего прямые затраты	Тенге		5 769 222	
		Накладные расходы	Тенге		485 784	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге		375 300	
		Всего по смете	Тенге		6 630 306	
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	6 630 306	0		6 630 306
		Временные здания и сооружения (4%)	265 212			265 212
		ИТОГО	6 895 519	0		6 895 519
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	111 018			111 018
		--единовременное вознаграждение за				
		выслугу лет (1%)			68 955	68 955
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			27 582	27 582
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	7 006 536	0	96 537	7 103 074

		Итого с коэф. К=2,557419	17 918 649	0	246 886	18 165 536
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%			363 311	363 311
		ИТОГО	17 918 649	0	610 197	18 528 846
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			2 223 462	2 223 462
		Всего по Акту:	17 918 649	0	610 197	20 752 308

Инженер:
Директор ТОО "Конструктор сапа"

_____ Ч. Избасаров

Эксперт технадзор ТОО "Конструктор сапа"

_____ Ш. Утембаев

Эксперт технадзор ТОО "Конструктор сапа"

_____ Г. Калыбаев

Подрядчик:
Зам. директора ГКП "Табиғат қорғау"

_____ Г. Жиенбеков

Начальник ПТО ГКП "Табиғат қорғау"

_____ С. Халкулов