Форма КС №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

шілде айы 2016 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы ММ
Мердігер: «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы
Келісім-шарт: . № 25 13.04.2016 ж
Нысан атауы: Коммуналдық меншіктегі су шаруашылық нысандарын күрделі жөндеу жұмыстары
Құлый каналының Р-1-4, Р-2-2 тармақтарын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Республикалық бюджет бойынша атқарылған жұмыстардың құны						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Күрделі жөндеу жұмыстарының құны	75 981 525	64 448 615	72 182 449	64 448 615	72 182 449	64 448 615	72 182 449	3 799 076
Барлығы	75 981 525	64 448 615	72 182 449	64 448 615	72 182 449	64 448 615	72 182 449	3 799 076

Тапсырыс беруші:
ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысы
_____ **С. Тұрбеков**

ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы
басшысының орынбасары
_____ **Т. Оспанов**

Су шаруашылығы бөлімінің басшысы
_____ **Е. Куралбеков**

Су шаруашылығы бөлімінің бас маманы
_____ **А. Асетов**

Мердігер:
«Табиғат қорғау» МКК директоры
_____ **У. Рысбаев**

«Табиғат қорғау» МКК директорының
орынбасары
_____ **У. Дуйсен**

"Табиғат қорғау" МКК-ның ӨТБ басшысы
_____ **С. Халкулов**

Форма КС №2

Объект: Капитальный ремонт объектов водного хозяйства коммунальной собственности
Капитальный ремонт отводов Р-1-4, Р-2-2 канала "Кулый" Тулкубасского района ЮКО
Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления сельского хозяйства ЮКО
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №25 13.04.2016 года

АКТ
выполненных работ за июль 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				
		"Отвод Р-1-4"				
		Земляные работы				
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м				
		м3	1214	9,85	11955	3171
2	Е0101-25-1	Срезка грунта под проход механизмов, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)				
		м3	1080	9,85	10635	2821
3	Е0101-17-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3				
		м3	3525	32,19	113471	33389
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3				
		м3	6843	32,19	220278	64817
5	С010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1				
		т	11975,25	17,73	212321	42464
6	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной насыпи кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве				
		м3	5803	41,05	238215	75861
7	Е0136-5-3	Обратная засыпка грунтов 2 группы объемом до 10000 м3				
		м3	4565	38,52	175835	71070
		Демонтажные и монтажные работы				

Форма КС №2

Объект: Капитальный ремонт объектов водного хозяйства коммунальной собственности
Капитальный ремонт отводов Р-1-4, Р-2-2 канала "Кулый" Тулкубасского района ЮКО
Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления сельского хозяйства ЮКО
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №25 13.04.2016 года

АКТ
выполненных работ от 20.07.2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3		4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
		"Отвод Р-1-4"					
		Земляные работы					
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1214	9,85	11955	3171
2	Е0101-25-1	Срезка грунта под проход механизмов, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	1080	9,85	10635	2821
3	Е0101-17-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3525	32,19	113471	33389
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6843	32,19	220278	64817
5	С010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11975,25	17,73	212321	42464
6	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной насыпи кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве	м3	5803	41,05	238215	75861
7	Е0136-5-3	Обратная засыпка грунтов 2 группы объемом до 10000 м3	м3	4565	38,52	175835	71070
		Демонтажные и монтажные работы					

8	Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15 к=0,8	Демонтаж железобетонных лотков ЛР-6 и опорных плит (n=149шт)	84,63	1514,86	128202	102788
		м3				
9	Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15	Монтаж лотков ЛР-6 (n=450шт) с заделкой стыков параизолом на оросительных системах из сборного железобетона	255,6	1893,57	483996	388053
		м3				
10	С143018-171 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков ЛР-6 (n 450 шт) /ГОСТ 21509-76/, высота 600 мм	2700	2230,00	6021000	--
		м				
11	Е0137-74-2	Монтаж опорных плит П6-4,5 без постели с заделкой стыков на оросительных системах из сборного железобетона	12,15	1339,77	16278	10732
		м3				
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных плит П6-4,5 (n 450шт)	12,15	22000,00	267300	--
		м3				
13	С11011-722	Стоимость пароизола d 4см (868.100)х43,6)	378,45	272,00	102938	--
		кг				
14	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	868	36,72	31872	18154
		м				
15	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	14,63	2056,70	30090	4425
		м3				
		Температурно-усадочный шов				
16	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция лотков в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	5184	174,84	906371	501504
		м2				
17	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,0368	26143,30	27105	2005
		т				
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	211,58	27,10	5734	--
		т				
19	Е010332-А5-1 к=0,9	Вывозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	211,58	44,91	9502	1900
		т				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**9013097**	**1323154**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				
		Накладные расходы -	**Тенге**		**9 013 097**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**1 323 155**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**620 175**	
			Тенге		**10 956 427**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2				
		"Отвод Р-2-2"				
		Земляные работы				
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м				
		м3	203	9,85	1999	530
2	Е0101-25-1	Срезка грунта под проход механизмов, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)				
		м3	799	9,85	7868	2087
3	Е0101-17-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3				
		м3	1797	32,19	57846	17021
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3				
		м3	1412	32,19	45453	13375
5	С010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1				
		т	2471	17,73	43811	8762
6	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной насыпи кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве				
		м3	14	41,05	575	183
7	Е0136-5-3	Обратная засыпка грунтов 2 группы объемом до 10000 м3				
		м3	3195	38,52	123065	49741
		Демонтажные и монтажные работы				
8	Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15 к=0,8	Демонтаж железобетонных лотков ЛР-6 и опорных плит (n=184шт)				
		м3	104,51	1514,86	158318	126934
9	Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15	Монтаж лотков ЛР-6 (n=333шт) с заделкой стыков пароизолом на оросительных системах из сборного железобетона				
		м3	189,14	1893,57	358150	287153
10	С143018-171 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков ЛР-6 (n 333 шт) /ГОСТ 21509-76/, высота 600 мм				
		м	1998	2230,00	4455540	--

11	Е0137-74-2	Монтаж опорных плит П6-4,5 без постели с заделкой стыков на оросительных системах из сборного железобетона				
			8,99	1339,77	12045	7941
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных плит П6-4,5 (п 333шт)	м3			
			8,99	22000,00	197780	--
13	С11011-722	Стоимость пароизола d 4см (642:100)х43,6)	м3			
			280	272,00	76160	--
14	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	кг			
			642	36,72	23574	13427
15	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	м			
			10,82	2056,70	22254	3272
		Температурно-усадочный шов	м3			
16	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция лотков в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя				
			3836	174,84	670686	371098
17	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2			
			0,7672	26143,30	20057	1484
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т			
			261,28	27,10	7081	--
19	Е010332-А5-1 к=0,9	Вывозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т			
			261,28	44,91	11734	2347
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	т			
			Тенге		**6293993**	**905355**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				
		Накладные расходы -	**Тенге**		**6 293 993**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**905 355**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**431 961**	
			Тенге		**7 631 309**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3				
		"Головное сооружение отвода Р-1-4"				
		Земляные работы				

1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	12	28,05	337	107
		м3				
2	Е0101-164-2	Выемка грунта вручную, в грунтах 2 группы	0,8	218,93	175	198
		м3				
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка из связных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	12,8	6,83	87	23
		м3				
		Бетонные и прочие работы				
4	Е0137-73-1	Устройство дна на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,4	7090,47	2836	178
		м3				
5	Е0137-73-3	Устройство стенки на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,26	9298,55	30313	3034
		м3				
6	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,7149	192,00	713	--
		м3				
7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,106	8049,49	853	477
		т				
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,106	60500,00	6413	--
		т				
9	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	0,36	2056,70	740	109
		м3				
		Металлоконструкции и оборудование				
10	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0582	53999,06	3143	1335
		т				
11	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0654	80722,33	5279	2205
		т				

12	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	24907	18727
		компл				
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Ленгерский Машиностроительный Завод"	Затвор глубинный скользящий с винтовым подъемником 0,5В ПС 80х80	2	46000,53	92001	--
		шт				
14	Е0137-73-7	Устройство служебных мостиков на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,27	13760,85	3715	776
		м3				
15	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,27405	576,00	158	--
		м3				
16	Е0137-73-5	Устройство опоры служебного мостика на оросительных системах из монолитного бетона В10 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,22	7544,85	1660	204
		м3				
17	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,2233	576,00	129	--
		м3				
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,011	8049,49	89	49
		т				
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,011	60500,00	666	--
		т				
20	Е0139-7-5	Устройство перильного ограждения из стальных труб диам. 50х3,5 мм	0,03167	19899,86	630	274
		т				
21	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	9,1	279,00	2539	--
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**177383**	**27696**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**		**92 001**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**85 382**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**27 696**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**6 785**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**211 864**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4				
		"Головное сооружение отвода Р-2-2"				
		Земляные работы				
1	Е0101-164-2	Выемка грунта вручную, в грунтах 2 группы	0,8	218,93	175	198
		м3				

2	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	12	28,05	337	107
		м3				
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка из связных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	12,8	6,83	87	23
		м3				
		Бетонные и прочие работы				
4	Е0137-73-1	Устройство дна на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,4	7090,47	2836	178
		м3				
5	Е0137-73-3	Устройство стенки на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,26	9298,55	30313	3034
		м3				
6	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,7149	192,00	713	--
		м3				
7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	0,106	8049,49	853	477
		т				
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,106	60500,00	6413	--
		т				
9	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)	0,36	2056,70	740	109
		м3				
		Металлоконструкции и оборудование				
10	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0582	53999,06	3143	1335
		т				
11	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0654	80722,33	5279	2205
		т				
12	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	24907	18727
		компл				

13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Ленгерский Машиностроительный Завод"	Затвор глубинный скользящий с винтовым подъемником 0,5В ПС 80х80	2	46000,53	92001	--
		шт				
14	Е0137-73-7	Устройство служебных мостиков на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,27	13760,85	3715	776
		м3				
15	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,27405	576,00	158	--
		м3				
16	Е0137-73-5	Устройство опоры служебного мостика на оросительных системах из монолитного бетона В10 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,22	7544,85	1660	204
		м3				
17	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,2233	576,00	129	--
		м3				
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,011	8049,49	89	49
		т				
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,011	60500,00	666	--
		т				
20	Е0139-7-5	Устройство перильного ограждения из стальных труб диам. 50х3,5 мм	0,03167	19899,86	630	274
		т				
21	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	9,1	279,00	2539	--
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**177383**	**27696**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**		**92 001**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**85 382**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**27 696**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**6 785**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**211 864**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5				
		"Трубчатый переезд"				
		Земляные работы				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	15	28,05	421	134
		м3				

2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8	262,72	210	237
		м3				
3	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96 кВт (л.с.)	56	0,26	14	3
		м2				
4	Е0101-28-2	Обратная засыпка из связных грунтов по сооружениям бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	15,8	6,83	108	29
		м3				
		Бетонные и прочие работы				
5	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,09	7090,47	7729	486
		м3				
6	Е0137-73-3	Устройство стенок на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,71	9298,55	34498	3452
		м3				
7	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,872	192,00	935	--
		м3				
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,148	8049,49	1191	666
		т				
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,148	60500,00	8954	--
		т				
10	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения (t=10см) на водохозяйственном строительстве	0,99	2056,70	2036	299
		м3				
11	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,006	542651,84	3256	2745
		км				
12	С130806-144 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 800 мм, толщина стенки 7,0 мм	6,024	13000,00	78312	--
		м				
13	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,006	1267377,05	7604	918
		км				

14	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки В10 F100 W2 под сооружения					
			м3	0,15	5935,65	890	49
15	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов					
			м3	0,15225	384,00	58	--
16	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из гравийных смесей толщиной 10 см					
			м2	40	199,28	7971	611
17	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом (толь) в два слоя					
			м2	1,01	490,87	496	138
18	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1					
			т	0,000202	26143,30	5	--
19	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2					
			т	0,003232	30039,53	97	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**154787**	**9777**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**154 787**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**9 778**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**9 874**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**174 439**	
					5 шт.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**773 935**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**48 890**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**49 370**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**872 195**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6					
		"Водовыпуск в ороситель"					
		Земляные работы					
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве					
			м3	11	28,05	309	98
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами					
			м3	0,6	262,72	158	178
3	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы					
				14	20,27	284	321

4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка из связных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	м2	11,6	6,83	79	21
		Бетонные и прочие работы	м3				
5	Е0137-73-1	Устройство дна и заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,89	7090,47	6311	397
6	Е0137-73-3	Устройство стенки на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	2,44	9298,55	22688	2271
7	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,43	8048,08	3461	379
8	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	3,8164	192,00	733	--
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	т	0,121	8049,49	974	544
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,121	60500,00	7321	--
11	Е0137-73-1	Зуб из монолитного бетона В10 F150 W4	м3	0,48	5783,15	2776	214
12	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,4872	576,00	281	--
		Металлоконструкции и оборудование					
13	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	т	0,0603	53999,06	3256	1383
14	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,0178	80722,33	1437	600
15	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	1	12453,29	12453	9364

16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Ленгерский Машиностроительный Завод"	Затвор глубинный скользящий с винтовым подъемником 0,5В ГС 40х100у				
			1	41106,85	41107	--
		шт				
17	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=10см)				
			0,87	2056,70	1789	263
		м3				
18	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт				
			0,006	107001,09	642	604
		км				
19	С130802-5	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 300 мм, Dв 289 мм				
			6	918,00	5508	--
		м				
20	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=16-25см)				
			1,38	170,10	235	171
		м3				
21	С143008-77 прим	Стоимость бутового камня				
			1,4214	958,00	1362	--
		м3				
22	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя				
			0,5	490,87	245	68
		м2				
23	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1				
			0,0001	26143,30	3	--
		т				
24	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2				
			0,0016	30039,53	48	5
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**113458**	**16881**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**		**41 107**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**72 351**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**16 882**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**5 353**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**135 693**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**12 шт.**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**493 284**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**913 000**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**213 035**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**67 550**	
			Тенге		**1 712 316**	

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		677 286	
		Всего прямые затраты	Тенге		17 164 789	
		Накладные расходы	Тенге		2 545 827	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге		1 182 626	
		Всего по смете	Тенге		21 595 975	261 886 740
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	20 918 689	677 286		21 595 975
		Временные здания и сооружения (4%)	836 748			836 748
		ИТОГО	21 755 436	677 286		22 432 722
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	350 263			350 263
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			217 554	217 554
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			87 022	87 022
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	22 105 699	677 286	304 576	23 087 561
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,73677419	60 498 307	1 853 579	833 556	63 185 441
		ИТОГО с понижающим коэф К=0,9999916956	60 497 804	1 853 563	833 549	63 184 917
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%			1 263 698	1 263 698
		ИТОГО	60 497 804	1 853 563	2 097 247	64 448 615
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			7 733 834	7 733 834
		Всего по Акту:	60 497 804	1 853 563	9 831 081	72 182 449

Инженер:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Т. Ақжігіт

Эксперт технадзор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Б. Досалиев

Подрядчик:
Директор ГКП "Табиғат қорғау"

_____ У. Рысбаев

Зам.директора ГКП "Табиғат қорғау"

_____ Г. Жиенбеков

Начальник ПТО ГКП "Табиғат қорғау"

_____ С. Халкулов