Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО», , РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдуллин Айдар Альмурзаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г. Экибастуз Павлодарской области",**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза", руководитель Амерханов Архат Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО «Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «Хамир СтройМонтаж», БИН 110540015434ТОО «ПрофиПартнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «KazGlobalProject», Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауезова, дом 114/14, директор Жиенбеков Е.Ш., 13У-2021-06-09-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", № 244/2 от 05.10.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, площадь и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Одноцепная ВЛ 220кВ ЭГРЭС-1 – ПС 220 кВ EkibastuzFerroAlloys	км	3,3		3,3	
Одноцепная ВЛ 110кВ ЭГРЭС-1 – ПС 220 кВ Строительная-1 – ПС 220кВ EkibastuzFerroAlloys	км	1,53		1,53	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5

. ВЛ 220кВ. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ЭГРЭС-1 - ПС 220 кВ EkibastuzFerroAlloys протяженностью 3.3 км.

Т Начальной точкой проектируемой ВЛ 220 кВ служит линейная ячейка ОРУ 220 кВ Экибастузской ГРЭС-1. Конечной точкой - концевая опора на территории ферросплавного завода.

е На ВЛ 220 кВ смонтированы провода АС240/39 (2 провода в фазе), трос ОКГТ-с-1- 16(G.652)-16/80 с оптическим сердечником и второй трос ТК11.

х ВЛ 220 кВ на металлических анкерно-угловых и промежуточных опорах типа 1У220-3т, ФУ220-3т+10, 1У220-3+15, 1У220-5, 2П220-1т, 2П220-1т-11.5.

н Заземление проектируемых опор выполнено протяженными заземлителями из круглой стали диаметром 16 мм.

л ВЛ-110кВ. Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ Строительная-1 - ПС 220кВ EkibastuzFerroAlloys протяженностью 1.53 км.

д Начальной точкой проектируемой ВЛ 110 кВ служит линейная ячейка ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Строительная-1. Конечной точкой - концевая опора на территории ферросплавного завода.

г На ВЛ 110 кВ смонтированы провода АС120/19, трос ТК9.1.

и ВЛ 110 кВ на железобетонных анкерно-угловых и промежуточных опорах типа 1.2УБ110-5 УСБ1 10-8.9, 1.2ПБ110-3 исп.05.

н Заземление проектируемых опор выполнено горизонтальными заземлителями из круглой стали диаметром 16 мм.

е

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

и

6. На объекте установка оборудования не предусмотрено проектом.

а

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

р

х

и

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

т

е

начало работ **май 2022 г.;**

к месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.;**

у месяц, год

при продолжительности строительства, месяц - 3(три)

по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;

фактически: _____месяцев *по факту финансирования;*

о

-

с

т

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
считает объект **"Строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г. Экибастуз Павлодарской области"**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НКО» Абдуллин Айдар Альмурзаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)