Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Раздольное Целининградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/013/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2676573**
		Раздел 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1. Наружные сети связи				**2500449**
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**261,8152**	**477**	**124886**
2	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**8,0988**	**11 848**	**95955**
3	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**174,5806**	**67**	**11697**
4	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,3994**	**4 196**	**22656**
5	**У6302-0101-0101** **6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**89,98**	**9 671**	**870197**
6	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**300**	**831**	**249300**
		Телефонизация				
7	**У6125-0704-0204** **6125-0704-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**300**	**1 463**	**438900**

1	2	3	4	5	6	7
8	**Е11-340201-504** **1134-0201-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**4**	**122 799**	**491196**
9	**Е11-340201-0302** **1134-0201-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,3**	**652 207**	**195662**
	Раздел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**176124**
		Провода				
10	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1**	**610 761**	**61076**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 - П10-1.2с - 4шт				
11	**Е11-330202-0101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**28 762**	**115048**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**2676573**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 676 573**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	200 743
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**2 877 316**
Сметная прибыль 5%	Тенге	143 866
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	86 319
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**3 107 501**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**3 107 501**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге	3 107 501
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**62 150**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**3 045 351**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 045 351**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

Мурсалимов К.Е.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

Рахимжанов А. Б.