Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», Алматинская область, Илийский район, с.о. Өтеген батыр, с. Отеген батыр, мкр.Куат, ул. Сартай Батыр, дом 39 БИН 980440001906, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ03551A600970017KZT, АО "Фридом Банк Казахстан"

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сурансы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области

Справка №5 от 17 .09.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	980440001906	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240950/00	15.08.2024г	БРК	16
				ДС №090140000306/240950/05	16.07.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	429 241 139,34	189 407 418,01	71 713 378,07				8 605 605,37	80 318 983,44
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	21 462 056,97	9 470 370,90	3 585 668,90				430 280,27	4 015 949,17
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**407 779 082,37**	**179 937 047,11**	**68 127 709,17**				**8 175 325,10**	**76 303 034,27**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Мурзаханов Г.А.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
БИН 140640001493

_____ **Дайырманов Р.С.**

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Сулейменов А.Д.**

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», Алматинская область, Илийский район, с.о. Өтеген батыр, с. Отеген батыр, мкр.Куат, ул. Сартай Батыр, дом 39 БИН 980440001906, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ03551A600970017KZT, АО "Фридом Банк Казахстан"
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сурансны батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области

АКТ
выполненных работ
от " 17 " сентября 2025г.

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План на 2025г.			Выполнено с начала 2025 г.			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Раздел 1. Дорожная одежда									
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине	м²	14105,00	1 264,80	17 840 004,00	11 458,00	14 492 078,40	81,23%	458,00	579 278,40
	Выемка на уширении									
2	Грунты 2 группы в траншеях Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата"	м³ грунта	4192,30	1 265,94	5 307 196,72	1 406,00	1 779 911,64	33,54%	826	1 045 666,44
	Устройство основания на уширении									
3	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1967,40	6 303,00	12 400 522,20	458,40	2 889 295,20	23,30%	158,40	998 395,20
4	Основание гравийно-щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см. Устройство	м² основания или покрытия	6558,00	1 280,55	8 397 846,90	1 528,00	1 956 680,40	23,30%	1378,00	1 764 597,90
	Устройство покрытия									
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см (общ.8см 4+4), крупнозернистые АБ,	м²	7180,00	4 793,58	34 417 904,40	2 150,00	10 306 197,00	29,94%	650	3 115 827,00
6	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	503,46	29 830,25	15 018 300,38	421,34	12 568 677,54	83,69%	351,34	10 480 560,04
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночномастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (общ.5см 6-1). Устройство	м² покрытия	21370,00	3 693,96	78 939 925,20	15 117,00	55 841 593,32	70,74%	4117	15 208 033,32
	ИТОГО по Дорожной одежде				**172 321 699,80**		**99 834 433,50**			**33 192 358,30**
	Раздел 2. Устройство тротуаров									
8	Дорожки и площадки. Устройство основания из ПГС.	м³	460,34	13 931,40	6 413 236,40	379,20	5 282 786,88	82,37%	328,92	4 582 316,09
9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен*	м бортового камня	5074,00	6 391,84	32 432 196,16	2 285,00	14 605 354,40	45,03%	1589,00	10 156 633,76
10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м² покрытия	4465,00	3 426,85	15 300 885,25	4 360,00	14 941 066,00	97,65%	3198	10 959 066,30
11	Металлический пешеходный мост. Монтаж	т конструкций	1,80	1 667 315,67	3 001 168,21					
12	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	35,00	37 999,43	1 329 980,05					
	ИТОГО по устройству тратуаров				**58 477 466,07**		**34 829 207,28**			**25 698 016,15**
	Раздел 3. Примыкания, съезды и заезды во дворы									
13	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 110 мм	м²	3200,00	1 264,80	4 047 360,00					
14	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см общ.5см 4+1, мелкозернистые АБВ,	м²	6200,00	3 183,28	19 736 336,00	2 485,00	7 910 450,80	40,08%	2485	7 910 450,80
	ИТОГО ПО Примыкания, съезды и заезды во дворы				**23 783 696,00**		**7 910 450,80**			**7 910 450,80**
	Раздел 4. Искусственные сооружения									

15	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог Высота насыпи до 0/0,9 м.	м³ железобетона звеньев	27,75	89 407,83	2 481 067,28					
16	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог Высота насыпи до 0/0,9 м	м³ железобетона звеньев	27,75	365 011,68	10 129 074,12					
17	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,53	25 019 153,61	13 135 055,65	0,034	850 651,23	6,48%	0,014	350 268,15
18	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2. Демонтаж	м³ водосброса	23,81	104419,32	2 486 015,17	0,80	83 535,46	3,36%		
19	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2 Устройство на обочинах	м³ водосброса	23,81	350 956,76	8 355 578,54	0,35	122 834,87	1,47%		
20	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Демонтаж	м³ водосброса	50,15	104419,29	5 236 627,39					
21	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Устройство на обочинах	м³ водосброса	50,15	350 956,77	17 600 482,02					
	ИТОГО по исккусственным сооружениям				**59 423 900,17**		**1 057 021,55**			**350 268,15**
	Раздел 5.Обстановка дороги									
22	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит. Устройство	м³ сборных железобетонных	13,06	161 626,12	2 110 190,62					
23	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3415,00	22 838,83	77 994 604,45	1 115,76	25 482 652,96	32,67%	199,76	4 562 284,68
	ИТОГО по обстановке дороги				**80 104 795,07**		**25 482 652,96**			**4 562 284,68**
	Раздел 6. ОДД									
24	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, сплошная. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2	км	2,10	1 161 384,59	2 438 907,64					
25	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2	км	1,20	889 539,89	1 067 447,87					
	ИТОГО по ОДД				**3 506 355,51**		**-**			**-**
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			**397 617 912,61**		**169 113 766,09**			**71 713 378,07**
	Стоимость НДС 12%	**Тенге**			**47 714 149,51**		**20 293 651,93**			**8 605 605,37**
Всею стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%		**Тенге**			**445 332 062,13**		**189 407 418,02**			**80 318 983,44**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Нурмуханбет Д.

Представитель филиала:

Начальник ОЭиБДД АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Геньшев Д.К.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

БИН 140640001493

№ аттестата KZ19VJE00025948

Иманкулов А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Жаулыкасымов А.Д.