Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
по приказу И. о. Министра промышленности и строительства РК № 336 от 26.09.2024 года

Заказчик : **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»**
Подрядчик: **Консорциум ТОО "СК MEGARON", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"**
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за 15 сентября 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№ 6	2025-02-21		
				Дс №6-2	31.07.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	**58 229 813,40**	**58 229 813,40**	51 990 904,82				6 238 908,58	**58 229 813,40**
Удержание аванса 30%								17 468 944,02
Всего к оплате								**40 760 869,38**

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Зам. руководителя _____ **Надірбек Т.**
БИН 070140002001

Технический надзор:
ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Директор _____ **Аралбаев Д.М.**

Подрядчик:
Консорциум: ТОО "СК MEGARON",
ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"

Директор ТОО "СК MEGARON" _____ **Бактупаров А. Б.**
БИН 030140007312

Директор ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR" _____ **Нурмуканов А.**
БИН 030640000640

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : **Консорциум: ТОО "СК MEGARON", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 2025-02-21, Дс №6-2 от 31.07.2025г.

Акт выполненных работ № 1

за период 02-15 сентября 2025 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы, 02-01-01 Теплоснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э5033: Демонтажные работы [01-01-01]					
1	1	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	19,07	5 576,0	106 334,32	
2	2	6123-0101-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж трубопроводов надземная, диаметр труб 600 мм**	км	0,43	7 692 465,0	3 307 760,0	
3	3	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	4,38	1 195 354,0	5 235 651,0	
4	5	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	4	6 002,0	24 008,0	
5	6	1216-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	2	3 594,0	7 188,0	
6	7	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные (неподвижные опоры).Демонтаж**	т конструкций	0,652	229 317,0	149 515,0	
			ИТОГО по смете Э5033: Демонтажные работы [01-01-01]				8 830 456,32	
			Смета Э5003: теплоснабжение [02-01-01]					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	6123-0104-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 600 мм**	км	0,112	11 869 336,0	1 329 365,64	
8	3	241-402-0316 *СпрСЦ 04.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм**	м	112	125 750,0	14 084 000,0	
9	4	6123-0104-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 600 мм**	шт.	1	221 935,0	221 935,0	
10	6	241-405-0315 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм**	шт.	1	547 077,0	547 077,0	
11	10	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,5643922	512 561,0	289 285,45	
12	12	Ком. пред.П.2. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	**Опора скользящая 630-1-ППУ-ОЦ**	шт.	5	48 654,61	243 272,92	
13	13	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	5 841,0	29 205,0	
14	21	519-103-1203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25, марки 30с907нж, 30с507нж ГОСТ 5762-2002 DN 600**	шт.	2	6 953 921,0	13 907 842,0	
			ИТОГО по смете Э5003: теплоснабжение [02-01-01]				**30 651 983,01**	
							39 482 439,33	
			Итого по суммарной смете				**13 907 842,00**	
			В т.ч. стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					

	Затраты на организацию и управление СМР (Общеплощадочные затраты)	5,3%		1 355 454	
	Затраты на доп.оплату труда в зонах эколог.бедствия			3 673 211	
	Сметная прибыль	5%		1 346 503	
	Непредвиденные затраты	3%		1 335 333	
	Итого в сметных ценах:			47 192 940	
	в т.ч. На II квартал 2025 года 50%	1,1141		26 288 827	
	в т.ч. На III квартал 2025 года 50%	1,1342		26 763 116	
	Итого в текущих ценах			53 051 944	
	Итого в текущих ценах со скидкой	0,98		51 990 905	
				51 990 904,82	
	Итого без НДС				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС 12%	12%			6 238 908,58	
			Итого с НДС				**58 229 813,40**	

Принял (Заказчик):
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Руководитель отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ _____ **Мамбетияров Н.**

Главный специалист отдела _____ **Ибрайханов А.**
БИН 070140002001

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Эксперт _____ **Аралбаев Д.М.**

Сдал (Подрядчик):
Консорциум: ТОО "СК MEGARON",
ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"

Директор ТОО "СК MEGARON" _____ **Джагупаров А. Б.**
БИН 030140007312

Директор ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR" _____ **Нурмуканов А.**
БИН 030640000640

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт _____ **Туралиев М.**