Генподрядчик: **ТОО "BAQ Building Group"**
Субподрядчик: **ТОО "SAN REAL GROUP"**

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №22	22.10.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»	33 000 000	29 464 286							3 535 714	33 000 000
Итого к оплате:	**33 000 000**	**29 464 286**							**3 535 714**	**33 000 000**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор_____Мамашов К.Е.

Подрядчик:

ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор_____Жамбулов А.Н.

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Субподрядчик: ТОО "SAN REAL GROUP"
Договор: Договор №22 от 22.10.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 Электроснабжение						
РАЗДЕЛ 1. ПС35/10кВ "Енбекшил"						
1	1308-0103-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	Выключатель масляный МГГ с приводом.Демонтаж оборудования	шт.	3	66 200	198600
2	1308-0103-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель масляный МГГ с приводом.Монтаж оборудования	шт.	3	225 544	676632
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге			875232
РАЗДЕЛ 2. Дизельный генератор						
3	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания,щебеночное	$м^3$	0,3	16 091	4827
4	1308-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,8 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	137 834	137834
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге			142661
РАЗДЕЛ 3. КТПН 250/10/0,4кВ						
5	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26к=0,3	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Демонтаж оборудования	подстанция	1	79 908	79908

6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 351	115351
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге			195259
РАЗДЕЛ 4. КТПН 63/10/0,4кВ						
7	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,7	16 091	11264
8	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	2	8 087	16174
9	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	2,2	4 775	10505
10	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 351	115351
11	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	8,1	7 539	61066
12	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	8,1	3 933	31857
13	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	7	7 289	51023
14	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 10 мм	м	45	1 196	53820
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге			351060
РАЗДЕЛ 5. Усиление существующей ВЛ-10кВ						
Устройство РЛНД						
15	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 300	59300
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге			59300
РАЗДЕЛ 6. ВЛЗ-10кВ						
Железобетонные изделия						
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	19	27 355	519745

17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	56 375	112750
18	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	4	86 958	347832
19	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	133	4 775	635075
20	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	10,8	7 539	81421
21	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	10,8	3 933	42476
22	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	18	5 995	107910
23	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	шт.	60	1 423	85380
24	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	72	1 184	85248
		Устройство РЛНД				
25	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	59 300	118600
		Кабельная продукция				
26	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помошью механизмов	км линии	1,1	581 020	639122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			2775559
		РАЗДЕЛ 7. КЛ-0,4кВ				
27	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта	$м^3$	15,54	492	7646
28	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	11,46	95	1089
29	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68	791	53788

30	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	55	243	13365
31	6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм	м	115	298	34270
32	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	110	1 474	162140
33	6124-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	13	2 283	29679
34	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	12 023	48092
35	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	63	23	1449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			793567
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:	тенге			5192638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-02 Наружное освещение

1	6124-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 930	31930
2	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление на повороте и в конце трассы,масса 1 м до 1 кг	м кабеля	5	954	4770
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	27 355	54710
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	5	56 375	281875
5	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	43,2	4 775	206280
6	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,145	361 457	52411

7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	9	7 539	67851
8	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	9	3 933	35397
9	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	50	1 423	71150
10	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	18	5 995	107910
11	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	60	1 184	71040
12	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	7	15 382	107674
13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18,2	377	6861
		Арматура крепления				
14	6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,количество рожков 1	шт.	7	35 541	248787
15	6124-0202-0902 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка предохранителя столбового на опоре железобетонной	шт.	7	14 047	98329
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-02:	**тенге**			1446975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01-01 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В2				
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	549,3983	467	256569
2	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	595,5897	513	305538
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	16,9917	7 539	128100

4	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основныхрабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных***	**$м^3$**	**18,4203**	**10 404**	**191645**
5	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта2**	**$м^3$**	**149,157**	**95**	**14170**
6	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	**$м^3$**	**16,573**	**3 933**	**65182**
7	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**149,157**	**626**	**93372**
8	**У6101-0210-0101** **6101-0210-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	**$м^3$**	**153,5025**	**4 545**	**697669**
	Трубопровод					
9	**У6121-0105-0101** **6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,13**	**1 172 846**	**152470**
10	**У6121-0301-0106** **6121-0301-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 200 мм**	**км**	**0,13**	**377 999**	**49140**
	Колодец 1500 мм					
11	**6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**8,85**	**80 052**	**708460**
12	**6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство бетонного упора**	**$м^3$**	**0,15**	**57 193**	**8579**
13	**6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	**$м^3$**	**0,756**	**16 091**	**12165**
14	**7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**7,56**	**2 738**	**20699**

15	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 3 см покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	7,56	-576	-4355
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2699403
	РАЗДЕЛ 2. Выгреб					
16	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	263,4035	503	132492
17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1 к стоимости эксплуатации машин - 1,1	м^3	220,19	553	121765
18	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	8,1465	7 539	61416
19	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2	м^3	6,81	10 404	70851
20	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водоотлив из траншей	м^3	56,75	4 545	257929
21	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,57	37 990	59644
22	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	4,2	38 896	163363
23	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	т	0,1194	86 971	10384
24	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	2,808	14 479	40657
25	1337-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м^3.Монтаж	шт.	1	69 766	69766

26	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	47,4044	3 581	169755
27	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	426,6396	82	34984
28	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	426,6396	626	267076
29	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	74,818	214	16011
30	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	7,488	37 792	282986
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1759079

РАЗДЕЛ 3. Наружная канализация

Земляные работы

31	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	121,1045	467	56556
31	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -	$м^3$	57,6665	513	29583
33	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,7455	7 539	28237
34	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат	$м^3$	1,7835	10 404	18556
35	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	153,063	95	14541
36	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	17,007	3 933	66889

37	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	153,063	626	95817
38	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водоотлив из траншей	$м^3$	14,8625	4 545	67550
39	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,017	13 086	52566
		Трубопровод				
40	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	36	4 384	157824
41	241-211-0802 РСНБ РК 2022	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1 808	10848
42	241-229-0202 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	12	587	7044
43	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	36	23	828
44	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	36	64	2304
		Колодец 1500 мм				
45	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,875	96 054	276155
46	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,378	16 091	6082
47	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3,78	2 738	10350
48	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 3 см покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	3,78	-576	-2177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			899553
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-03-01-01:	**Тенге**			5358035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				0
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**11 997 648**
в том числе оборудование			Тенге			**-**
в том числе СМР			Тенге			**11 997 648**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3 %			Тенге	7,3%		875 828
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		38 620
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			12 912 097
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		645 605
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		645 605
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**14 203 306**

Итого оборудование	Тенге		**-**
Итого СМР+оборудование	Тенге		**14 203 306**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075	Тенге	**1,075**	**15 268 554**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	**1,92973645**	**29 464 286**
НДС (12%)	Тенге	12%	3 535 714
Стоимость строительства	Тенге		**33 000 000**

Генподрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор _____ **Жамбулов А.Н.**