исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AHИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область		№ 459/08/24 ; №1	от 28.08.2024г; от 13.09.2024г			ТОО"ТехноСнаб 2002"			
Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС с благоустройством для ФАП в с.Сурык батыр (Кокозек) Жамбылского района Алматинской области	29268332,6	26132439,86							3135892,78	29268332,64
Всего:	**29268332,6**	**26132439,86**							**3135892,78**	**29268332,64**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Даулетов Ж.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Курмангалиев М.Н**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт: Аттестат аттестации эксперт ТОО «AMANAT EXPERT KZ»

_____ **Акаев М.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44-2018 Строительство ИКС и благоустройство для ФАП на 15 посещений в смену в с.Сурык Батыр (Кокозек) Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Электроснабжение на 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№459/08/24** от **28.08.2024 г**; Доп соглашение №1 от 13.09.2024 г

Акт выполненных работ.№1

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]										
1	1	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 954,0	12 187,0	59 954,0	12 187,0	206,0		59 954,0	
						47 561,0	3 800,0	47 561,0	3 800,0				
2	2	515-201-0516 *СпрСЦ 04.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рамашиностроение+22мм гололед)	комплект	1	253 823,0		253 823,0				253 823,0	
3	3	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28	1 760,0	864,0	49 280,0	24 192,0	4 984,0		49 280,0	
						718,0	263,0	20 104,0	7 364,0				
4	4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
5	5	243-604-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволокГОСТ 839-80,марки АС 95/16 мм2	м	27	648,0		17 496,0		17 496,0		17 496,0	
6	6	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	1	34 142,0	13 610,0	34 142,0	13 610,0	346,0		34 142,0	
						20 186,0	3 173,0	20 186,0	3 173,0				
7	7	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (н)	шт.	3	33 831,0		101 493,0				101 493,0	
8	8	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка	м^3	0,1	34 096,0	20 561,0	3 410,0	2 056,0			3 410,0	
						13 535,0	4 931,0	1 354,0	493,0				
9	9	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	6 601,0		13 202,0		13 202,0		13 202,0	
10	10	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 360,0	24 282,0	56 360,0	24 282,0	568,0		56 360,0	
						31 510,0	7 965,0	31 510,0	7 965,0				
11	11	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	113 635,0		227 270,0		227 270,0		227 270,0	
12	12	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
13	13	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
14	14	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ПП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
16	16	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	4 832,0		28 992,0		28 992,0		28 992,0	
17	17	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0	
18	18	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
19	19	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
20	20	252-202-0148 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1	шт.	3	19 436,0		58 308,0		58 308,0		58 308,0	
21	21	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	974,0		2 922,0		2 922,0		2 922,0	
22	22	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
23	23	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
24	24	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
25	25	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
26	26	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
27	27	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
28	28	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497,0		12 994,0		12 994,0		12 994,0	
29	29	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1	3 615,0		3 615,0		3 615,0		3 615,0	
30	30	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А50Г-1	шт.	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
31	31	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 (ВШ-1)	шт.	1	505,0		505,0		505,0		505,0	
32	32	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	66,0		66,0		66,0		66,0	
33	33	252-301-1497 *СпрСЦ 04.2024*	Крепление провода СШ-2	шт.	1	1 237,0		1 237,0		1 237,0		1 237,0	
34	34	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	2	1 136,0		2 272,0		2 272,0		2 272,0	
35	35	252-204-0812 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-1	шт.	3	463,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0	
			Итого по подразделу 1: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]					1 040 957	76 327	488 599	0	1 040 957	
								120 715	22 795	355 316	0		
			Подраздел 2: Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)										
36	36	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		322	1 957,0	835,0	630 154,0	268 870,0	14 812,0		630 154,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабели		1 076,0	238,0	346 472,0	76 636,0				
37	37	243-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х95(ос)-10	м	390	5 241,0		2 043 990,0		2 043 990,0		2 043 990,0	
38	38	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		68	2 476,0	967,0	168 368,0	65 756,0	5 032,0		168 368,0	
				м кабели		1 435,0	271,0	97 580,0	18 428,0				
39	39	1308-0201-2505 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	74 311,0	44 345,0	148 622,0	88 690,0	148,0		148 622,0	
						29 892,0	14 758,0	59 784,0	29 516,0				
40	40	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	20 711,0		41 422,0		41 422,0		41 422,0	
41	41	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	45,84	351,0	351,0	16 090,0	16 090,0			16 090,0	
						0,0	76,0	0,0	3 484,0				
42	42	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м³	м³ грунта	22,92	432,0	432,0	9 901,0	9 902,0			9 901,0	
						0,0	93,0	0,0	2 132,0				
43	43	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7км	т-км	288,792	79,0		22 815,0				22 815,0	
44	44	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	22,92	76,0	62,0	1 742,0	1 421,0			1 742,0	
						14,0	15,0	321,0	344,0				
45	45	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабели	382	799,0	441,0	305 218,0	168 462,0			305 218,0	
						358,0	145,0	136 756,0	55 390,0				
46	46	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	23	4 794,0		110 262,0		110 262,0		110 262,0	
47	47	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	382	23,0	2,0	8 786,0	764,0			8 786,0	
						21,0	1,0	8 022,0	382,0				
48	48	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	382	53,0		20 246,0		20 246,0		20 246,0	
49	49	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,068	2 724 236,0	0,0	185 248,0	0,0	126 000,0		185 248,0	
						871 290,0	0,0	59 248,0	0,0				
50	50	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	45,84	64,0	64,0	2 934,0	2 933,0			2 934,0	
						0,0	16,0	0,0	733,0				
51	51	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	45,84	631,0	241,0	28 925,0	11 048,0			28 925,0	
						390,0	78,0	17 878,0	3 576,0				
			Итого по подразделу 2: Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)					3 744 723	633 936	2 361 912	0	3 744 723	
								726 061	190 621	0	0		
			Подраздел 3: Электрооборудование										
52	52	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтажоборудования	подстанция	1	278 009,0	108 382,0	278 009,0	108 382,0	8 210,0		278 009,0	
						161 417,0	33 038,0	161 417,0	33 038,0				
53	53	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение насторонне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный		1	2 085 258,0		2 085 258,0				2 085 258,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						2 085 258,0			
54	54	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-63/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА		1	1 149 456,0		1 149 456,0				1 149 456,0	
				шт.						1 149 456,0			
55	55	1308-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Установка,на салазках,раме клинеметаллической плите		1	304 677,0	132 802,0	304 677,0	132 802,0	22 822,0		304 677,0	
				шт.		149 053,0	38 127,0	149 053,0	38 127,0				
56	56	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS,69 кВа,50 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,шумозащитныйкожух		1	4 344 606,0		4 344 606,0				4 344 606,0	
				шт.						4 344 606,0			
			Итого по подразделу 3: Электрооборудование					8 162 006	241 184	31 032	0	8 162 006	
								310 470	71 165	7 579 320	0		
			Подраздел 4: Установка КТПН и ДЭС										
57	57	1107-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка		4	12 328,0	6 112,0	49 312,0	24 448,0	5 620,0		49 312,0	
				шт.сборных конструкций		4 811,0	1 256,0	19 244,0	5 024,0				
58	58	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,716	45 466,0		123 486,0		123 486,0		123 486,0	
59	59	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,005024	393 914,0		1 979,0		1 979,0		1 979,0	
60	60	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	5,7	15 036,0	5 265,0	85 705,0	30 011,0	33 527,0		85 705,0	
						3 889,0	1 648,0	22 167,0	9 394,0				
61	61	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	9,372	540,0	540,0	5 061,0	5 061,0			5 061,0	
						0,0	162,0	0,0	1 518,0				
62	62	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$	31,15	4,0	4,0	125,0	124,0			125,0	
						0,0	1,0	0,0	31,0				
63	63	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	4,264	15 036,0	5 265,0	64 114,0	22 450,0	25 081,0		64 114,0	
						3 889,0	1 648,0	16 583,0	7 027,0				
64	64	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты ПГС.Устройство	$м^3$ основания	4,125	9 159,0	5 265,0	37 781,0	21 718,0	21,0		37 781,0	
						3 889,0	1 648,0	16 042,0	6 798,0				
65	65	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,74375	2 474,0		11 736,0		11 736,0		11 736,0	
66	66	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,983	10 074,0	2 687,0	9 903,0	2 641,0	1 723,0		9 903,0	
						5 635,0	538,0	5 539,0	529,0				
67	67	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	1,00266	20 041,0		20 094,0		20 094,0		20 094,0	
68	68	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,965	13 871,0	4 174,0	27 257,0	8 202,0	1 513,0		27 257,0	
						8 927,0	867,0	17 542,0	1 704,0				
69	69	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	1,994475	22 117,0		44 112,0		44 112,0		44 112,0	
70	70	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500СГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09466	349 606,0		33 094,0		33 094,0		33 094,0	
			Итого по подразделу 4: Установка КТПН и ДЭС					513 759	114 655	301 986	0	513 759	
								97 117	32 025	0	0		
			Подраздел 5: Заземление КТПН и ДЭС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м3грунта	2,5	351,0	351,0	878,0	878,0			878,0	
						0,0	76,0	0,0	190,0				
72	72	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	25	1 437,0	58,0	35 925,0	1 450,0	14 200,0		35 925,0	
						811,0	15,0	20 275,0	375,0				
73	73	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4 795,0	388,0	38 360,0	3 104,0	2 840,0		38 360,0	
						4 052,0	99,0	32 416,0	792,0				
74	74	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром11-36 мм	т	0,03888	354 159,0		13 770,0		13 770,0		13 770,0	
75	75	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	8	1 319,0	40,0	10 552,0	320,0	2 824,0		10 552,0	
						926,0	10,0	7 408,0	80,0				
76	76	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	0,24	1 437,0	58,0	345,0	14,0	136,0		345,0	
						811,0	15,0	195,0	4,0				
77	77	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	34 758,0		2 781,0		2 781,0		2 781,0	
78	78	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м³ грунта	2,5	64,0	64,0	160,0	160,0			160,0	
						0,0	16,0	0,0	40,0				
79	79	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,5	631,0	241,0	1 578,0	603,0			1 578,0	
						390,0	78,0	975,0	195,0				
			Итого по подразделу 5: Заземление КТПН и ДЭС					104 349	6 529	36 551	0	104 349	
								61 269	1 676	0	0		
			Подраздел 6: Кабельно-проводниковая продукция										
80	80	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7,86	351,0	351,0	2 759,0	2 759,0			2 759,0	
						0,0	76,0	0,0	597,0				
81	81	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,86	432,0	432,0	1 668,0	1 668,0			1 668,0	
						0,0	93,0	0,0	359,0				
82	82	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7км	т·км	48,636	79,0		3 842,0				3 842,0	
83	83	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	3,86	76,0	62,0	293,0	239,0			293,0	
						14,0	15,0	54,0	58,0				
84	84	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	32	799,0	441,0	25 568,0	14 112,0			25 568,0	
						358,0	145,0	11 456,0	4 640,0				
85	85	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	32	246,0	126,0	7 872,0	4 032,0			7 872,0	
						120,0	42,0	3 840,0	1 344,0				
86	86	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	4	4 794,0		19 176,0		19 176,0		19 176,0	
87	87	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	64	23,0	2,0	1 472,0	128,0			1 472,0	
						21,0	1,0	1 344,0	64,0				
88	88	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	32	53,0		1 696,0		1 696,0		1 696,0	
89	89	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	32	88,0		2 816,0		2 816,0		2 816,0	
90	90	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	7,86	64,0	64,0	503,0	503,0			503,0	
						0,0	16,0	0,0	126,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7,86	631,0 390,0	241,0 78,0	4 960,0 3 065,0	1 894,0 613,0			4 960,0	
92	92	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75	1 091,0 657,0	388,0 105,0	81 825,0 49 275,0	29 100,0 7 875,0	3 450,0		81 825,0	
93	93	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	75	1 381,0		103 575,0		103 575,0		103 575,0	
94	94	243-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 10 ГОСТ 26411-85,марки КВВГЭнг 10х1,5	м	5	1 072,0		5 360,0		5 360,0		5 360,0	
95	95	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	62 748,0 23 914,0	38 760,0 12 911,0	250 992,0 95 656,0	155 040,0 51 644,0	296,0		250 992,0	
96	96	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовымисоединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СД-нб	шт.	4	10 838,0		43 352,0		43 352,0		43 352,0	
			Итого по подразделу 6: Кабельно-проводниковая продукция					557 729 164 690	209 475 67 320	179 721 0	0 0	557 729	
			Подраздел 7: Контур повторного заземления										
97	97	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м3грунта	2	351,0 0,0	351,0 76,0	702,0 0,0	702,0 152,0			702,0	
98	98	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	4 795,0 4 052,0	388,0 99,0	28 770,0 24 312,0	2 328,0 594,0	2 130,0		28 770,0	
99	99	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром11-36 мм	т	0,02916	354 159,0		10 327,0		10 327,0		10 327,0	
100	100	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	20	1 437,0 811,0	58,0 15,0	28 740,0 16 220,0	1 160,0 300,0	11 360,0		28 740,0	
101	101	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	2	64,0 0,0	64,0 16,0	128,0 0,0	128,0 32,0			128,0	
102	102	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2	631,0 390,0	241,0 78,0	1 262,0 780,0	482,0 156,0			1 262,0	
			Итого по подразделу 7: Контур повторного заземления					69 929 41 312	4 800 1 234	23 817 0	0 0	69 929	
			ИТОГО по акту					14 193 452 1 521 634	1 286 906 386 836	3 423 618 7 934 636	0 0	14 193 452	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							7 934 636		6258816,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							413 082		6671897,86	
		08-2022, п.8.2.66.46)	**Непредвиденные работы и затраты-5 %**							312 941		14919474,66	
			Распределение итого по кварталам:							745 974		15665448,39	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									15665448,39	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									15665448,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доли -100 %, к - 1,0557										
			ИТОГО :									16538013,87	
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,98									16538013,87	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									16207253,59	
			Итого с НДС									1944870,43	
												18152124	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО «AMANAT EXPERT KZ»**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора **ТОО "МАКЕТСТРОЙ"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акаев М.К

Байпов А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и/или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик . ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бегеева к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 44-2018 Строительство ИКС в благоустройство для ФАП на 15 посещений в смену в с.Сурык Батыр (Кокозек) Жамбылского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : на 2-02-01 Наружние сети связи СС

(наименование)

Договор подряда (контракт) №459/08/24 от 28.08.2024 г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024 г

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 4: Наружняя оптоволоконная линия										
1	35	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	106,588	351,0	351,0	37 412,0	37 413,0			37 412,0	
						0,0	76,0	0,0	8 101,0				
2	36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,612	7 666,0	0,0	27 690,0	0,0			27 690,0	
						7 666,0	0,0	27 690,0	0,0				
3	37	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10,2	432,0	432,0	4 406,0	4 407,0			4 406,0	
						0,0	93,0	0,0	949,0				
4	38	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7км	т-км	128,52	79,0		10 153,0				9 267,0	
5	39	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	10,2	76,0	62,0	775,0	632,0			775,0	
						14,0	15,0	143,0	153,0				
6	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,612	3 999,0	0,0	14 444,0	0,0			14 444,0	
						3 999,0	0,0	14 444,0	0,0				
7	41	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	106,588	28,0	28,0	2 984,0	2 984,0			2 984,0	
						0,0	7,0	0,0	746,0				
8	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	106,588	631,0	241,0	67 257,0	25 688,0			67 257,0	
						390,0	78,0	41 569,0	8 314,0				
9	43	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабели	227	799,0	441,0	181 373,0	100 107,0			181 373,0	
						358,0	145,0	81 266,0	32 915,0				
			Итого по подразделу 4: Наружняя оптоволоконная линия					346 494	171 231	0	0	345 608	
								165 112	51 178	0	0		
			ИТОГО по акту					346 494	171 231	0	0	345 608	
								165 112	51 178	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							22 810		368418,13	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							18 421		386839,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-5 %							19 342		406180,99	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									406180,99	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									406180,99	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0557									428805,27	
			ИТОГО :									428805,27	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									428805,27	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									51456,63	
			Итого с НДС									480261,64	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «AMANAT EXPERT KZ»

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "МАКЕТСТРОЙ"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акаев М.К

Баянов А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 44-2018 Строительство ИКС и благоустройство для ФАП на 15 посещений в смену в с.Сурык Батыр (Кокозек)Жамбылского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : на 2-03-02 Выгреб НВК,КЖ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №459/08/24 от 28.08.2024 г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024 г

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Земляные работы лист АС- 3										
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м³	м³ грунта	313,3876	478,0	478,0	149 799,0	149 799,0			149 799,0	
						0,0	106,0	0,0	33 219,0				
2	2	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	34,6484	566,0	566,0	19 611,0	19 611,0			19 611,0	
						0,0	126,0	0,0	4 366,0				
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	10,764	9 199,0	0,0	99 018,0	0,0			99 018,0	
						9 199,0	0,0	99 018,0	0,0				
4	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7км	т·км	450,072	79,0		35 556,0				35 556,0	
5	5	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Работа на отвале	м³ грунта	35,72	63,0	51,0	2 250,0	1 821,0			2 250,0	
						12,0	13,0	429,0	464,0				
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	32,308	3 642,0	0,0	117 666,0	0,0			117 666,0	
						3 642,0	0,0	117 666,0	0,0				
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	мЗгрунта	290,772	81,0	81,0	23 553,0	23 552,0			23 553,0	
						0,0	20,0	0,0	5 815,0				
8	8	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2.	м²	31,24	14,0	14,0	437,0	437,0			437,0	
						0,0	5,0	0,0	156,0				
9	9	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м³ основания	2,03	15 036,0	5 265,0	30 523,0	10 688,0	11 940,0		30 523,0	
						3 889,0	1 648,0	7 895,0	3 345,0				
10	10	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м³	2,448	13 871,0	4 174,0	33 956,0	10 218,0	1 885,0		33 956,0	
						8 927,0	867,0	21 853,0	2 122,0				
11	11	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6 общ указ п.6	м³	2,48472	22 117,0		54 955,0		54 955,0		54 955,0	
12	12	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	т	0,237224	344 396,0		81 699,0		81 699,0		81 699,0	
13	13	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,00824	347 344,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 1: Земляные работы лист АС- 3					651 885	216 126	153 341	0	651 885	
								246 861	49 487	0	0		
			Подраздел 2: ТХ										
14	14	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимеров объемом до 100м³.Монтаж. *Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией,применен коэффициент к затратам труда -1,25,времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25*	шт.	1	87 264,0 44 402,0	42 862,0 8 805,0	87 264,0 44 402,0	42 862,0 8 805,0			87 264,0	
15	15	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	8	483,0 354,0	8,0 3,0	3 864,0 2 832,0	64,0 24,0	968,0		3 864,0	
16	16	244-204-0207 *РСНБ РК 2022*	Емкость питьевая Rainpark TLT-8 изстеклопластика V=8м³ Размеры: D=1600 мм L=4200 мм,Масса- 467 кг.В комплекте:Техническийколодец D=800мм-1шт Комплект монтажных ремней (шт): 3 Датчик №1: Датчик уровня Оформление горловин:Стеклопластиковая крышка	шт.	1	2 206 509,0		2 206 509,0		2 206 509,0		2 206 509,0	
			Итого по подразделу 2: ТХ					2 297 637	42 926	2 207 477	0	2 297 637	
								47 234	8 829	0	0		
			ИТОГО по акту					2 949 522	259 052	2 360 818	0	2 949 522	
								294 095	58 316	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							194 668		3144190,45	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							157 210		3301399,97	
		08-2022, п.8.2.66.4б)	Непредвиденные работы и затраты-5 %							157 210		3458609,50	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									3458609,50	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									3458609,50	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, К - 1,0557									3651254,05	
			ИТОГО :									3651254,05	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									3578228,97	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									429387,48	
			Итого с НДС									4007616	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «AMANAT EXPERT KZ»**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: **ТОО "МАКЕТСТРОЙ"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акаев М.К

Вахнов А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AHИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 44-2018 Строительство ИКС и благоустройство для ФАП на 15 посещений смену в с.Сураншы Батыр (Талап) Жамбылского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : на 7-01-01 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №459/08/24 от 28.08.2024 г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024 г

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Покрытия и тратуары										
1	1	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м³	м³ грунта	52,38	566,0 0,0	566,0 126,0	29 647,0 0,0	29 647,0 6 600,0			29 647,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	1,62	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	14 902,0 14 902,0	0,0 0,0			14 902,0	
3	3	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	680,4	79,0		53 752,0				53 752,0	
4	4	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Работа на отвале	м³ грунта	54	63,0 12,0	51,0 13,0	3 402,0 648,0	2 754,0 702,0			3 402,0	
5	5	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слои 20 см	м³	6	337,0 0,0	337,0 86,0	2 022,0 0,0	2 022,0 516,0			2 022,0	
6	6	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слои 20 см	м3	6	7,0 0,0	7,0 2,0	42,0 0,0	42,0 12,0			42,0	
7	7	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м³	4,5	8 413,0 646,0	2 492,0 512,0	37 858,0 2 907,0	11 214,0 2 304,0	23 738,0		37 858,0	
8	8	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м³	5,4	7 508,0 987,0	3 849,0 793,0	40 543,0 5 330,0	20 784,0 4 282,0	14 429,0		40 543,0	
9	9	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	30	448,0 102,0	344,0 54,0	13 440,0 3 060,0	10 320,0 1 620,0	60,0		13 440,0	
10	10	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2,877	17 378,0		49 997,0		49 997,0		49 997,0	
11	11	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	30	36,0 35,0	0,0 0,0	1 080,0 1 050,0	0,0 0,0	30,0		1 080,0	
12	12	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,392	17 378,0		24 190,0		24 190,0		24 190,0	
13	13	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство	м² покрытия	30	389,0 225,0	151,0 19,0	11 670,0 6 750,0	4 530,0 570,0	390,0		11 670,0	
14	14	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бмарки II	т	2,16	18 036,0		38 958,0		38 958,0		38 958,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 смизменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м² покрытия	30	17,0	0,0	510,0	0,0	120,0		510,0	
						13,0	0,0	390,0	0,0				
16	16	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх,марки II	т	0,714	18 036,0		12 878,0		12 878,0		12 878,0	
17	17	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	м² покрытия обочин	14	567,0	419,0	7 938,0	5 866,0			7 938,0	
						148,0	100,0	2 072,0	1 400,0				
18	18	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м³	1,4	2 394,0		3 352,0		3 352,0		3 352,0	
19	19	1127-0201-1004 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые природные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14	6 301,0	89,0	88 214,0	1 246,0	19 544,0		88 214,0	
						4 816,0	27,0	67 424,0	378,0				
20	20	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 072,0		29 008,0		29 008,0		29 008,0	
			Итого по подразделу 1: Покрытия и тратуары					463 403	88 425	216 694	0	463 403	
								104 533	18 384	0	0		
			ИТОГО по акту					463 403	88 425	216 694	0	463 403	
								104 533	18 384	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							30 585		493987,60	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							24 699		518686,98	
		08-2022, п.8.2.66.4б)	Непредвиденные работы и затраты-5 %							24 699		543386,36	
			Распределение итого по кварталам:									543386,36	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									543386,36	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									573652,98	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0557									573652,98	
			ИТОГО :									562179,92	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									67461,59	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									629642	
			Итого с НДС										

Подрядчик

ТОО "Техно Сняб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «AMANAT EXPERT KZ»

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "МАКЕТСТРОЙ"

Заказчик

Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акаев М.К

Баранов А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии))

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 44-2018 Строительство ИКС и благоустройство для ФАП на 15 посещений в смену в с.Сурык Батыр (Кокозек)Жамбылского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : на 2-03-01 Наружние сети водопровода и канализации НВК

(наименование)

Договор подряда (контракт) №459/08/24 от 28.08.2024 г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024 г

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 369,0 6 099,0	270,0 89,0	6 369,0 6 099,0	270,0 89,0			6 369,0	
2	2	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0		7 460,0	
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м3грунта	282,7784	351,0 0,0	351,0 76,0	99 255,0 0,0	99 255,0 21 491,0			99 255,0	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент в затрат на труда - 1,2*	м³ грунта	8,7516	7 049,0 7 049,0	0,0 0,0	61 690,0 61 690,0	0,0 0,0			61 690,0	
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м³	м³ грунта	0,19	432,0 0,0	432,0 93,0	82,0 0,0	82,0 18,0			82,0	
6	6	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7км	т·км	2,394	79,0		189,0				189,0	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	0,19	76,0 14,0	62,0 15,0	14,0 3,0	12,0 3,0			14,0	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	29,153	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	106 175,0 106 175,0	0,0 0,0			106 175,0	
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	262,377	64,0 0,0	64,0 16,0	16 792,0 0,0	16 792,0 4 198,0			16 792,0	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	262,377	631,0 390,0	241,0 78,0	165 560,0 102 327,0	63 232,0 20 465,0			165 560,0	
11	11	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	44,2	23,0 21,0	2,0 1,0	1 017,0 928,0	88,0 44,0			1 017,0	
12	12	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами150 м х 0,2 м детекционная	м	44,2	92,0		4 066,0		4 066,0		4 066,0	
13	13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0442	1 951 004,0 1 690 263,0	192 654,0 55 850,0	86 234,0 74 710,0	8 516,0 2 469,0	3 008,0		86 234,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	44,2	1 357,0		59 979,0		59 979,0		59 979,0	
15	15	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0442	265 158,0 262 638,0	0,0 0,0	11 720,0 11 609,0	0,0 0,0	111,0		11 720,0	
16	16	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 489,0 4 344,0	145,0 1,0	13 467,0 13 032,0	435,0 3,0			13 467,0	
17	17	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264,0		264,0		264,0		264,0	
18	18	241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	2	927,0		1 854,0		1 854,0		1 854,0	
19	19	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 417,0 8 991,0	6 062,0 1 638,0	15 417,0 8 991,0	6 062,0 1 638,0	364,0		15 417,0	
20	20	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0109	6 031 211,0 3 634 399,0	2 038 092,0 598 230,0	65 740,0 39 615,0	22 215,0 6 521,0	3 910,0		65 740,0	
21	21	241-417-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 273х8-50 мм,Ст20	м	10,9	131 573,0		1 434 146,0		1 434 146,0		1 434 146,0	
22	22	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	9	7 442,0		66 978,0		66 978,0		66 978,0	
23	23	241-704-0203 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х273 мм	комплект	2	29 427,0		58 854,0		58 854,0		58 854,0	
24	24	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	м²	4,041	1 048,0 483,0	565,0 121,0	4 235,0 1 952,0	2 283,0 489,0			4 235,0	
25	25	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	м³	2,694	10 922,0 7 267,0	3 655,0 1 149,0	29 424,0 19 577,0	9 846,0 3 095,0			29 424,0	
26	26	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м²	5,388	6 252,0 646,0	2 585,0 534,0	33 686,0 3 481,0	13 928,0 2 877,0	16 277,0		33 686,0	
27	27	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	26,94	1 854,0 153,0	646,0 161,0	49 947,0 4 122,0	17 403,0 4 337,0	28 422,0		49 947,0	
28	28	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	26,94	448,0 102,0	344,0 54,0	12 069,0 2 748,0	9 268,0 1 455,0	53,0		12 069,0	
29	29	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 маркиII	т	2,583546	17 378,0		44 897,0		44 897,0		44 897,0	
30	30	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	26,94	36,0 35,0	0,0 0,0	970,0 943,0	0,0 0,0	27,0		970,0	
31	31	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 маркиII	т	1,250016	17 378,0		21 723,0		21 723,0		21 723,0	
32	32	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	26,94	460,0 102,0	356,0 52,0	12 392,0 2 748,0	9 591,0 1 401,0	53,0		12 392,0	
33	33	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типаБ,марки II	т	2,629344	18 934,0		49 784,0		49 784,0		49 784,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)					2 542 449	279 278	1 802 230	0	2 542 449	
			Раздел 2: Канализация бытовая (К1)										
34	34	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		155,5108	351,0	351,0	54 584,0	54 584,0			54 584,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3грунта		0,0	76,0	0,0	11 819,0				
35	35	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Дорабатывается вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	5,5692	7 049,0	0,0	39 257,0	0,0			39 257,0	
				м³ грунта		7 049,0	0,0	39 257,0	0,0				
36	36	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,56	432,0	432,0	10 610,0	10 610,0			10 610,0	
				м³ грунта		0,0	93,0	0,0	2 284,0				
37	37	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7км	т·км	309,456	79,0		24 447,0				24 447,0	
38	38	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	24,56	76,0	62,0	1 867,0	1 522,0			1 867,0	
						14,0	15,0	344,0	368,0				
39	39	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,газухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	16,108	3 999,0	0,0	64 416,0	0,0			64 416,0	
						3 999,0	0,0	64 416,0	0,0				
40	40	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м³ грунта	144,972	64,0	64,0	9 278,0	9 279,0			9 278,0	
						0,0	16,0	0,0	2 320,0				
41	41	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	144,972	631,0	241,0	91 477,0	34 938,0			91 477,0	
						390,0	78,0	56 539,0	11 308,0				
42	42	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	23,0	2,0	1 265,0	110,0			1 265,0	
						21,0	1,0	1 155,0	55,0				
43	43	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150м х 0,2 м детекционная	м	55	92,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0	
44	44	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	170 012,0	8 103,0	1 020,0	49,0	21,0		1 020,0	
						158 327,0	2 669,0	950,0	16,0				
45	45	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	6,06	899,0		5 448,0		5 448,0		5 448,0	
46	46	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	мтрубопровода	48,6	2 898,0	52,0	140 843,0	2 528,0	119 118,0		140 843,0	
						395,0	16,0	19 197,0	778,0				
47	47	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	10	432,0		4 320,0		4 320,0		4 320,0	
48	48	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодцев	6,42	90 792,0	20 876,0	582 885,0	134 024,0	101 687,0		582 885,0	
						54 077,0	6 488,0	347 174,0	41 653,0				
49	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	46 414,0		185 656,0		185 656,0		185 656,0	
50	50	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 528,0		70 112,0		70 112,0		70 112,0	
51	51	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 642,0		51 284,0		51 284,0		51 284,0	
52	52	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	32 646,0		130 584,0		130 584,0		130 584,0	
53	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3 228,0		38 736,0		38 736,0		38 736,0	
54	54	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и присыпные с ограждениями	т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0	
56	56	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,384	203,0 111,0	3,0 0,0	281,0 154,0	4,0 0,0	123,0		281,0	
57	57	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 039,0		92 156,0		92 156,0		92 156,0	
58	58	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.	м² кладки	0,099	57 462,0 30 996,0	5 322,0 1 068,0	5 689,0 3 069,0	527,0 106,0	2 093,0		5 689,0	
59	59	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	37,5534	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	158 400,0 46 716,0	1 539,0 225,0	110 145,0		158 400,0	
60	60	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	1,04	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	10 477,0 5 860,0	2 795,0 560,0	1 822,0		10 477,0	
61	61	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м³	1,0608	21 442,0		22 746,0		22 746,0		22 746,0	
			Итого по разделу 2: Канализация бытовая (К1)					1 872 461	252 509	1 010 674	0	1 872 461	
								584 831	71 492	0	0		
			ИТОГО по акту					4 414 910	531 787	2 812 904	0	4 414 910	
								1 045 581	142 085	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							291 384		4706294,06	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							235 315		4941608,76	
		08-2022, п.8.2.66.46)	**Непредвиденные работы и затраты-5 %**							235 315		5176923,47	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									5176923,47	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									5176923,47	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, К - 1,0557**									5465278,11	
			ИТОГО :									5465278,11	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									5355972,55	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%**									642716,71	
			Итого с НДС									5998689	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «AMANAT EXPERT KZ»**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: **ТОО "МАКЕТСТРОЙ"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акаев М.К

Баянов А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)