Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"16" октября 2023 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" в лице директора Кабылдина Акылбека Канатовича, СКО, г. Петропавловск, улица Интернациональная, 61. БИН 090140000306.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон-для физических лиц наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии **«13» октября 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар Жолдары KZ» в лице директора Садвакасова Саята Тулебаевича, г. Петропавловск ул. 1-ый проезд Я.Гашека 3а, БИН 150340013130,**

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«13» октября 2023 года, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», Макишев К.К. аттестат эксперта № KZ28VJE00064004 от 31.03.2021 г. в части несущих и ограждающих конструкций, БИН 040140001355,**

*Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

**Авторский надзор не предусмотрен**

*Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633»**

*наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу: Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г. Булаево

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____20___года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок «___»_____20___года №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

*наименование органа, вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ _____

*наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проект (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует смете заказчика Северо-Казахстанского областного филиала «АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) **ведомственное заключение «Национальный центр качества дорожных активов» № КАЖ/СКО-15/2023 от 18.01.2023 года**

*дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2023 года;**

*месяц, год*

окончание работ **октябрь 2023 года;**

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,7 (месяцев);**

фактически, месяц: **4 (месяца)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Число полос движения | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Ширина дорожной одежды | м | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Ширина проезжей части | м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ширина укрепленной части обочины краевой полосы | м | 0,55х2 | 0,55х2 | 0,55х2 | 0,55х2 |
| Ширина обочин | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Площадь обочин | м2 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Вид покрытия асфальтобетон | м2 | 103 430 | 103 430 | 103 430 | 103 430 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

| № | Наименование объектов, работ | Еденица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | |
| 1 | Розлив битумной эмульсии | тн | 97,74 |
| 2 | Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 7 446,96 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии | тн | 32,58 |
| 4 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 103 430 |
| | **Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (ПСП)** | | |
| 5 | Розлив битумной эмульсии | м2 | 3,68 |
| 6 | Слой выравнивающий из плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 280,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Розлив битумной эмульсии | тн | 1,23 |
| 8 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 3 892 |
| 9 | Укрепление обочин, ПГС, Н-10 см | м2 | 60 000 |
| | **Съезды, площадка: км 621 (право, г. Булаево), км 621 (лево, площадка у СГУ), км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | |
| 10 | Розлив битумной эмульсии | тн | 2,27 |
| 11 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 2 406 |
| | **Разметка проезжей части** | | |
| 12 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная (краевая) | км | 24,0 |
| 13 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (осевая) | км | 12,0 |
| 14 | Проезжая часть. Разметка ераской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 | км | 1,11 |

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **не предусмотрено**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

**не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

**928 405 048 тенге**, в том числе;

стоимость строительно-монтажных работ **898 833 541 тенге**; в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге**;

прочие затраты (ведомственная экспертиза)- **449 301 тенге**;

стоимость технического надзора – **29 122 206 тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **880 551 150,37** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **853 891 863,61 тенге;** в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге;**

прочие затраты (ведомственная экспертиза)- **449 301,00 тенге**;

Стоимость технического надзора – **26 209 985,76 тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах,

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633»**

*наименование объекта (комплекса)*

**принять в эксплуатацию.**

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**

**заместитель директора Усербаев Канат Маратович**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**

**1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**2) Аккредитованная организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», Директор Бекенов Самат Дулатович**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

**Место печати (при наличии)**

**Макишев Куант Казакбаевич аттестат эксперта № KZ28VJE00064004 от 31.03.2021 г. в части несущих и ограждающих конструкций**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

Место печати (при наличии)

**Эксплуатационная организация**

**Директор Северо-Казахстанского областного филиала ТОО «КАЖсервис»**

**Беспаева Айгуль Тургунбаевна**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)*

**Подрядчик (генеральный подрядчик): Директор ТОО «Кызылжар Жолдары KZ» Садвакасов Саят Тулебаевич**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)*

Место печати (при наличии)

**Приложение 1**
**к приказу Министра**
**по инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от 24 апреля 2017 года № 235**

**форма**

# Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«13» октября 2023 года

Технический надзор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 47, н.п.14 директор Бекенов Самат Дулатович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

в лице Макишева Куанта Казакбаевича, аттестат KZ28VJE00064004 от 31.03.2022 г.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения*

действующего на основании договора 090140000306/230375/00 от 29.03.2023 г.

*№ договора и дата*

по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Граница РФ (на Челябинск)- граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск» км 621-633

*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком которого является Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Кабылдин А.К.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кызылжар Жолдары»

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице директора Садвакасова С.Т.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2) субподрядными организациями:

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2023 года;

*месяц, год*

окончание работ октябрь 2023 года;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 3,7 ;

фактически, месяц: 4 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 928 405,048 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 898 833,541 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

прочие затраты (ведомственная экспертиза) – 449,301 тысяч тенге;

стоимость технического надзора – 29 122,206 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 880 551,15037 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 853 891,86361 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочие затраты (ведомственная экспертиза) – 449,301 тысяч тенге;
стоимость технического надзора – 26 209,98576 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) соответствует смете заказчика Северо-Казахстанского областного филиала «АО НК КазАвтоЖол»

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденным(ой) ведомственным заключением «Национальный центр качества дорожных активов» № КАЖ/СКО-15/2023 от 18.01.2023 г.

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации и фактически применено (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», директор Бекенов Самат Дулатович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) по техническому надзору Макишев Куант Казакбаевич, аттестат KZ28VJE00064004 от 31.03.2022 г.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«13» октября 2023 г.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар Жолдары KZ» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. 1-ый проезд Я. Гашека 3а**
наименование организации, юридический адрес

**в лице директора Садвакасова Саята Тулебаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" в лице директора Кабылдина Акылбека Канатовича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте **выполнены** в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: _____
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) **Северо-Казахстанский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а); **ведомственное заключение «Национальный центр качества дорожных активов» № КАЖ/СКО-15/2023 от 18.01.2023 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Число полос движения | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Ширина дорожной одежды | м | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Ширина проезжей части | м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина укрепленной части обочины краевой полосы | м | 0,55х2 | 0,55х2 | 0,55х2 | 0,55х2 |
| Ширина обочин | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Площадь обочин | м2 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Вид покрытия асфальтобетон | м2 | 103 430 | 103 430 | 103 430 | 103 430 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

| № | Наименование объектов, работ | Еденица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | |
| 1 | Розлив битумной эмульсии | тн | 97,74 |
| 2 | Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 7 446,96 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии | тн | 32,58 |
| 4 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 103 430 |
| | **Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (ПСП)** | | |
| 5 | Розлив битумной эмульсии | м2 | 3,68 |
| 6 | Слой выравнивающий из плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 280,22 |
| 7 | Розлив битумной эмульсии | тн | 1,23 |
| 8 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 3 892 |
| 9 | Укрепление обочин, ПГС, Н-10 см | м2 | 60 000 |
| | **Съезды, площадка: км 621 (право, г. Булаево), км 621 (лево, площадка у СГУ), км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | |
| 10 | Розлив битумной эмульсии | тн | 2,27 |
| 11 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 2 406 |
| | **Разметка проезжей части** | | |
| 12 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная (краевая) | км | 24,0 |
| 13 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (осевая) | км | 12,0 |
| 14 | Проезжая часть. Разметка ераской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 | км | 1,11 |

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2023 года**
месяц, год

окончание работ: **октябрь 2023 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,7 месяцев**

фактически: **4 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия **соответствуют требованиям** проекта и государственных нормативов.

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически примерно _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) **не предусмотрена** (обязательное приложение к декларации соответствия)

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электром модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **не предусмотрены**

наименование организаций, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция зданий соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **не предусмотрена**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрены**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

**Подрядчик считает объект «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633» готовым к приемке в эксплуатацию,**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекте согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар Жолдары KZ»**

**Директор** _____ **Садвакасов С. Т.**

Қызылжар Жолдары KZ" БСН/БИН 150340013130 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594** | **130941003800** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А** | **150340013130** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | №090140000306/231056/00 от 13.06.23 гД/С090140000306/231056/01 от 23.06.2023 г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **119** | **20.07.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт участка автомобильной дороги респ.значения М-51 "Гр.РФ ( на Челябинск )-гр.РФ ( на Новосибирск)" км 621-633 | | | усл | 1 | 123 446 777,82 | 123 446 777,82 | 13 226 440,48 |
| | | | | Итого | 1 | x | 123 446 777,82 | 13 226 440,48 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарбасов С.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. директора / _____ / Усербаев К.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2023

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

**Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" БИН 150340013130, ИИК KZ066010251000180931, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана"**

**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.**

**СПРАВКА №1 от 20 июля 2023 года**
о стоимости выполненных работ и затрат

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| KS03282 | 3124 | № 090140000306/231056/00<br>доп. соглашение 090140000306/231056/01 | 13.06.2023 г<br>23.06.2023 г | РБ | 091 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по строке | 123 446 777,82 | | | | | | | | | |
| В том числе:<br>в текущем месяце | 123 446 777,82 | 110 220 337,34 | | | | | | | 13 226 440,48 | 123 446 777,82 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 6 172 327,03 | 5 511 006,28 | | | | | | | 661 320,75 | 6 172 327,03 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **117 274 450,79** | **104 709 331,06** | | | | | | | **12 565 119,73** | **117 274 450,79** |

**Заказчик:**
**И. о. директора Северо-Казахстанского областного филиала**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Жербаев К.М.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"**

**Садвакасов С. Т.**

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года

Доп. Соглашение 090140000306/231056/01 от 23.06.2023 года

Форма №2

**Акт выполненных работ №1**

**Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.**

**за период с 1 июля по 19 июля 2023 года, на 20 июля 2023 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План по договору | | | Выполнение с начала реализации | | | План на текущий год | | Выполнение с начала года | | | Выполнение за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | объем работ | Стоимость за единицу | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розлив битумной эмульсии | тн | 97,74 | 198 749,62 | 19 425 788,00 | 16,90 | 3 358 868,58 | 17% | 16,90 | 3 358 868,58 | 16,90 | 3 358 868,58 | 17% | 16,90 | 3 358 868,58 |
| 2 | Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 7 446,96 | 31 463,11 | 234 304 522,00 | 1287,29 | 40 502 146,87 | 17% | 1 287,29 | 40 502 146,87 | 1287,29 | 40 502 146,87 | 17% | 1 287,29 | 40 502 146,87 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии | тн | 32,58 | 198 749,62 | 6 475 263,00 | 5,63 | 1 118 960,36 | 17% | 5,63 | 1 118 960,36 | 5,63 | 1 118 960,36 | 17% | 5,63 | 1 118 960,36 |
| 4 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 103 430,00 | 3 649,00 | 377 416 070,00 | 17878,97 | 65 240 361,53 | 17% | 17 878,97 | 65 240 361,53 | 17878,97 | 65 240 361,53 | 17% | 17878,97 | 65 240 361,53 |
| | **Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (ПСП)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Розлив битумной эмульсии | тн | 3,68 | 198 749,73 | 731 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 6 | Слой выравнивающий из плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 280,22 | 31 463,11 | 8 816 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 7 | Розлив битумной эмульсии | тн | 1,23 | 198 749,78 | 244 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 8 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 3 892,00 | 3 648,62 | 14 200 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 9 | Укрепление обочин, ПГС, Н-10 см | м2 | 60 000,00 | 1 478,60 | 88 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | **Съезды, площадка: км 621 (право, г. Булаево), км 621 (лево, площадка у СГУ), км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Розлив битумной эмульсии | тн | 2,27 | 198 749,78 | 451 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 11 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 2 406,00 | 3 648,67 | 8 778 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | **Разметка проезжей части** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная (краевая) | км | 24,00 | 92 293,67 | 2 215 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 13 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (осевая) | км | 12,00 | 46 613,90 | 559 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Проезжая часть. Разметка ераской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 | км | 1,11 | 61 843,83 | 68 646,65 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | **Итого** | | | | **762 403 449,65** | | **110 220 337,34** | | | **110 220 337,34** | | **110 220 337,34** | | | **110 220 337,34** |
| | **НДС 12%** | | | | **91 488 413,96** | | **13 226 440,48** | | | **13 226 440,48** | | **13 226 440,48** | | | **13 226 440,48** |
| | **Всего с НДС** | | | | **853 891 863,61** | | **123 446 777,82** | | | **123 446 777,82** | | **123 446 777,82** | | | **123 446 777,82** |

**от Заказчика:**

И.о. директора СКОФ АО "НК" "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОККиПР СКОФ АО "НК" "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А. И.

Расчет проверил: гл.специалист ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ Маликова А.Т.

**от Подрядчика:**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ Садвакасов С. Т.

Работу принял:

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Макишев К.К.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года

Доп. Соглашение 090140000306/231056/01 от 23.06.2023 года

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.

за период с 1 июля по 19 июля 2023 года, на 20 июля 2023 года

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объем работ |
|---|---|---|---|
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | |
| | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **16,90** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *17,407* |
| | **Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона** | **тн** | **1 287,290** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *1 300,16* |
| | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **5,63** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *5,799* |
| | **Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2** | **м2** | **17 878,97** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *2 145,55* |

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____Червонюк А. И.

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____Садвакасов С. Т.

"Қызылжар Жолдары KZ" БСН/БИН 150340013130 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года

Доп. Соглашение 090140000306/231056/01 от 23.06.2023 года

**Реестр информации по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.**
**к акту выполненных работ № 1 за период с 1 июля по 19 июля 2023 года, на 20 июля 2023 года**

| № | Наименование работ * | ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | Выполнено в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.** | | | | | | |
| 1 | Покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси тип Б, М-II, толщиной 7 см | км | 12 | 2,08 | 17% | 2,08 |
| | | | | | | |

**И.о. директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"** _____ **Усербаев К.М.**

**Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"** _____ **Салвакасов С. Т.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594** | **130941003800** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А** | **150340013130** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | №090140000306/231056/00 от 13.06.23 г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **158** | **21.08.2023** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт участка автомобильной дороги респ.значения М-51 "Гр.РФ ( на Челябинск )-гр.РФ ( на Новосибирск)" км 621-633 | | | усл | 1 | 459 519 839,93 | 459 519 839,93 | 49 234 268,56 |
| | | | | Итого | 1 | x | 459 519 839,93 | 49 234 268,56 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о директора / _____ / Кабылдин А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

**Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"**

**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633**

**СПРАВКА №2 от 21 августа 2023 года**
о стоимости выполненных работ и затрат

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS03282 | 3124 | № 090140000306/231056/00<br>доп. соглашение 090140000306/231056/03 | 13.06.2023 г<br>25.07.2023 г | РБ | 091 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по строке | 582 966 617,75 | | | | | | | | | |
| В том числе:<br>в текущем месяце | 459 519 839,93 | 410 285 571,37 | | | | | | | 49 234 268,56 | 459 519 839,93 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 29 148 432,64 | 20 514 380,01 | | | | | | | 2 461 725,60 | 22 976 105,61 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **553 818 185,11** | **389 771 191,36** | | | | | | | **46 772 542,96** | **436 543 734,32** |

**Заказчик:**
**И. о. директора Северо-Казахстанского областного филиала**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Кабылдин А. К.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"**

Садвакасов С. Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года

Доп. Соглашение 090140000306/231056/03 от 25.07.2023 года

Форма №2

**Акт выполненных работ №2**

**Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633**

**за период с 20 июля по 20 августа 2023 года, на 21 августа 2023 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План по договору | | | Выполнение с начала реализации | | | План на текущий год | | Выполнение с начала года | | | Выполнение за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | объем работ | Стоимость за единицу | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розлив битумной эмульсии | тн | 97,74 | 198 749,62 | 19 425 788,00 | 75,38 | 14 981 746,36 | 77% | 79,79 | 15 858 232,19 | 75,38 | 14 981 746,36 | 77% | 58,48 | 11 622 877,78 |
| 2 | Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 7 446,96 | 31 463,11 | 234 304 522,00 | 5742,56 | 180 678 796,96 | 77% | 6 079,12 | 191 268 021,26 | 5742,56 | 180 678 796,96 | 77% | 4 455,27 | 140 176 650,09 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии | тн | 32,58 | 198 749,62 | 6 475 263,00 | 25,12 | 4 992 590,45 | 77% | 26,60 | 5 286 739,90 | 25,12 | 4 992 590,45 | 77% | 19,49 | 3 873 630,09 |
| 4 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 103 430,00 | 3 649,00 | 377 416 070,00 | 79758,02 | 291 037 014,98 | 77% | 84 432,15 | 308 092 915,35 | 79758,02 | 291 037 014,98 | 77% | 61 879,05 | 225 796 653,45 |
| | **Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (ПСП)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Розлив битумной эмульсии | тн | 3,68 | 198 749,73 | 731 399,00 | 3,68 | 731 399,00 | 100% | | | 3,68 | 731 399,00 | 100% | 3,68 | 731 399,00 |
| 6 | Слой выравнивающий из плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 280,22 | 31 463,11 | 8 816 593,00 | 280,22 | 8 816 593,00 | 100% | | | 280,22 | 8 816 593,00 | 100% | 280,22 | 8 816 593,00 |
| 7 | Розлив битумной эмульсии | тн | 1,23 | 198 749,78 | 244 462,00 | 1,23 | 244 462,00 | 100% | | | 1,23 | 244 462,00 | 100% | 1,23 | 244 462,00 |
| 8 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 3 892,00 | 3 648,62 | 14 200 429,00 | 3892,00 | 14 200 429,00 | 100% | | | 3892,00 | 14 200 429,00 | 100% | 3 892,00 | 14 200 429,00 |
| 9 | Укрепление обочин, ПГС, Н-10 см | м2 | 60 000,00 | 1 478,60 | 88 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | 0,00 |
| | **Съезды, площадка: км 621 (право, г. Булаево), км 621 (лево, площадка у СГУ), км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Розлив битумной эмульсии | тн | 2,27 | 198 749,78 | 451 162,00 | 1,19 | 236 512,24 | 52% | | | 1,19 | 236 512,24 | 52% | 1,19 | 236 512,24 |
| 11 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 2 406,00 | 3 648,67 | 8 778 700,00 | 1257,00 | 4 586 364,72 | 52% | | | 1257,00 | 4 586 364,72 | 52% | 1 256,99631 | 4 586 364,72 |
| | **Разметка проезжей части** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная (краевая) | км | 24,00 | 92 293,67 | 2 215 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| 13 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (осевая) | км | 12,00 | 46 613,90 | 559 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Проезжая часть. Разметка ераской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 | км | 1,11 | 61 843,83 | 68 646,65 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | **Итого** | | | | **762 403 449,65** | | **520 505 908,71** | | | **520 505 908,70** | | **520 505 908,71** | | | **410 285 571,37** |
| | **НДС 12%** | | | | **91 488 413,96** | | **62 460 709,04** | | | **62 460 709,04** | | **62 460 709,04** | | | **49 234 268,56** |
| | **Всего с НДС** | | | | **853 891 863,61** | | **582 966 617,75** | | | **582 966 617,74** | | **582 966 617,75** | | | **459 519 839,93** |

**от Заказчика:**

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол" _____ Червонюк А. И.

Расчет проверил: гл.специалист ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол" _____ Маликова А.Т.

**от Подрядчика:**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ Садвакасов Б. Т.

Работу принял:

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Макишев К.К.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года

Доп. Соглашение 090140000306/231056/03 от 25.07.2023 года

Акт выполненных работ №2

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633

за период с 20 июля по 20 августа 2023 года, на 21 августа 2023 года

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объем работ |
|---|---|---|---|
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | |
| **1** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **58,48** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *60,2344* |
| **2** | **Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона** | **тн** | **4 455,270** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *4 499,8227* |
| **3** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **19,49** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *20,0747* |
| **4** | **Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2** | **м2** | **61 879,05** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *7 426* |
| | **Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (ПСП)** | | |
| **5** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **3,68** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *3,7904* |
| **6** | **Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона** | **тн** | **280,220** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *283,0222* |
| **7** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **1,23** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *1,2669* |
| **8** | **Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2** | **м2** | **3 892,00** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *467* |
| | **Съезды, площадка: км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | |
| **10** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **1,19** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *1,2257* |
| **11** | **Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2** | **м2** | **1 257,00** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *150,8* |

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____ Червонюк А. И.

Работу сдал:
от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
_____ Садвакасов С. Т.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СҚО ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ
ТІРКЕЛГЕНДІГІ ТУРАЛЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Қызылжар Жолдары KZ"
БСН/БИН 150340013130
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года
Доп. Соглашение 090140000306/231056/03 от 25.07.2023 года

**Реестр информации по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633 к акту выполненных работ № 2 за период с 20 июля по 20 августа 2023 года, на 21 августа 2023 года**

| № | Наименование работ * | ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | Выполнено в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.** | | | | | | |
| 1 | Покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси тип Б, М-II, толщиной 7 см | км | 12 | 9,28 | 77% | 7,20 |
| | | | | | | |

**Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"** _____ **Усербаев К.М.**

**Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"** _____ **Садвакасов С. Т.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 130941003800 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 150340013130 |
| Договор (контракт) | №090140000306/231056/00 от 13.06.23 г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 209 | 14.09.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт участка автомобильной дороги респ.значения М-51 "Гр.РФ ( на Челябинск )-гр.РФ ( на Новосибирск)" км 621-633 | | | усл | 1 | 270 925 245,86 | 270 925 245,86 | 29 027 704,91 |
| | | | | Итого | 1 | x | 270 925 245,86 | 29 027 704,91 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садвакасов / Садвакасов С.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Кабылдин А.К
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) 14.09.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

**Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"**

**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633**

**СПРАВКА №3 от 14 сентября 2023 года**
о стоимости выполненных работ и затрат

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS03282 | 3124 | № 090140000306/231056/00<br>доп. соглашение 090140000306/231056/04 | 13.06.2023 г<br>14.09.2023 г | РБ | 091 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по строке | 853 891 863,61 | | | | | | | | | |
| В том числе:<br>в текущем месяце | 270 925 245,86 | 241 897 540,95 | | | | | | | 29 027 704,91 | 270 925 245,86 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 42 694 593,18 | 12 094 786,20 | | | | | | | 1 451 374,34 | 13 546 160,54 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **811 197 270,43** | **229 802 754,75** | | | | | | | **27 576 330,57** | **257 379 085,32** |

**Заказчик:**
**Директор Северо-Казахстанского областного филиала**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

**Кабыпдин А. К.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"**

**Садвакасов С. Т.**

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года
Доп. Соглашение 090140000306/231056/04 от 14.09.2023 года

Форма №2

**Акт выполненных работ №3**

**Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633**

**за период с 21 августа по 13 сентября 2023 года, на 14 сентября 2023 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План по договору | | | Выполнение с начала реализации | | | План на текущий год | | Выполнение с начала года | | | Выполнение за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | объем работ | Стоимость за единицу | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование | объем работ | финансирование | % | объем работ | финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розлив битумной эмульсии | тн | 97,74 | 198 749,62 | 19 425 788,00 | 97,74 | 19 425 788,00 | 100% | 79,79 | 19 425 788,00 | 97,74 | 19 425 788,00 | 100% | 22,36 | 4 444 041,64 |
| 2 | Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 7 446,96 | 31 463,11 | 234 304 522,00 | 7446,96 | 234 304 522,00 | 100% | 6 079,12 | 234 304 522,00 | 7446,96 | 234 304 522,00 | 100% | 1 704,40 | 53 625 725,04 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии | тн | 32,58 | 198 749,62 | 6 475 263,00 | 32,58 | 6 475 263,00 | 100% | 26,60 | 6 475 263,00 | 32,58 | 6 475 263,00 | 100% | 7,46 | 1 482 672,55 |
| 4 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 103 430,00 | 3 649,00 | 377 416 070,00 | 103430,00 | 377 416 070,00 | 100% | 84 432,15 | 377 416 070,00 | 103430,00 | 377 416 070,00 | 100% | 23 671,98 | 86 379 055,02 |
| | **Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (ПСП)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Розлив битумной эмульсии | тн | 3,68 | 198 749,73 | 731 399,00 | 3,68 | 731 399,00 | 100% | 3,68 | 731 399,00 | 3,68 | 731 399,00 | 100% | | 0,00 |
| 6 | Слой выравнивающий из плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | тн | 280,22 | 31 463,11 | 8 816 593,00 | 280,22 | 8 816 593,00 | 100% | 280,22 | 8 816 593,00 | 280,22 | 8 816 593,00 | 100% | | 0,00 |
| 7 | Розлив битумной эмульсии | тн | 1,23 | 198 749,78 | 244 462,00 | 1,23 | 244 462,00 | 100% | 1,23 | 244 462,00 | 1,23 | 244 462,00 | 100% | | 0,00 |
| 8 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 3 892,00 | 3 648,62 | 14 200 429,00 | 3892,00 | 14 200 429,00 | 100% | 3 892,00 | 14 200 429,00 | 3892,00 | 14 200 429,00 | 100% | | 0,00 |
| 9 | Укрепление обочин, ПГС, Н-10 см | м2 | 60 000,00 | 1 478,60 | 88 716 000,00 | 60000,00 | 88 716 000,00 | 100% | 60 000,00 | 88 716 000,00 | 60000,00 | 88 716 000,00 | 100% | 60 000,00 | 88 716 000,00 |
| | **Съезды, площадка: км 621 (право, г. Булаево), км 621 (лево, площадка у СГУ), км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Розлив битумной эмульсии | тн | 2,27 | 198 749,78 | 451 162,00 | 2,27 | 451 162,00 | 100% | 2,27 | 451 162,00 | 2,27 | 451 162,00 | 100% | 1,08 | 214 649,76 |
| 11 | Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2 | м2 | 2 406,00 | 3 648,67 | 8 778 700,00 | 2406,00 | 8 778 700,00 | 100% | 2 406,00 | 8 778 700,00 | 2406,00 | 8 778 700,00 | 100% | 1 149,00369 | 4 192 335,28 |
| | **Разметка проезжей части** | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0 | |
| 12 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная (краевая) | км | 24,00 | 92 293,67 | 2 215 048,00 | 24,00 | 2 215 048,00 | 100% | 24,00 | 2 215 048,00 | 24,00 | 2 215 048,00 | 100% | 24 | 2 215 048,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (осевая) | км | 12,00 | 46 613,90 | 559 367,00 | 12,00 | 559 367,00 | 100% | 12,00 | 559 367,00 | 12,00 | 559 367,00 | 100% | 12 | 559 367,00 |
| 14 | Проезжая часть. Разметка ераской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 | км | 1,11 | 61 843,83 | 68 646,65 | 1,11 | 68 646,65 | 100% | 1,11 | 68 646,65 | 1,11 | 68 646,65 | 100% | 1,11 | 68 646,65 |
| | **Итого** | | | | **762 403 449,65** | | **762 403 449,65** | | | **762 403 449,65** | | **762 403 449,65** | | | **241 897 540,94** |
| | **НДС 12%** | | | | **91 488 413,96** | | **91 488 413,96** | | | **91 488 413,96** | | **91 488 413,96** | | | **29 027 704,92** |
| | **Всего с НДС** | | | | **853 891 863,61** | | **853 891 863,61** | | | **853 891 863,61** | | **853 891 863,61** | | | **270 925 245,86** |

**от Заказчика:**

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А. И.

Расчет проверил: гл.специалист ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ Маликова А.Т.

**от Подрядчика:**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ Садвакасов С. Т.

Работу принял:

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй Экспертиза» _____ Макишев К.К.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года
Доп. Соглашение 090140000306/231056/04 от 14.09.2023 года

**Реестр информации по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633**
**к акту выполненных работ № 3 за период с 21 августа по 13 сентября 2023 года, на 14 сентября 2023 года**

| № | Наименование работ * | ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | Выполнено в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск)" км 621-633.** | | | | | | |
| 1 | Покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси тип Б, М-II, толщиной 7 см | км | 12 | 12,00 | 100% | 2,72 |
| | | | | | | |

**Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"** _____ **Усербаев К.М.**

**Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"** _____ **Садвакасов С. Т.**

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: № 090140000306/231056/00 от 13.06.2023 года

Доп. Соглашение 090140000306/231056/04 от 14.09.2023 года

Акт выполненных работ №3

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Граница РФ (на Челябинск) - граница РФ (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" км 621-633

за период с 21 августа по 13 сентября 2023 года, на 14 сентября 2023 года

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объем работ |
|---|---|---|---|
| | **Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | |
| **1** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **22,36** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *23,0308* |
| **2** | **Слой выравнивающий из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона** | **тн** | **1 704,400** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *1 721,4440* |
| **3** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **7,46** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *7,6838* |
| **4** | **Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2** | **м2** | **23 671,98** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *2 841* |
| | **Съезды, площадка: км 628 (право в поле, лево в с. Пролетарка), км 630 (право, с. Чистовское)** | | |
| **10** | **Розлив битумной эмульсии** | **тн** | **1,08** |
| | *Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная* | *тн* | *1,1124* |
| **11** | **Покрытия толщиной 5 см горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси типа Б марки 2** | **м2** | **1 149,00** |
| | *Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II* | *тн* | *137,9* |
| **12** | **Разметка проезжей части** | | |
| | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная (краевая)** | **км** | **24,0** |
| | *Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая* | *кг* | *1 512,00* |
| | *Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм* | *кг* | *453,60* |
| | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 (осевая)** | **км** | **12,0** |
| | *Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая* | *кг* | *189,00* |
| | *Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм* | *кг* | *56,70* |
| | **Проезжая часть. Разметка ераской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1** | **км** | **1,1** |
| | *Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая* | *кг* | *34,965* |
| | *Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм* | *кг* | *10,4895* |

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____Червонюк А. И.

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____Садвакасов С. Т.