Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"02" сентября 2022 года

Заказчик: **АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице директора СКОФ «АО «НК «КазАвтоЖол» Искендирова Куаныша Рахимжановича, 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 61 БИН 090140000306**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон-для физических лиц наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«31» августа 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар Жолдары KZ» директор Садвакасов Саят Тулебаевич, СКО, г. Петропавловск, ул. 1-ый проезд Я.Гашека 3а, БИН 150340013130**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«31» августа 2022 года, ТОО «DS&V», Махметов Галымбек Каратаевич, № KZ44VJE00045577 от 26 марта 2019 года, БИН 050140000110**

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Авторский надзор не предусмотрен

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 Мамлютка – Костанай км 70-84, 91-104»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с. Пресновка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____20___года, дата ознакомления подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок «___»_____20___года №_____
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ _____
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона
3) проект (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует смете заказчика Северо-Казахстанского областного филиала «АО «НК «КазАвтоЖол»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ведомственное заключение «Национальный центр качества дорожных активов» от 30.11.2021г. № КАЖ/СКО-331/2021, утвержденная «Комитетом автомобильных дорог МИИР РК»**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **август 2022 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,2 (месяц);**
фактически, месяц:**5 (месяцев)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина дорожной одежды	м	7	7	7	7
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина обочин	м	2	2	2	2
Площадь обочин	м2	112160	112160	112160	112160
Вид покрытия асфальтобетон	м2	196280	196280	196280	196280

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Устройство дорожной одежды	Еденица измерения	Количество
1	Устройство основания методом ресайклирования с добавлением нового материала и цемента	м2	213104
2	Устройство покрытия из гор. а/бетонной смеси Н-7см	м2	196280
3	Укрепление обочин	м2	112160
4	Устройство дорожной одежды на съездах	м2	760
5	Транспортная развязка на 103 км		
	Устройство основания методом ресайклирования с добавлением нового материала и цемента	м2	3618
	Устройство покрытия из гор. а/бетонной смеси Н-7см	м2	3376
	Устройство бортового камня	м.п.	890

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): **1 698 200 380,00 тенге,** в том числе;
стоимость строительно-монтажных работ **1 654 191 862 тенге;** в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге;**
прочие затраты (ведомственная экспертиза)- **337 853 тенге;**
стоимость технического надзора – **43 670 665,00 тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 608 929 918,08** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 571 472 000,00 тенге;** в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге;**
прочие затраты (ведомственная экспертиза)- **337 853,00 тенге;**
Стоимость технического надзора – **37 120 065,08 тенге.**
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации -% и фактически применено - 81 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 Мамлютка – Костанай км 70-84, 91-104»**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Искендиров Куаныш Рахимжанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)
Технический надзор:

1) Аттестованный (ые) экспет(ы) **Махметов Галымбек Каратаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация **ТОО «DS&V»,**

Директор Кусаинов Асылбек Каирбекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта(ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО

Тентеков Жолдыбай Кимбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Эксплуатационная организация

И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала ТОО «Казахавтодор»

Суровцев Игорь Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Садвакасов Саят Тулебаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)