исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AHIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область		№ 458/08/24 ; №1; №2	от 28.08.2024г; от 13.09.2024г; от 22.11.24 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Коклала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	94181171,06	51174974,16	57315971,06						6140996,90	57315971,06
Всего:	94181171,06	51174974,16	57315971,06						6140996,90	57315971,06

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "MegaStroyServis"

Сахов Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области на 02-01-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	91	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³	0,72	40 288,0 26 174,0	11 294,0 2 243,0	29 007,0 18 845,0	8 132,0 1 615,0	2 030,0		29 007,0	
2	92	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7308	21 242,0		15 524,0		15 524,0		15 524,0	
3	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	349 152,0		1 885,0		1 885,0		1 885,0	
4	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1098	349 832,0		38 412,0		38 412,0		38 412,0	
5	95	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09316	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	28 001,0 25 536,0	1 442,0 285,0	1 023,0		28 001,0	
6	96	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,09316	1 177 428,0		109 689,0		109 689,0		109 689,0	
7	97	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,12	659 944,0		79 193,0		79 193,0		79 193,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					301 711 44 381	9 574 1 900	247 756 0	0 0	301 711	
			Раздел 5: Разные работы										
8	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,15	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	1 511,0 845,0	403,0 81,0	263,0		1 511,0	
9	101	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,153	20 118,0		3 078,0		3 078,0		3 078,0	
10	102	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,53	30 898,0 20 651,0	5 083,0 1 030,0	16 376,0 10 945,0	2 694,0 546,0	2 737,0		16 376,0	
11	103	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,53795	21 442,0		11 535,0		11 535,0		11 535,0	
12	104	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0163	349 606,0		5 699,0		5 699,0		5 699,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	105	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,16001	348 348,0 292 835,0	50 799,0 12 899,0	55 739,0 46 857,0	8 128,0 2 064,0	754,0		55 739,0	
14	106	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16001	382 168,0		61 151,0		61 151,0		61 151,0	
15	107	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	8,32052	266,0 190,0	4,0 0,0	2 213,0 1 581,0	33,0 0,0	599,0		2 213,0	
16	108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	8,32052	407,0 222,0	7,0 2,0	3 386,0 1 847,0	59,0 17,0	1 481,0		3 386,0	
17	109	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	2,65	5 632,0 4 035,0	61,0 17,0	14 925,0 10 693,0	162,0 45,0	4 070,0		14 925,0	
18	110	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	3,0475	3 019,0		9 200,0		9 200,0		9 200,0	
19	111	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	4,26	7 623,0 4 803,0	36,0 8,0	32 474,0 20 461,0	153,0 34,0	11 860,0		32 474,0	
20	112	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	7,18	931,0 852,0	47,0 15,0	6 685,0 6 117,0	338,0 108,0	230,0		6 685,0	
21	113	231-301-0701 *СборСЦ 04.3.024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм-аквапанель	м²	7,3595	7 097,0		52 230,0		52 230,0		52 230,0	
22	114	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	2,88	3 768,0 3 280,0	282,0 95,0	10 852,0 9 446,0	813,0 274,0	593,0		10 852,0	
23	115	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,072	20 693,0		1 490,0		1 490,0		1 490,0	
24	116	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	м²	2,9376	2 865,0		8 416,0		8 416,0		8 416,0	
25	117	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	1,6	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	16 118,0 9 016,0	4 299,0 861,0	2 803,0		16 118,0	
26	118	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,632	20 118,0		32 833,0		32 833,0		32 833,0	
27	119	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	6,8	13 872,0 8 928,0	4 174,0 867,0	94 330,0 60 710,0	28 384,0 5 896,0	5 236,0		94 330,0	
28	120	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	6,902	21 442,0		147 993,0		147 993,0		147 993,0	
29	121	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0789	349 606,0		27 584,0		27 584,0		27 584,0	
30	122	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	319 795,0 253 184,0	50 623,0 15 214,0	35 817,0 28 357,0	5 670,0 1 704,0	1 791,0		35 817,0	
31	123	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	382 168,0		42 803,0		42 803,0		42 803,0	
32	124	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	348 348,0 292 835,0	50 799,0 12 899,0	123 817,0 104 085,0	18 056,0 4 585,0	1 676,0		123 817,0	
33	125	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	339 188,0		89 210,0		89 210,0		89 210,0	
34	126	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	366 749,0		32 718,0		32 718,0		32 718,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	127	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	382 168,0		1 231,0		1 231,0		1 231,0	
36	128	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	12,4404	266,0 190,0	4,0 0,0	3 309,0 2 364,0	50,0 0,0	896,0		3 309,0	
37	129	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	12,4404	407,0 222,0	7,0 2,0	5 063,0 2 762,0	87,0 25,0	2 214,0		5 063,0	
38	130	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м³	0,11	225 526,0 98 922,0	626,0 149,0	24 808,0 10 881,0	68,0 16,0	13 859,0		24 808,0	
39	131	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлаты	м²	0,11	4 146,0 3 967,0	178,0 57,0	456,0 436,0	19,0 6,0			456,0	
40	132	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0	
41	133	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0	
42	134	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0	
43	135	6110-0101-0512 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	6,12	5 632,0 4 035,0	61,0 17,0	34 468,0 24 694,0	373,0 104,0	9 400,0		34 468,0	
44	136	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	7,038	3 019,0		21 248,0		21 248,0		21 248,0	
45	137	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	5,36	7 623,0 4 803,0	36,0 8,0	40 859,0 25 744,0	193,0 43,0	14 922,0		40 859,0	
46	138	6109-0306-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	12,65	3 768,0 3 280,0	282,0 95,0	47 665,0 41 492,0	3 568,0 1 202,0	2 606,0		47 665,0	
47	139	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,25	20 693,0		5 173,0		5 173,0		5 173,0	
48	140	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	м²	12,903	2 865,0		36 967,0		36 967,0		36 967,0	
49	141	6106-0304-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6	3 099,0 2 394,0	241,0 75,0	18 594,0 14 364,0	1 446,0 450,0	2 784,0		18 594,0	
50	142	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03688	1 146 761,0		42 293,0		42 293,0		42 293,0	
51	143	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,375624	266,0 190,0	4,0 0,0	366,0 261,0	6,0 0,0	99,0		366,0	
52	144	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,375624	407,0 222,0	7,0 2,0	560,0 305,0	10,0 3,0	245,0		560,0	
53	145	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,016	65 509,0		1 048,0		1 048,0		1 048,0	
54	146	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	348 348,0 292 835,0	50 799,0 12 899,0	154 896,0 130 212,0	22 589,0 5 736,0	2 096,0		154 896,0	
55	147	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	384 637,0		154 878,0		154 878,0		154 878,0	
56	148	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	342 079,0		14 367,0		14 367,0		14 367,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	149	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	266,0 190,0	4,0 0,0	5 145,0 3 675,0	77,0 0,0	1 393,0		5 145,0	
58	150	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	407,0 223,0	7,0 2,0	7 872,0 4 294,0	136,0 39,0	3 443,0		7 872,0	
59	151	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,258	1 590,0		9 950,0		9 950,0		9 950,0	
60	152	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14911	446 189,0 61 281,0	1 311,0 371,0	66 531,0 9 138,0	195,0 55,0	57 198,0		66 531,0	
61	153	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02492	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	7 490,0 6 831,0	385,0 76,0	274,0		7 490,0	
62	154	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02492	1 177 428,0		29 342,0		29 342,0		29 342,0	
63	155	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,060117	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	18 069,0 16 479,0	930,0 184,0	661,0		18 069,0	
64	156	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,045416	382 168,0		17 357,0		17 357,0		17 357,0	
65	157	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00267	349 152,0		932,0		932,0		932,0	
66	158	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01203	342 079,0		4 115,0		4 115,0		4 115,0	
67	159	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	46,38	4 943,0 4 803,0	36,0 8,0	229 256,0 222 763,0	1 670,0 371,0	4 824,0		229 256,0	
68	160	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	46,38	3 353,0		155 512,0		155 512,0		155 512,0	
69	161	6111-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^2$ изоляции	3,05	36 222,0 32 228,0	2 581,0 830,0	110 477,0 98 295,0	7 873,0 2 532,0	4 310,0		110 477,0	
70	162	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,928	66 535,0		194 814,0		194 814,0		194 814,0	
71	163	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,028	659 944,0		18 478,0		18 478,0		18 478,0	
72	164	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,31	40 288,0 26 174,0	11 294,0 2 243,0	12 489,0 8 114,0	3 501,0 695,0	874,0		12 489,0	
73	165	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,31465	21 242,0		6 684,0		6 684,0		6 684,0	
74	166	6103-0703-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0873	88 290,0 84 188,0	2 578,0 720,0	7 708,0 7 350,0	225,0 63,0	133,0		7 708,0	
75	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	349 152,0		4 609,0		4 609,0		4 609,0	
76	168	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0741	349 606,0		25 906,0		25 906,0		25 906,0	
77	169	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	260 173,0 166 703,0	67 270,0 18 672,0	38 776,0 24 845,0	10 026,0 2 783,0	3 905,0		38 776,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	170	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761,0		170 913,0		170 913,0		170 913,0	
79	171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	7,75008	407,0 222,0	7,0 2,0	3 154,0 1 721,0	55,0 16,0	1 380,0		3 154,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы					2 694 633 967 980	122 674 30 614	1 603 988 0	0 0	2 694 633	
			ИТОГО по акту					2 996 344 1 012 361	132 248 32 514	1 851 744 0	0 0	2 996 344	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							197 759		3194102,70	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							159 705		3353807,84	
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							63 882		3417689,89	
			Распределение итого по кварталам:									3417689,89	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									3417689,89	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									3608055,22	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									3608055,22	
			ИТОГО :									3535894,11	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									424307,29	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									3960201	
			Итого с НДС										

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись или прочерк, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	6109-0301-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	1,8225	4 318,0 1 168,0	428,0 109,0	7 870,0 2 129,0	780,0 199,0	4 961,0		7 870,0	
2	11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	м³	0,19	95 416,0 72 046,0	14 754,0 4 404,0	18 129,0 13 689,0	2 804,0 837,0	1 636,0		18 129,0	
3	12	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75),W4	м³	0,19285	21 437,0		4 134,0		4 134,0		4 134,0	
4	13	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01037	383 597,0		3 978,0		3 978,0		3 978,0	
5	14	6103-0701-0807 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,02202	2 219 927,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	48 883,0 23 883,0	88,0 28,0	24 912,0		48 883,0	
6	15	6111-0401-0107 ЕСН РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	5,4	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	22 777,0 6 718,0	221,0 32,0	15 838,0		22 777,0	
7	16	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,03774	426 107,0 409 469,0	13 871,0 4 241,0	16 081,0 15 453,0	523,0 160,0	105,0		16 081,0	
8	17	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03774	1 198 063,0		45 215,0		45 215,0		45 215,0	
9	18	6111-0501-0302 ЕСН РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	м²	3,2079	278,0 107,0	6,0 1,0	892,0 343,0	19,0 3,0	529,0		892,0	
10	19	6111-0501-0205 ЕСН РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	3,2079	532,0 380,0	9,0 2,0	1 707,0 1 219,0	28,0 6,0	459,0		1 707,0	
			Итого вне раздела					169 666 63 434	4 463 1 265	101 767 0	0 0	169 666	
			Раздел 1: Стены										
11	31	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	14,33	20 837,0 20 369,0	466,0 152,0	298 594,0 291 888,0	6 678,0 2 178,0	28,0		298 594,0	
12	32	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,4392	20 185,0		69 420,0		69 420,0		69 420,0	
13	33	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,4454	37 896,0		206 359,0		206 359,0		206 359,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Стены					574 373	6 678	275 807	0	574 373	
								291 888	2 178	0	0		
			Раздел 2: Кровля										
14	34	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	м²	169,4	998,0 635,0	40,0 11,0	169 061,0 107 569,0	6 776,0 1 863,0	54 716,0		169 061,0	
15	35	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	м²	169,4	774,0 576,0	37,0 11,0	131 116,0 97 574,0	6 267,0 1 863,0	27 273,0		131 116,0	
16	36	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	м²	194,81	889,0		173 186,0		173 186,0		173 186,0	
17	37	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м²	194,81	987,0		192 277,0		192 277,0		192 277,0	
18	38	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м²	194,81	987,0		192 277,0		192 277,0		192 277,0	
19	56	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство желобов подвесных**	м	13,5	4 034,0 1 374,0	31,0 8,0	54 459,0 18 549,0	419,0 108,0	35 492,0		54 459,0	
20	57	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м²	22,11	4 943,0 4 803,0	36,0 8,0	109 290,0 106 194,0	796,0 177,0	2 299,0		109 290,0	
21	58	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	22,11	4 503,0		99 561,0		99 561,0		99 561,0	
22	59	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	13,26	1 209,0 1 175,0	10,0 2,0	16 031,0 15 580,0	133,0 27,0	318,0		16 031,0	
23	60	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	13,26	1 050,0		13 923,0		13 923,0		13 923,0	
			Итого по разделу 2: Кровля					1 151 181	14 391	791 322	0	1 151 181	
								345 466	4 038	0	0		
			Раздел 3: Полы										
24	75	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	79,12	6 580,0 4 526,0	397,0 129,0	520 610,0 358 097,0	31 410,0 10 206,0	131 102,0		520 610,0	
25	76	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	м²	80,7024	3 513,0		283 508,0		283 508,0		283 508,0	
26	85	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	м²	50,97	2 094,0 1 726,0	65,0 22,0	106 731,0 87 974,0	3 313,0 1 121,0	15 444,0		106 731,0	
27	86	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м²	51,9894	3 354,0		174 372,0		174 372,0		174 372,0	
28	95	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	46,55	-112,0		-5 214,0		-5 214,0		-5 214,0	
29	99	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	82	565,0 366,0	5,0 2,0	46 330,0 30 012,0	410,0 164,0	15 908,0		46 330,0	
30	100	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство профиля накладного (порога)**	м порога	5	847,0 823,0	1,0 0,0	4 235,0 4 115,0	5,0 0,0	115,0		4 235,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	101	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	957,0		5 024,0		5 024,0		5 024,0	
			Итого по разделу 3: Полы					1 135 596	35 138	620 259	0	1 135 596	
								480 198	11 491	0	0		
			Раздел 4: Проемы										
32	102	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	11 004,0 9 700,0	148,0 48,0	57 221,0 50 440,0	770,0 250,0	6 011,0		57 221,0	
33	103	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,2	68 169,0		354 479,0		354 479,0		354 479,0	
34	104	6108-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	11 326,0 11 320,0	6,0 0,0			11 326,0	
35	105	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6 531,0		13 062,0		13 062,0		13 062,0	
36	106	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 727,0 4 319,0	43,0 14,0	33 950,0 25 603,0	255,0 83,0	8 092,0		33 950,0	
37	107	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,976	58 830,0		116 248,0		116 248,0		116 248,0	
38	108	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	3,952	33 823,0		133 668,0		133 668,0		133 668,0	
39	109	6108-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0			5 663,0	
40	110	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6 531,0		6 531,0		6 531,0		6 531,0	
41	111	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	16,282202	5 848,0 4 850,0	201,0 63,0	95 218,0 78 969,0	3 273,0 1 026,0	12 976,0		95 218,0	
42	112	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,634312	12 734,0		33 545,0		33 545,0		33 545,0	
43	113	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	13,64789	12 298,0		167 842,0		167 842,0		167 842,0	
44	114	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	601,0		10 818,0		10 818,0		10 818,0	
45	115	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	8	3 878,0		31 024,0		31 024,0		31 024,0	
46	122	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	3 496,0 970,0	16,0 5,0	57 334,0 15 908,0	262,0 82,0	41 164,0		57 334,0	
47	123	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 608,0		42 771,0		42 771,0		42 771,0	
48	124	6108-0107-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (прим. 7)	$м^2$	9,425	5 608,0 622,0	15,0 4,0	52 855,0 5 862,0	142,0 38,0	46 852,0		52 855,0	
49	125	6107-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3 701,0 3 655,0	46,0 12,0	16 796,0 16 587,0	208,0 54,0			16 796,0	
50	126	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		4,5383	109 410,0		496 535,0		496 535,0		496 535,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
51	127	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	1,9201	3 364,0 3 281,0	83,0 22,0	6 459,0 6 300,0	159,0 42,0			6 459,0	
52	128	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,9201	119 322,0		229 110,0		229 110,0		229 110,0	
53	129	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	5,232604	-10 673,0		-55 848,0		-55 848,0		-55 848,0	
54	130	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим. 2)	м²	5,232604	9 185,0		48 061,0		48 061,0		48 061,0	
			Итого по разделу 4: Проемы					1 964 668 216 649	5 078 1 575	1 742 941 0	0 0	1 964 668	
			Раздел 5: Отделка помещений										
55	131	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	119,01	3 058,0 2 992,0	18,0 5,0	363 933,0 356 078,0	2 142,0 595,0	5 712,0		363 933,0	
56	132	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76,0		37 292,0		37 292,0		37 292,0	
57	133	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	19,86	2 316,0 2 256,0	12,0 3,0	45 996,0 44 804,0	239,0 60,0	953,0		45 996,0	
58	134	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76,0		4 149,0		4 149,0		4 149,0	
59	135	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	126,62	1 381,0 1 334,0	10,0 3,0	174 862,0 168 911,0	1 266,0 380,0	4 685,0		174 862,0	
60	136	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	87,3678	507,0		44 295,0		44 295,0		44 295,0	
61	137	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	12,25	813,0 790,0	9,0 3,0	9 959,0 9 678,0	111,0 37,0	172,0		9 959,0	
62	138	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,9825	507,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
63	139	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м²	7,61	7 076,0 5 828,0	51,0 13,0	53 848,0 44 351,0	388,0 99,0	9 109,0		53 848,0	
64	140	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,38811	66 535,0		25 823,0		25 823,0		25 823,0	
65	141	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м²	7,61	7 020,0 6 808,0	100,0 35,0	53 422,0 51 809,0	761,0 266,0	852,0		53 422,0	
66	142	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,24352	21 298,0		5 186,0		5 186,0		5 186,0	
67	143	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	8,2188	816,0		6 707,0		6 707,0		6 707,0	
68	144	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 166,0 1 139,0	0,0 0,0	103 657,0 101 257,0	0,0 0,0	2 400,0		103 657,0	
69	145	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	146	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 329,0 3 862,0	0,0 0,0	934 415,0 833 613,0	0,0 0,0	100 802,0		934 415,0	
71	147	6112-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	215,85	1 689,0 1 629,0	12,0 3,0	364 571,0 351 620,0	2 591,0 648,0	10 361,0		364 571,0	
72	148	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	889,94955	76,0		67 636,0		67 636,0		67 636,0	
73	149	6112-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	36,35	1 382,0 1 322,0	12,0 3,0	50 236,0 48 055,0	436,0 109,0	1 745,0		50 236,0	
74	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99,92615	76,0		7 594,0		7 594,0		7 594,0	
75	151	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	36,35	1 866,0 1 144,0	8,0 2,0	67 829,0 41 584,0	291,0 73,0	25 954,0		67 829,0	
76	152	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,85385	66 535,0		123 346,0		123 346,0		123 346,0	
77	153	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	36,35	6 789,0 6 103,0	0,0 0,0	246 780,0 221 844,0	0,0 0,0	24 936,0		246 780,0	
78	154	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	39,258	816,0		32 035,0		32 035,0		32 035,0	
79	155	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	178,55	3 693,0 3 397,0	293,0 127,0	659 385,0 606 534,0	52 315,0 22 676,0	536,0		659 385,0	
80	156	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м³	2,696105	21 641,0		58 346,0		58 346,0		58 346,0	
81	157	6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	138,99	8 400,0 7 793,0	45,0 15,0	1 167 516,0 1 083 149,0	6 255,0 2 085,0	78 112,0		1 167 516,0	
82	158	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	141,7698	2 546,0		360 946,0		360 946,0		360 946,0	
83	159	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	252,2	1 238,0 1 185,0	10,0 3,0	312 224,0 298 857,0	2 522,0 757,0	10 845,0		312 224,0	
84	160	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	507,0		80 555,0		80 555,0		80 555,0	
85	161	6112-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	39,56	735,0 708,0	8,0 2,0	29 077,0 28 008,0	316,0 79,0	752,0		29 077,0	
86	162	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	507,0		10 430,0		10 430,0		10 430,0	
87	163	6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 347,0 1 180,0	33,0 10,0	33 675,0 29 500,0	825,0 250,0	3 350,0		33 675,0	
88	164	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	1 977,0		49 919,0		49 919,0		49 919,0	
89	165	6107-0102-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м²	3,42	931,0 852,0	47,0 15,0	3 184,0 2 914,0	160,0 51,0	109,0		3 184,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	166	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510,0		35 289,0		35 289,0		35 289,0	
91	167	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 621,0 6 683,0	0,0 0,0	264 372,0 231 833,0	0,0 0,0	32 539,0		264 372,0	
92	168	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м²	34,69	4 401,0 4 310,0	52,0 15,0	152 671,0 149 514,0	1 804,0 520,0	1 353,0		152 671,0	
93	169	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	78,0		6 938,0		6 938,0		6 938,0	
94	170	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	34,69	1 238,0 1 185,0	10,0 3,0	42 946,0 41 108,0	347,0 104,0	1 492,0		42 946,0	
95	171	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021855	199 032,0		4 350,0		4 350,0		4 350,0	
			Итого по разделу 5:					6 108 829 4 745 021	72 769 28 789	1 291 040 0	0 0	6 108 829	
			Раздел 6: Отделка фасада										
96	172	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (5мм)	м²	299,78	2 481,0 2 249,0	137,0 41,0	743 754,0 674 205,0	41 070,0 12 291,0	28 479,0		743 754,0	
97	173	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83,0		101 318,0		101 318,0		101 318,0	
98	174	6111-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	299,78	684,0 578,0	20,0 4,0	205 050,0 173 273,0	5 995,0 1 199,0	25 781,0		205 050,0	
99	175	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м² изолируемой поверхности	299,78	619,0 553,0	50,0 17,0	185 564,0 165 778,0	14 989,0 5 096,0	4 796,0		185 564,0	
100	176	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	314,769	145,0		45 642,0		45 642,0		45 642,0	
101	177	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (5мм)	м²	299,78	2 481,0 2 249,0	137,0 41,0	743 754,0 674 205,0	41 070,0 12 291,0	28 479,0		743 754,0	
102	178	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83,0		101 318,0		101 318,0		101 318,0	
103	179	6111-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	299,78	684,0 578,0	20,0 4,0	205 050,0 173 273,0	5 995,0 1 199,0	25 781,0		205 050,0	
104	180	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	299,78	3 272,0 3 163,0	14,0 5,0	980 880,0 948 204,0	4 197,0 1 499,0	28 479,0		980 880,0	
105	181	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	899,34	161,0		144 794,0		144 794,0		144 794,0	
106	182	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	299,78	704,0 651,0	2,0 1,0	211 045,0 195 157,0	600,0 300,0	15 289,0		211 045,0	
107	183	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	116,9142	497,0		58 106,0		58 106,0		58 106,0	
108	184	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		186	1 715,0	8,0	318 990,0	1 488,0	104 718,0		318 990,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		1 144,0	2,0	212 784,0	372,0				
109	185	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160НГ)	м²	17,0544	63 122,0		1 076 508,0		1 076 508,0		1 076 508,0	
110	186	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м²	3,468	44 064,0		152 814,0		152 814,0		152 814,0	
111	187	6112-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	92,583333	565,0	3,0	52 310,0	278,0	6 296,0		52 310,0	
						494,0	1,0	45 736,0	93,0				
112	188	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м²	0,6666	44 064,0		29 373,0		29 373,0		29 373,0	
113	189	6111-0301-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м² изолируемой поверхности	22,22	619,0	50,0	13 754,0	1 111,0	356,0		13 754,0	
						553,0	17,0	12 288,0	378,0				
114	190	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	23,331	145,0		3 383,0		3 383,0		3 383,0	
115	191	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	22,22	3 272,0	14,0	72 704,0	311,0	2 111,0		72 704,0	
						3 163,0	5,0	70 282,0	111,0				
116	192	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	66,66	161,0		10 732,0		10 732,0		10 732,0	
117	193	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	22,22	704,0	2,0	15 643,0	44,0	1 133,0		15 643,0	
						651,0	1,0	14 465,0	22,0				
118	194	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,6658	497,0		4 307,0		4 307,0		4 307,0	
119	195	6112-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	39,1	565,0	3,0	22 092,0	117,0	2 659,0		22 092,0	
						494,0	1,0	19 315,0	39,0				
120	196	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,28152	44 064,0		12 405,0		12 405,0		12 405,0	
121	197	6111-0301-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м² изолируемой поверхности	9,384	619,0	50,0	5 809,0	470,0	150,0		5 809,0	
						553,0	17,0	5 189,0	160,0				
122	198	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	9,8532	145,0		1 429,0		1 429,0		1 429,0	
123	199	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	9,384	3 272,0	14,0	30 704,0	131,0	891,0		30 704,0	
						3 163,0	5,0	29 682,0	47,0				
124	200	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	28,152	161,0		4 532,0		4 532,0		4 532,0	
125	201	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	9,384	704,0	2,0	6 606,0	18,0	479,0		6 606,0	
						651,0	1,0	6 109,0	9,0				
126	202	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	497,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	203	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	33,1	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	119 226,0 114 956,0	4 270,0 1 887,0			119 226,0	
128	204	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,62559	21 641,0		13 538,0		13 538,0		13 538,0	
129	205	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	33,1	704,0 651,0	2,0 1,0	23 302,0 21 548,0	66,0 33,0	1 688,0		23 302,0	
130	206	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	497,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
131	207	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	97,17	3 272,0 3 163,0	14,0 5,0	317 940,0 307 349,0	1 361,0 486,0	9 231,0		317 940,0	
132	208	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	291,51	161,0		46 933,0		46 933,0		46 933,0	
133	209	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	97,17	704,0 651,0	2,0 1,0	68 408,0 63 258,0	194,0 97,0	4 956,0		68 408,0	
134	210	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	37,8963	497,0		18 834,0		18 834,0		18 834,0	
135	211	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	9,47	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	34 111,0 32 889,0	1 222,0 540,0			34 111,0	
136	212	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,178983	21 641,0		3 873,0		3 873,0		3 873,0	
137	213	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	9,47	3 272,0 3 163,0	14,0 5,0	30 986,0 29 954,0	132,0 47,0	900,0		30 986,0	
138	214	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	28,41	161,0		4 574,0		4 574,0		4 574,0	
139	215	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	9,47	704,0 651,0	2,0 1,0	6 667,0 6 165,0	18,0 9,0	483,0		6 667,0	
140	216	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,6933	497,0		1 836,0		1 836,0		1 836,0	
			Итого по разделу 6:					6 258 833 3 996 064	125 147 38 205	2 137 619 0	0 0	6 258 833	
			Раздел 7: Разные работы										
141	223	КП /в перечне поз.69/ . #НДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Вход в помещение".	шт	2	4 849,76		9 700,0		9 700,0		9 700,0	
142	224	КП /в перечне поз.70/ . #НДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Для инвалидов все категорий".	шт	2	4 849,76		9 700,0		9 700,0		9 700,0	
143	225	КП /в перечне поз.71/ . #НДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Направление движения, поворот".	шт	3	4 849,76		14 549,0		14 549,0		14 549,0	
144	226	КП /в перечне поз.72/ . #НДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов".	шт	1	4 849,76		4 850,0		4 850,0		4 850,0	
145	227	6125-0411-0207 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	10 062,0 9 735,0	0,0 0,0	10 062,0 9 735,0	0,0 0,0	327,0		10 062,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	228	КП /в перечне поз.65/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	3-х канальный радиоприемник MP-821W4.	шт	1	29 428,2		29 428,0		29 428,0		29 428,0	
147	229	КП /в перечне поз.66/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок питания, 12В/0,3А.	шт	1	7 392,36		7 392,0		7 392,0		7 392,0	
148	230	КП /в перечне поз.67/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Адаптер-блок защиты GC-0012U3.	шт	1	6 215,24		6 215,0		6 215,0		6 215,0	
149	231	КП /в перечне поз.68/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Зарядное устройство MP-050W1.	шт	2	4 237,66		8 475,0		8 475,0		8 475,0	
150	232	6124-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 935,0 5 978,0	900,0 282,0	13 870,0 11 956,0	1 800,0 564,0	114,0		13 870,0	
151	233	248-201-0401 *СборСП 04.2024*	Кнопка радиовызова MP-413W14	шт.	2	178 603,0		357 206,0		357 206,0		357 206,0	
			Итого по разделу 7: Разные работы					471 447	1 800	447 956	0	471 447	
								21 691	564	0	0		
			ИТОГО по акту					17 834 593	265 464	7 408 711	0	17 834 593	
								10 160 411	88 105	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							1 177 083		19011676,14	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							950 584		19962259,94	
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							380 234		20342493,47	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									20342493,47	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									20342493,47	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									21475570,36	
			ИТОГО :									21475570,36	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									21046058,95	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									2525527,07	
			Итого с НДС									23571586	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (при наличии), подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Кокдала Жамбылский район Алматинской области на 02-01-04-01 водопровод,канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6114-0501-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	50 113,0 45 844,0	1 116,0 253,0	50 113,0 45 844,0	1 116,0 253,0	3 153,0		50 113,0	
2	2	244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 м³/ч,Tmax 50°	шт.	1	52 592,0		52 592,0		52 592,0		52 592,0	
3	3	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
4	4	6116-0605-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	1	4 842,0 4 388,0	368,0 98,0	4 842,0 4 388,0	368,0 98,0	86,0		4 842,0	
5	5	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN20	шт.	1	2 527,0		2 527,0		2 527,0		2 527,0	
6	6	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728,0		23 184,0		23 184,0		23 184,0	
7	7	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0		4 474,0	
8	8	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
9	9	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0		862,0	
10	10	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х3,0 мм	шт.	2	189,0		378,0		378,0		378,0	
11	11	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773,0		4 732,0		4 732,0		4 732,0	
12	12	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830,0		34 980,0		34 980,0		34 980,0	
13	13	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4 474,0		17 896,0		17 896,0		17 896,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN20	шт.	1	2 063,0		2 063,0		2 063,0		2 063,0	
15	31	6116-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 Мпа,диаметр 125 мм	шт.	1	22 506,0 11 507,0	500,0 111,0	22 506,0 11 507,0	500,0 111,0	10 499,0		22 506,0	
16	32	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0	
17	33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,05	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	1 616,0 1 222,0	143,0 30,0	252,0		1 616,0	
18	34	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	19 191,0		979,0		979,0		979,0	
19	35	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,003	3 369 330,0 1 197 270,0	60 898,0 297,0	10 108,0 3 592,0	183,0 1,0	6 333,0		10 108,0	
20	36	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 250 мм	км	0,001	12 458 985,0 1 905 015,0	566 767,0 107 365,0	12 459,0 1 905,0	566,0 107,0	9 987,0		12 459,0	
21	37	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	1	1 788,0 1 760,0	0,0 0,0	1 788,0 1 760,0	0,0 0,0	28,0		1 788,0	
22	38	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN15	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
23	39	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной,с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.	1	5 591,0		5 591,0		5 591,0		5 591,0	
24	40	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 328,0		26 560,0		26 560,0		26 560,0	
25	41	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	7	248,0		1 736,0		1 736,0		1 736,0	
26	42	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"	шт.	9	475,0		4 275,0		4 275,0		4 275,0	
27	43	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	14	240,0		3 360,0		3 360,0		3 360,0	
28	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	мтрубопровода	53,5	376,0 372,0	2,0 0,0	20 116,0 19 902,0	107,0 0,0	107,0		20 116,0	
29	45	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0535	265 158,0 262 638,0	0,0 0,0	14 186,0 14 051,0	0,0 0,0	135,0		14 186,0	
30	46	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	14 744,0 14 336,0	64,0 8,0	344,0		14 744,0	
31	47	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	5 830,0		29 150,0		29 150,0		29 150,0	
32	48	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	4 474,0		13 422,0		13 422,0		13 422,0	
33	49	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	2	809,0 781,0	0,0 0,0	1 618,0 1 562,0	0,0 0,0	56,0		1 618,0	
34	50	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	2	4 549,0		9 098,0		9 098,0		9 098,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	51	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 25 мм	м	30	5 129,0 5 115,0	4,0 0,0	153 870,0 153 450,0	120,0 0,0	300,0		153 870,0	
36	52	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	29,7	294,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
37	53	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм	м	54	5 141,0 5 124,0	5,0 0,0	277 614,0 276 696,0	270,0 0,0	648,0		277 614,0	
38	54	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	53,46	198,0		10 585,0		10 585,0		10 585,0	
39	55	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	мтрубопровода	84	376,0 372,0	2,0 0,0	31 584,0 31 248,0	168,0 0,0	168,0		31 584,0	
40	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	78	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	151 944,0 100 932,0	17 550,0 5 772,0	33 462,0		151 944,0	
41	57	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	52,8	228,0		12 038,0		12 038,0		12 038,0	
42	58	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	33	294,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0	
43	59	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	362,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
44	60	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	30	240,0		7 200,0		7 200,0		7 200,0	
45	61	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,084	265 158,0 262 638,0	0,0 0,0	22 273,0 22 062,0	0,0 0,0	212,0		22 273,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					1 096 090 704 457	21 155 6 380	370 479 0	0 0	1 096 090	
			Раздел 2: Канализация										
46	68	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,001	14 624 283,0 2 105 543,0	628 134,0 119 423,0	14 624,0 2 106,0	628,0 119,0	11 891,0		14 624,0	
47	81	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,1	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	3 233,0 2 444,0	285,0 59,0	504,0		3 233,0	
48	82	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	19 191,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0	
49	83	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,1	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	2 143,0 1 423,0	247,0 81,0	472,0		2 143,0	
50	84	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 114 мм	м	1,21	1 703,0		2 061,0		2 061,0		2 061,0	
51	85	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 024,0 9 015,0	174,0 58,0	11 024,0 9 015,0	174,0 58,0	1 835,0		11 024,0	
52	86	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	1	53 664,0		53 664,0		53 664,0		53 664,0	
53	87	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,0		14 807,0		14 807,0		14 807,0	
54	88	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной игорячей воды		5	11 834,0	381,0	59 170,0	1 905,0	10 330,0		59 170,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		9 387,0	131,0	46 935,0	655,0				
55	89	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B500 мм	комплект	5	21 725,0		108 625,0		108 625,0		108 625,0	
56	90	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	5	2 051,0		10 255,0		10 255,0		10 255,0	
57	91	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 801,0 5 260,0	54,0 18,0	11 602,0 10 520,0	108,0 36,0	974,0		11 602,0	
58	92	521-301-3003001 *СборСЦ 04.2024*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	1	343 750,0		343 750,0		343 750,0		343 750,0	
59	93	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7 059,0		7 059,0		7 059,0		7 059,0	
60	94	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	2	2 051,0		4 102,0		4 102,0		4 102,0	
61	95	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 630,0 3 832,0	55,0 18,0	4 630,0 3 832,0	55,0 18,0	743,0		4 630,0	
62	96	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248,0		20 248,0		20 248,0	
63	97	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896,0		896,0		896,0		896,0	
64	98	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	10,2	1 518,0 1 518,0	0,0 0,0	15 484,0 15 484,0	0,0 0,0			15 484,0	
65	99	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10,2	524,0		5 345,0		5 345,0		5 345,0	
66	100	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 787,0 18 190,0	123,0 37,0	18 787,0 18 190,0	123,0 37,0	474,0		18 787,0	
67	101	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 539,0		76 539,0		76 539,0		76 539,0	
68	102	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	83 085,0 74 794,0	1 110,0 299,0	83 085,0 74 794,0	1 110,0 299,0	7 181,0		83 085,0	
69	103	КП пп.85. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,2 m3/h,H=6 m,Pm=7Вт,арт.4222650,Danfoss.	шт.	1	135 800,22		135 800,0		135 800,0		135 800,0	
70	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	4 156,0 4 106,0	0,0 0,0	12 468,0 12 318,0	0,0 0,0	150,0		12 468,0	
71	105	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	5	6 779,0		33 895,0		33 895,0		33 895,0	
72	106	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,набортный,излив с аэратором,размерами180 мм x 130 мм	шт.	1	5 878,0		5 878,0		5 878,0		5 878,0	
73	107	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный,,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0	
74	108	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456,0		12 456,0		12 456,0		12 456,0	
75	109	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов,диаметр 100 мм.	комплект	1	43 496,0 4 634,0	229,0 78,0	43 496,0 4 634,0	229,0 78,0	38 633,0		43 496,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Канализация					1 120 818	4 864	358 170	0	1 120 818	
								201 695	1 440	556 089	0		
			ИТОГО по акту					2 216 908	26 019	728 649	0	2 216 908	
								906 152	7 820	556 089	0		
			в том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							556 089		1660819,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							109 614		1770433,05	
			Сметная прибыль 5%							88 522		1858954,71	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							46 530		2461574,15	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									2461574,15	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									2461574,15	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									2598683,83	
			ИТОГО :									2598683,83	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									2546710,15	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									305605,22	
			Итого с НДС									2852315	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "ДИАС-проект"

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Пуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата архитектора, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Кокдала Жамбылский район Алматинской области на 02-01-04-02 отопление,вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	12,1	3 861,0 3 223,0	257,0 88,0	46 718,0 38 998,0	3 110,0 1 065,0	4 610,0		46 718,0	
2	2	245-104-0328 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 400 мм	комплект	2	15 230,0		30 460,0		30 460,0		30 460,0	
3	3	245-104-0329 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 500 мм	комплект	1	26 132,0		26 132,0		26 132,0		26 132,0	
4	4	245-104-0330 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 600 мм	комплект	3	29 948,0		89 844,0		89 844,0		89 844,0	
5	5	245-104-0331 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	2	33 720,0		67 440,0		67 440,0		67 440,0	
6	6	245-104-0332 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 800 мм	комплект	1	37 536,0		37 536,0		37 536,0		37 536,0	
7	7	245-104-0336 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0		53 533,0	
8	8	245-104-0340 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	2	71 048,0		142 096,0		142 096,0		142 096,0	
9	9	6114-0102-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	98,7	2 210,0 2 138,0	55,0 15,0	218 127,0 211 021,0	5 429,0 1 481,0	1 678,0		218 127,0	
10	10	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	82,5	535,0		44 138,0		44 138,0		44 138,0	
11	11	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	10,2	555,0		5 661,0		5 661,0		5 661,0	
12	12	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	6	409,0		2 454,0		2 454,0		2 454,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	98,7	376,0 372,0	2,0 0,0	37 111,0 36 716,0	197,0 0,0	197,0		37 111,0	
14	14	6111-0101-1701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,2	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	8 182,0 5 435,0	945,0 311,0	1 802,0		8 182,0	
15	15	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,λ$_{ст}$ 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор 7 большем,или равно 7000 СТ РК 3364-2019,δ$_{ст}$ 9 мм диаметром 28 мм	м	4,62	295,0		1 363,0		1 363,0		1 363,0	
16	16	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466,0		21 864,0		21 864,0		21 864,0	
17	17	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	3 901,0		46 812,0		46 812,0		46 812,0	
18	18	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (спускной кран)	шт.	4	3 901,0		15 604,0		15 604,0		15 604,0	
19	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	20	708,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0	
20	20	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	7,5	266,0 190,0	4,0 0,0	1 995,0 1 425,0	30,0 0,0	540,0		1 995,0	
21	21	6111-0501-0517 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м^2	15,02	510,0 168,0	11,0 2,0	7 660,0 2 523,0	165,0 30,0	4 972,0		7 660,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					918 890 296 118	9 876 2 887	612 896 0	0 0	918 890	
			Раздел 2: Вентиляция										
22	22	6118-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	9	1 496,0 1 477,0	5,0 1,0	13 464,0 13 293,0	45,0 9,0	126,0		13 464,0	
23	23	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	4 175,0		37 575,0		37 575,0		37 575,0	
24	24	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) изоцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	2,912	8 684,0 8 250,0	150,0 45,0	25 288,0 24 024,0	437,0 131,0	827,0		25 288,0	
25	25	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	2,912	6 241,0		18 174,0		18 174,0		18 174,0	
26	26	6118-0101-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) изоцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	м^2	1,024	7 955,0 7 554,0	119,0 36,0	8 146,0 7 735,0	122,0 37,0	289,0		8 146,0	
27	27	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линийстали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1,024	6 241,0		6 391,0		6 391,0		6 391,0	
28	28	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	4	775,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					112 138 45 052	604 177	66 482 0	0 0	112 138	
			Раздел 3: Тепловой узел										
29	29	6116-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка водоподогревателей емкостных,вместимость до 1 м^3	шт.	2	87 666,0 77 096,0	5 361,0 1 554,0	175 332,0 154 192,0	10 722,0 3 108,0	10 418,0		175 332,0	
30	30	513-108-0124 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-9Э3 мощность 9 кВт	комплект	2	55 689,0		111 378,0		111 378,0		111 378,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети	шт.	2	9 338,0 6 211,0	43,0 0,0	18 676,0 12 422,0	86,0 0,0	6 168,0		18 676,0	
32	32	511-403-0602 *СборСЦ 04.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом,с электродвигателем,с резьбовым или фланцевым соединением,для систем отопления UPS25-60,Q 0,68 - 3,55 м³/ч,H 5,03 - 1,71 м.вод.ст,арт.96281477	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0		139 414,0	
33	33	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 0,1 м³	шт.	1	21 313,0 19 438,0	1 754,0 483,0	21 313,0 19 438,0	1 754,0 483,0	121,0		21 313,0	
34	34	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный,мембранный для систем отопления ER 24 CE,Elbi (A102L27) V=24 л.,присоединение резьбовое - DN 20,Pmax=8бар,T от 10°C до 110°C,вертикального типа	шт.	1	18 704,0		18 704,0		18 704,0		18 704,0	
35	35	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	12 758,0 10 390,0	221,0 57,0	12 758,0 10 390,0	221,0 57,0	2 147,0		12 758,0	
36	36	242-313-0303 *СборСЦ 04.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой,для воды,воздуха и масла DN 15,Kvs-4 м³/ч	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0	
37	37	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 799,0 2 697,0	5,0 1,0	2 799,0 2 697,0	5,0 1,0	97,0		2 799,0	
38	38	245-501-0901 *СборСЦ 04.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35,диапазон настройки -0,2-8,0 бар,для воды,воздуха,масла,допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0	
39	39	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	1	1 206,0 1 190,0	2,0 1,0	1 206,0 1 190,0	2,0 1,0	14,0		1 206,0	
40	40	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой,T до+110°C,PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438,0		4 438,0		4 438,0		4 438,0	
41	41	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 842,0 4 388,0	368,0 98,0	9 684,0 8 776,0	736,0 196,0	172,0		9 684,0	
42	42	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,T до+130°C,PN 25CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0		26 755,0	
43	43	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553,0		16 553,0		16 553,0		16 553,0	
44	44	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 921,0 1 814,0	0,0 0,0	5 763,0 5 442,0	0,0 0,0	321,0		5 763,0	
45	45	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63,осевой,длина штуцера 50 мм	шт.	3	3 039,0		9 117,0		9 117,0		9 117,0	
46	46	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 937,0 1 909,0	0,0 0,0	13 559,0 13 363,0	0,0 0,0	196,0		13 559,0	
47	47	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870,0		20 090,0		20 090,0		20 090,0	
48	48	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 842,0 4 388,0	368,0 98,0	9 684,0 8 776,0	736,0 196,0	172,0		9 684,0	
49	49	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,T до+130°C,PN 25CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269,0		60 538,0		60 538,0		60 538,0	
50	50	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	29 488,0 28 672,0	128,0 16,0	688,0		29 488,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398,0		33 592,0		33 592,0		33 592,0	
52	52	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466,0		21 864,0		21 864,0		21 864,0	
53	53	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 901,0		19 505,0		19 505,0		19 505,0	
54	54	242-307-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В),пружинный,для воды,Т до+110°С ГОСТ 33423-2015 DN 25,PN 25	шт.	2	9 267,0		18 534,0		18 534,0		18 534,0	
55	55	242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В),пружинный,для воды,Т до+110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15,PN 25	шт.	1	5 401,0		5 401,0		5 401,0		5 401,0	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					889 799	14 390	340 555	0	889 799	
								265 358	4 058	269 496	0		
			ИТОГО по акту					1 920 827	24 870	1 019 933	0	1 920 827	
								606 528	7 122	269 496	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							269 496		1651331,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							108 988		1760318,85	
			Сметная прибыль 5%							88 016		1848334,79	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							40 596		2158427,09	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									2158427,09	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									2158427,09	
		ИДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									2278651,48	
			ИТОГО :									2278651,48	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									2233078,45	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									267969,41	
			Итого с НДС									2501048	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, номер аттестата, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области на 02-01-04-03 электрооборудование

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 5

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,массадо 50 кг	шт.	1	33 400,0 29 599,0	1 867,0 585,0	33 400,0 29 599,0	1 867,0 585,0	1 934,0		33 400,0	
2	2	247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0	
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
4	4	247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	9 364,0		9 364,0		9 364,0		9 364,0	
5	5	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 670,0 5 403,0	225,0 71,0	5 670,0 5 403,0	225,0 71,0	42,0		5 670,0	
6	6	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0	
7	7	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	134 736,0 134 337,0	0,0 0,0	399,0		134 736,0	
8	8	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647,0		2 588,0		2 588,0		2 588,0	
9	9	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0	
10	10	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
11	11	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0	
12	12	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0	
13	13	247-204-5214 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтока,типа ДИФ-101 АС характеристика "С"АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5 820,0		58 200,0		58 200,0		58 200,0	
14	14	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
15	15	247-103-3604 СборСЦ 04.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А		1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
17	17	247-211-1901 *СборСЦ 04.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-1355/3B 100A (ABP63A)	шт.	1	376 855,0		376 855,0		376 855,0		376 855,0	
18	26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	44	3 275,0 3 193,0	24,0 7,0	144 100,0 140 492,0	1 056,0 308,0	2 552,0		144 100,0	
19	27	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений,типа ВАРТОН мощность 36 Вт,степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
20	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный,типа ВАРТОН A070,мощность 30 Вт,степень защиты IP40	шт.	2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0	
21	29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт,степень защиты IP65,I/10	шт.	11	8 422,0		92 642,0		92 642,0		92 642,0	
22	30	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН AERO,мощность 21 Вт,степень защиты IP44	шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0	
23	31	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 124,0 3 056,0	47,0 14,0	24 992,0 24 448,0	376,0 112,0	168,0		24 992,0	
24	32	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	2	1 763,0		3 526,0		3 526,0		3 526,0	
25	33	247-102-2501 *СборСЦ 04.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED,мощность 4 Вт,степень защиты IP22	шт.	6	43 310,0		259 860,0		259 860,0		259 860,0	
26	34	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	25 664,0 25 588,0	0,0 0,0	76,0		25 664,0	
27	35	247-103-3605 *СборСЦ 04.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360,1200W,IP20	шт.	2	6 167,0		12 334,0		12 334,0		12 334,0	
28	36	247-103-3604 *СборСЦ 04.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) MH-600 16A	шт.	2	2 377,0		4 754,0		4 754,0		4 754,0	
29	37	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	1	7 719,0 7 290,0	232,0 72,0	7 719,0 7 290,0	232,0 72,0	197,0		7 719,0	
30	38	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
31	39	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытойпроводке	шт.	47	1 210,0 1 161,0	1,0 0,0	56 870,0 54 567,0	47,0 0,0	2 256,0		56 870,0	
32	40	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытойпроводке	шт.	3	1 035,0 1 018,0	1,0 0,0	3 105,0 3 054,0	3,0 0,0	48,0		3 105,0	
33	41	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до16 А,IP20	шт.	32	613,0		19 616,0		19 616,0		19 616,0	
34	42	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,0		255,0		255,0		255,0	
35	43	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE,от 16 А до 32 А,220 В,IP44	шт.	3	1 436,0		4 308,0		4 308,0		4 308,0	
36	44	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	478,0		2 868,0		2 868,0		2 868,0	
37	45	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	46	247-212-0905 СборСП 04.2024	Переключатель однополюсный на два направления 250 В,10 А,IP20,Carmen	шт.	4	2 017,0		8 068,0		8 068,0		8 068,0	
39	53	247-202-0414 РСНБ РК 2022	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	234,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0	
40	54	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка распаячная,скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0	
41	55	247-202-0411 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная,6 мембранных вводов,уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0	
42	56	6101-0201-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	м³	8,4	5 874,0 5 874,0	0,0 0,0	49 342,0 49 342,0	0,0 0,0			49 342,0	
43	57	6124-0203-0202 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	20	1 436,0 810,0	58,0 15,0	28 720,0 16 200,0	1 160,0 300,0	11 360,0		28 720,0	
44	58	6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м³	8,4	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	30 593,0 30 593,0	0,0 0,0			30 593,0	
45	59	252-301-1819 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 305,0		33 050,0		33 050,0		33 050,0	
46	60	6124-0203-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	4	4 795,0 4 052,0	388,0 99,0	19 180,0 16 208,0	1 552,0 396,0	1 420,0		19 180,0	
47	61	252-301-1441 РСНБ РК 2022	Комплект заземления,3м HZ	шт.	4	41 546,0		166 184,0		166 184,0		166 184,0	
48	62	6125-0602-0501 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 713,0 2 698,0	0,0 0,0	2 713,0 2 698,0	0,0 0,0	15,0		2 713,0	
49	63	252-301-1450 РСНБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный,200х200х200мм	шт.	1	37 171,0		37 171,0		37 171,0		37 171,0	
50	64	6124-0203-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	15	1 287,0 753,0	145,0 39,0	19 305,0 11 295,0	2 175,0 585,0	5 835,0		19 305,0	
51	65	252-301-1596 СборСП 04.2024	Держатель для проволоки D 8-10 мм,безболтовой,монтажная высота h=30 мм,полиамид,177 30 M8	шт.	30	455,0		13 650,0		13 650,0		13 650,0	
52	66	252-301-1479 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0		9 305,0	
53	67	252-301-1484 РСНБ РК 2022	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478,0		17 478,0		17 478,0	
54	68	252-301-1481 РСНБ РК 2022	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0		5 079,0	
55	69	252-301-1847 РСНБ РК 2022	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670,0		51 030,0		51 030,0		51 030,0	
56	70	6124-0203-0307 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 10 мм	м	100	1 132,0 1 042,0	53,0 14,0	113 200,0 104 200,0	5 300,0 1 400,0	3 700,0		113 200,0	
57	71	252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм,(бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	100	1 754,0		175 400,0		175 400,0		175 400,0	
58	72	252-301-1596 СборСП 04.2024	Держатель для проволоки D 8-10 мм,безболтовой,монтажная высота h=30 мм,полиамид,177 30 M8	шт.	150	455,0		68 250,0		68 250,0		68 250,0	
			ИТОГО по акту					4 276 945 674 505	13 993 3 829	3 588 447 0	0 0	4 276 945	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							282 278		4559223,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							237 963		4787184,54	
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							91 184		4878369,01	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									4878369,01	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									4878369,01	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									5150094,16	
			ИТОГО :									5150094,16	
		Налоговый кодекс РК	Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									5047092,28	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									605651,07	
			Итого с НДС									5652743	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер

(должность, подпись, расшифровка подписи) Толкумбеков А.М

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AHIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области на 02-01-04-04 система связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система вызова посетителей										
1	1	6125-0411-0215 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования транспаранта светового (табло)**	шт.	2	10 692,0 10 587,0	0,0 0,0	21 384,0 21 174,0	0,0 0,0	210,0		21 384,0	
2	2	СТКП	**Светозвуковое табло MP-740R2**	шт	2	45 178,57		90 357,0		90 357,0		90 357,0	
3	3	СТКП	**Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	шт	2	23 402,5		46 805,0		46 805,0		46 805,0	
4	4	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
6	6	248-306-0373 *СборСЦ 04 2024*	**Аккумулятор 12 В,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0	
7	7	6125-0105-0507 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода одноцепного,стена деревянная или оштукатуренная**	м	60	300,0 266,0	32,0 8,0	18 000,0 15 960,0	1 920,0 480,0	120,0		18 000,0	
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2**	м	60	87,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0	
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					217 608 43 531	1 920 480	172 157 0	0 0	217 608	
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
9	9	6125-1101-0701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	1	4 607,0 4 519,0	88,0 29,0	4 607,0 4 519,0	88,0 29,0			4 607,0	
10	10	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C,4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10Tb)**	шт.	1	49 477,0		49 477,0		49 477,0		49 477,0	
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0	
12	12	6125-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	3	16 607,0 16 599,0	8,0 0,0	49 821,0 49 797,0	24,0 0,0			49 821,0	
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C,объектив 2.8 мм,4 Мп,ИК-подсветка до 30 м**	шт.	1	29 886,0		29 886,0		29 886,0		29 886,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-Cобъектив 2,8 мм,2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0	
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0	
16	16	521-101-0401026 *СборСЦ 04.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
17	17	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм,IP44	шт.	3	842,0		2 526,0		2 526,0		2 526,0	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					391 470	112	283 479	0	391 470	
								54 316	29	53 563	0		
			Раздел 3: Структурированная кабельная система										
18	23	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 472,0 26 468,0	0,0 0,0	27 472,0 26 468,0	0,0 0,0	1 004,0		27 472,0	
19	24	248-102-1719 *СборСЦ 04.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA W 15U,размерами 600x450 мм,с металлической дверью	шт.	1	84 404,0		84 404,0		84 404,0		84 404,0	
20	25	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B,8 портов 10/100/1000BASE-T,2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X,1,2,220В AC,12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0		183 014,0	
21	26	521-101-0401026 *СборСЦ 04.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
22	27	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытойпроводке	шт.	2	1 210,0 1 161,0	1,0 0,0	2 420,0 2 322,0	2,0 0,0	96,0		2 420,0	
23	28	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	631,0		1 262,0		1 262,0		1 262,0	
24	29	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм	шт.	2	75,0		150,0		150,0		150,0	
25	30	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	4	62,0		248,0		248,0		248,0	
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					352 533	2	87 164	0	352 533	
								28 790	0	236 577	0		
			Раздел 4: Телефонизация										
26	33	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 582,0 12 659,0	1 109,0 262,0	15 582,0 12 659,0	1 109,0 262,0	1 814,0		15 582,0	
27	34	518-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS,1xWAN,1xLAN,1xUSB,SIP	шт.	1	138 995,0		138 995,0		138 995,0		138 995,0	
28	35	521-101-0401026 *СборСЦ 04.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
29	36	248-102-3401 *СборСЦ 04.2024*	Кабель питания компьютера типа Hyperline,Schuko+C13 (3x0.75),10A,1,8 м	шт.	1	3 687,0		3 687,0		3 687,0		3 687,0	
30	37	СТКП	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт	2	20 301,58		40 603,0		40 603,0		40 603,0	
31	38	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытойпроводке	шт.	2	1 210,0 1 161,0	1,0 0,0	2 420,0 2 322,0	2,0 0,0	96,0		2 420,0	
32	39	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная		2	571,0		1 142,0		1 142,0		1 142,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	40	261-404-0478 *РСНЕ РК 2022*	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт. шт.	4	62,0		248,0		248,0		248,0	
			Итого по разделу 4: Телефонизация					256 240 14 981	1 111 262	47 590 192 558	0 0	256 240	
			ИТОГО по акту					1 217 851 141 618	3 145 771	590 390 482 698	0 0	1 217 851	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							482 698		735153,00	
			Сметная прибыль 5%							48 520		783673,10	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							39 184		822856,75	
			Распределение итого по кварталам:							25 327		1330882,17	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									1330882,17	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									1330882,17	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									1405012,31	
			ИТОГО :									1405012,31	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									1376912,06	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г. 12%									165229,45	
			Итого с НДС									1542142	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "MegaStroyServis"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: **ТОО "ДИАС-проект"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу.Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ336560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в с.Кокдала Жамбылского района Алматинской области на 02-01-04-05 автоматическая пожарная сигнализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрального охранно-пожарного	шт.	1	16 960,0 16 872,0	13,0 3,0	16 960,0 16 872,0	13,0 3,0	75,0		16 960,0	
2	2	248-303-0203 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0	
3	3	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	22	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	65 758,0 65 186,0	242,0 66,0	330,0		65 758,0	
4	4	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	20	1 952,0		39 040,0		39 040,0		39 040,0	
5	5	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
6	6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 654,0		4 962,0		4 962,0		4 962,0	
7	7	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
8	8	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
9	9	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	11	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	32 879,0 32 593,0	121,0 33,0	165,0		32 879,0	
10	10	248-304-0117 СборСЦ 04.2024	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0	
11	11	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
12	12	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	8	1 744,0		13 952,0		13 952,0		13 952,0	
			ИТОГО по акту					260 181 121 048	376 102	138 757 0	0 0	260 181	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							17 172		277352,95	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							13 868		291220,59	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							5 547		296767,65	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									296767,65	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557									296767,65	
			ИТОГО :									313297,61	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									313297,61	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г. - 12%									307031,66	
			Итого с НДС									36843,80	
												343875	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-9-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Кокдала Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт на 02-01-05-01 технологическое решение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №458/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;Доп соглашение №2 от 22.11.2024г;

Акт выполненных работ № 8

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	КП поз.36	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 723,0				5 723,0	
2	2	КП поз.5	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	31 950,0		63 900,0		5 723,0		63 900,0	
3	3	КП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		24 982,0		63 900,0		24 982,0	
4	5	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 411,0		24 982,0		9 411,0	
5	6	КП поз.16	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40 000,0		40 000,0		9 411,0		40 000,0	
6	7	КП поз.48	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	41 964,29		41 964,0		40 000,0		41 964,0	
7	8	522-101-1219002 СборСЦ 04.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		41 964,0		9 821,0	
8	9	КП поз.47	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 392,86		76 786,0		9 821,0		76 786,0	
9	11	521-101-0401004 СборСЦ 04.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		76 786,0		379 597,0	
10	12	521-101-0411002 СборСЦ 04.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		379 597,0		160 625,0	
11	13	521-101-0401009 СборСЦ 04.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		160 625,0		9 031,0	
12	14	521-101-0401024 СборСЦ 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		9 031,0		23 830,0	
13	16	522-101-0225003 СборСЦ 04.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,скан 4800x4800dpi,tray250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		23 830,0		117 432,0	
14	18	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 500,0		117 432,0		29 500,0	
15	19	КП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		1	12 491,07		12 491,0		29 500,0		12 491,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	21	КП пов.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 411,0		12 491,0		9 411,0	
17	22	521-301-3017007 СорСЦ 04.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		9 411,0		89 119,0	
18	23	КП пов.37	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	шт	3	80 357,14		241 071,0		89 119,0		241 071,0	
19	25	КП пов.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 500,0		241 071,0		29 500,0	
20	27	521-101-0401004 СорСЦ 04.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт	1	379 597,0		379 597,0		29 500,0		379 597,0	
21	28	521-101-0411002 СорСЦ 04.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		379 597,0		160 625,0	
22	29	521-101-0401009 СорСЦ 04.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		160 625,0		9 031,0	
23	30	521-101-0401024 СорСЦ 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		9 031,0		23 830,0	
24	31	522-101-1219002 СорСЦ 04.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		23 830,0		9 821,0	
25	32	522-101-1217030 СорСЦ 04.2024	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	1	24 439,0		24 439,0		9 821,0		24 439,0	
26	33	522-101-1219002 СорСЦ 04.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0		19 642,0		24 439,0		19 642,0	
27	34	КП пов.48	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		41 964,0		19 642,0		41 964,0	
28	35	КП пов.12	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 500,0		41 964,0		49 500,0	
29	36	КП пов.29	Ширма (двухсекционная,на колёсах) 700х1860	шт	1	19 000,0		19 000,0		49 500,0		19 000,0	
30	37	КП пов.36	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 723,0		19 000,0		5 723,0	
31	38	521-403-0102001 СорСЦ 04.2024	Стол пеленальный с полкой	шт	1	43 650,0		43 650,0		5 723,0		43 650,0	
32	39	КП пов.23	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя полдонами.500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП	шт.	1	76 780,0		76 780,0		43 650,0		76 780,0	
33	40	КП пов.32	Шкаф металлический,800х450х1700 ТВ-ШММ04	шт	1	128 000,0		128 000,0		76 780,0		128 000,0	
34	41	КП пов.26	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0		58 250,0		128 000,0		58 250,0	
35	42	521-301-3017007 СорСЦ 04.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт	1	89 119,0		89 119,0		58 250,0		89 119,0	
36	44	КП пов.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт.	1	29 500,0		29 500,0		89 119,0		29 500,0	
37	45	КП пов.34	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты	шт	1	10 500,0		10 500,0		29 500,0		10 500,0	
38	46	КП пов.24	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0		20 600,0		10 500,0		20 600,0	
39	47	527-104-0103003 СорСЦ 04.2024	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1 передвижной	шт.	1	358 818,0		358 818,0		20 600,0		358 818,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	48	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	1	1 000 000,0		1 000 000,0		1 000 000,0		1 000 000,0	
41	49	КП поз.4	Отсасыватель медицинский QMP OM 100	шт	1	500 000,0		500 000,0		500 000,0		500 000,0	
42	50	КП поз.18	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	775 000,0		1 550 000,0		1 550 000,0		1 550 000,0	
43	51	КП поз.6	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-Ipump 1200	шт	1,534	550 000,0		843 573,0		843 573,0		843 573,0	
44	52	КП поз.10	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном,8л	шт	1	616,07		616,0		616,0		616,0	
45	53	КП поз.7	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов,класс А30 л	шт	1	14 553,57		14 554,0		14 554,0		14 554,0	
46	54	КП поз.8	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов,класс Б30 л	шт	1	14 553,57		14 554,0		14 554,0		14 554,0	
47	55	КП поз.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0		12 491,0		12 491,0	
48	105	527-105-0101001 *СборСЦ 04.2024*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	2	3 711 894,0		7 423 788,0		7 423 788,0		7 423 788,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ								0	14 292 159	
											0		
			ИТОГО по листу								0	14 292 159	
											0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							14 292 159			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							0		0,00	
			Сметная прибыль 5%							0		0,00	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							285 843		14578002,18	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									14578002,18	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
		НДПС РК 8.04-07-2023, табл.	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557**									14578002,18	
			ИТОГО :									15389996,90	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									15389996,90	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%**									15082196,96	
			Итого с НДС									1809863,64	
												16892061,06	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "MegaStroyServis"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: **ТОО "ДИАС-проект"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 9045382

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)