Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» ноябрь 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК Максат LTD», г.Кызылорда, ул. Муратбаева,14**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Альжанов Максат Бахытжановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области", Главный врач Алишева Бахыткуль Алмамбетовна.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КызылордаЖилСтрой»,**
Государственная лицензия **№ 18023522,от 28.12 2018 года. II –категории, директор Альжанов Б.К**
наименование организации

Субподрядные организации:

в) субподрядными организациями **ТОО «Ясина STROY»,**
№ Государственная лицензия **21025894, от 08.09 2021 года. III –категории, директор Кушмурзаева З.К.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация **Хозяйственное товарищество полное товарищество "Мекен и компания", лицензия 19022555, 15.11.2019. на проектную деятельность, I категория. Рабочий проект, Альбом1,2,3,4,5 Кызылорда,2020 г**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГП на ПХВ «Казалинская межрайонная больница», Кызылорда,2020г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Площадь территории	м2	5762,0		5762,0	
Площадь застройки	м3	912,0		912,0	
Площадь покрытий, в т.ч.:	м2	1310,0		1310,0	
Асфальтобетон	м2	790,0		790,0	
покрытие тротуара	м2	520,0		520,0	
Грунтовое покрытие	м2	1240,0		1240,0	
Площадь озеленения	м2	2300,0		2300,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены следующие виды работ по зданию: заделка существующего дверного проема кирпичной кладкой марки КР-р-по 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 380мм; смена: дверных блоков на деревянные (внутренние); покрытия полов из керамических плит и линолеума по функциональным назначениям помещения; бетонных полов в техподполье; плинтусов; замена: деревянных оконных блоков на пластиковые; деревянных дверных блоков на ПВХ (наружные); внутренняя отделка: штукатурка стен с последующей водоэмульсионной окраской,затирка потолков с последующей окраской водоэмульсионными красками; облицовка стен керамическими плитками на высоту 1,8м и на всю высоту по функциональным назначениям помещения; масляная окраска потолков; в местах установки санитарных приборов облицовка керамическими плитками на высоту 1,6 м от пола и на ширину 0,2 м от оборудования и приборов с каждой стороны; покраска ограждений лестницы; штукатурка откосов оконных и дверных проемов; отделка техподполья: штукатурка стен с последующей известковой побелкой, затирка потолков с последующей окраской известковой побелкой; установка металлической рентгенозащитной двери в рентген кабинете.

Наружные работы: замена чердачной крыши с покрытием из асбестоцементных листов на покрытие из металлочерепицы по деревянным конструкциям; укладка утеплителя из минваты «Izovol» толщиной 170мм; устройство: водосточной системы и металлического ограждения кровли; декоративная штукатурка фасада жидким травертином; облицовка цокольной части керамическими плитками. Ремонт крылец входа: железобетонные, бетон кл.В15, армированная сеткой 4Вр-1-150/150 по ГОСТ 6727-80*. Покрытие площадок - из керамической плитки с антискользящей поверхностью. Устройство козырьков входа крылец – высотой 2,5м, из металлических конструкций: стойки - из стальных труб диаметром 108х5мм ГОСТ 10704-91, ферма – из уголков по ГОСТ 8509-93, покрытие – из металлочерепицы по металлическим прогонам.

Подушка для вертикальной подъемной платформы - железобетонный, размером 1,5х1,3мх0,5(h), бетон кл.В15, армированная сеткой 4Вр-1-150/150 по ГОСТ 6727-80*.

Устройство бетонной отмостки вокруг здания шириной 1,0м толщиной 150мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _июнь 2023г.;
месяц, год

окончание работ __ноябрь_2023г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, _5__месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __5_ мес;

фактически, месяц: _, __5___ мес;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

менование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области** готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СК Максат LTD», Альжанов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.