Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" ноября 2022 года

Заказчик: **АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице директора СКОФ «АО «НК «КазАвтоЖол» Искендирова Куаныша Рахимжановича, 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 61 БИН 090140000306**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон-для физических лиц наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«11» ноября 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар Жолдары KZ» директор Садвакасов Саят Тулебаевич, СКО, г. Петропавловск, ул. 1-ый проезд Я.Гашека 3а, БИН 150340013130**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«11» ноября 2022 года, ТОО «MSK Engineering», Белялов Нурсултан Сатыбаевич, № KZ44VJE00063217 от 05 марта 2021 года, БИН 070440006322**

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Авторский надзор не предусмотрен

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11 Кокшетау-Рузаевка км 113-135»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Саумалколь

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____20___года, дата ознакомления подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок «___»_____20___года №_____
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ _____
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проект (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует смете заказчика Северо-Казахстанского областного филиала «АО «НК «КазАвтоЖол»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ведомственное заключение «Национальный центр качества дорожных активов» от 17.11.2021г. № КАЖ/СКО-287/2021.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2022 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,4 (месяц);**
фактически, месяц: **5,0 (месяцев)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина дорожной одежды	м	7	7	7	7
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина обочин	м	2	2	2	2
Площадь обочин	м2	80668	80668	80668	80668
Вид покрытия асфальтобетон	м2	141169	141169	141169	141169

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Устройство дорожной одежды	Еденица измерения	Количество
1	Устройство основания методом ресайклирования с добавлением нового материала и цемента	м2	153269
2	Устройство покрытия из гор. а/бетонной смеси Н-7см	м2	141169
3	Укрепление обочин	м2	80668
4	Устройство дорожной одежды на съездах	м2	1083
5	Устройство дорожной одежды на (км 133) и на подходах.		
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ 4см.	м2	834
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II. На подходах к мосту	тн	30,24
	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II. На мосту подходах.	м2	834

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **не предусмотрено**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): **1 060 708 037,16 тенге,** в том числе;
стоимость строительно-монтажных работ **1 030 185 741,76 тенге;** в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге;**
прочие затраты (ведомственная экспертиза)- **337 853 тенге;**
стоимость технического надзора – **30 184 442,4 тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 016 482 163,16** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **988 978 312 тенге;** в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге;**
прочие затраты (ведомственная экспертиза)- **337 853,00 тенге;**
Стоимость технического надзора – **27 165 998,16 тенге.**
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации -% и фактически применено - 64 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-11 Кокшетау – Рузаевка км 113-135»**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Искендиров Куаныш Рахимжанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)
Технический надзор:

1) Аттестованный (ые) экспет(ы) **Белялов Нурсултан Сатыбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация **ТОО «MSK Engineering»,**

Директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта(ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО

Тентеков Жолдыбай Кимбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Эксплуатационная организация

Директор Северо-Казахстанского областного филиала ТОО «Казахавтодор»

Боранбаев Амангелды Ярмухаметович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Садвакасов Саят Тулебаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)