Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района"; БИН 050240006113**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625 , Костанайская область, г. Рудный, ул. П.Корчагина, 117, 4**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений. Текущий ремонт помещений в административном корпусе по адресу: г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 78**

Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050240006113	130340006625			48	28.03.2025 г.		**001-029-159**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт здания	**67 000 000,00**	**67 000 000,00**	**18 146 966,14**				**2 177 635,94**	**20 324 602,08**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625

Директор _____ Бороздина С.Н.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района", БИН 050240006113

_____ Комаров Захар Константинович

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «TNB Company», БИН 241240004199

Эксперт_____ Ж.Е.
ИИН 890209350492
Аттестаты №KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 г., № KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 г.,
№ KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района"; БИН 050240006113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117; БИН130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт помещений в административном корпусе по адресу: г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 78
(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт помещений в административном корпусе по адресу: г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 78
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2025-03-28
Смета: № 2-01-00-01

Акт выполненных работ №5
за Сентябрь 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Демонтажные работы				
			Подраздел 1:				
1	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/коридор 2 - этаж (правое крыло), кабинет №11, санузел 1й этаж	$м^2$	164,666	639,0	105 221,54
2	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	79,08	2 344,0	185 363,52
3	10	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	85,3	2 344,0	199 943,2
4	12	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	450	70,0	31 500,0
5	13	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	110	160,0	17 600,0
6	15	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	71	1 109,0	78 739,0
7	17	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	8	3 162,0	25 296,0

1	2	3	4	5	6	7	8
8	18	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	1 686,0	3 372,0
9	19	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	2 096,0	4 192,0
10	23	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи/помещение №22 1-й этаж	$м^2$ перегородок	16,2	5 021,0	81 340,2
			Итого по подразделу 1:				732 567,14
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				732 567,14
			Раздел 3: Отделочные работы				
			Подраздел 1: Полы				
11	39	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркас из брусьев. Установка/Сцена в актовом зале	$м^3$	0,45	238 343,0	107 254,0
12	42	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	14,34	19 592,0	280 949,28
13	45	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	18,5	362,0	6 697,0
14	48	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	96,4	362,0	34 896,75
15	49	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство/1-й этаж №3,25, 2-й этаж №11 (42,4 м2), коридор - 29 м2	$м^2$ покрытия	149,3	4 042,0	603 470,6
16	50	232-201-1322 *СпрСЦ 10.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции CEPPO DI GRE	$м^2$	164,23	10 369,0	1 702 900,9
17	51	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36,9	2 334,0	86 124,6
			Итого по подразделу 1: Полы				2 822 293
			Подраздел 2: Потолки				
18	56	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/В актовом зале №11	$м^2$ потолка	26,86	5 010,0	134 568,6
			Итого по подразделу 2: Потолки				134 569
			Подраздел 3: Стены				
19	68	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/санузлы 1,2-этаж	$м^2$ поверхности облицовки	70,1	7 179,0	503 247,81
			Итого по подразделу 3: Стены				503 248
			Подраздел 4: Проемы				
20	98	1110-0501-1001 *РСНБ РК 2022*	Ограждение балконов. Установка витражных блоков из алюминиевых профилей и однокамерных стеклопакетов/Входная дверь из алюминиевых профилей	$м^2$	4,52	3 276,0	14 807,45

1	2	3	4	5	6	7	8
21	99	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	4,52	58 000,0	262 160,0
			Итого по подразделу 4: Проемы				276 967
			Итого по разделу 3:				3 737 077
			Раздел 4: Сантехнические работы				
			Подраздел 1: Санитарный узел				
22	100	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	5	33 304,0	166 520,0
23	101	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807,0	74 035,0
24	102	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1 620,0	8 100,0
25	104	1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	9 789,0	29 367,0
26	105	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	9 414,0	28 242,0
27	106	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	3	13 128,0	39 384,0
28	107	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	3	9 054,0	27 162,0
29	111	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	3	815,0	2 445,0
30	112	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	12	1 066,0	12 792,0
31	113	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	12	1 265,0	15 180,0
32	114	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	9 880,0	19 760,0
33	115	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	76 540,0	153 080,0
34	116	1146-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 100 мм	отверстие	2	2 392,0	4 784,0
35	117	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	2 406,0	7 699,2
36	119	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 40 до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,1	2 476,0	44 815,59

1	2	3	4	5	6	7	8
37	123	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	18,1	644,0	11 656,4
38	125	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2	1 876,0	3 752,0
39	132	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	68	2 530,0	172 040,0
40	137	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	20	568,0	11 360,0
41	138	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	331,0	6 620,0
42	139	261-107-0855 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные	шт.	28	104,0	2 912,0
43	142	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708,0	17 700,0
44	143	1146-0301-0114 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 125 мм	отверстие	1	2 392,0	2 392,0
			Итого по подразделу 1: Санитарный узел				861 798
			Подраздел 2: Кондиционирование				
45	147	1120-1701-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	30 887,0	30 887,0
46	148	245-901-1101 *СпрСЦ 10.2024*	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-9П4036Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления	шт.	1	362 073,0	362 073,0
			Итого по подразделу 2: Кондиционирование				392 960
			Итого по разделу 4: Сантехнические работы				1 254 758
			Раздел 5: Электромонтажные работы				
			Подраздел 1:				
47	149	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1 360	379,0	515 440,0
48	150	1146-0303-0108 *РСНБ РК 2022*	Потолки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1 360	517,0	703 120,0
49	151	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1 360	1 021,0	1 388 560,0
50	152	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 480	325,0	481 000,0
51	153	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	-120	488,0	-58 560,0
52	155	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	40	808,0	32 320,0
			Итого по подразделу 1:				3 061 880
			Итого по разделу 5: Электромонтажные работы				3 061 880

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 6: Входная группа крыльцо				
			Подраздел 1:				
53	173	1110-0501-1001 *РСНБ РК 2022*	Установка витражных блоков из алюминиевых профилей и однокамерных стеклопакетов	$м^2$	30	3 276,0	98 280,0
54	174	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	30	111 410,0	3 342 300,0
55	176	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,6	1 321,0	15 323,6
56	179	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	11,6	12 246,0	142 053,6
57	180	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	12,76	7 520,0	95 955,2
			Итого по подразделу 1:				3 693 912
			Итого по разделу 6: Входная группа крыльцо				3 693 912
			Раздел 7: Пожарная сигнализация и оповещение				
			Подраздел 1:				
58	193	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	318,4	1 021,0	325 086,4
59	194	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	318,4	68,0	21 651,2
			Итого по подразделу 1:				346 738
			Итого по разделу 7: Пожарная сигнализация и оповещение				346 738
			Раздел 9: Видеонаблюдение				
			Подраздел 1:				
60	213	243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	522,5	188,0	98 230,0
61	217	261-107-0654 *РСНБ РК 2022*	Комплект крепежных деталей	комплект	1	10 000,0	10 000,0
			Итого по подразделу 1:				108 230
			Итого по разделу 9: Видеонаблюдение				108 230
			ИТОГО по акту				12 935 163,14
			Итого по Акту	**тенге**			**12 935 163,14**
			НДС (12%)	**тенге**			**1 552 219,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС	**тенге**			**14 487 382,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ" БИН130340006625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района"; БИН 050240006113

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Комаров Захар Константинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «TNB Company» БИН 241240004199

Директор Молдагалиев Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 870209350492

Аттестат №KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 г., № KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 г., № KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района"; БИН 050240006113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" Костанайская область, г.Рудный, П. Корчагина, 117; БИН130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт помещений в административном корпусе по адресу: г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 78
(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт помещений в административном корпусе по адресу: г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 78
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2025-03-28
Смета: Корректировочная смета №1

Акт выполненных работ №6
за Сентябрь 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 2: Включить в смету №2-01-00-01				
			Раздел 7: Отопление				
1	35	1146-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм	отверстие	6	2 416,0	14 496,0
2	36	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 50 до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	232,52	3 967,0	922 407,0
3	37	241-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	232,52	2 028,0	471 551,0
4	38	241-112-0128 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм(65х3,5)	шт.	20	1 185,0	23 700,0
5	39	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	81,26	3 749,0	304 644,0
6	40	241-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	81,26	462,0	37 542,0

1	2	3	4	5	6	7	8
7	41	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	20	155,0	3 100,0
8	42	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	261,675	3 749,0	981 020,0
9	43	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	180,415	391,0	70 542,0
10	44	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	81,26	512,0	41 605,0
11	45	241-112-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	341	153,0	52 173,0
12	46	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	20	155,0	3 100,0
13	47	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	202	1 864,0	376 528,0
14	48	234-303-0418 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм	м	202	1 965,0	396 930,0
15	49	218-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	2	1 085,0	2 170,0
16	50	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	37,55	228,0	8 561,0
17	51	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	575,455	355,0	204 287,0
18	52	241-216-0304 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	26	45,0	1 170,0
19	53	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (материал учтен в основной смете п.132)	шт.	68	8 837,0	600 916,0
			Итого по разделу 7: Отопление				4 516 442
			Раздел 8: Элеваторный узел				
20	54	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 80 до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	4 438,0	5 326,0
21	55	241-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	1	2 618,0	2 618,0
22	56	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	1 086,0	3 258,0

1	2	3	4	5	6	7	8
23	57	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	1 311,0	1 311,0
24	58	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	16 209,0	64 836,0
25	59	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	9 084,0	36 336,0
26	60	241-112-0128 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм(65х3,5)	шт.	8	1 185,0	9 480,0
27	61	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	1 337,0	2 674,0
28	62	245-701-1001 *СпрСЦ 10.2024*	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=46 мм	шт.	2	14 801,0	29 602,0
			Итого по разделу 8: Элеваторный узел				155 441
			Раздел 9: ХВС				
29	63	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 50 до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3 826,0	137 736,0
30	64	241-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	36	2 028,0	73 008,0
31	65	241-112-0128 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм(65х3,5)	шт.	4	1 185,0	4 740,0
32	66	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	4	21 305,0	85 220,0
33	67	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	23 182,0	92 728,0
34	68	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,351	223,0	1 639,0
35	69	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	36	342,0	12 312,0
36	70	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	15 701,0	15 701,0
37	71	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887,0	26 887,0
			Итого по разделу 9: ХВС				449 971
			Раздел 10: Сантехнические работы				

1	2	3	4	5	6	7	8
38	72	1146-0301-0214 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 125 мм	отверстие	1	9 560,0	9 560,0
39	73	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм (работа по прокладке учтена в основной смете)	м	3	855,0	2 565,0
40	74	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231,0	462,0
41	75	241-216-0313 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	2	127,0	254,0
42	76	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	9	727,0	6 543,0
43	77	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	9	213,0	1 917,0
44	78	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	6	166,0	996,0
45	79	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	6	568,0	3 408,0
46	80	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 530,0	15 180,0
47	81	1146-0301-0214 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 125 мм	отверстие	2	9 560,0	19 120,0
48	82	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	22	727,0	15 994,0
49	83	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	22	213,0	4 686,0
50	84	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	7	166,0	1 162,0
51	85	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3 258,0	3 910,0
52	86	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1,2	511,0	613,0
53	87	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0	196,0
54	88	241-216-0308 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 53-58, с резиновым уплотнителем	шт.	2	73,0	146,0
55	89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм (работа по прокладке учтена в основной смете)	м	2,8	855,0	2 394,0
56	90	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231,0	462,0

1	2	3	4	5	6	7	8
57	91	241-216-0313 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем	шт.	3	127,0	381,0 89 949
			Итого по разделу 10: Сантехнические работы				5 211 803
			Итого по отделу Включить в смету №2-01-00-01				5 211 803
			ИТОГО по акту				

	Итого по Акту	**тенге**		**5 211 803,0**
	НДС (12%)	**тенге**		**625 416,36**
	Итого с НДС	**тенге**		**5 837 219,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ" БИН130340006625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бороздина Светлана Николаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Тобыл Костанайского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Комаров Захар Константинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Technical Supervision company» БИН 241240004199

Эксперт Молдагалиев Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 890620350493

Аттестат № KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 г., № KZ02VJE00052250 от

№ KZ [illegible] 78776 от 09.02.2023 г.