Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1, тел.: 8 (7172) 64-87-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140000306**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340013130**
Договор (контракт)	Договор №090140000306/231636/00 от 08.11.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
17	**17.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	226 400 929,00	226 400 929,00	24 257 242,39
				Итого	1	x	226 400 929,00	24 257 242,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Кабылдин А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

СПРАВКА №1 от 17 апреля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/07	08.11.2023 г 17.04.2024 г	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	226 400 929,00								24 257 242,39	
В том числе: в текущем месяце	226 400 929,00	202 143 686,61							24 257 242,39	226 400 929,00
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00	202 143 686,61							24 257 242,39	226 400 929,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик:
Директор Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Кабылдин А. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Форма №2

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/07 от 17.04.2024 год

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 1 апреля по 16 апреля 2024 года, на 17 апреля 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786				1 281,00	8336786					
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**257430565,28**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992				135 954,88	257430565,28					
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**918489937,40**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	200,57	223 731,30	44 873 787				114,32	25576962,22					
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926				120 976,80	491269848,05					
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	66,86	223 731,30	14 958 675				37,44	8376499,87					
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834				118 854,40	393266627,26					
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**										
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677										
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408										
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**121570652,10**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120				66 242,0118	121570652,10					
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806										

6	**Съезды**				**15 542 163**										
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515										
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС по	тн	0,38	223 732,00	85 018										
6.3	Позлив битумной эмульсии перед устрой	тн	1	223 732,00	223 732										
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898										
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**										
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 732,00	214 783										
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674										
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 731,30	214 782										
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199										
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**										
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892										
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583										
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**										
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633										
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851										
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973										
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**										
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876										
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,5	223 732,00	111 866										
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725										
11	**Дорожыне знаки**				**12 290 342**										
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353										
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989										
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**										
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912										
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204										

12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635										
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**					**1305827940,78**					
	Материалы на строиплощадке						**202143686,61**					**202143686,61**			**202143686,61**
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		**24257242,39**			**156699352,90**		**24257242,39**			**24257242,39**
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		**226400929,00**			**1462527293,68**		**226400929,00**			**226400929,00**

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Усеропов К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Дервопоп К.М.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ",
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Садвакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/07 от 17.04.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 1 от 17 апреля 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (с НДС)	Выполнено с начало строительтсва				За отчетный период			
				Аванс за материал		Возврат аванса		Аванс за материал		Возврат аванса	
				Кол-во	Стоимость (100 %) тенге	Кол-во	Стоимость (100 %) тенге	Кол-во	Стоимость (100 %) тенге	Кол-во	Стоимость (100 %) тенге
2.1	Щебень фр. 20-40 М1200	тн	4 700,00	10 004	47 018 800			10 004,00	47 018 800,00		
2.1, 3.4	Отсев из песка дробления	тн	5 335,00	6 781,205	36 177 729			6 781,21	36 177 729,00		
3.4	Щебень фр. 5-20 М1200	тн	8 400,00	6 001,00	50 408 400			6 001,00	50 408 400,00		
2.4	Битум дорожный БНД 100/130	тн	148 000,00	627	92 796 000			627,00	92 796 000,00		
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку					**226400929,00**				**226 400 929,00**		

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Серанбек А.Н.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ"
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер ESF-150340013130-20240418-71663452
2 Дата выписки 18.04.2024 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправление 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000017
3. Дата совершения оборота 17.04.2024
5. Дополнительный 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 150340013130 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Культикар Жолдары KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г Петропавловск, ул. 1-й проезд Я Гашека, дом № 3А
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 60001 9.2 номер 1114349
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1 количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспедитор
H Международный перевозчик
I Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КВе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ809562203105066047
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090140000306 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 Доля участия
Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
18. Адрес места нахождения
Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙКОНЫР, Жилой массив Өндірс, улица Өндірс, здание 72/1
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1 количество
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 150340013130
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Культикар Жолдары KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г Петропавловск, ул. 1-й проезд Я Гашека, дом № 3А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941000800
26.2 Наименование СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г. А, Г ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3 номер 090140000306/2316/Ж/00
27.2 [ ] без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 08.11.2023
28. Условия оплаты по договору
29 Способ отправления 99 (любое то, автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 17
32.2 дата 17.04.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Средний ремонт а/д реп (км)км А10 "Жамбыл-Петропавловск" через Арыкбалык км 836-876			усл	1	202 143 686,61	202 143 686,61	0	0	202 143 686,61	12%	24 257 24 2,39	226 400 929			1	
				Всего по счету				202 143 686,61			202 143 686,61		24 257 24 2,39	226 400 929				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
35 ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36 Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

MIIJZXuFJeRQap1ylDAyHOAtoZUsCLiPERkZZUsivDeRwd0TL2pxAp4cepFJSr
CtUwdWw+4+sWvlqNhzsMgm=

САДВАКАСОВ САЯТ ТУЛЕБАЕВИЧ

Дл бою

016

№ 36-88 км

№ 17

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1, тел.: 8 (7172) 64-87-45**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А**	**150340013130**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №090140000306/231636/00 от 08.11.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
17	**17.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	226 400 929,00	226 400 929,00	24 257 242,39
				Итого	1	x	226 400 929,00	24 257 242,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Садвакасов С.Т. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ — *должность* — *подпись* — Кабылдин А.К. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

СПРАВКА №1 от 17 апреля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/07	08.11.2023 г 17.04.2024 г	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	226 400 929,00								24 257 242,39	
В том числе: в текущем месяце	226 400 929,00	202 143 686,61							24 257 242,39	226 400 929,00
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00	202 143 686,61							24 257 242,39	226 400 929,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик:
Директор Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Кабылдин А. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/07 от 17.04.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №1

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 1 апреля по 16 апреля 2024 года, на 17 апреля 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786				1 281,00	8336786					
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**257430565,28**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992				135 954,88	257430565,28					
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**918489937,40**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	200,57	223 731,30	44 873 787				114,32	25576962,22					
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926				120 976,80	491269848,05					
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	66,86	223 731,30	14 958 675				37,44	8376499,87					
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834				118 854,40	393266627,26					
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**										
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677										
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408										
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**121570652,10**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120				66 242,0118	121570652,10					
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806										

6	**Съезды**				**15 542 163**											
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515											
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС по	тн	0,38	223 732,00	85 018											
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	1	223 732,00	223 732											
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	3583	4 012,81	14 377 898											
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**											
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 732,00	214 783											
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674											
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 731,30	214 782											
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	3060	4 012,81	12 279 199											
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**											
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892											
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583											
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**											
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633											
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851											
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973											
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**											
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876											
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,5	223 732,00	111 866											
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	525	4 012,81	2 106 725											
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**											
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353											
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989											
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**											
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912											
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204											

12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635										
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**					**1305827940,78**					
	Материалы на строиплощадке						**202143686,61**					**202143686,61**			**202143686,61**
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		**24257242,39**			**156699352,90**		**24257242,39**			**24257242,39**
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		**226400929,00**			**1462527293,68**		**226400929,00**			**226400929,00**

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ", _____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Кызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Садвакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/07 от 17.04.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 1 от 17 апреля 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (с НДС)	Выполнено с начало строительтсва				За отчетный период			
				Аванс за материал		Возврат аванса		Аванс за материал		Возврат аванса	
				Кол-во	Стоимость (100 %) тенге	Кол-во	Стоимость (100 %) тенге	Кол-во	Стоимость (100 %) тенге	Кол-во	Стоимость (100 %) тенге
2.1	Щебень фр. 20-40 М1200	тн	4 700,00	10 004	47 018 800			10 004,00	47 018 800,00		
2.1, 3.4	Отсев из песка дробления	тн	5 335,00	6 781,205	36 177 729			6 781,21	36 177 729,00		
3.4	Щебень фр. 5-20 М1200	тн	8 400,00	6 001,00	50 408 400			6 001,00	50 408 400,00		
2.4	Битум дорожный БНД 100/130	тн	148 000,00	627	92 796 000			627,00	92 796 000,00		
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку					**226400929,00**				**226 400 929,00**		

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ"

от Подрядчика: ТОО "Кызылжар Жолдары KZ"
Директор Салвакасов С.Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1	Регистрационный номер	ESF-150340013130-20240416-64732001	1.1.	Номер учетной системы	0000000016
2	Дата выписки 16.04.2024	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	17.04.2024
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 150340013130 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кұлыншар Жолдары КZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 64001 — 9.2 номер 1114349
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ806560203105008647
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990140000300 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтожол"
18. Адрес места нахождения
Г.НУР-СҰЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Жилой массив Ондіріс, улица Ондіріс, здание 72/1
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 150340013130
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кұлыншар Жолдары КZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941003800
26.2 Наименование СКФФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А. / ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 090140000300/231636/00
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 08.11.2023
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (авиабор тс, автотранспорт, ж/д, инв. водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №318)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 16
32.2 дата 17.04.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак принадлежности товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товаров, работы, услуги	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	н	Грузовые услуги, від реч. (кроме АТС) Экспедиторские перевозки, на ВЖ-875			усл	1	267 857 142,86	267 857 142,86	0	0	267 857 142,86	12%	32 142 857,14	300 000 000			1	
				Всего по счету				267 857 142,86			267 857 142,86		32 142 857,14	300 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — ibA0eQ7gzzxgGm+3nT3WcWsWXxBnVkHoVpxUvnRPjsHhZ0MICeolgSuRXsUrFPAuyZ13eb21/uLn65Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — САДВАКАСОВ САЯТ ТУЛЕБАЕВИЧ

Дит 60/10

Цф.18

9 16

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1, тел.: 8 (7172) 64-87-45 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140000306
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340013130
Договор (контракт)	Договор №090140000306/231636/00 от 08.11.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
18	17.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	300 000 000,00	300 000 000,00	32 142 857,14
				Итого	1	x	300 000 000,00	32 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Кобылрин А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг) 17.04.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

СПРАВКА №2 от 17 апреля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/07	08.11.2023 г 17.04.2024 г	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	526 400 929,00								56 400 099,53	
В том числе: в текущем месяце	300 000 000,00	267 857 142,86							32 142 857,14	300 000 000,00
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**300 000 000,00**	**267 857 142,86**							**32 142 857,14**	**300 000 000,00**

Заказчик:
Директор Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Кабылдин А. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/06 от 27.03.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №2

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 1 апреля по 16 апреля 2024 года, на 17 апреля 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786				1 281,00	8336786					
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**257430565,28**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992				135 954,88	257430565,28					
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**918489937,40**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	200,57	223 731,30	44 873 787				114,32	25576962,22					
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926				120 976,80	491269848,05					
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	66,86	223 731,30	14 958 675				37,44	8376499,87					
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834				118 854,40	393266627,26					
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**										
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677										
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408										
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**121570652,10**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120				66 242,0118	121570652,10					
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806										

6	**Съезды**				**15 542 163**										
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515										
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС по	тн	0,38	223 732,00	85 018										
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	1	223 732,00	223 732										
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898										
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**										
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 732,00	214 783										
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674										
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 731,30	214 782										
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199										
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**										
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892										
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583										
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**										
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633										
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851										
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973										
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**										
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876										
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,5	223 732,00	111 866										
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	525	4 012,81	2 106 725										
11	**Дорожыне знаки**				**12 290 342**										
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353										
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989										
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**										
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912										
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204										

12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635										
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**					1305827940,78					
	Материалы на строиплощадке						470000829,47					470000829,47			267857142,86
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		56400099,53			156699352,90		56400099,53			32142857,14
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		526400929,00			1462527293,68		526400929,00			300000000,00

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "NurIy Sapa KZ" _____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Кызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Садвакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/07 от 17.04.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 2 от 17 апреля 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (с НДС)	Выполнено с начало строительтсва		За отчетный период	
				Кол-во	Стоимость (75 %) тенге	Кол-во	Стоимость (75 %) тенге
2.4	Битум дорожный БНД 100/130	тн	120 000,00	2 500	300 000 000	2 500	300 000 000
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку					300000000,00		**300 000 000,00**

от Заказчика:

СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Жусупова К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Ахмадиев Т.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-150340013130-20240021-94786971
1.1. Номер учетной системы 00000000078
2. Дата выписки 21.06.2024 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.06.2024
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 150340013130 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылжар Жолдары KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашева, дом № 3А
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 48001 9.2. номер 1114349
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Экспедитор
[D] [ ] Лизингодатель
[E] [ ] Участник СРП
10.1. количество
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[H] [ ] Международный перевозчик
[I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. IBe 17
13. ИИК KZ358562203134725444
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090140000306 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица 130941003800
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
18. Адрес места нахождения
Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙКОНЫР, Жилой массив Ондірис, улица Ондірис, здание 72/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
[E] [ ] Государственное учреждение
[F] [ ] Нерезидент
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[I] [ ] Розничная реализация
[J] [ ] Физическое лица

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 150340013130
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылжар Жолдары KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашева, дом № 3А
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941003800
26.2 Наименование СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 090140000306/231636/00
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 08.11.2023
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 - (выбор т/с: автодорожный; жд; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 75
32.2 дата 20.06.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 806-876			усл	1	263 932 007,96	263 932 007,96	0	0	263 932 007,96	12%	31 671 840,96	295 603 848,92			1	
				Всего по счету				263 932 007,96			263 932 007,96		31 671 840,96	295 603 848,92				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
aWDMJindkSU8/M8yj/S9ns8ZX9K0pu4VukN99wq8Ge/PsYdVx1oqXaMmscrHdNVB2+g6hHHC5Y4In6gAWRXAoKO6MwqTXCn8Q7HWwWQyVEPbz2mvnLletZ5pghkURGVbdoDRHVb06CmyKCo0T9JvGYX8STqYRBVjLB6Ig=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ САДВАКАСОВ САЯТ ТУЛЕБАЕВИЧ

Ф 600

916

исф 78

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594**	**130941003800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А**	**150340013130**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
75	**20.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	295 603 848,92	295 603 848,92	31 671 840,96
				Итого	1	x	295 603 848,92	31 671 840,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кабылдин А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

СПРАВКА №3 от 20 июня 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/07	08.11.2023 г 17.04.2024 г	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	822 004 777,92								88 071 940,49	
В том числе: в текущем месяце	295 603 848,92	263 932 007,96							31 671 840,96	295 603 848,92
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	14 780 192,45	13 196 600,40							1 583 592,05	14 780 192,45
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**580 823 656,47**	**250 735 407,56**							**30 088 248,91**	**280 823 656,47**

Заказчик:
Директор Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Кабылдин А. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/06 от 27.03.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №3

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 1 июня по 19 июня 2024 года, на 20 июня 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	423,00	2 752 897	33%	1 281,00	8336786	423,00	2 752 897	33%	423,00	2 752 897
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**257430565,28**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	230432	1 893,50	436 322 992	60800,00	115124800,00	26%	135 954,88	257430565,28	60 800,00	115124800,00	26%	60 800,00	115124800,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-2639,58*	*-12406026,00*				*-2 639,58*	*-12406026,00*		*-2 639,58*	*-12406026,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**918489937,40**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	44,32	9915771,22	22%	114,32	25576962,22	44,32	9915771,22	22%	44,32	9915771,22
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926	46900,00	190454334,00	22%	120 976,80	491269848,05	46 900,00	190454334,00	22%	46 900,00	190454334,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-910,04*	*-4855063,40*				*-910,04*	*-4855063,40*		*-910,04*	*-4855063,40*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-556,81*	*-4677204,00*				*-556,81*	*-4677204,00*		*-556,81*	*-4677204,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	66,86	223 731,30	14 958 675				37,44	8376499,87					
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834				118 854,40	393266627,26					
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**										
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677										
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448										

10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	525	4 012,81	2 106 725										
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**										
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353										
11.2	Установка дорожных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989										
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**										
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование. шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912										
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204										
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование. шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635										
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		296309508,82			1305827940,78		296309508,82			296309508,82
	Материалы на строиплощадке						437623328,61					437623328,61			-32377500,86
	Итого с материалами на стройплощадке						733932837,43					733932837,43			263932007,96
	НДС 12 %				**362 400 000**		88071940,49			156699352,90		88071940,49			31671840,96
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		822004777,92			1462527293,68		822004777,92			295603848,92

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы сдал: Главный эксперт тех. надзора
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Кызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Сыдыкасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/06 от 27.03.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 3 от 20 июня 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	2 197,81	2500	-302,19	235 479 288,09	267 856 788,95	-32 377 500,86
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**235 479 288,09**	**267 856 788,95**	**-32 377 500,86**
		с НДС					**263 736 802,66**	**299 999 603,62**	**-36 262 800,96**

от Заказчика: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Сейтжакасов С.Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. соглашение №090140000306/231636/06 от 27.03.2024 год

Реестр информации по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км
к акту выполненных работ № 3 за период с 1 июня по 19 июня 2024 года, на 20 июня 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	6,70	22%	6,70
2	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	км	30,32	-	0%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	км	9,3		0%	-

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Сазбакаев С. Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер: EST-150340013139-20240718-88782303
2 Дата выписки: 18.07.2024 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
A Исправленный — A.1 Дата выписки
A.2 Номер учетной системы — A.3 Регистрационный номер

1.1 Номер учетной системы: 00000000137
3 Дата совершения оборота: 17.07.2024
B Дополнительный — B.1 Дата выписки
B.2 Номер учетной системы — B.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

5 ИИН/БИН: 150340013139 — 5.0 ИИН структурного подразделения юридического лица
5.1 ИИН доверенного лица
7 Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Крылатый Жолдары ХД" — 7.1 Доля участия
8 Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Ташева, дом № 3А
9 Свидетельство плательщика НДС: 9.1 серия 48001 — 9.2 номер 1114349
9.3 Структурное подразделение юридического лица - резидента
11 Дополнительные сведения

10 Категория поставщика:
- A Комитент
- C Экспедитор
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспедитор
- I Доверитель
- H Комиссионер
- D Лизингодатель
- 10.1 количество
- H Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12 КБе: 17
14 БИК: KCJBKZKX
13 ИИК: KZ196882203134775444
15 Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16 ИИН/БИН: 080140000386 — 16.0 ИИН структурного подразделения юридического лица: 130941003800
16.1 ИИН доверенного лица
17 Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" — 17.1 Доля участия
18 Адрес места нахождения: 010000 СУЛТАН, РАЙОН БАЙКОНЫР, Жилой массив Оксай, улица Оксай, здание 72/1
18.1 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19 Дополнительные сведения

20 Категория получателя:
- A Комитет
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- G Участник СРП или группы, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- B Комиссионер
- 20.1 количество
- F Перевозчик
- I Резидент реализации
- J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 150340013139
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Крылатый Жолдары ХД"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Ташева, дом № 3А

26 Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130941003800
26.2 Наименование: ОКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
26.3 Адрес доставки: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИМЕНИ НАУРЫЗБАЙ БИ, 63
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 080140000386/23/1636/00
27.4 дата: 08.11.2023
27.5 Учетный номер
Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
Способ отправления: 99 (выбор по методологии эксп. или морской трубопровод и т.д.)

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31 Пункт назначения поставленных товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 130
32.2 дата: 17.07.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33 — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты

Номер п/п	Предыдущий номер позиции работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или пояснения о виде товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (11-й код ГКЭД)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, акцизная и иная товаров в уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или пояснения в виде товаров в уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Строительные работы по объекту "Жилищный дом расположенный по адресу: г.Астана, ул.Кенесары, 63/1"			усл	1			177 210 351,79	177 210 351,79		0	177 210 351,79	12%	21 265 24 2,21	198 475 594			1	
				Всего по счету						177 210 351,79			177 210 351,79		21 265 24 2,21	198 475 594				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой
45 ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46 Ф.И.О. руководителя или лица, использующего ЭСФ

LTFsIfcHEpdRs/WnlBGFjx+9ovgoDaDKQbYnPWOWvyvq1nFXK72x49sOTSSGbsnvUxNy5N6DEP3USnnMB8BOwrXuHxCxSFSMKTsCHnyBMqxARnyOn+bHTEvdDBQgBnyD8YnvjuN18dnyDRMTqt5BkTsDuxK2=

GAUZAKACDB CANT TVHSJMLBPH

Кер. 137

а 16

Бою

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594**	**130941003800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А**	**150340013130**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
130	**17.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	198 475 594,00	198 475 594,00	21 265 242,21
				Итого	1	x	198 475 594,00	21 265 242,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председа...я Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ258562203134725444
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №4 от 17 июля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/09	08.11.2023 г 08.07.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	1 020 480 371,92								109 337 182,70	
В том числе: в текущем месяце	198 475 594,00	177 210 351,79							21 265 242,21	198 475 594,00
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	34 703 972,15	17 789 089,02							2 134 690,68	19 923 779,70
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого	**759 375 470,77**	**159 421 262,77**							**19 130 551,53**	**178 551 814,30**

Заказчик:
И.о. Директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Сыдыкасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №4

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 20 июня по 16 июля 2024 года, на 17 июля 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	423,00	2 752 897	33%	1 281,00	8336786	423,00	2 752 897	33%		0
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	60800,00	115124800,00	26%	230 432,00	436322992	60 800,00	115124800,00	26%		0,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-2639,58*	*-12406026,00*				*-2 639,58*	*-12406026,00*			*0,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	52,92	11839860,40	26%	200,57	44873787	52,92	11839860,40	26%	8,60	1924089,18
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	м2	212240	4 060,86	861 876 926	56000,00	227408160,00	26%	212 240,00	861876926	56 000,00	227408160,00	26%	9 100,00	36953826,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-1086,62*	*-5797117,70*				*-1 086,62*	*-5797117,70*		*-176,58*	*-942054,30*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-664,85*	*-5584740,00*				*-664,85*	*-5584740,00*		*-108,04*	*-907536,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	17,64	3946620,13	26%	66,86	14958675	17,64	3946620,13	26%	17,64	3946620,13
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	56000,00	185293360,00	26%	212 240,00	702261834	56 000,00	185293360,00	26%	56 000,00	185293360,00
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-691,10*	*-3687018,50*				*-691,10*	*-3687018,50*		-691,10	*-3687018,50*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-903,47*	*-7589148,00*				*-903,47*	*-7589148,00*		-903,47	*-7589148,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677				1 328,00	44893677					
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					

5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120				121 280,00	222579120					
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515				436,00	855515					
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018				0,38	85018					
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898				3 583,00	14377898					
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					

12	**Разметка проезжей части**				**1 150 751**					**11 150 751**					
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого	тенге			**3 020 000 000**		511301647,33			**3 020 000 000**		511301647,33			214992138,51
	Материалы на стройплощадке						399841541,89					399841541,89			-37781786,72
	Итого с материалами на стройплощадке						911143189,22					911143189,22			177210351,79
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		109337182,70			362400000,00		109337182,70			21265242,21
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		1020480371,92			3382400000,00		1020480371,92			198475594,00

от Заказчика:

СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Сальмасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 4 от 17 июля 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	1 845,18	2197,81	-352,63	197 697 501,37	235 479 288,09	-37 781 786,72
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**197 697 501,37**	**235 479 288,09**	**-37 781 786,72**
		с НДС					**221 421 201,53**	**263 736 802,66**	**-42 315 601,13**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Акт выполненных работ №4

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 20 июня по 16 июля 2024 года, на 17 июля 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**		
1.1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	0,00
1.1.2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,00
1.2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**		
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**0,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	0,00
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	0,00
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	0,00
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**8,60**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	8,86
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**9 100,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	1294,93
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**17,64**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	18,17
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**56 000,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	5376,01

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____ Червонюк А. И.

Работу сдал:
от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
_____ Садвакасов С. Т.

"Қызылжар Жолдары KZ" БСН/БИН 150340013130 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 4 за период с 20 июня по 16 июля 2024 года, на 17 июля 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	8,00	26%	1,30
2	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	30,32	8,00	26%	8,00
3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	км	9,3	-	0%	-

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"_____ Усербаев К.М.

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"_____Садвакасов С. Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер: EDF-160340013130-20240731-894087602
2 Дата выписки: 31.07.2024 3.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы: 00000000140
3. Дата совершения оборота: 31.07.2024
5. Дополнительный [ ] 6.1 Дата выписки
6.2 Номер учетной системы 6.3 Регистрационный номер

Раздел Б. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 160340013130 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 ИИН резидентского лица
7 Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кувейтнефть Жилуары КГ" 7.1 Доля участия
8 Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Гашева, дом № 36
9 Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 48001 9.2 номер 1114349
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10 Категория поставщика
[A] Комитент
[C] Экспедитор
[E] Участник СРП
[F] Участник договора о совместной деятельности
[G] Эмитент
[I] Доверитель
[H] Комиссионер
[D] Лизингодатель
10.1. количество
[H] Международный перевозчик
11 Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12 КБе 17
14 ИИК KZ126K7419
13. БИК KZPYBKZKXXX
16. Наименование банка АО "Банк Центркредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130941003808 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица 130941003808
16.1 ИИН резидентского лица
17 Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" 17.1 Доля участия
18 Адрес места нахождения: 1 ПРР СЕВЕРНЫЙ ПРАВЫЙ БЕРЕГ, Жилой массив Фидорс, улица Фидорс, дом № 201
18.1 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)
19 Дополнительные сведения
20 Категория получателя
[A] Комитент
[C] Лизингодатель
[D] Участник договора совместной деятельности
[E] Государственное учреждение
[G] Участник СРП или стороны, заключившей в адрес СРП
[H] Доверитель
[H] Комиссионер
20.1 количество
[F] Нерезидент
[1] Розничная реализация
[2] Физические лица

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 160340013130
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кувейтнефть Жилуары КГ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Гашева, дом № 36
26 Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941003808
26.2 Наименование СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 81
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [Г] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 0901400000/0000/22/0636/00
27.4 дата 08.11.2022
27.5 Учетный номер
28 Поставка товаров осуществлена по доверенности
28.1 номер
28.2 дата
Условия оплаты по договору Безналичный расчет
Способ отправления 99
(выбор 10, заполняется над. лицом, кроме случаев "субпоставка и т.д.")
31 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 134
32.2 дата 31.07.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33 33.1 код валюты: KZT 33.2 курс валюты:

Номер п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код ТН ВЭД ТС (ОКП)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Сервисный регистрационный сбор (АКВ "Кувейтнефть" перед Кувейтом по АПК-6/6)			усл	1			91 803 689	91 803 689		0	91 803 689	12%	11 016 442,68	102 820 131,68			1	
				Всего по счету						91 803 689			91 803 689		11 016 442,68	102 820 131,68				

Раздел I. Сведения по ЭСФ

34 ЭСФ юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
35 ЭСФ лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36 Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

eJzgY8MAAIAFAAIBGTAuAFEBNBMBAMBNEJNLEX0ZLCbTLOBbwmjCAJfkckVBoDkJ6GLNVUITiVNCPNyJR8NxZGgqkgrrpzaXxkaDb+ikNx0AR+SSA7BY4eJynEEgOx9S9WWSukhOfkx58TUHuKCNuO2HOkM=

СКДПАКСОФ СЧЕТ ТИП КАТЕГОРИ

60 10

9 16

49 140

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594**	**130941003800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А**	**150340013130**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
134	31.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	102 820 131,68	102 820 131,68	11 016 442,68
				Итого	1	x	102 820 131,68	11 016 442,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ258562203134725444
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №5 от 31 июля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/09	08.11.2023 г 08.07.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	1 123 300 503,60								120 353 625,38	
В том числе: в текущем месяце	102 820 131,68	91 803 689,00							11 016 442,68	102 820 131,68
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	39 844 978,73	4 590 184,45							550 822,13	5 141 006,58
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**857 054 595,87**	**87 213 504,55**							**10 465 620,55**	**97 679 125,10**

Заказчик:
И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №5

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 17 июля по 30 июля 2024 года, на 31 июля 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	718,75	4 677 647	56%	1 281,00	8336786	718,75	4 677 647	56%	295,75	1 924 750
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	114000,00	215859000,00	49%	230 432,00	436322992	114 000,00	215859000,00	49%	53 200,00	100734200,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-4949,21*	*-23261287,00*				*-4 949,21*	*-23261287,00*		*-2 309,63*	*-10855261,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	52,92	11839860,40	26%	200,57	44873787	52,92	11839860,40	26%		0,00
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	м2	212240	4 060,86	861 876 926	56000,00	227408160,00	26%	212 240,00	861876926	56 000,00	227408160,00	26%		0,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-1086,62*	*-5797117,70*				*-1 086,62*	*-5797117,70*		*0,00*	*0,00*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-664,85*	*-5584740,00*				*-664,85*	*-5584740,00*		*0,00*	*0,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	17,64	3946620,13	26%	66,86	14958675	17,64	3946620,13	26%		0,00
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	56000,00	185293360,00	26%	212 240,00	702261834	56 000,00	185293360,00	26%		0,00
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-691,10*	*-3687018,50*				*-691,10*	*-3687018,50*		*0,00*	*0,00*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-903,47*	*-7589148,00*				*-903,47*	*-7589148,00*		*0,00*	*0,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677				1 328,00	44893677					
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					

5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120				121 280,00	222579120					
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515				436,00	855515					
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018				0,38	85018					
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898				3 583,00	14377898					
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устрой	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					

12	**Разметка проезжей части**				**1 150 751**					**11 150 751**					
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		603105336,33			**3 020 000 000**		603105336,33			91803689,00
	Материалы на стройплощадке						399841541,89					399841541,89			0,00
	Итого с материалами на стройплощадке						1002946878,22					1002946878,22			91803689,00
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		120353625,38			362400000,00		120353625,38			11016442,68
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		1123300503,60			3382400000,00		1123300503,60			102820131,68

от Заказчика:

СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sara KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Салванасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 5 от 31 июля 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	1 845,18	1845,18	0,00	197 697 501,37	197 697 501,37	0,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**197 697 501,37**	**197 697 501,37**	**0,00**
		с НДС					**221 421 201,53**	**221 421 201,53**	**0,00**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "Казавтожол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "Казавтожол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Акт выполненных работ №5

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 17 июля по 30 июля 2024 года, на 31 июля 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**		
1.1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	295,75
1.1.2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	295,75
1.2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**		
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**53 200,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	3519,16
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	1316,66
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	984,20
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,00**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	0,00
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**0,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	0,00
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,00**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	0,00
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**0,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	0,00

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____Червонюк А. И.

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____Садвакасов С. Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/09 от 08.07.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 5 за период с 17 июля по 30 июля 2024 года, на 31 июля 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	8,00	26%	-
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	-	0%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	39,62	8,00	20%	-

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"_____ Усербаев К.М.

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"_____ Сивакасов С. Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер: ЕВГ-150340013130 20240807 01294647
2 Дата выписки: 07.08.2024 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы: 00000000144
3 Дата совершения оборота: 07.08.2024
6 Дополнительный — 6.1 Дата выписки
6.2 Номер учетной системы — 6.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

5 ИИН/БИН: 150340013130 — 5.0 ІІІН обособленного подразделения юридического лица
5.1 БИН реорганизованного лица
1 Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Культовар Жолдары КЗ" — 1.1 Доля участия
3 Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Ж.Ташева, дом № 3А
9 Свидетельство о регистрации НДС
9.1 серия: 46001 — 9.2 номер: 111048
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11 Дополнительные сведения

10 Категория поставщика
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- 10.1 количество
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12 Кор: 17
14 БИК: KCJBKZKX
13 ИИК: KZ669862203109068947
15 Наименование банка: АО "Банк Центркредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16 ИИН/БИН: 090140000306 — 16.0 ІІІН обособленного подразделения юридического лица: 130841003800
16.1 БИН реорганизованного лица
17 Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" — 17.1 Доля участия
18 Адрес места нахождения: L 1.001-5.2.01/Ал.Жибек/Шаймерден/Г., Алмалы аксан, Ондыр, улица Ондыр, дом № 2/1
18.1 Код страны: KZ — (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)
18 Дополнительные сведения

20 Категория получателя
- A — Комитет
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или иделах, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- 20.1 количество
- I — Резиденты РК
- J — Физические лица

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 150340013130
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Культовар Жолдары КЗ"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Ж.Ташева, дом № 3А
26 Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130841003800
26.2 Наименование: СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 81
26.4 Код страны: KZ — (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер: 0801400000306231038/00
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 08.11.2023
27.5 Учетный номер
Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
Способ отправления: 08 (выбор из классификатора, код, наименование, трубопровод и т.д.)
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31 Перечень наименований поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 137
32.2 дата: 07.08.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33 — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Код ТН ВЭД	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в абсолютной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый нулем)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, ET-I или ST-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Средний ремонт а/м УАЗ (замена п.18 Ремонт ТС) согласно акта выполненных работ Культовар на 828-876			усл	1			181 249 070,92	181 249 070,92		0	181 249 070,92	12%	21 749 88 8,51	202 998 959,43			1	
				Всего по счету						181 249 070,92			181 249 070,92		21 749 88 8,51	202 998 959,43				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45 ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46 Ф. И. О. (полное наименование), выписывающего ЭСФ: САДИКАСОВ САНТ ТУГЕДАЕВИЧ

MIIJUTBQDHwHBLGwugdwFaQx7qZPO8ZZOA8WQJgZLKbK/1MQ7Jn5uKuKn4NmdMU+NoKSoOnJuYYpJY1E4P19pykGMHMxyTZsynLl+ZjMVfZJ+9DzWUbG+nXC1XHE7/GNTxTzHZCrwBwQ4mvzg95VNWXaPuc9kYn

Бо10

а 16

кор. 144

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130941003800
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340013130
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
137	07.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	202 998 959,43	202 998 959,43	21 749 888,51
				Итого	1	x	202 998 959,43	21 749 888,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сағ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.директора / / Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №6 от 07 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	1 326 299 463,03								142 103 513,89	
В том числе: в текущем месяце	202 998 959,43	181 249 070,92							21 749 888,51	202 998 959,43
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	56 314 973,15	14 705 352,15							1 764 642,26	16 469 994,41
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 043 583 560,88**	**166 543 718,77**							**19 985 246,25**	**186 528 965,02**

Заказчик:
И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №6

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км
за период с 31 июля по 6 августа 2024 года, на 7 августа 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	845,50	5 502 539	66%	1 281,00	8336786	845,50	5 502 539	66%	126,75	824 892
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	136800,00	259030800,00	59%	230 432,00	436322992	136 800,00	259030800,00	59%	22 800,00	43171800,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-5939,05*	*-27913535,00*				*-5 939,05*	*-27913535,00*		*-989,84*	*-4652248,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	92,61	20719755,69	46%	200,57	44873787	92,61	20719755,69	46%	39,69	8879895,29
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926	98000,00	397964280,00	46%	212 240,00	861876926	98 000,00	397964280,00	46%	42 000,00	170556120,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-1901,58*	*-10144929,30*				*-1 901,58*	*-10144929,30*		*-814,96*	*-4347811,60*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-1163,49*	*-9773316,00*				*-1 163,49*	*-9773316,00*		*-498,64*	*-4188576,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	17,64	3946620,13	26%	66,86	14958675	17,64	3946620,13	26%		0,00
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	56000,00	185293360,00	26%	212 240,00	702261834	56 000,00	185293360,00	26%		0,00
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-691,10*	*-3687018,50*				*-691,10*	*-3687018,50*			*0,00*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-903,47*	*-7589148,00*				*-903,47*	*-7589148,00*			*0,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677				1 328,00	44893677					
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					

4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120				121 280,00	222579120					
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515				436,00	855515					
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018				0,38	85018					
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898				3 583,00	14377898					
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					

10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		813349408,02			**3 020 000 000**		813349408,02			210244071,69
	Материалы на стройплощадке						370846541,12					370846541,12			-28995000,77
	Итого с материалами на стройплощадке						1184195949,14					1184195949,14			181249070,92
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		142103513,89			362400000,00		142103513,89			21749888,51
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		1326299463,03			3382400000,00		1326299463,03			202998959,43

от Заказчика:

СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 6 от 7 августа 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	1 574,56	1845,18	-270,62	168 702 500,60	197 697 501,37	-28 995 000,77
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**168 702 500,60**	**197 697 501,37**	**-28 995 000,77**
		с НДС					**188 946 800,67**	**221 421 201,53**	**-32 474 400,86**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №6

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 31 июля по 6 августа 2024 года, на 7 августа 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**		
1.1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	126,75
1.1.2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	126,75
1.2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**		
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**22 800,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	1508,21
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	564,28
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	421,80
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**39,69**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	40,88
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**42 000,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	5976,60
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,00**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	0,00
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**0,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	0,00

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____ Червонюк А. И.

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____ Садвакасов С. Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 6 за период с 31 июля по 6 августа 2024 года, на 7 августа 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	км	30,32	14,00	46%	6,00
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	-	0%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	39,62	8,00	20%	-

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Салпакасов С. Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-150340013120-20240801-3076332
2. Дата выписки: 21.08.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Дополнительный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы: 0000000019
3. Дата совершения оборота: 20.08.2024
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 150340013120
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульстер Жилдары КЗ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Ю.Гагарина, дом № 38
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия: 46001
9.2 номер: 1110249
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ808627031000008A1
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 990140000306
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица: 130941003600
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: L.005 CESTA L.PUNKT BAYKONUR", Жилой массив Ондирис, улица Ондирис, здание 12/1
18.1 Код страны: KZ (Буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A — Комитет
- B — Комиссионер
- C — Плательщик
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или единого, заключенного в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физические лица

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 150340013120
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульстер Жилдары КЗ"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Ю.Гагарина, дом № 38
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130941003600
26.2 Наименование: СКФФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
26.4 Код страны: KZ (Буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 0901400000082216369/00
27.4 дата: 06.11.2023
27.5 Учетный номер
28. Поставка товаров осуществлена по доверенности
28.1 номер
28.2 дата
Условия оплаты по договору
Способ отправления: 99
(выбор из нескольких: 99, иное, водный, трубопровод и т.д.)
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (Буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 130
32.2 дата: 20.08.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты

№п/п	Признак поставки товара, работы, услуги	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код ТН ВЭД ТС (4 ОКЗ)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Номер акциза на реализацию (обязательный, на обязательный акциз)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-2	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	31	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Средний ремонт под рост значений АШ Жилдарлы-Тас дорожных" через Аралтау км 638-639			усл	1			344 579 667,22	344 579 667,22		0	344 579 667,22	12%	41 349 56 2,47	385 929 249, 69			1	
				Всего по счету						344 579 667,22			344 579 667,22		41 349 56 2,47	385 929 249,69				

Раздел I. Сведения по ЭСФ

44. ЭСФ юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭСФ лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
<SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:rfc:4490" />
<Reference URI="">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#enveloped-signature" />
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="urn:ietf:rfc:4490" />
<DigestValue>
</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>
</SignatureValue>
</Signature>

САДЕКАКОВ САКТ ТУЛЕБАЕВИЧ

Д 6010

а 16

И ф. 176

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594**	**130941003800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А**	**150340013130**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
170	**20.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	385 929 249,69	385 929 249,69	41 349 562,47
				Итого	1	x	385 929 249,69	41 349 562,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.директора / _____ / Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №7 от 20 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	1 712 228 712,72								183 453 076,36	
В том числе: в текущем месяце	385 929 249,69	344 579 687,22							41 349 562,47	385 929 249,69
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	75 611 435,62	17 228 984,36							2 067 478,12	19 296 462,48
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 410 216 348,10**	**327 350 702,86**							**39 282 084,35**	**366 632 787,21**

Заказчик:
И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №7

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 07 августа по 19 августа 2024 года, на 20 августа 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	1 281,00	8 336 786	100%	1 281,00	8336786	1 281,00	8 336 786	100%	435,50	2 834 247
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	212800,00	402936800,00	92%	230 432,00	436322992	212 800,00	402936800,00	92%	76 000,00	143906000,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-9238,52*	*-43421044,00*				*-9 238,52*	*-43421044,00*		*-3 299,47*	*-15507509,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	132,30	29599650,99	66%	200,57	44873787	132,30	29599650,99	66%	39,69	8879895,30
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	м2	212240	4 060,86	861 876 926	140000,00	568520400,00	66%	212 240,00	861876926	140 000,00	568520400,00	66%	42 000,00	170556120,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-2716,54*	*-14492740,90*				*-2 716,54*	*-14492740,90*		*-814,96*	*-4347811,60*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-1662,13*	*-13961892,00*				*-1 662,13*	*-13961892,00*		*-498,64*	*-4188576,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	24,26	5427721,34	36%	66,86	14958675	24,26	5427721,34	36%	6,62	1481101,21
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	77000,00	254778370,00	36%	212 240,00	702261834	77 000,00	254778370,00	36%	21 000,00	69485010,00
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-950,26*	*-5069637,10*				*-950,26*	*-5069637,10*		*-259,16*	*-1382618,60*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-1242,27*	*-10435068,00*				*-1 242,27*	*-10435068,00*		*-338,80*	*-2845920,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677				1 328,00	44893677					
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					

5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120	9000,00	16517250,00	7%	121 280,00	222579120	9 000,00	16517250,00	7%	9 000,00	16517250,00
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515				436,00	855515					
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018				0,38	85018					
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898				3 583,00	14377898					
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					

12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		1198736596,33			**3 020 000 000**		1198736596,33			385387188,31
	Материалы на строиплощадке						330039040,03					330039040,03			-40807501,09
	Итого с материалами на стройплощадке						1528775636,36					1528775636,36			344579687,22
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		183453076,36			362400000,00		183453076,36			41349562,47
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		1712228712,72			3382400000,00		1712228712,72			385929249,69

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Чернюнюк А.Н.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ"
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Садвакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 7 от 20 августа 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	1 193,69	1574,56	-380,87	127 894 999,51	168 702 500,60	-40 807 501,09
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**127 894 999,51**	**168 702 500,60**	**-40 807 501,09**
		с НДС					**143 242 399,45**	**188 946 800,67**	**-45 704 401,22**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Сапвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №7

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 07 августа по 19 августа 2024 года, на 20 августа 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**		
1.1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	435,50
1.1.2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	435,50
1.2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**		
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**76 000,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	5027,37
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	1880,94
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	1406,00
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**39,69**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	40,88
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**42 000,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	5976,60
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**6,62**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	6,82
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**21 000,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	2016,00

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____Червонюк А. И.

Работу сдал:
от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
_____Сарвакасов С. Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год
Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 7 за период с 07 августа по 19 августа 2024 года, на 20 августа 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	20,00	66%	6,00
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	-	0%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	39,62	11,00	28%	3,00

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Садыбасов С. Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер: [illegible]
2 Дата выписки: 18.09.2024 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 0000000036
3. Дата совершения оборота: 18.09.2024
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел Б. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 150340012130 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульшикер Жолдары КЗ" — 7.1 Дата участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Ташева, дом № 2А
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1 серия 48001 — 9.2. номер 1114349
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11 Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспедитор
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ460862202100088647
16. Наименование банка: АО "Банк Центркредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130941003600 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица: 130941003600
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Акционерное общество "Национальные компании "Казавтожол" — 17.1 Дата участия
18. Адрес места нахождения: [illegible]
18.1 Код страны: KZ (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2012 года №376)
19 Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или субъект, заключенный в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Резиновая реализация
- J — Физические лица

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

26. Грузоотправитель
26.1 ИИН/БИН: 150340012130
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульшикер Жолдары КЗ"
26.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Ташева, дом № 2А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130941003600
26.2 Наименование: СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3 Адрес доставки: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 81
26.4 Код страны: KZ (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2012 года №376)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.2 номер: 260140000206/231636/00
27.3 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 08.11.2023
27.5 Учетный номер

30. Поставка товаров осуществляется по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

Условия оплаты по договору: безналичный расчет
Способ отправления: 99 (выбор из: железнодорожный, авиа, авто, морской, трубопровод и т.д.)

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2012 года №376)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 201
32.2 дата: 18.09.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты

10	10.1	1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Признак принадлежности товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с декларацией на товары или накладной на вывоз товаров и уплате косвенных налогов	Код ТН ВЭД ТС (8 знаков)	Единица измерения	Количество (объем)	Фактическая цена реализации	Фактическая цена реализации в соответствии с условиями поставки	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, накладной и вывоз товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции по декларации на товары или накладной о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
													Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	0	Строительные работы (за исключением работ, выполняемых на объектах, перечень которых определен Правительством Республики Казахстан)			796	1					274 599 012,68	274 599 012,68		0	274 599 012,68	12%	32 951 881,52	307 550 894,2			1	
				Всего по счету								274 599 012,68			274 599 012,68		32 951 881,52	307 550 894,2				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (с структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя (либо лица, занимающегося частной практикой)
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: САДИКАСОВ САРТ ТУЛЕБАЕВИЧ

25 60 10
9 16

Иф 206

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594	130941003800
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А	150340013130
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
201	16.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	307 550 894,20	307 550 894,20	32 951 881,52
				Итого	1	x	307 550 894,20	32 951 881,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о директора / _____ / Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №8 от 16 сентября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	2 019 779 606,92								216 404 957,88	
В том числе: в текущем месяце	307 550 894,20	274 599 012,68							32 951 881,52	307 550 894,20
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	100 988 980,35	22 658 522,08							2 719 022,65	25 377 544,73
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 692 389 697,57**	**251 940 490,60**							**30 232 858,87**	**282 173 349,47**

Заказчик:
И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №8

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 20 августа по 15 сентября 2024 года, на 16 сентября 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	1 281,00	8 336 786	100%	1 281,00	8336786	1 281,00	8 336 786	100%		0
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	212800,00	402936800,00	92%	230 432,00	436322992	212 800,00	402936800,00	92%		0,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-9238,52*	*-43421044,00*				*-9 238,52*	*-43421044,00*			*0,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	183,50	41054693,55	91%	200,57	44873787	183,50	41054693,55	91%	51,20	11455042,56
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	м2	212240	4 060,86	861 876 926	194180,00	788537794,80	91%	212 240,00	861876926	194 180,00	788537794,80	91%	54 180,00	220017394,80
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-3767,84*	*-20101426,40*				*-3 767,84*	*-20101426,40*		*-1 051,30*	*-5608685,50*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-2305,37*	*-19365108,00*				*-2 305,37*	*-19365108,00*		*-643,24*	*-5403216,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	35,29	7895477,58	53%	66,86	14958675	35,29	7895477,58	53%	11,03	2467756,24
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	112000,00	370586720,00	53%	212 240,00	702261834	112 000,00	370586720,00	53%	35 000,00	115808350,00
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-1382,20*	*-7374037,00*				*-1 382,20*	*-7374037,00*		*-431,94*	*-2304399,90*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-1806,94*	*-15178296,00*				*-1 806,94*	*-15178296,00*		*-564,67*	*-4743228,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677				1 328,00	44893677					
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					

5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120	9000,00	16517250,00	7%	121 280,00	222579120	9 000,00	16517250,00	7%		0,00
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515				436,00	855515					
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018				0,38	85018					
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898				3 583,00	14377898					
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					

12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		1530425610,53			**3 020 000 000**		1530425610,53			331689014,20
	Материалы на строиплощадке						272949038,51					272949038,51			-57090001,52
	Итого с материалами на стройплощадке						1803374649,04					1803374649,04			274599012,68
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		216404957,88			362400000,00		216404957,88			32951881,52
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		2019779606,92			3382400000,00		2019779606,92			307550894,20

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sara KZ"
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Сеилакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 8 от 16 сентября 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	660,85	1193,69	-532,84	70 804 997,99	127 894 999,51	-57 090 001,52
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**70 804 997,99**	**127 894 999,51**	**-57 090 001,52**
		с НДС					**79 301 597,75**	**143 242 399,45**	**-63 940 801,70**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Сидвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №8

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 20 августа по 15 августа 2024 года, на 16 сентября 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**		
1.1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	0,00
1.1.2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,00
1.2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**		
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**0,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	0,00
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	0,00
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	0,00
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**51,20**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	52,74
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**54 180,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	7709,81
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**11,03**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	11,36
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**35 000,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	3360,00

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____Червонюк А. И.

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____Садвакасов С. Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год
Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 8 за период с 20 августа по 15 августа 2024 года, на 16 сентября 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	км	30,32	27,74	91%	7,74
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	-	0%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	км	39,62	16,00	40%	5,00

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Сарвакасов С. Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1	Регистрационный номер: ESF-150340013130-20240926-9786746	1.1.	Номер учетной системы: 00000000212
2	Дата выписки: 26.09.2024	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3	Дата совершения оборота: 26.09.2024		
4	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6	ИИН/БИН: 150340013130
6.1	БИН структурного подразделения юридического лица
7	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульгинор Жолдары КО"
7.1	Доля участия
8	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-я проезд Н.Ушова, дом № 3А
9	Свидетельство плательщика НДС
9.1	серия: 06001
9.2	номер: 1114348
9.3	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10	Категория поставщика: A Комитент; B Комиссионер; C Экспедитор; D Лизингодатель; E Участник СРП; F Участник договора о совместной деятельности; G Экспедитор; H Международный перевозчик; I Доверитель
10.1	количество
11	Дополнительные сведения

Раздел III. Банковские реквизиты поставщика

12	Код	17	
13	ИИК	KZ406421031000008647	
14	БИК	KCJBKZKX	
15	Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"	

Раздел С. Реквизиты получателя

16	ИИН/БИН: 080140000308	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица: 130941003800
16.1	БИН реорганизованного лица		
17	Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"	17.1	Доля участия
18	Адрес места нахождения: 010000, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА Жилой массив Ондыс, улица Ондыс, здание 201		
18.1	Код страны: KZ		(2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)
19	Дополнительные сведения		
20	Категория получателя: A Комитент; B Комиссионер; C Лизингополучатель; D Участник договора совместной деятельности; E Государственное учреждение; F Нерезидент; G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП; H Доверитель; I Розничная реализация; J Физическое лицо		
20.1	количество		

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25	Грузоотправитель	26	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН: 150340013130	26.1	ИИН/БИН: 130941003800
25.2	Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульгинор Жолдары КО"	26.2	Наименование: СКФФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
25.3	Адрес отправки: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-я проезд Н.Ушова, дом № 3А	26.3	Адрес доставки: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
		26.4	Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	[x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер: 0801400003023/928/00
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата: 08.11.2023
		27.5	учетный номер
28	Условия оплаты по договору: Способ отгрузки: Ж		
29	Поставка товаров осуществляется по доверенности	29.1	номер
		29.2	дата
30	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки: XXX		(3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №376)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер: 205
		32.2	дата: 26.09.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT 33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак приобретения/ реализации товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ТС/ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, С1-1 или С1-ВЕ	Номер товарной позиции по Декларации на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Сухой раствор для [illegible] АТВ "Кульгинор" [illegible] Договор № 476-ФЛ			рулон	1			18 693 279,35	18 693 279,35		0	18 693 279,35	12%	2 227 193,52	20 920 472,87			1	
				Всего по счету						18 693 279,35			18 693 279,35		2 227 193,52	20 920 472,87				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
35	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36	Ф. И. О. (при его наличии) лица, использующего ЭСФ: САДЫКАСОВ САРТ ТУЛЕБАЕВИЧ

Б 60 ю
а 16

ССф 212

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594** — **130941003800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А** — **150340013130**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)

Номер документа	Дата составления
205	25.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	86 120 472,87	86 120 472,87	9 227 193,52
				Итого	1	x	86 120 472,87	9 227 193,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №9 от 25 сентября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	2 105 900 079,79								225 632 151,40	
В том числе: в текущем месяце	86 120 472,87	76 893 279,35							9 227 193,52	86 120 472,87
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	108 095 206,32	6 344 844,62							761 381,35	7 106 225,97
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**1 771 403 944,47**	**70 548 434,73**							**8 465 812,17**	**79 014 246,90**

Заказчик:
И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №9

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 16 сентября по 24 сентября 2024 года, на 25 сентября 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	1 281,00	8 336 786	100%	1 281,00	8336786	1 281,00	8 336 786	100%		0
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	212800,00	402936800,00	92%	230 432,00	436322992	212 800,00	402936800,00	92%		0,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-9238,52*	*-43421044,00*				*-9 238,52*	*-43421044,00*			*0,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	183,50	41054693,55	91%	200,57	44873787	183,50	41054693,55	91%	0,00	0,00
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	м2	212240	4 060,86	861 876 926	194180,00	788537794,80	91%	212 240,00	861876926	194 180,00	788537794,80	91%		0,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-3767,84*	*-20101426,40*				*-3 767,84*	*-20101426,40*			*0,00*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-2305,37*	*-19365108,00*				*-2 305,37*	*-19365108,00*			*0,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	44,55	9967229,42	67%	66,86	14958675	44,55	9967229,42	67%	9,26	2071751,84
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	141400,00	467865734,00	67%	212 240,00	702261834	141 400,00	467865734,00	67%	29 400,00	97279014,00
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-1745,03*	*-9309735,05*				*-1 745,03*	*-9309735,05*		*-362,83*	*-1935698,05*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-2281,26*	*-19162584,00*				*-2 281,26*	*-19162584,00*		*-474,32*	*-3984288,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677				1 328,00	44893677					
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					

5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120	9000,00	16517250,00	7%	121 280,00	222579120	9 000,00	16517250,00	7%		0,00
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515				436,00	855515					
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018				0,38	85018					
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898				3 583,00	14377898					
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					

12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		1623856390,32			**3 020 000 000**		1623856390,32			93430779,79
	Материалы на строиплощадке						256411538,07					256411538,07			-16537500,44
	Итого с материалами на стройплощадке						1880267928,39					1880267928,39			76893279,35
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		225632151,40			362400000,00		225632151,40			9227193,52
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		2105900079,79			3382400000,00		2105900079,79			86120472,87

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ"
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Сапбакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 9 от 25 сентября 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	506,50	660,85	-154,35	54 267 497,55	70 804 997,99	-16 537 500,44
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**54 267 497,55**	**70 804 997,99**	**-16 537 500,44**
		с НДС					**60 779 597,26**	**79 301 597,75**	**-18 522 000,49**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Салыкасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №9

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 16 сентября по 24 сентября 2024 года, на 25 сентября 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**		
1.1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	0,00
1.1.2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,00
1.2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**		
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**0,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	0,00
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	0,00
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	0,00
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,00**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	0,00
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**0,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	0,00
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**9,26**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	9,54
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**29 400,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	2822,40

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____Червонюк А. И.

Работу сдал:
от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
_____Садвакасов С. Т.

оригинал

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год
Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 9 за период с 16 сентября по 24 сентября 2024 года, на 25 сентября 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1	км	30,32	27,74	91%	-
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	-	0%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	39,62	20,20	51%	4,20

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Салвакасов С. Т.**

"Қызылжар Жолдары KZ" БСН/БИН 230340013150 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: 1-ЭР-150340013120-20241007-6394403
2. Дата выписки: 07.10.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы: 0000000715
5. Дата совершения оборота: 07.10.2024
6. Дополнительный
6.1. Дата выписки
6.2. Номер учетной системы
6.3. Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

8. ИИН/БИН: 150340013120
8.0. БИН структурного подразделения юридического лица
8.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульчар Жолдары ҚР"
7.1. Доля участия
9. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Ташева, дом № 3А
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 46001
9.2. номер: 1114249
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лицензиат
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Оператор
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Код: 17
14. ИИК: KZ.496/XX
13. ИИК: KZ496427031000066947
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 080140000306
16.0. БИН структурного подразделения юридического лица: 130941003800
16.1. БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
17.1. Доля участия
18. Адрес места нахождения: 1.010 СКАЗАН, ГАЛИЧ БАЙРОВЫЙ, Алматы масин Окзыс, улица Окзыс, дом 221
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лицензиат
- E — Участник договора совместной деятельности
- F — Государственное учреждение
- G — Участник СРП или филиал, созданный в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Резидент
- J — Физическое лицо

20.1. количество
- K — Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1. ИИН/БИН: 150340013120
25.2. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульчар Жолдары ҚР"
25.3. Адрес отправки: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Н.Ташева, дом № 3А
26. Грузополучатель
26.1. ИИН/БИН: 130941003800
26.2. Наименование: СКФК АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
26.3. Адрес доставки: СКФК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
26.4. Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. [ ] Акт договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. номер: 0801400003062316200
27.4. дата: 08.11.2023
27.5. Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления: 99
30. Поставка товаров осуществляется по доверенности
30.1. номер
30.2. дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1. номер: 208
32.2. дата: 07.10.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты: KZT
33.2. курс валюты

№ п/п	Архивный серийный номер товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Код ТН ВЭД (ТН ВЭД)	Единица измерения	Количество	Количество единиц измерения	Количество товара в натуральном единицах измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без акцизных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без акцизных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом акцизных налогов	№ Декларации на товары, выпущенные в зоне таможенного контроля, СТ-1 или СТ-КЖ	Номер товарной позиции по Декларации или товары или выпущенные в зоне таможенного контроля	Артикул/фактор товара, работы, услуг	Код товара (ВЭД)	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	0	Сводный реестр под расход материалов АТБ. Жолдасбаев Сат дебиторский перед Аралтан на 836,876			051	1			229 459 367,63	229 459 367,63		0	229 459 367,63	12%	27 535 12 0,52	256 994 514 16			1		
				Жиынтығы / Итого						229 459 367,63			229 459 367,63		27 535 12 0,52	256 994 514,16					

Раздел L. Сведения на ЭСФ

34. ЭСФ юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
eJyDcmVkcyFwYXJhbXMsIGRvY3VtZW50cyBvdmVyIGFsbCBkb2N1bWVudHMsIGFuZCBvbmUgb3IgbXVsdGlwbGUgZ2xvYmFsIGRvY3VtZW50cyBpbiBidWxrcn
1UZZTgJ8eTKkMRLN4DTcoDJ8AUcXMWbcaFv3ZOyaOwD7aMjfwA
35. ЭСФ лица, реализовавшего нарезальный учета-фактуры
36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: САДИКАСОВ ОЛЖАС ТУЛЕУЛЫ ҚҰТ

Дт 6010

Кр 215

9 16 836-876

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594	130941003800
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А	150340013130
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
208	07.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	256 994 514,15	256 994 514,15	27 535 126,52
				Итого	1	x	256 994 514,15	27 535 126,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.директора / _____ / Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №10 от 07 октября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS03282	3124	№090140000306/231636/00 доп. соглашение №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	2 362 894 593,94								253 167 277,92	
В том числе: в текущем месяце	256 994 514,15	229 459 387,63							27 535 126,52	256 994 514,15
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	120 944 932,03	11 472 969,38							1 376 756,33	12 849 725,71
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 015 548 732,91**	**217 986 418,25**							**26 158 370,19**	**244 144 788,44**

Заказчик:
И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №10

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 25 сентября по 06 октября 2024 года, на 07 октября 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	1 281,00	8 336 786	100%	1 281,00	8336786	1 281,00	8 336 786	100%		0
2	**Ресайклирование км 836-864**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	230432,00	436322992,00	100%	230 432,00	436322992	230 432,00	436322992,00	100%	17 632,00	33386192,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-10004,00*	*-47018800,00*				*-10 004,00*	*-47018800,00*		*-765,48*	*-3597756,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 874-876+520**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	183,50	41054693,55	91%	200,57	44873787	183,50	41054693,55	91%	0,00	0,00
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926	194180,00	788537794,80	91%	212 240,00	861876926	194 180,00	788537794,80	91%		0,00
3.2.1	*Отсев из песка дробленой*	*тн*		*5 335,00*		*-3767,84*	*-20101426,40*				*-3 767,84*	*-20101426,40*			*0,00*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-2305,37*	*-19365108,00*				*-2 305,37*	*-19365108,00*			*0,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	61,18	13687880,93	92%	66,86	14958675	61,18	13687880,93	92%	16,63	3720651,51
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	194180,00	642504725,80	91%	212 240,00	702261834	194 180,00	642504725,80	91%	52 780,00	174638991,80
3.4.	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-2396,39*	*-12784740,65*				*-2 396,39*	*-12784740,65*		*-651,36*	*-3475005,60*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-3132,78*	*-26315352,00*				*-3 132,78*	*-26315352,00*		*-851,52*	*-7152768,00*
4	**Устройство дорожной одежды 864-874 км**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448	23,49	5255448,00	100%	23,49	5255448	23,49	5255448	100%	23,49	5255448,00
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677	1328,00	44893677	100%	1 328,00	44893677	1 328,00	44893677	100%	1 328,00	44893677
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	23,49	223 731,29	5 255 448				23,49	5255448					
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408				74 583,00	299287408					
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					

5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120	9000,00	16517250,00	7%	121 280,00	222579120	9 000,00	16517250,00	7%		0,00
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515	436,00	855515	100%	436,00	855515	436,00	855515	100%	436,000	855515
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018	0,38	85018	100%	0,38	85018	0,38	85018	100%	0,38	85018
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732				1,00	223732					
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898	2626,00	10537639	73%	3 583,00	14377898	2 626,00	10537639	73%	2 626,00	10537639
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783				0,96	214783					
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674				73,44	2482674					
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782				0,96	214782					
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199				3 060,00	12279199					
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876				570,00	1118876					
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866				0,50	111866					
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725				525,00	2106725					
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					

12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		1883003993,03			**3 020 000 000**		1883003993,03			259147602,71
	Материалы на строиплощадке						226723322,99					226723322,99			-29688215,08
	Итого с материалами на стройплощадке						2109727316,02					2109727316,02			229459387,63
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		253167277,92			362400000,00		253167277,92			27535126,52
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		2362894593,94			3382400000,00		2362894593,94			256994514,15

от Заказчика:
СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Nurly Sapa KZ"
_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Кызылжар Жолдары KZ"
Директор _____ Садвакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 10 от 07 октября 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
3.2	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	229,41	506,5	-277,09	24 579 282,47	54 267 497,55	-29 688 215,08
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**24 579 282,47**	**54 267 497,55**	**-29 688 215,08**
		с НДС					**27 528 796,38**	**60 779 597,26**	**-33 250 800,89**

от Заказчика: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Кызылтау Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №10

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 25 сентября по 06 октября 2024 года, на 07 октября 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**17 632,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	1166,35
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	436,38
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	326,19
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,00**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	0,00
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**0,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	0,00
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**16,63**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	17,13
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**52 780,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	5066,89

Работу принял:
от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник ОКК и ПР
_____ Червонюк А. И.

Работу сдал:
от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
_____ Садвакасов С. Т.

Заказчик: Северо-Казахстанкий областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год
Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 10 за период с 25 сентября по 06 октября 2024 года, на 07 октября 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	27,74	91%	-
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	9,30	100%	9,30
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	км	39,62	27,74	70%	7,54

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Садвакасов С. Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

0.	Регистрационный номер	1.1.	Номер учетной системы
1.	Дата выпуска 21.10.2024	2.	Дата отгрузки (передачи)
2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота 18.10.2024
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.2	Регистрационный номер
5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 190340013120	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН резидентского лица		
7.	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Культинер Жетісары ХК"	7.1	Доля участия
8.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Т.Бегенова, дом № 2А		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 46001	9.2	номер 1114349
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
10.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Эксплуатант
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- 10.1. количество
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Эксплуатант
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	15.	ИИН KZ666470231000884/
14.	БИК KCJBKKKK	16.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

18.	ИИН/БИН 090140000306	18.0	БИН структурного подразделения юридического лица 130941003800
18.1	БИН резидентского лица		
17.	Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"	17.1	Доля участия
19.	Адрес места нахождения: 010000, Казахстан, Акмолинская область, город Астана, улица Отырар, здание 22/1		
19.1	Код страны KZ		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория покупателя:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Грузополучатель
- 20.1. количество
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или оператор, заключивший в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Резидентная реализация
- J — Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

26.	Грузоотправитель	28.	Грузополучатель
26.1	ИИН/БИН 190340013120	28.1	ИИН/БИН 130941003800
26.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Культинер Жетісары ХК"	28.2	Наименование СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ"
26.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Т.Бегенова, дом № 2А	28.3	Адрес доставки СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИМЯ ТУРКИБАЕВА, ДОМ 61
26.4	Код страны KZ	28.4	Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер 0901400030б/231б/00
27.2	[ ] Код договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата 08.11.2023
		27.5	Учетный номер
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32.	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 231
		32.2	дата 18.10.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. код валюты KZT 33.1 курс валюты 33.2

№ п/п	Единица измерения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или накладной в случае товаров, подлежащих акцизу	Код ТН ВЭД (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количество товаров в единицах измерения	Количество товаров в количественных единицах измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуг в без акцизных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без акцизных налогов	Акциз		Сумма оборота по реализации (облагаемым, не облагаемым оборотом)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом акцизных налогов	№ Декларации на товары, имеющиеся в виде товаров и учтены акцизные налоги, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или накладной в виде товаров и учтены акцизные налоги	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (ОКТМ)	Дополнительные данные
			3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	5	Оказание услуг в рамках Договора А16 "Экспертиза Пан-европейского коридора на 630 км"			усл	1			565 317 478,98	565 317 478,98		0	565 317 478,98	12%	10 238 09 7,24	665 555 574 2			1		
				Всего по счету						565 317 478,98			565 317 478,98		10 238 09 7,24	665 555 574,2					

Раздел I. Сведения по ЭЦП

14. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица), или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой:

[illegible]

15. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

[illegible]

16. Ф. И. О. уполномоченного лица, выписывающего ЭСФ: СЫДЫКОВ САНТ ТУЛЕ НАУ ЕВИЧ

А 16

836-876 км

Исх. 240

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130941003800
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340013130
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
231	18.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	655 555 574,20	655 555 574,20	70 238 097,24
				Итого	1	x	655 555 574,20	70 238 097,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. директора / Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №11 от 18 октября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	150 340 013 130	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/231636/00 ДС №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 018 450 168,14	3 018 450 168,14	585 317 476,96				70 238 097,24	655 555 574,20
Предоплата за материалы	226 400 929,00							
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00	226 400 929,00					0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	153 722 710,74	153 722 710,74	29 265 873,85				3 511 904,86	32 777 778,71
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 864 727 457,40**	**2 638 326 528,40**	**556 051 603,11**				**66 726 192,38**	**622 777 795,49**

Заказчик:

И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала

АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Эксперт технического надзора: ТОО "Nurly Sapa KZ"

Кусаинов А.А.

БИН/ИИН: 170540028060

№ аттестата: № KZ75VJE00045601

Подрядчик:

Директор

ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол" .

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №11

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 07 октября по 17 октября 2024 года, на 18 октября 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	1 281,00	8 336 786	100%	1 281,00	8336786	1 281,00	8 336 786	100%		0
2	**Ресайклирование км 836-864, км 871+300 – км 872, км 874-875+820**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	230432,00	436322992,00	100%	230 432,00	436322992	230 432,00	436322992,00	100%		0,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-10004,00*	*-47018800,00*				*-10 004,00*	*-47018800,00*			*0,00*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 871+300–км 872; км 874-875+820**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	200,57	44873787,00	100%	200,57	44873787	200,57	44873787,00	100%	17,07	3819093,45
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926	212240,00	861876926,00	100%	212 240,00	861876926	212 240,00	861876926,00	100%	18 060,00	73339131,20
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-4161,935*	*-22203923,55*				*-4 161,935*	*-22203923,55*		*-394,095*	*-2102497,15*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-2576,85*	*-21645540,00*				*-2 576,85*	*-21645540,00*		*-271,48*	*-2280432,00*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	66,86	14958675,00	100%	66,86	14958675	66,86	14958675,00	100%	5,68	1270794,07
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	212240	3 308,81	702 261 834	212240,00	702261834,00	100%	212 240,00	702261834	212 240,00	702261834,00	100%	18 060,00	59757108,20
3.4	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-2619,27*	*-13973805,45*				*-2 619,27*	*-13973805,45*		*-222,88*	*-1189064,80*
	Щебень фр. 5-20 М1200	*тн*		*8 400,00*		*-3424,15*	*-28762860,00*				*-3 424,15*	*-28762860,00*		*-291,37*	*-2447508,00*
4	**Устройство дорожной одежды км 864 - км 871+300, км 872-874, км 875+820-км 876+520**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448	23,49	5255448,00	100%	23,49	5255448	23,49	5255448	100%		0,00
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677	1328,00	44893677	100%	1 328,00	44893677	1 328,00	44893677	100%		0
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	23,49	223 731,29	5 255 448	23,49	5255448	100%	23,49	5255448	23,49	5255448	100%	23,49	5255448
4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408	74583,00	299287408	100%	74 583,00	299287408	74 583,00	299287408	100%	74 583,00	299287408
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					

5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120	9000,00	16517250,00	7%	121 280,00	222579120	9 000,00	16517250,00	7%		0,00
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806				35 400,00	39661806					
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515	436,00	855515	100%	436,00	855515	436,00	855515	100%		0
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018	0,38	85018	100%	0,38	85018	0,38	85018	100%		0
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732	1,00	223732	100%	1,00	223732	1,00	223732	100%	1,00	223732
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898	3583,00	14377898	100%	3 583,00	14377898	3 583,00	14377898	100%	957,00	3840259
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783	0,96	214783	100%	0,96	214783	0,96	214783	100%	0,96	214783,00
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674	73,44	2482674	100%	73,44	2482674	73,44	2482674	100%	73,44	2482674,00
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782	0,96	214782	100%	0,96	214782	0,96	214782	100%	0,96	214782,00
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199	3060,00	12279199	100%	3 060,00	12279199	3 060,00	12279199	100%	3 060,00	12279199,00
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892				4 360,00	7637892					
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583				6 996,00	246271583					
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633				26,10	1003633					
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851				22,50	4236851					
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973				9,00	17773973					
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876	570,00	1118876	100%	570,00	1118876	570,00	1118876	100%	570,00	1118876,00
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866	0,50	111866	100%	0,50	111866	0,50	111866	100%	0,50	111866,00
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725	525,00	2106725	100%	525,00	2106725	525,00	2106725	100%	525,00	2106725,00
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					
11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353				141,00	5123353					
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989				141,00	7166989					
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					

12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912				39,62	2358912					
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204				79,24	8535204					
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635				2,80	256635					
	Итого.	тенге			**3 020 000 000**		2340306370,00			**3 020 000 000**		2340306370,00			457302376,97
	Материалы на стройплощадке						354738422,98					354738422,98			128015099,99
	Итого с материалами на стройплощадке						2695044792,98					2695044792,98			585317476,96
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		323405375,16			362400000,00		323405375,16			70238097,24
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		3018450168,14			3382400000,00		3018450168,14			655555574,20

от Заказчика:

СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некибаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Сапбакасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 11 от 18 октября 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	0,00	229,41	-229,41	0,00	24 579 643,51	-24 579 643,51
2	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт	71 433,00	1 174,00		1 174,00	83 862 342,00	0,00	83 862 342,00
3	Стойка дорожная СД-1 из швелера N14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	16 916,25	3 476,00		3 476,00	58 800 885,00	0,00	58 800 885,00
4	Стойка дорожная СД-2 из швелера N14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18 069,75	48,00		48,00	867 348,00	0,00	867 348,00
5	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804 - 2012	шт	2 522,25	3 524,00		3 524,00	8 888 409,00	0,00	8 888 409,00
6	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт	99,75	1 762,00		1 762,00	175 759,50	0,00	175 759,50
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**152 594 743,50**	**24 579 643,51**	**128 015 099,99**
		с НДС					**170 906 112,72**	**27 529 200,73**	**143 376 911,99**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №11

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 07 октября по 17 октября 2024 года, на 18 октября 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1.2.1	**Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.**	**м2**	**0,00**
1.2.2	Щебень фр. 20х40	м3	0,00
1.2.3	Отсев фр 0х5	м3	0,00
1.2.4	Портландцемент ПЦ 400 Д0	тн	0,00
1.3	**Устройство дорожной одежды**		
1.3.1	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**17,07**
1.3.2	Эмульсия битумная	тн	17,58
1.3.3	**Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1**	**м2**	**18 060,00**
1.3.4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	тн	2569,94
1.3.5	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**5,68**
1.3.6	Эмульсия битумная	тн	5,85
1.3.7	**Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**18 060,00**
1.3.8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	1733,76
	Устройство дорожной одежды 864-874 км		
4.3	**Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.**	**тн**	**23,49**
4.3.1	Эмульсия битумная	тн	24,19
4.4	**Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II**	**м2**	**74583**
4.4.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	9084,21
6	**Съезды**		
6.1	**Позлив битумной эмульсии перед устройством покрытия**	**тн**	**1**
6.1.1	Эмульсия битумная	тн	1,03
6.2	**Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**3583**
6.2.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	436,41
	Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)		
7.1	**Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя**	**тн**	**0,96**
7.1.1	Эмульсия битумная	тн	0,9888
7.2	**Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2**	**тн**	**73,44**
7.2.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	73,44
7.3	**Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.**	**тн**	**0,96**
7.3.1	Эмульсия битумная	тн	0,9888
7.4	**Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**3060**
7.4.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	372,708
	Устройство заездных карманов на автобусных остановках		
10.1	**Исправление профиля основания с добавлением нового материала**	**м2**	**570**
10.1.1	Смесь щебеночно-гравийно-песчанная фракция 0-80 мм	м3	72

10.2	**Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.**	**тн**	**0,5**
10.2.1	Эмульсия битумная	тн	0,515
10.3	**Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.**	**м2**	**525**
10.2.2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	тн	63,945

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____**Червонюк А. И.**

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____**Садвакасов С. Т.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год
Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 11 за период с 07 октября по 17 октября 2024 года, на 18 октября 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	30,32	100%	2,58
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	9,30	100%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	39,62	39,62	100%	11,88

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Салиакасов С. Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер: [illegible]
2 Дата выписки: 20.11.2024 2.1 Дата выписки из бухгалтерского учета
4 Исправленный ☐ 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер

1.1 Номер учетной системы: 0000000070
5 Дата совершения оборота: 20.11.2024
6 Дополнительный ☐ 6.1 Дата выписки
6.2 Номер учетной системы 6.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

8 ИИН/БИН: 160340013130 8.6 ИИН структурного подразделения юридического лица
8.1 БИН юридического лица
7 Поставщик: 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульгинар Жезказган КГ"
9 Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Область Карагандинская область, г.Петропавловск, ул. 1 в квартал Н.Ганиева, дом № 3А
9 Свидетельство плательщика НДС:
9.1 серия 46001 9.2 номер 1110349
9.3 Структурное подразделение юридического лица: подразделение ☐
11 Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспорт
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12 КБе 17
14 КНП 859,860,861
13 ИИК KZ836007201100000001
16 Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

18 ИИН/БИН 970140000236 18.0 ИИН структурного подразделения юридического лица 130941003600
18.1 БИН юридического лица
17 Получатель: 17.1 Доля участия
Акционерное общество "Национальная компания "Казмунайгаз"
19 Адрес места нахождения
[illegible]
19.1 Код страны KZ (Кодификатор Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
18 Дополнительные сведения

20 Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингодатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП для сделок, заключенных в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Резидент реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 160340013130
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульгинар Жезказган КГ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Область Карагандинская область, г.Петропавловск, ул. 1 в квартал Н.Ганиева, дом № 3А
26 Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941003600
26.2 Наименование СКФФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
26.3 Адрес доставки СКФФ РО КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 81
26.4 Код страны KZ (Кодификатор Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3 номер 0901400006/231636000
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 08.11.2023
27.5 Учетный номер
28 Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
29 Способ отправления: 99 (Кодификатор Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
30 Поставка товаров осуществлена по Доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (Кодификатор Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 205
32.2 дата 20.11.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Код ТН ВЭД	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или товарной и иной сопроводительной документацией	Код вида ТН ВЭД (ГАЗС)	Единица измерения	Количество (объем)	Наименование единицы измерения	Наименование единицы измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенного налога	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенного налога	Акциз		Сумма оборота по реализации (облагаемым по нулевой ставке)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенного налога	№ Декларации на товары, заявленные в виде товаров и услуг косвенного налога, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или таможенной в виде товаров и услуг косвенного налога	Идентификатор товара, работы, услуги	Код товара (ТН ВЭД)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	Сырой газ (ГАЗ) по регулированию АПК "Кульгинар" по условию поставки Франко на АПК			усл	1			324 966 207,62	324 966 207,62		0	324 966 207,62	12%	38 996 024,94	363 949 831,86			1		
				Всего по счету						324 966 207,62			324 966 207,62		38 996 024,94	363 949 831,86					

Раздел I. Сведения на ЭСФ

34 ЭСФ юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя (в виде текста, шифрованного частным кратным)
35 ЭСФ лица, уполномоченного подписывать счет-фактуру
36 Ф.И.О. (при его наличии) лица, выписавшего ЭСФ: ГАЛИМАСОВ САНТ ТУЛЕМБАЕВИЧ

9 16
836-876 кн

Шр. 270

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	СКОФ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61, тел.: 87152-334594 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130941003800
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340013130
Договор (контракт)	090140000306/231636/00 от 8.11.2023 г. (А 16)	

Номер документа	Дата составления
265	20.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ значения А16 "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык км 836-876			усл	1	363 949 831,86	363 949 831,86	38 994 624,84
				Итого	1	x	363 949 831,86	38 994 624,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.директора / _____ / Смагулов Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км
БИН 150340013130
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203105068547
АО "Банк ЦентрКредит"

СПРАВКА №12 от 20 ноября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	150 340 013 130	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/231636/00 ДС №090140000306/231636/11	08.11.2023 г 05.08.2024 г	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 382 400 000,00	3 382 400 000,00	324 955 207,02				38 994 624,84	363 949 831,86
Предоплата за материалы	226 400 929,00							
Удержание предоплаты за материалы	226 400 929,00	226 400 929,00					0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	169 120 000,00	169 120 000,00	13 747 579,70				1 649 709,56	15 397 289,26
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**3 213 280 000,00**	**2 986 879 071,00**	**311 207 627,32**				**37 344 915,28**	**348 552 542,60**

Заказчик:

И.о. директора Северо-Казахстанского областного филиала

АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Смагулов Т. Н.

Эксперт технического надзора: ТОО "Nurly Sapa KZ"

Кусаинов А.А.

БИН/ИИН: 170540028060

№ аттестата: № KZ75VJE00045601

Подрядчик:

Директор

ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Садвакасов С. Т.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Форма №2

Акт выполненных работ №12

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 18 октября по 19 ноября 2024 года, на 20 ноября 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Ликвидация пучинистых участков выборочно**				**8 336 786**					**8 336 786**					
1.1	Разработка пучинистого грунта экскаватором с заменой на ПГС природной	м3	1281	6 508,03	8 336 786	1 281,00	8 336 786	100%	1 281,00	8336786	1 281,00	8 336 786	100%		0
2	**Ресайклирование км 836-864, км 871+300 – км 872, км 874-875+820**				**436 322 992**				0,00	**436322992,00**					
2.1	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды и добавлением новых материалов, укрепление цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой.	м2	230432	1 893,50	436 322 992	230432,00	436322992,00	100%	230 432,00	436322992	230 432,00	436322992,00	100%		0,00
	Щебень фр. 20-40 М1200			*4 700,00*		*-10004,00*	*-41981071,43*				*-10 004,00*	*-41981071,43*			*5037728,57*
3	**Устройство дорожной одежды 836-864, км 871+300–км 872; км 874-875+820**				**1 623 971 222**					**1623971222,00**					
3.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством нижнего слоя покрытия.	тн	200,57	223 731,30	44 873 787	200,57	44873787,00	100%	200,57	44873787	200,57	44873787,00	100%		0,00
3.2	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	212240	4 060,86	861 876 926	212240,00	861876926,00	100%	212 240,00	861876926	212 240,00	861876926,00	100%		0,00
3.2.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-4161,935*	*-18327738,30*				*-4 161,935*	*-18327738,30*			*3876185,25*
3.2.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-2576,85*	*-16244640,00*				*-2 576,85*	*-16244640,00*			*5400900,00*
3.2.3	*Битум дорожный БНД 100/130*	*тн*		*132 142,86*		*-313,50*	*-41426786,61*				*-313,50*	*-41426786,61*		*-313,50*	*-41426786,61*
3.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	66,86	223 731,30	14 958 675	66,86	14958675,00	100%	66,86	14958675	66,86	14958675,00	100%		0,00
3.4	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II	м2	212240	3 308,81	702 261 834	212240,00	702261834,00	100%	212 240,00	702261834	212 240,00	702261834,00	100%		0,00
3.4.1	*Отсев из песка дробления*	*тн*		*5 335,00*		*-2619,27*	*-13973805,45*				*-2 619,27*	*-13973805,45*		*0,00*	*0,00*
3.4.2	*Щебень фр. 5-20 М1200*	*тн*		*8 400,00*		*-3424,15*	*-28762860,00*				*-3 424,15*	*-28762860,00*		*0,00*	*0,00*
3.4.3	*Битум дорожный БНД 100/130*	*тн*		*132 142,86*		*-313,50*	*-41426786,61*				*-313,50*	*-41426786,61*		*-313,50*	*-41426786,61*
4	**Устройство дорожной одежды км 864 - км 871+300, км 872-874, км 875+820-км 876+520**				**354 691 981**					**354 691 981**					
4.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	23,49	223 731,29	5 255 448	23,49	5255448,00	100%	23,49	5255448	23,49	5255448	100%		0,00
4.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	1328	33 805,48	44 893 677	1328,00	44893677	100%	1 328,00	44893677	1 328,00	44893677	100%		0
4.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	23,49	223 731,29	5 255 448	23,49	5255448	100%	23,49	5255448	23,49	5255448	100%		0

4.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	74583	4 012,81	299 287 408	74583,00	299287408	100%	74 583,00	299287408	74 583,00	299287408	100%		0
5	**Укрепление обочин**				**262 240 926**					**262 240 926**					
5.1	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см	м2	121280	1 835,25	222 579 120	121280,00	222579120,00	100%	121 280,00	222579120	121 280,00	222579120,00	100%	112 280,00	206061870,00
5.2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см	м2	35400	1 120,39	39 661 806	35400,00	39661806,00	100%	35 400,00	39661806	35 400,00	39661806,00	100%	35 400,00	39661806,00
6	**Съезды**				**15 542 163**					**15 542 163**					
6.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	436	1 962,19	855 515	436,00	855515	100%	436,00	855515	436,00	855515	100%		0
6.2	Розлив битумной эмульсии на ЩГПС покрытий	тн	0,38	223 732,00	85 018	0,38	85018	100%	0,38	85018	0,38	85018	100%		0
6.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия	тн	1	223 732,00	223 732	1,00	223732	100%	1,00	223732	1,00	223732	100%		0
6.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3583	4 012,81	14 377 898	3583,00	14377898	100%	3 583,00	14377898	3 583,00	14377898	100%		0
7	**Устройство дорожной одежды на площадке км 875 (с. Покровка)**				**15 191 438**					**15 191 438**					
7.1	Розлив битумной эмульсии перед устройством выравнивающего слоя	тн	0,96	223 732,00	214 783	0,96	214783	100%	0,96	214783	0,96	214783	100%		
7.2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	тн	73,44	33 805,47	2 482 674	73,44	2482674	100%	73,44	2482674	73,44	2482674	100%		
7.3	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,96	223 731,30	214 782	0,96	214782	100%	0,96	214782	0,96	214782	100%		
7.4	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	3060	4 012,81	12 279 199	3060,00	12279199	100%	3 060,00	12279199	3 060,00	12279199	100%		
8	**Устройство ограждения безопасноти**				**253 909 475**					**253 909 475**					
8.1	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	4360	1 751,81	7 637 892	4360,00	7637892	100%	4 360,00	7637892	4 360,00	7637892	100%	4 360,00	7637892
8.2	Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО	м	6996	35 201,77	246 271 583	6996,00	246271583	100%	6 996,00	246271583	6 996,00	246271583	100%	6 996,00	246271583
9	**Установка автопавильонов**				**23 014 457**					**23 014 457**					
9.1	Демонтаж существующих автопавильонов с перевозкой строительного мусора	м3	26,1	38 453,37	1 003 633	26,10	1003633	100%	26,10	1003633	26,10	1003633	100%	26,10	1003633
9.2	Устройство фундаментов с закладными под автопавильон	м3	22,5	188 304,49	4 236 851	22,50	4236851	100%	22,50	4236851	22,50	4236851	100%	22,50	4236851
9.3	Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)	комп	9	1 974 885,89	17 773 973	9,00	17773973	100%	9,00	17773973	9,00	17773973	100%	9,00	17773973
10	**Устройство заездных карманов на автобусных остановках**				**3 337 467**					**3 337 467**					
10.1	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	570	1 962,94	1 118 876	570,00	1118876	100%	570,00	1118876	570,00	1118876	100%		
10.2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия.	тн	0,5	223 732,00	111 866	0,50	111866	100%	0,50	111866	0,50	111866	100%		
10.3	Устройство покрытий толщ. 0,05 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	м2	525	4 012,81	2 106 725	525,00	2106725	100%	525,00	2106725	525,00	2106725	100%		
11	**Дорожные знаки**				**12 290 342**					**12 290 342**					

11.1	Знаки дорожные демонтаж	шт	141	36 335,84	5 123 353	141,00	5123353	100%	141,00	5123353	141,00	5123353	100%	141,00	5123353
11.2	Установка дородных знаков	шт	141	50 829,71	7 166 989	141,00	7166989	100%	141,00	7166989	141,00	7166989	100%	141,00	7166989
12	**Разметка проезжей части**				**11 150 751**					**11 150 751**					
12.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 1:3	км линии	39,62	59 538,41	2 358 912	39,62	2358912	100%	39,62	2358912	39,62	2358912	100%	39,62	2358912
12.2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Сплошная	км линии	79,24	107 713,33	8 535 204	79,24	8535204	100%	79,24	8535204	79,24	8535204	100%	79,24	8535204
12.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м. Пунктирование, шаг 3:1	км линии	2,8	91 655,36	256 635	2,80	256635	100%	2,80	256635	2,80	256635	100%	2,80	256635
	Итого,	тенге			**3 020 000 000**		2817856320,52			**3 020 000 000**		2817856320,52			477549950,52
	Материалы на строиплощадке						202143679,48					202143679,48			-152594743,50
	Итого с материалами на стройплощадке						3020000000,00					3020000000,00			324955207,02
	НДС 12 %	тенге			**362 400 000**		362400000,00			362400000,00		362400000,00			38994624,84
	Итого с НДС	тенге			**3 382 400 000**		3382400000,00			3382400000,00		3382400000,00			363949831,86

от Заказчика:

СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Черионок А.И.

Расчет проверил гл. специалист ОПЭРиЗ _____ Некизбаева А.У.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Салдыкасов С.Т.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год. доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР № 12 от 20 ноября 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Битум дорожный БНД 100/130	тн	107 142,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт	71 433,00	0,00	1 174,00	-1 174,00	0,00	83 862 342,00	-83 862 342,00
3	Стойка дорожная СД-1 из швелера N14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	16 916,25	0,00	3 476,00	-3 476,00	0,00	58 800 885,00	-58 800 885,00
4	Стойка дорожная СД-2 из швелера N14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18 069,75	0,00	48,00	-48,00	0,00	867 348,00	-867 348,00
5	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804 - 2012	шт	2 522,25	0,00	3 524,00	-3 524,00	0,00	8 888 409,00	-8 888 409,00
6	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт	99,75	0,00	1 762,00	-1 762,00	0,00	175 759,50	-175 759,50
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**0,00**	**152 594 743,50**	**-152 594 743,50**
		с НДС					**0,00**	**170 906 112,72**	**-170 906 112,72**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Червонюк А.И.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора

ТОО "Nurly Sapa KZ"

_____ Кусаинов А.А.

от Подрядчика:
ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Директор _____ Садвакасов С.Т.

Форма № 1

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год

Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Акт выполненных работ №12

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км

за период с 18 октября по 19 ноября 2024 года, на 20 ноября 2024 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
	Укрепление обочин		
1	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 15 см**	**м2**	**112280,00**
1.1	Смесь песчано-гравийная природная	м3	22329,54
2	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью природной толщ. 10 см**	**м2**	**35400,00**
2.1	Смесь песчано-гравийная природная	м3	3035,40
	Устройство ограждения безопасноти		
3	**Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО**	**м**	**6996,00**
3.1	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт	1174,00
3.2	Стойка дорожная СД-1 из швелера N14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	3476,00
3.3	Стойка дорожная СД-2 из швелера N14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	48,00
3.4	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804 - 2012	шт	3524,00
3.5	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт	1762,00
3.6	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802 - 81)	тн	1,32
3.7	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	тн	0,53
3.8	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	тн	0,09
3.9	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992 - 2015 оцинкованный	кг	40,80
3.10	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	тн	0,00
	Установка автопавильонов		
4	**Устройство фундаментов с закладными под автопавильон**	**м3**	**22,50**
4.1	Щебень фр. 20х40	м3	8,28
4.2	Бетон В7,5 F200 W6	м3	10,10
4.3	Бетон В15 F300 W6	м3	22,95
4.4	Ткань мешочная	10м2	2,60
4.5	Мастика битумно-гидроизоляционная для фундамента	кг	414,72
4.6	Закладные детали и детали крепления	тн	0,16
5	**Установка автопавильона (Остановочный комплекс 19, с скамьей и урной)**	**комплект**	**9,00**
5.1	Остановочный комплекс 19	комплект	9,00
5.2	Скамья со спинкой	комплект	9,00
5.3	Урна на треноге (0,4м х0,34м х 0,5м)	шт	9,00
	Дорожыне знаки		
6	**Установка дородных знаков**	**шт**	**141**
6.1	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,781
6.2	Бетон В15 F200 W6	м3	7,191
6.3	Знак дорожный одностороний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоуголный 5.28 200мм х 300мм	шт	82

6.4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11 - 3.16, 3.18.1 - 3.19, 3.20 - 3.24, 3.25 - 4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1 - 3.17.3, 4.7, 4.8 D=700 мм	шт	19
6.5	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1 размером 350 мм х 700 мм	шт	17
6.6	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.29.1 - 5.29.2 размером 350 мм х 700 мм	шт	2
6.7	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15 - 5.16.2, 5.18 - 5.19.3, 7.13, 5.17.1 - 5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 - 5.8.6, 5.9, 5..1.2, 5.35 - 5.37, 7.1.2, 8.8.2а - 5.8.4а В=700	шт	25
6.8	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12 - 5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1 - 4.9.3, 6.1 - 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 размером 1050 мм х 700 мм	шт	10
6.9	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1 - 1.31.3 размером 500 мм х 2250 мм	шт	2
6.10	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1 - 1.32.3 размером 600 мм х 300 мм	шт	16
6.11	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5 - 1.7, 1.8 - 1.15, 1.16, 1.17 - 1.19, 1.16.1, 1.20 - 1.22, 1.23 - 1.30, 2.3 - 2.4 А =900 мм	шт	38
6.12	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1 - 5.8.7 размером 700 мм х 1 400 мм	шт	1
6.13	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 сарки СКМ 1.30	шт	125
6.14	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 сарки СКМ 1.20	шт	16

Работу принял:

от СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Начальник ОКК и ПР

_____**Червонюк А. И.**

Работу сдал:

от ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"

_____**Садвакасов С. Т.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қызылжар Жолдары KZ"
Договор: №090140000306/231636/00 от 8.11.2023 год
Доп. Соглашение №090140000306/231636/11 от 05.08.2024 год

Реестр информации по среднему ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км к акту выполненных работ № 12 за период с 18 октября по 19 ноября 2024 года, на 20 ноября 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган - Петропавловск 836 - 876 км						
1	Устройство нижнего слоя покрытий толщ. 0,06 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	км	30,32	30,32	100%	-
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2	км	9,3	9,30	100%	-
3	Устройство покрытий толщ. 0,04 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Б", М-II.	км	39,62	39,62	100%	-

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ" _____ **Сәдвакасов С. Т.**