ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ 2019 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 347	2017-11-15	наименование	бюджетная программа- 317 007 011 432	наименование	код
		доп. соглашение № 3 2019-04-30					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**17 888 947**									
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)		**15 972 274**							**1 916 673**	**17 888 947**
Всего к оплате										**17 888 947**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

ИЮЛЬ 2019 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	2-2-1	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение крайних опор № 1;4.	1 072 934	4 080 241
2	2	2-2-4	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Сооружение лестничных сходов.	240 109	913 106
3	3	2-3-1	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,0. Сооружение крайних опор № 1;4.	1 296 036	4 928 671
4	4	2-3-2	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,0. Сооружение промежуточных опор № 2;3.	1 235 086	4 696 885
5	5	2-3-4	Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,0. Сооружение лестничных сходов.	260 825	991 887
6	6	1-Г-1	Наружные газопроводы среднего и низкого давления.	595 403	2 278 157
7			**Итого:**	**4 700 393**	**17 888 947**
8					
			в том числе:		
			бюджетная программа- 317 007 011 432		**17 888 947**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение крайних опор № 1;4.
Локальная смета 2-2-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ								
1	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов B25,F200,W6	25	1743,71	611,9	43593	15297	17740	2,93	73
				499,39	151,63	12485	3791	109	0,5	12
		м3								
2	C143001-11	-Бетон тяжелый класса B25 (M350) ГОСТ 7473-2010	25,5	5415	-	138083	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,5	298	-	7599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0130-8-1	-Установка арматуры	2,4545	9508,21	-	23338	-	24783	55,66	137
				9263,25	-	22737	-	109	-	-
		т								
5	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,096	67700	-	6499	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,2895	65900	-	19078	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	1,6035	61200	-	98134	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-78	-Каркасы и сетки плоские:	0,4655	55500	-	25835	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0130-7-1	-Устройство сливов на устое В20,F200,W6	3,1	1743,71	611,9	5406	1897	2200	2,93	9
				499,39	151,63	1548	470	109	0,5	2
		м3								
10	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	3,162	4910	-	15525	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	м3								
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,162	128	-	405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,162	298	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	50	335,51	15,76	16775	788	6761	0,7	35
				118,25	5,8	5913	290	109	0,03	1
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
14	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор В30,F200,W6	8,5	3014,41	1738,8	25622	14780	11600	4,75	40
				742,61	509,44	6312	4330	109	2,03	17
		м3								
15	С143001-13	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	8,67	5791	-	50208	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22	м3								
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,67	298	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0130-8-1	-Установка арматуры	2,501	9508,21	-	23780	-	25252	55,66	139
		т		9263,25	-	23167	-	109	-	-
18	С12041-96	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,491	64700	-	31768	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
19	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,0101	59100	-	118797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ								
20	Е0130-6-1	-Укладка сборных плит П600	6,4	1548,28	1060,88	9909	6790	5119	2,81	18
		м3		457,99	275,83	2931	1765	109	0,94	6
21	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/-50%	2	62800	-	125600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0130-88-2	-Сборка металлоконструкций для бетонирования стоек	2,21	11139,9	1610,59	24619	3559	16625	37,03	82
				6520,5	380,98	14410	842	109	1,29	3
		т								
23	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-25%	0,5525	147100	-	81273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,143	47200	-	6750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			902121	43111			533
			Тенге			89503	11488			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877502	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			388134	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			342693	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1029215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99757	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17746	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1072934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		630
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117503	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1072934
Временные здания и сооружения	4,60%	49355
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7403
Итого:		1122289
Зимнее удорожание	1,80%	20201
Выслуга лет	1%	11223
Доп.отпуска	0,4%	4489
Итого:		1158202
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**3594163**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		71883
Итого:		3666046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	22974
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	3643072
НДС (12%) :	437169
Итого:	**4 080 241**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**4 080 241**
В том числе НДС 12,0%:	437169

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулов А.С.**

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-01-29.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-2-4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ								
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	11,1	1743,71	611,9	19355	6792	7877	2,93	33
				499,39	151,63	5543	1683	109	0,5	6
		м3								
2	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	11,322	5415	-	61309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,322	298	-	3374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,8419	9508,21	-	8005	-	8501	55,66	47
		т		9263,25	-	7799	-	109	-	-
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1935	65900	-	12752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,5979	61200	-	36591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0325	61200	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-129	-Закладные изделия	0,018	63800	-	1148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий	0,018	40200	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива на фундаменте В20,F200,W6	0,4	1743,71	611,9	697	245	284	2,93	1
				499,39	151,63	200	61	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,408	4910	-	2003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости	0,408	128	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,408	298	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	37	335,51	15,76	12414	583	5003	0,7	26
				118,25	5,8	4375	214	109	0,03	1
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
15	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек опор В30,F200,W6-2шт	2,2	4718,32	1738,8	10380	3825	3002	4,75	10
				742,61	509,44	1634	1121	109	2,03	4
		м3								
16	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	2,288	5791	-	13250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,288	298	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,2023	9508,21	-	1924	-	2043	55,66	11
				9263,25	-	1874	-	109	-	-
		т								
19	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0349	64700	-	2258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0236	64400 -	- -	1520 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,1438	64400 -	- -	9261 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			199809 21425	11445 3079			128 11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199809	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18612	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24504	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66243	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			82085	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4006	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13591	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		153
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28510	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			240109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		153
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28510	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					240109				
	Временные здания и сооружения			4,60%		11045				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%		1657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				251154				
		Зимнее удорожание		1,80%		4521				
		Выслуга лет		1%		2512				
		Доп.отпуска		0,4%		1005				
		Итого:				259191				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**804328**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				16087				
		Итого:				820415				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				5141				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				815273				
		НДС (12%) :				97833				
		Итого:				**913 106**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**913 106**				
		В том числе НДС 12,0%				**97833**				

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулов А.С.**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение крайних опор № 1;4.
Локальная смета 2-3-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ФУНДАМЕНТ										
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	25 м3	1743,71	611,9	43593	15297	17740	2,93	73		
				499,39	151,63	12485	3791	109	0,5	12		
2	С143001-11	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	25,5 м3	5415	-	138083	-	-	-	-		
Изм. и доп. вып. 22				-	-	-	-	-	-	-		
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,5 м3	298	-	7599	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0130-8-1	-Установка арматуры	2,4545	9508,21	-	23338	-	24783	55,66	137
				9263,25	-	22737	-	109	-	-
		т								
5	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,096	67700	-	6499	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,2895	65900	-	19078	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	1,6035	61200	-	98134	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-78	-Каркасы и сетки плоские:	0,4655	55500	-	25835	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0130-7-1	-Устройство сливов на устое В20,F200,W6	3,1	1743,71	611,9	5406	1897	2200	2,93	9
				499,39	151,63	1548	470	109	0,5	2
		м3								
10	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	3,162	4910	-	15525	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	22 С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,162	128 --- -	- --- -	405 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,162	298 --- -	- --- -	942 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	Е0130-78-3	м3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	51	335,51 --- 118,25	15,76 --- 5,8	17111 --- 6031	804 --- 296	6896 --- 109	0,7 --- 0,03	35 --- 1
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА ==========								
14	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор В30,F200,W6	7,25	3014,41 --- 742,61	1738,8 --- 509,44	21854 --- 5384	12606 --- 3693	9894 --- 109	4,75 --- 2,03	34 --- 15
15	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	7,395	5791 --- -	- --- -	42824 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,395	298 --- -	- --- -	2204 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	Е0130-8-1	м3 -Установка арматуры	2,1775	9508,21 --- 9263,25	- --- -	20704 --- 20171	- --- -	21986 --- 109	55,66 --- -	121 --- -
18	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,417	64700 --- -	- --- -	26980 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
19	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм т	1,7605	59100 -	- -	104046 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригеля В30,F200,W6	12	2585,81 1055,7	1077,94 317,23	31030 12668	12935 3807	17958 109	5,61 1,26	67 15
21	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	12,48	5791 -	- -	72272 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	12,48	298 -	- -	3719 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0295	71100 -	- -	2097 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3565	68800 -	- -	24527 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	1,1615	64400 -	- -	74801 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 32 мм т	0,0255	53800 -	- -	1372 -	- -	- -	- -	- -

СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ

27	Е0130-88-2	-Сборка металлоконструкций для бетонирования ригеля т	2,8	11139,9 6520,5	1610,59 380,98	31192 18257	4510 1067	21063 109	37,03 1,29	104 4
28	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-25% т	0,7	147100 -	- -	102970 -	- -	- -	- -	- -
29	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,143	47200 -	- -	6750 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0130-88-2	-Сборка металлоконструкций для бетонирования стоек т	2,21	11139,9 6520,5	1610,59 380,98	24619 14410	3559 842	16625 109	37,03 1,29	82 3
31	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-25% т	0,5525	147100 -	- -	81273 -	- -	- -	- -	- -
32	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,143	47200 -	- -	6750 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1083530	51608			663
			----			---	---			---
			Тенге			113691	13965			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93080	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			581111	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			285523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1196927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		574
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108299	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34576	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40230	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1296036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148528	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				1296036				
		Временные здания и сооружения		4,60%		59618				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		8943				
		Итого:				1355654				
		Зимнее удорожание		1,80%		24402				
		Выслуга лет		1%		13557				
		Доп.отпуска		0,4%		5423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				1399035				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**4341520**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				86830				
		Итого:				4428351				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				27751				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				4400600				
		НДС (12%) :				528072				
		Итого:				**4 928 671**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**4 928 671**				
		В том числе НДС 12,0%:				528072				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение промежуточных опор № 2;3.
Локальная смета 2-3-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ								
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	44	1743,71	611,9	76723	26923	31223	2,93	129
				499,39	151,63	21973	6672	109	0,5	22
2	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 м3	44,88	5415	-	243025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	44,88	298	-	13374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0130-8-1	-Установка арматуры м3	3,546	9508,21	-	33716	-	35804	55,66	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9263,25	-	32847	-	109	-	-
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,172	67700	-	11644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,633	65900	-	41715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,717	61200	-	105080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,1	58700	-	64570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0130-7-1	-Устройство сливов на устое В20,F200,W6	6,1	1743,71	611,9	10637	3733	4329	2,93	18
				499,39	151,63	3046	925	109	0,5	3
		м3								
10	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	6,222	4910	-	30550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	6,222	128	-	796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 кг/см2								
		м3								
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,222	298	-	1854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	107	335,51	15,76	35899	1686	14468	0,7	74
				118,25	5,8	12653	620	109	0,03	3
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
14	Е0130-11-1	-Сооружение монолитного цоколя опор В25,F200,W6	21,2	3014,41	1738,8	63905	36863	28932	4,75	101
				742,61	509,44	15743	10800	109	2,03	43
		м3								
15	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	21,624	5415	-	117094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,624	298	-	6444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0130-8-1	-Установка арматуры	2,124	9508,21	-	20195	-	21446	55,66	118
				9263,25	-	19675	-	109	-	-
		т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,574	65900	-	37827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,333	61200	-	20380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	класса А-III, d 16 мм т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,729	58700 --- -	- --- -	42792 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,488	63800 --- -	- --- -	31134 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,488	40200 --- -	- --- -	19618 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			1028974 --- 105939	69204 --- 19017			638 --- 71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028974	-	-		-
	Материалы -		Тенге			62193	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	124955	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			374760	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			416878	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			136201	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20430	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69911	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		777
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145386	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1235086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		777
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145386	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:				1235086				
		Временные здания и сооружения	4,60%			56814				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			8522				
		Итого:				1291900				
		Зимнее удорожание	1,80%			23254				
		Выслуга лет	1%			12919				
		Доп.отпуска	0,4%			5168				
		Итого:				1333241				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**4137347**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				82747				
		Итого:				4220094				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				26446				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				4193648				
		НДС (12%) :				503238				
		Итого:				**4 696 885**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**4 696 885**				
		В том числе НДС 12,0%:				**503238**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Надземный пешеходный переход на ПК 40+67,00.
Сооружение лестничных сходов.
Локальная смета 2-3-4.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ								
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	11,1	1743,71	611,9	19355	6792	7877	2,93	33
				499,39	151,63	5543	1683	109	0,5	6
2	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 м3	11,322	5415	-	61309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	11,322	298	-	3374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,662	9508,21	-	6294	-	6684	55,66	37
				---	---	---	---	---	---	---
		т		9263,25	-	6132	-	109	-	-
5	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,1505	65900	-	9918	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
6	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,461	61200	-	28213	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 16 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
7	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,0325	61200	-	1989	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 18 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
8	С12041-129	-Закладные изделия	0,018	63800	-	1148	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,018	40200	-	724	-	-	-	-
		анкерных изделий		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива	0,4	1743,71	611,9	697	245	284	2,93	1
		на фундаменте В20,F200,W6		---	---	---	---	---	---	---
				499,39	151,63	200	61	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ	0,408	4910	-	2003	-	-	-	-
	Изм. и	7473-2010		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	22 С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,408	128 --- -	- --- -	52 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,408	298 --- -	- --- -	122 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
14	Е0130-78-3	м3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	39	335,51 --- 118,25	15,76 --- 5,8	13085 --- 4612	614 --- 226	5273 --- 109	0,7 --- 0,03	27 --- 1
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА ==========								
15	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек опор В30,F200,W6-2шт	2,2	4718,32 --- 742,61	1738,8 --- 509,44	10380 --- 1634	3825 --- 1121	3002 --- 109	4,75 --- 2,03	10 --- 4
16	С143001-13 Изм. и доп. вып.	м3 -Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	2,288	5791 --- -	- --- -	13250 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	22 С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,288	298 --- -	- --- -	682 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	Е0130-8-1	м3 -Установка арматуры	0,2023	9508,21 --- 9263,25	- --- -	1924 --- 1874	- --- -	2043 --- 109	55,66 --- -	11 --- -
19	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0349	64700 --- -	- --- -	2258 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0236	64400 --- -	- --- -	1520 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,1438	64400 --- -	- --- -	9261 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	Е0130-13-1	-Устройство монолитного железобетоного ригеля из бетона В30,F200,W6 м3	1,8	2585,81 --- 1055,7	1077,94 --- 317,23	4654 --- 1900	1940 --- 571	2694 --- 109	5,61 --- 1,26	10 --- 2
23	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	1,872	5791 --- -	- --- -	10841 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,872	298 --- -	- --- -	558 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0446	66000 --- -	- --- -	2944 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0196	68800 --	- -	1348 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,1309	64400 --	- -	8430 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-129	-Закладные изделия т	0,018	63800 --	- -	1148 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий т	0,018	40200 --	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			218205 -- 21895	13417 -- 3662			130 -- 14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25557	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69625	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93578	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29735	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			260825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29735	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				260825				
		Временные здания и сооружения		4,60%		11998				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1800				
		Итого:				272823				
		Зимнее удорожание		1,80%		4911				
		Выслуга лет		1%		2728				
		Доп.отпуска		0,4%		1091				
		Итого:				281553				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**873723**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				17474				
		Итого:				891198				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				5585				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				885613				
		НДС (12%) :				106274				
		Итого:				**991 887**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**991 887**				
		В том числе НДС 12,0%				**106274**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулов А.С.**

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные газопроводы среднего и низкого давления.
Локальная смета 1-Г-1.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление Ст 530 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,39	32,01	30,1	557	523	172	0,01	-
				1,91	8,28	33	144	97	0,03	-
2	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	0,54	302,12	-	163	-	184	2,13	1
	т.ч. п-1.55,			302,12	-	163	-	113	-	-

	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	17,93	10,63	10,63	191	191	60	-	-
				-	3,45	-	62	97	0,01	-
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	м3 15,335	3,85	3,85	59	59	20	-	-
				-	1,34	-	21	97	-	-
5	С143008-104	-Балласт	м3 9,605	215,92	-	2074	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим		м3	-	-	-	-	-	-	-
6	Е010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	15,368	40,5	40,5	622	622	124	-	-
				-	8,1	-	124	100	0,17	3
7	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	т 15,335	14,38	14,38	221	221	73	-	-
				-	4,92	-	75	97	0,02	-
8	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 15,335	10,23	10,23	157	157	46	-	-
				-	3,08	-	47	97	-	-
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на	м3 15,335	34,25	31,89	525	489	136	0,01	-

	15км		1,86	7,3	29	112	97	0,03	-
10	E0123-1-1 -Подсыпка на 0,1 м и присыпка на 0,2 м, мягким грунтом	м3 1,85	798,73	175,4	1478	324	583	1,17	2
		м3	176,73	65,72	327	122	130	0,32	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6046	2587			4
		---- Тенге			552	707			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6046	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1259	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2908	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	210	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7892	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1469	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7892	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1469	-		-

РАЗДЕЛ 2. Среднее давление ПЭ 110 мм, пересечение с автодорогой

	Земляные работы								
11	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	244,88	32,01	30,1	7839	7371	2420	0,01	3
			1,91	8,28	467	2028	97	0,03	7
12	E0101-164-2-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 7,57	302,12	-	2287	-	2584	2,13	16
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	302,12	-	2287	-	113	-	-

13	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	252,45	10,63	10,63	2684	2684	845	-	-
				-	3,45	-	871	97	0,01	3
		м3								
14	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	233,14	3,85	3,85	899	899	302	-	-
				-	1,34	-	312	97	-	1
		м3								
15	С143008-104	-Балласт	139,884	215,92	-	30204	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
16	E010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	223,8144	40,5	40,5	9064	9064	1813	-	-
				-	8,1	-	1813	100	0,17	38
		т								
17	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	233,14	14,38	14,38	3353	3353	1113	-	-
				-	4,92	-	1148	97	0,02	4
		м3								
18	E0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	233,14	10,23	10,23	2385	2385	696	-	-
				-	3,08	-	718	97	-	-
		м3								
19	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	233,14	34,25	31,89	7986	7435	2071	0,01	3
				1,86	7,3	434	1701	97	0,03	8
		м3								
20	E0123-1-1	-Подсыпка на 0,1 м и присыпка	19,3	798,73	175,4	15415	3385	6083	1,17	23

	на 0,2 м, мягким грунтом		---	---	---	---	---	---	---
			176,73	65,72	3411	1268	130	0,32	6
	м3								
	Трубопровод ПЭ 110 мм								
21	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,022	67607,24	29549,61	1487	650	1312	223,1	5
			---	---	---	---	---	---	---
			38036,25	7835,47	837	172	130	30,34	1
	км								
22	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	344,84	259,48	345	259	192	0,48	-
			---	---	---	---	---	---	---
			79,96	67,83	80	68	130	0,26	-
	шт								
23	С130804-278-6 Изм. и доп.вып.18 -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892	-	892	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
24	Е0122-36-2 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	553,18	32,75	1106	66	1056	2,33	5
			---	---	---	---	---	---	---
			393,3	12,94	787	26	130	0,06	-
	шт								
25	С130902-12 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
26	Ц3920-2 -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	10	27	-	270	-	31	0,12	1
			---	---	---	---	---	---	---
			25,88	-	259	-	12	-	-
	стык								
27	Ц3924-8 -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	10	216,92	30,02	2169	300	205	0,81	8
			---	---	---	---	---	---	---
			167,9	2,59	1679	26	12	0,02	-

		стык							
28	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)	99	89,38	-	8849	-	10165	0,38	38
				---	---	---	---	---	---	---
				80,21	-	7941	-	128	-	-
		м								
29	Е0125-43-1 К=2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 110 мм, за 2 раза	0,099	208274,36	155736,86	20619	15418	5636	100,05	10
				---	---	---	---	---	---	---
				20700	26739,48	2049	2647	120	49,5	5
		км								
30	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты	0,102	7439,82	5932,56	759	605	318	7,25	1
				---	---	---	---	---	---	---
		км		1507,26	833,38	154	85	133	4,83	-
31	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная с металлической проволкой	102	9,26	-	945	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Футляр через дорогу Д-219х4 мм, 1 шт. L=77 м.								
32	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,077	175323,15	75911,27	13500	5845	10952	432,4	33
				---	---	---	---	---	---	---
				80730	28677,26	6216	2208	130	140,06	11
		км								
33	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	35,14	1623	-	57032	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	Е0122-29-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,077	78883,59	4630,59	6074	357	1278	60,61	5
				---	---	---	---	---	---	---
				11022,75	1749,15	849	135	130	8,54	1
		км								
35	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм, (ЛОЖЕМЕНТ)	0,0238	89702,55	41553,67	2135	989	1831	284,05	7
				---	---	---	---	---	---	---
				48127,5	11054,83	1145	263	130	42,9	1

		км							
36	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	23,8	1125	-	26775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	77	267,06	0,32	20563	25	16927	0,97	75
				168,97	0,13	13011	10	130	-	-
		м								
38	Е0122-48-1 К=0,27	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800/219 мм	1	1323,21	173,82	1323	174	537	2,48	2
				410,09	2,88	410	3	130	0,02	-
		футляр								
		Узел выхода газопровода ПЭ Д-110 мм, 2 шт.								
39	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,0025	175323,15	75911,27	438	190	356	432,4	1
				80730	28677,26	202	72	130	140,06	-
		км								
40	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2,51	1623	-	4074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,25	267,06	0,32	601	1	495	0,97	2
				168,97	0,13	380	-	130	-	-
		м								
42	Е0122-11-5	Патрубок из трубы Д-160х14,6мм	0,0004	89702,55	41553,67	36	17	31	284,05	-
				48127,5	11054,83	19	4	130	42,9	-
		км								
43	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	0,404	1468	-	593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2		м						
44	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,00264	67607,24 --- 38036,25	29549,61 --- 7835,47	178 --- 100	78 --- 21	157 --- 130	223,1 --- 30,34	1 --- -
45	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км 2,6664	692 --- -	- --- -	1845 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
46	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м 8	344,84 --- 79,96	259,48 --- 67,83	2759 --- 640	2076 --- 543	1537 --- 130	0,48 --- 0,26	4 --- 2
47	С130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 2	892 --- -	- --- -	1784 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
48	С Прайс ТОО "ЮниФлоКазахстан"	-Переход ПЭ/Ст SDR11 ГАЗ d110/100	шт. 2	4840,12 --- -	- --- -	9680 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
49	С130804-537 6 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 4	807 --- -	- --- -	3228 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
50	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм патрубок	шт. 0,003626	264818,84 --- 72191,25	56798,21 --- 21455,55	960 --- 262	206 --- 78	441 --- 130	359,61 --- 104,79	1 --- -
51	Е0109-53-2	-Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т 0,035636	11128,54 --- 8461,13	1337,39 --- 124,2	397 --- 302	48 --- 4	275 --- 90	53,59 --- 0,61	2 --- -

		т							
52	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Пластина, косынка, плита, крышка	0,035636	63600	-	2266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	-Песок природный ГОСТ 8736-93	0,06	406	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С11011-334	-Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	0,14	288	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пена монтажная 1л	2,6	530	-	1378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0003	458237,63	93086,47	137	28	35	320,28	-
				55708,88	35164,12	17	11	130	171,74	-
		км								
57	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	3,016	45,35	0,12	137	-	36	0,07	-
				13,36	0,05	40	-	90	-	-
		м2								
58	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,016	41,97	0,05	127	-	26	0,05	-
				9,57	-	29	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	301244	63908		246
	----	---	---		---
	Тенге	44007	16234		89
Стоимость монтажных работ -	Тенге	759	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	239	-	-
Накладные расходы -	Тенге	318	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1141	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	234207	-	-	-
Материалы -	Тенге	19252	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51755	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	77101	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	38989	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	61000	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9150	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17712	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	312920	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	325
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60905	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	397	-	-	-
Материалы -	Тенге	47	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	306	-	-
Накладные расходы -	Тенге	275	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	712	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	347	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	65881	-	-	-
Материалы -	Тенге	908	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7941	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	57032	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10165	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1525	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4563	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	80608	-	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	43
Сметная заработная плата -		Тенге			-	9466	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			395382	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	372
Сметная заработная плата -		Тенге			-	71005	-	-

РАЗДЕЛ 3. Электрохимическая защита

59	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,3923	251,77	-	2616	-	2957	1,77	18
				251,77	-	2616	-	113	-	-
60	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 9,35307	154,22	-	1442	-	1630	1,12	10
				154,22	-	1442	-	113	-	-
61	У3-8-3	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	м3 4	29637,99	3199,48	118552	12798	48572	50,83	203
				8736,5	1382,6	34946	5530	120	6,79	27
62	У3-47-2	-Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	протект 12	190,22	42,38	2283	509	1949	0,81	10
				124,79	10,56	1497	127	120	0,12	1
63	С151601-657-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м 0,01	125284	-	1253	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			126146	13306			242

			Тенге			40502	5657			29

Стоимость монтажных работ -	Тенге	122087	-	-	-
Материалы -	Тенге	71085	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42101	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1253	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50521	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7578	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10356	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	182965	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	267
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49679	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4059	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4059	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4586	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	688	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	519	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9164	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4747	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	192129	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	298
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54425	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	433437	79801		492
	----	---	---		---
	Тенге	85061	22598		123
Стоимость монтажных работ -	Тенге	122846	-	-	-
Материалы -	Тенге	71085	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42339	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1253	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50838	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7626	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	184106	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	268
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49965	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	244313	-	-	-
Материалы -	Тенге	19252	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57073	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	77101	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	41897	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	66986	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10048	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18678	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	329976	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67121	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	397	-	-	-
Материалы -	Тенге	47	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	306	-	-
Накладные расходы -	Тенге	275	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	712	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	347	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	65881	-	-	-
Материалы -	Тенге	908	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7941	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	57032	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10165	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1525	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4563	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	80608	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9466	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	595403	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	679
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126899	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:		595403
Временные здания и сооружения	4,60%	27389
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4108
Итого:		622792
Зимнее удорожание	2,43%	15134
Выслуга лет	1%	6228
Доп.отпуска	0,4%	2491

Итого:	646644
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:	**2006684**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	40134
Итого:	2046817
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	12749
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	2034069
НДС (12%) :	244088
Итого:	**2 278 157**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 278 157**
В том числе НДС 12,0%:	**244088**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулов А.С.**

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ 2019 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 347	2017-11-15	наименование	бюджетная программа- 317 007 011 432	наименование	код
		доп. соглашение № 3 2019-04-30					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**112 622 922**									
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети)		**84 583 906**							**10 150 069**	**94 733 975**
Всего к оплате										**94 733 975**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтрансproект"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

АВГУСТ 2019 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	2-А-2	Устройство дорожной одежды	24 998 858	94 733 975
2			**Итого:**	**24 998 858**	**94 733 975**
3					
			в том числе:		
			бюджетная программа- 317 007 011 432		**94 733 975**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2019 г.

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 3 от 2019-04-30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)												
1	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4299	43,33	37,43	186265	160901	102268	0,04	163				
				5,75	12,14	24719	52174	133	0,04	189				
		м2												
2	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	4299	0,03	-	129	-	-	-	-				
	т.ч.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	СКалькуляция №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	1261,1646	1263	-	1592851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	12,2108	39427,53	390,53	481442	4769	2632	0,67	8
				-	162,08	-	1979	133	0,67	8
		т								
5	Е0127-53-10	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17444	370,47	17,65	6462395	307960	293487	0,04	674
				6,83	5,82	119160	101507	133	0,02	354
		м2								
6	Е0127-54-10	-Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	17444	342,17	-	5968848	-	2134	-	14
				0,09	-	1605	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	6,9776	30260,53	390,53	211146	2725	1504	0,67	5
				-	162,08	-	1131	133	0,67	5
		т								
8	Е0127-53-3	-Устройство среднего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	10467	400,38	17,65	4190748	184786	176102	0,04	404
				6,83	5,82	71500	60907	133	0,02	213
		м2								
9	Е0127-54-3	-Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	10467	373,61	-	3910597	-	1281	-	9
				0,09	-	963	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23004421	661141			1278
			----			---	---			---
			Тенге			217947	217698			768
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23004421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			777479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	435645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1592851	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19755002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			579408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1415030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24998858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	522556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24998858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	522556	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			23004421	661141			1278
			----			---	---			---
			Тенге			217947	217698			768
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23004421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			777479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	435645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1592851	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19755002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			579408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1415030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24998858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	522556	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			24998858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	522556	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					24998858			
		Временные здания и сооружения		4,60%			1149947			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			172492			
		Итого:					26148805			
		Зимнее удорожание		1,44%			376543			
		Выслуга лет		1%			261488			
		Доп.отпуска		0,4%			104595			
		Итого:					26891432			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**83450184**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1669004			
		Итого:					85119188			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					535282			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					84583906			
		НДС (12%) :					10150069			
		Итого:					**94 733 975**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**94 733 975**			
		В том числе НДС 12 %					**10150069**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"