Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Наименование объекта: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№347	2017-11-15	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2018-01-30				
		Доп.соглашение					
		№2	2018-12-05				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-04-30				
		Доп.соглашение					
		№4	2019-09-18				
		Доп.соглашение					
		№5	2020-01-29				
		Доп.соглашение					
		№ 347/6	2020-11-27				
		Доп.соглашение					
		№ 347/8	2021-02-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).	**405 730 700**	**151 242 778**							**18 149 133**	**169 391 911**
Итого к оплате:										**169 391 911**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.
№ KZ54VTE00043935

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети).

ИЮЛЬ 2021 года

Договор № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-01-12.
Специфика - 348 007 011 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете, тенге	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	2-А-2	Дорожная одежда	13 666 904	51 791 170
2	2	1-Э2-3	Основная ВЛ 220 КВ	1 038 714	3 974 372
3	3	1-Э2-4	Обводная ВЛ 220 КВ	593 722	2 271 725
4	4	1-Э2-5	Установка опор и кабельных площадок	9 325 656	35 682 229
5	5	2-А-1	Земляные работы	8 633 273	32 975 378
6	6	4-Э-2	Сети 0,4 кВ	3 206 979	12 185 058
7	7	2-А-3	Устройство тротуаров	2 425 171	9 190 262
8	8	2-А-4	Устройство водоотводных канав	1 137 434	4 310 343
9	9	2-1-1	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Укрепительные работы	4 384 780	17 011 374
10			**Итого:**	**44 412 633**	**169 391 911**
			в том числе:		
			специфика- 348 007 011 432		**169 391 911**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство дорожной одежды.
Локальная смета 2-А-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	1527	626,28	97,48	956329	148856	83073	0,17	253
				24,59	16,32	37544	24917	133	0,06	92
2	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м3	8130	43,33	37,43	352253	304286	193402	0,04	309
				5,75	12,14	46748	98668	133	0,04	357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	8130	0,03	-	244	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	2385,342	1263	-	3012687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	1,365	39427,53	390,53	53819	533	294	0,67	1
				-	162,08	-	221	133	0,67	1
		т								
6	Е0127-53-10	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1950	370,47	17,65	722407	34426	32808	0,04	75
				6,83	5,82	13320	11347	133	0,02	40
		м2								
7	Е0127-54-10	-Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	1950	342,17	-	667235	-	239	-	2
				0,09	-	179	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,0473	30260,53	390,53	1431	18	10	0,67	-
				-	162,08	-	8	133	0,67	-
		т								
9	Е0127-53-3	-Устройство среднего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	163	400,38	17,65	65261	2878	2742	0,04	6
				6,83	5,82	1113	948	133	0,02	3
		м2								
10	Е0127-54-3	-Добавить 4 см до основной толщины слоя - 8 см	163	373,61	-	60899	-	20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,09	-	15	-	133	-	-
		м2								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	1,9778	30260,53	390,53	59849	772	426	0,67	1
				-	162,08	-	321	133	0,67	1
		т								
12	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	5260	584,13	17,65	3072530	92861	88497	0,04	203
				6,83	5,82	35931	30608	133	0,02	107
		м2								
13	Е0127-54-1	-Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	5260	139,44	-	733428	-	161	-	1
				0,02	-	121	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9758373	584631			851
			Тенге			134972	167037			601
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9758373	-	-		-
		Материалы -	Тенге			137864	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	302009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3012687	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5888219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			401672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10769649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10769649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362260	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)								
14	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из	1901,56	43,33	37,43	82390	71171	45236	0,04	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5,75	12,14	10934	23078	133	0,04	84
15	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см м2	1901,56	0,03	-	57	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
16	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная м2	557,917704	1263	-	704650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2) м3	1,54	39427,53	390,53	60718	601	332	0,67	1
				-	162,08	-	250	133	0,67	1
18	Е0127-53-1	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 , типа АБВ т	2427	502,99	17,65	1220750	42847	40833	0,04	94
				6,83	5,82	16579	14123	133	0,02	49
19	Е0127-54-1	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см м2	2427	238,21	-	578145	-	148	-	1
				0,05	-	112	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2646711	114619			168
			---- Тенге			27624	37450			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2646711	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65075	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			704650	-	-		-
		Местные материалы	Тенге			1731764	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			86549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2897256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2897256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78057	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12405084	699250			1019
			---			---	---			---
			Тенге			162597	204487			735
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12405084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			205918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3717337	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7619983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			488221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13666904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1998
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	440317	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13666904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1998
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	440317	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		13666904
Временные здания и сооружения	4,60%	628678
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	94302
Итого:		14295581
Зимнее удорожание	1,44%	205856
Выслуга лет	1%	142956
Доп.отпуска	0,4%	57182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					14701576			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**45622309**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					912446			
		Итого:					46534755			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					292639			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					46242116			
		НДС (12%) :					5549054			
		Итого:					**51 791 170**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**51 791 170**			
		В том числе НДС 12,0%:					**5549054**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство ЛЭП 110-220 КВ.
Основная ВЛ 220 КВ.
Локальная смета 1-Э2-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Натяжная одноцепная изолирующая подвеска ЭС-10634												
1	С151804-167-4 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	6	503	-	3018	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	С151804-136-3 Изм. и доп. вып.	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	190	-	2280	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	шт.								
3	С151804-138	Ушки двухлапчатые типа	8	503	-	4024	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып.	У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
4	С151804-184	Зажимы натяжные прессуемые	12	2168	-	26016	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып.	НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
		Натяжная изолирующая подвеска ЭС-10696 (для троса)								
5	С151804-163	Звенья промежуточные	2	285	-	570	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 20	трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
6	С151804-167	Звенья промежуточные	2	503	-	1006	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып. 20	монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	С151804-189	Зажимы натяжные прессуемые	2	676	-	1352	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып.	НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
		Поддерживающая подвеска ЭС-10618Б (поз 3.6, стр.5)								
8	С151804-174	Зажимы поддерживающие глухие	12	1829	-	21948	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып.	ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
		Материалы по спецификации (поз 3.3-3.5,3.7 стр.5,6)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151804-109- 4 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 112W ГОСТ 6490-93 шт.	2	702 -	- -	1404 -	- -	- -	- -	- -
		Переход под Северным проездом кабелем (поз.3.8-3.28)								
10	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	291	58,43 2,75	55,64 16,18	17004 800	16191 4708	5343 97	0,02 0,06	6 16
11	Е0101-164-3- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) м3	9	537,17 537,17	- -	4834 4834	- -	5463 113	3,42 -	31 -
12	Е0101-174-3- Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	9	155 155	- -	1395 1395	- -	1576 113	0,95 -	9 -
13	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км,	585	68,94 -	68,94 13,79	40330 -	40330 8066	8066 100	- 0,29	- 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
14	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	4,32	3,73	1296	1119	535	-	1
				0,55	1,29	166	386	97	-	1
		м3								
15	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/в карьере для обратной засыпки/	250	48,49	46,3	12122	11575	3564	0,01	4
				2,14	12,56	535	3139	97	0,04	11
		м3								
16	Е010333-А10-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	450	68,94	68,94	31023	31023	6205	-	-
				-	13,79	-	6205	100	0,29	130
		т								
17	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	7,5	192,26	-	1442	-	1629	1,39	10
				192,26	-	1442	-	113	-	-
		м3								
18	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	242,5	8,71	8,71	2112	2112	665	-	-
				-	2,83	-	686	97	0,01	3
		м3								
19	Е0101-166-1	-Засыпка вручную песком	6	140,51	-	843	-	953	1,02	6
		м3		140,51	-	843	-	113	-	-
20	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	24	6,39	6,39	153	153	48	-	-
				-	2,07	-	50	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком								
		м3								
21	С143008-92	-Песок природный	18	406	-	7308	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,5	24,78	5,19	6603	1384	5063	0,12	33
				19,58	-	5219	-	97	-	-
		м3								
23	Е0101-171-2	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	250	480,08	7,84	120019	1961	11059	0,23	58
				36,23	2,92	9056	730	113	0,01	4
		м2								
24	Е0122-8-11	-Укладка стальных труб диам. 500 мм (футляр)	0,136	349157,44	132673,69	47485	18044	44228	985,55	134
				186300	63859,5	25337	8685	130	311,89	42
		км								
25	Е0122-13-11	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,136	1064634,05	151823,55	144790	20648	19747	317,4	43
	Изм. и доп. вып. 14			54337,5	57351,94	7390	7800	130	280,11	38
		км								
26	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
				1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-
		футляр								
27	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,068	78999,97	12276,22	5372	835	5373	310,5	21
				56148,75	4636,8	3818	315	130	22,64	2
		км								
28	Е0122-13-3	-Нанесение усиленной	0,068	236622,17	27458,42	16090	1867	3753	185,15	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		32085	10373,29	2182	705	130	50,66	3
		км								
		Стоимость материалов (поз.3.8-3.28)								
29	С130806-79	-Трубы стальные электросварные	68,272	641,58	-	43802	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм /из стали класса В/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С130804-853	-Труба полиэтиленовая для	110	46	-	5060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С130804-807	-Труба полиэтиленовая для	544	444	-	241536	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С130804-233 6	-Муфты полиэтиленовые для	50	343	-	17150	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	безнапорных канализационных труб DN/ID 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
33	С11011-333	-Лента герметизирующая	0,063	214000	-	13482	-	-	-	-
		самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			852672	148529			387
			Тенге			66054	41497			420
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61618	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61618	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			65315	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			791054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			248096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107551	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			321030	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7345	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126638	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1038714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126638	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1038714
Временные здания и сооружения	4,60%	47781
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7167
Итого:		1086495
Зимнее удорожание	2,43%	26402
Выслуга лет	1%	10865
Доп.отпуска	0,4%	4346
Итого:		1128108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:	**3500773**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	70015
Итого:	3570788
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	22241
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	3548547
НДС (12%) :	425826
Итого:	**3 974 372**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 974 372**
В том числе НДС 12,0%:	**425826**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство ЛЭП 110-220 КВ.
Обводная ВЛ 220 КВ.
Локальная смета 1-Э2-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-19-20-	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 220 кВ	1	46691,58	24282,85	46692	24283	25446	106	106
				17752,5	6481,36	17753	6481	105	26,5	27
		переход								
2	Е0133-19-20-	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	1	6906,73	2913,94	6907	2914	3053	12,72	13
	т.ч. п-1.9 и			2130,3	777,76	2130	778	105	3,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.9 К=0,12	переход								
		Натяжная одноцепная изолирующая подвеска ЭС-10634								
3	С151804-144 6 Изм. и доп. вып. 20	-Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	2246 - -	- - -	26952 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	С151804-155 8 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы трехлапчатые типа СКТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	604 - -	- - -	7248 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	С151804-167 4 Изм. и доп. вып. 20	-Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	503 - -	- - -	6036 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	С151804-136 3 Изм. и доп. вып. 20	-Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	190 - -	- - -	2280 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	С151804-138 0 Изм. и доп. вып. 20	-Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	366 - -	- - -	4392 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	С151804-184 2 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	2168 - -	- - -	26016 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	С151804-208 9 Изм. и доп. вып. 20	-Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-500/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	1150 - -	- - -	6900 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	С151607-34 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ	0,2763	206863 - -	- - -	57156 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		839-80								
		т								
11	С151804-192-7 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные прессуемые САС-240-1 ГОСТ Р 51177-98	3	2085	-	6255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	С151804-118-4 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/220-AIV ГОСТ 28856-90	12	7389	-	88668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,06	1100,25	-	66	-	69	6,71	-
				1100,25	-	66	-	105	-	-
		1т								
14	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,085788	846	-	73	-	76	5,15	-
				846	-	73	-	105	-	-
		1т								
		Демонтажные работы								
15	Е0133-11-10	-Демонтаж стальных опор	14	8434,72	5153,66	118086	72151	63369	18,66	261
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	1т		3267	1043,83	45738	14614	105	4,27	60
16	Е0133-1-4	-Демонтаж сборных железобетонных фундаментов под опоры объемом до 1 м3	10	2036,76	1379,76	20368	13798	9676	3,73	37
				657	264,56	6570	2646	105	1,05	10
		1м3								
17	Ц0108-88-3	-Демонтаж гирлянд	0,3	4060	748	1218	224	975	20,8	6
		т		3312	108	994	32	95	0,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0133-18-1	-Демонтаж провода АС-220/32 в один провод	2,2	3504,25	1677,25	7709	3690	5232	10,6	23
				1827	437,92	4019	963	105	1,68	4
		1км								
19	Е01031-А12--1	Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	17,3	234,3	234,3	4053	4053	2837	-	-
				-	164,01	-	2837	100	3,44	60
		т								
20	Е01031-А12--2	Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	17,3	232,8	232,8	4027	4027	2819	-	-
				-	162,96	-	2819	100	3,42	59
		т								
21	Е010332-А15--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на склад хранения)	17,3	98,01	98,01	1696	1696	339	-	-
				-	19,6	-	339	100	0,41	7
		т								
22	Е01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	10	152,8	152,8	1528	1528	1070	-	-
				-	106,96	-	1070	100	2,25	23
		т								
23	Е010333-А10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на свалку)	10	68,94	68,94	689	689	138	-	-
				-	13,79	-	138	100	0,29	3
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			445015	129054			448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			77342	32717			255
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			294429	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6519	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			348883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38357	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32500	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16557	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2554	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19111	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60352	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10887	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69857	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			593722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		760
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127325	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 593722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения		4,60%			27311			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			4097			
		Итого:					621033			
		Зимнее удорожание		2,43%			15091			
		Выслуга лет		1%			6210			
		Доп.отпуска		0,4%			2484			
		Итого:					644819			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**2001018**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					40020			
		Итого:					2041039			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					12713			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2028326			
		НДС (12%) :					243399			
		Итого:					**2 271 725**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 271 725**			
		В том числе НДС 12,0%:					**243399**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство ЛЭП 110-220 КВ.
Установка опор и кабельных площадок.
Локальная смета 1-Э2-5.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка опоры №36В								
1	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	572,723531	58,43	55,64	33466	31865	10515	0,02	11
				2,75	16,18	1574	9266	97	0,06	32
		м3								
2	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	17,7130989	537,17	-	9515	-	10752	3,42	61
	т.ч. п-1.55,			537,17	-	9515	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1116,81089	68,94	68,94	76993	76993	15399	-	-
				-	13,79	-	15399	100	0,29	323
		т								
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	572,723531	4,32	3,73	2474	2137	1022	-	2
				0,55	1,29	316	738	97	-	2
		м3								
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	557,203531	48,49	46,3	27017	25799	7943	0,01	8
				2,14	12,56	1192	6997	97	0,04	24
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1030,90236	68,94	68,94	71070	71070	14214	-	-
				-	13,79	-	14214	100	0,29	298
		т								
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	17,7130989	192,26	-	3405	-	3848	1,39	25
				192,26	-	3405	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	557,203531	8,71	8,71	4852	4852	1528	-	-
				-	2,83	-	1575	97	0,01	6
		м3								
9	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов	557,203531	3,77	3,77	2102	2102	662	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,22	-	682	97	-	3
10	E0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 2-3 группы пневматическими трамбовками	557,203531	29,49	6,18	16434	3445	12599	0,15	83
				23,31	-	12989	-	97	-	-
11	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей(доставка воды-15км)	557,203531	34,25	31,89	19087	17770	4951	0,01	8
				1,86	7,3	1038	4066	97	0,03	18
12	E0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,56	1351,87	116,02	6165	529	951	0,98	4
				142,31	43,99	649	201	112	0,21	1
13	E0133-1-9	м3 -Установка сборных железобетонных конструкций разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3	10,96	2511,6	1658,62	27527	18178	12802	4,19	46
				734,85	377,57	8054	4138	105	1,36	15
14	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	1м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	10,96	20800	-	227968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	C143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,96	240	-	2630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,96	129	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,96	129	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	10,96	140	-	1534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	10,96	160	-	1754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0113-13-7	-Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	160	103,56	0,18	16569	29	989	0,03	5
				6,79	0,08	1086	13	90	-	-
		м2								
21	Е0113-21-6	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-110 за 2 раза(до установки)	160	106,98	0,21	17117	33	1365	0,04	7
				9,36	0,12	1498	18	90	-	-
		м2								
22	Е0133-11-11	-Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных	13,078	11326,74	6912,24	148131	90398	80977	25,19	329
				4398,75	1498,27	57527	19594	105	5,74	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 15 т								
		1т								
23	С12021-242	-Стоимость стальных опор	12,778	162700	-	2078981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С11011-54	-Болты высокопрочные (метизы)	0,3	319700	-	95910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-132	-Металлизация стальных опор	12,778	40200	-	513676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0108-5-1	-Глиняная отмостка с уклоном от центра	19,602	2396,12	315,32	46969	6181	27722	7,97	156
				1143,68	119,02	22418	2333	112	0,58	11
		м3								
27	Е0109-53-2	-Установка соединительных элементов	0,0392	11128,54	1337,39	436	52	303	53,59	2
				8461,13	124,2	332	5	90	0,61	-
		т								
28	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0392	154400	-	6052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0113-26-21	-Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	0,98	40,23	0,05	39	-	6	0,04	-
				7,2	-	7	-	90	-	-
		м2								
		Установка опор №36А,37А								
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80,	12,96	20800	-	269568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4	СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
31	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	12,96	240	-	3110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	12,96	129	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	12,96	129	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	12,96	140	-	1814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	12,96	160	-	2074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12021-242	-Стоимость стальных опор т	19,945	162700	-	3245052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-132	-Металлизация стальных опор т	39,89	40200	-	1603578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8589242	351435			747
			---			---	---			---
			Тенге			121599	79239			809
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3110590	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2213164	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			540198	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3432128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142471	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5478652	-	-		-
		Материалы -	Тенге			258	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77458	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5330085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5893528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89650	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9325656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232121	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		9325656
Временные здания и сооружения	4,60%	428980
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	64347
Итого:		9754636
Зимнее удорожание	2,43%	237038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			97546			
		Доп.отпуска		0,4%			39019			
		Итого:					10128239			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:					**31430212**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					628604			
		Итого:					32058816			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					199683			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					31859133			
		НДС (12%) :					3823096			
		Итого:					**35 682 229**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**35 682 229**			
		В том числе НДС 12,0%:					**3823096**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляные работы.
Локальная смета 2-А-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пр. АБАЯ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	516	469,33	195,05	242174	100648	191442	1,78	920
				274,28	4,68	141526	2415	133	0,02	8
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	516	37,02	35,39	19102	18259	5621	0,01	6
				1,63	9,6	843	4952	97	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	928,8	68,94	68,94	64031	64031	12806	-	-
				-	13,79	-	12806	100	0,29	269
		т								
4	Е0101-24-6	Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8019,7	6,91	6,91	55395	55395	18642	-	-
				-	2,4	-	19219	97	0,01	63
		м3								
5	Е0101-24-14	Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	8019,7	5,47	5,47	43844	43844	14755	-	-
				-	1,9	-	15211	97	0,01	50
		м3								
6	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8019,7	30,13	28,77	241596	230762	70995	0,01	74
				1,32	7,8	10606	62585	97	0,03	214
		м3								
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	11227,58	68,94	68,94	774029	774029	154806	-	-
				-	13,79	-	154806	100	0,29	3251
		т								
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	134,24	6,91	6,91	927	927	312	-	-
				-	2,4	-	322	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м в насыпь								
9	Е0101-24-14-	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	134,24	5,47 -	5,47 1,9	734 -	734 255	247 97	- 0,01	- 1
10	Е0101-130-1-	м3 Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3463,75	16,11 -	16,11 5,51	55789 -	55789 19100	18527 97	- 0,02	- 62
11	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	3463,75	4,81 -	4,81 1,45	16646 -	16646 5010	4859 97	- -	- 16
12	Е0101-17-3 -	м3 Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	11192,844	42,44 1,43	40,96 13,71	474990 15961	458500 153434	164314 97	0,01 0,05	111 562
13	Е010333-А10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	21826,0458	68,94 -	68,94 13,79	1504688 -	1504688 300938	300938 100	- 0,29	- 6320
14	Е0101-24-7 -	т Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	11192,84	7,86 -	7,86 2,73	87985 -	87985 30525	29610 97	- 0,01	- 100
15	Е0101-24-15-	м3 Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	11192,84	5,68	5,68	63576	63576	21395	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	1,97	-	22057	97	0,01	72
		м3								
16	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	11230,884	16,11	16,11	180890	180890	60072	-	-
				-	5,51	-	61930	97	0,02	202
		м3								
17	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	11230,884	11,21	11,21	125941	125941	36764	-	-
				-	3,37	-	37901	97	0,01	124
		м3								
18	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	11230,884	34,25	31,89	384710	358172	99786	0,01	158
				1,86	7,3	20923	81949	97	0,03	364
		м3								
19	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	7103,78	12,4	6,42	88060	45579	48450	0,04	290
				5,98	1,05	42481	7468	97	-	25
		м2								
20	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	718,2	192,26	-	138079	-	156029	1,39	999
				192,26	-	138079	-	113	-	-
		м3								
21	Е0101-24-7 -	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (досыпка обочин)	1374	7,86	7,86	10801	10801	3635	-	-
				-	2,73	-	3747	97	0,01	12
		м3								
22	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	1374	16,11	16,11	22130	22130	7349	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	5,51	-	7577	97	0,02	25
		м3								
23	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	1374	8,01	8,01	11006	11006	3213	-	-
				-	2,41	-	3312	97	0,01	11
		м3								
24	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1374	34,25	31,89	47066	43819	12208	0,01	19
				1,86	7,3	2560	10026	97	0,03	45
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4654188	4274151		2576
	----	---	---		---
	Тенге	372978	1017544		11813
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4654188	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1390522	-	-
Местные материалы -	Тенге	7059	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1436775	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	718
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	215516	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	365458	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6456421	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1606039	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6456421	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1606039	-	-

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-24-6	-Срезка почвенно-растительного грунта с примесями щебня, гравия и строительного мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1968	6,91	6,91	13594	13594	4575	-	-
				-	2,4	-	4716	97	0,01	15
		м3								
26	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	1968	5,47	5,47	10759	10759	3621	-	-
				-	1,9	-	3733	97	0,01	12
		м3								
27	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1968	30,13	28,77	59287	56628	17422	0,01	18
				1,32	7,8	2603	15358	97	0,03	53
		м3								
28	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	2755,2	68,94	68,94	189943	189943	37989	-	-
				-	13,79	-	37989	100	0,29	798
		т								
29	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5012	42,44	40,96	212694	205310	73577	0,01	50
				1,43	13,71	7147	68706	97	0,05	251
		м3								
30	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	9773,4	68,94	68,94	673778	673778	134756	-	-
				-	13,79	-	134756	100	0,29	2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0101-24-7	т -Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (досыпка обочин)	5012	7,86 -	7,86 2,73	39398 -	39398 13669	13259 97	- 0,01	- 45
32	E0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5012	16,11 -	16,11 5,51	80726 -	80726 27638	26808 97	- 0,02	- 90
33	E0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3420	16,11 -	16,11 5,51	55084 -	55084 18859	18293 97	- 0,02	- 62
34	E0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	3420	11,21 -	11,21 3,37	38351 -	38351 11542	11195 97	- 0,01	- 38
35	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	3420	34,25 1,86	31,89 7,3	117151 6371	109069 24955	30387 97	0,01 0,03	48 111
36	E0101-145-1-3	м3 -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	3420	12,4 5,98	6,42 1,05	42395 20452	21943 3595	23325 97	0,04 -	140 12
37	E0101-166-3	м2 -Досыпка обочин грунтом 3	212	192,26	-	40758	-	46057	1,39	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы вручную с уплотнением и поливом		192,26	-	40758	-	113	-	-
		м3								
38	E0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (досыпка обочин)	450	7,86	7,86	3537	3537	1190	-	-
				-	2,73	-	1227	97	0,01	4
		м3								
39	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	450	16,11	16,11	7248	7248	2407	-	-
				-	5,51	-	2481	97	0,02	8
		м3								
40	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	450	8,01	8,01	3604	3604	1052	-	-
				-	2,41	-	1085	97	0,01	4
		м3								
41	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	450	34,25	31,89	15415	14351	3998	0,01	6
				1,86	7,3	838	3284	97	0,03	15
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1603723	1523326			557
			Тенге			78170	373591			4347
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1603723	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	451761	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			449911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2176853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2176853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519247	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6257911	5797476			3133
			---			---	---			---
			Тенге			451148	1391135			16160
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6257911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1842283	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9287	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1886686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		943
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	283003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8633273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2125286	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8633273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2125286	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		8633273
Временные здания и сооружения	4,60%	397131
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	59570
Итого:		9030404
Зимнее удорожание	2,25%	203184
Выслуга лет	1%	90304
Доп.отпуска	0,4%	36122
Итого:		9360013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:				**29046235**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				580925				
		Итого:				29627159				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				184858				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				29442302				
		НДС (12%) :				3533076				
		Итого:				**32 975 378**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**32 975 378**				
		В том числе НДС 12,0%				**3533076**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети 0,4 КВ.
Локальная смета 4-Э-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	355,275	90,1	83,87	32011	29796	12837	0,04	15
				6,23	31,02	2214	11020	97	0,12	44
		м3								
2	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	23,88	537,17	-	12828	-	14495	3,42	82
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	12828	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в	23,88	155	-	3701	-	4183	0,95	23
	Изм. и			155	-	3701	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	транспортные средства, группа грунтов 3								
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	739,35225	68,94	68,94	50971	50971	10194	-	-
				-	13,79	-	10194	100	0,29	214
		т								
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	630,038	48,49	46,3	30548	29171	8981	0,01	9
				2,14	12,56	1348	7911	97	0,04	27
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1228,5741	68,94	68,94	84698	84698	16940	-	-
				-	13,79	-	16940	100	0,29	356
		т								
7	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	18,90114	192,26	-	3634	-	4106	1,39	26
				192,26	-	3634	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	611,13686	8,71	8,71	5322	5322	1676	-	-
				-	2,83	-	1728	97	0,01	7
		м3								
9	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	611,13686	29,49	6,18	18024	3778	13819	0,15	91
				23,31	-	14246	-	97	-	-
		м3								
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	980	30,97	2,42	30351	2367	21627	0,12	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг (в т.ч 2555м в опорах)		22,66	0,58	22202	564	95	-	3
		м								
11	С143008-92	-Песок природный	30	406	-	12180	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0133-251-1-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	14	2101,28	1692,46	29418	23694	12557	2,6	36
				408,83	445,42	5724	6236	105	1,67	23
		опора								
13	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой (Бетон В25)	5	5882,01	152,38	29410	762	1698	1,7	9
				266,51	56,93	1333	285	105	0,28	1
		м3								
14	Ц0108-352-1-	ИСКЛЮЧИТЬ: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	6	-2446,88	-1759,67	-14681	-10558	-5332	-3,14	-19
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			-566,67	-368,77	-3400	-2213	95	-2,14	-13
		шт								
15	Ц0108-352-2-	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	15	2987,43	2077,73	44811	31166	16965	4,19	63
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			755,57	434,94	11334	6524	95	2,52	38
		шт								
16	Ц0108-352-3-	За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к норме 8-352-2 (до 4-х рожков)	8	1378,98	929,84	11032	7439	4390	2,12	17
	Изм. и доп.вып.9			381,94	195,66	3056	1565	95	1,13	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	световой поток 3810 лм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
35	С151702-204-Изм. и доп. вып. 22	Светильники прожекторного типа светодиодные мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	52	10060	-	523120	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2872901	273854			522
			---			---	---			---
			Тенге			89178	63915			728
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2560156	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15313	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53753	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2455031	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			51065	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7660	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156673	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2767894	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		312
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61412	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283327	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	87381	-		-
	Местные материалы -		Тенге			39525	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			88929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13339	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22335	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		948
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	100720	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29418	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11959	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1884	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2519	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44494	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		66
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13843	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3206979	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1074
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	155538	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3206979
Временные здания и сооружения	4,60%	147521
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	22128
Итого:		3354500
Зимнее удорожание	1,71%	57362
Выслуга лет	1%	33545
Доп.отпуска	0,4%	13418
Итого:		3458825
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**10733514**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		214670
Итого:		10948185
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		68669
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		10879516
НДС (12%) :		1305542
Итого:		**12 185 058**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**12 185 058**
В том числе НДС (12%):		**1305542**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление транспортной мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-А-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	182,6	6,91	6,91	1261	1261	424	-	-
				-	2,4	-	438	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	182,6	5,47	5,47	998	998	336	-	-
				-	1,9	-	346	97	0,01	1
		м3								
3	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	182,6	30,13	28,77	5501	5254	1616	0,01	2
				1,32	7,8	241	1425	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	319,55	68,94	68,94	22030	22030	4406	-	-
				-	13,79	-	4406	100	0,29	93
		т								
5	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	38	42,44	40,96	1613	1557	558	0,01	-
				1,43	13,71	54	521	97	0,05	2
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	74,1	68,94	68,94	5108	5108	1022	-	-
				-	13,79	-	1022	100	0,29	21
		т								
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40,2	16,11	16,11	647	647	215	-	-
				-	5,51	-	222	97	0,02	1
		м3								
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	40,2	8,01	8,01	322	322	94	-	-
				-	2,41	-	97	97	0,01	-
		м3								
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	40,2	34,25	31,89	1377	1282	357	0,01	1
				1,86	7,3	75	293	97	0,03	1
		м3								
10	Е0101-145-1	Планировка откосов. полотна	408,4	12,4	6,42	5063	2620	2785	0,04	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом		5,98	1,05	2442	429	97	-	1
11	E0127-56-1	м2 -Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	408,4	133,71	18,02	54608	7358	26949	0,28	114
				43,73	5,88	17861	2401	133	0,02	10
12	E0127-56-2	м2 -Добавить 3 см до основной толщины 15 см	408,4	21,45	-	8760	-	1555	0,02	8
				2,86	-	1169	-	133	-	-
13	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	408,4	376,38	-	153714	-	15460	0,17	68
				28,46	-	11624	-	133	-	-
14	E0127-55-2	м2 -Добавить 2 см до основной толщины 5 см	408,4	237,08	-	96822	-	9944	0,11	44
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	7477	-	133	-	-
15	E0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	10,606	1076,85	-	11421	-	7122	3,57	38
				545,96	-	5790	-	123	-	-
16	E0127-34-2	м3 -Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	485	339,01	7,63	164419	3698	81923	0,8	389
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	м		124,98	2,02	60616	980	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
17	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	7,76	16613	-	128917	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ								
18	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	45,5	447,64	-	20368	-	23015	2,85	130
		м3		447,64	-	20368	-	113	-	-
19	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,5	37,02	35,39	1684	1610	496	0,01	1
		м3		1,63	9,6	74	437	97	0,03	1
20	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	88,725	68,94	68,94	6117	6117	1223	-	-
		т		-	13,79	-	1223	100	0,29	26
21	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр	10,67	1076,85	-	11490	-	7165	3,57	38
		м3		545,96	-	5825	-	123	-	-
22	Е0130-7-1	-Устройство ступеней из гранитного бордюра	8,19	6751,91	611,9	55298	5011	5812	2,93	24
		м3		499,39	151,63	4090	1242	109	0,5	4
23	С143011-5	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	182	2917	-	530894	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения высотой 1,1 м	243	492,84	24,87	119759	6043	71043	1,3	316
				213,73	6,09	51936	1480	133	0,02	6
		м								
25	С12021-245 прим.	-Стоимость декоративного перильного ограждения, с окрашиванием	3,50563	175770	-	616185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2024375	70918			1187
			Тенге			189644	16961			178
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2024375	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206606	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			616185	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1101189	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			263522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2425171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	246134	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2425171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	246134	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2425171
Временные здания и сооружения	4,60%	111558
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	16734
Итого:		2536729
Зимнее удорожание	1,44%	36529
Выслуга лет	1%	25367
Доп.отпуска	0,4%	10147
Итого:		2608772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:	**8095607**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	161912
Итого:	8257520
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	51928
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	8205591
НДС (12%) :	984671
Итого:	**9 190 262**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**9 190 262**
В том числе НДС 12%	**984671**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/8 от 2021-02-12.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-А-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД								
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	33	42,44	40,96	1400	1352	484	0,01	-
				1,43	13,71	47	452	97	0,05	2
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь м3	64,35	68,94	68,94	4436	4436	887	-	-
				-	13,79	-	887	100	0,29	19
3	Е0101-24-7	-Перемещение грунта т	33,1	7,86	7,86	260	260	88	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м		-	2,73	-	90	97	0,01	-
4	Е0101-24-15-м3	Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	33,1	5,68	5,68	188	188	63	-	-
				-	1,97	-	65	97	0,01	-
5	Е0101-130-1-м3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	33,1	16,11	16,11	533	533	177	-	-
				-	5,51	-	183	97	0,02	1
6	Е0101-130-7-м3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	33,1	4,81	4,81	159	159	46	-	-
				-	1,45	-	48	97	-	-
7	Е0101-135-1-м3	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	33,1	34,25	31,89	1134	1056	294	0,01	-
				1,86	7,3	62	242	97	0,03	1
8	Е0101-164-3-м3	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	1,4	447,64	-	627	-	708	2,85	4
				447,64	-	627	-	113	-	-
9	Е0101-17-9 -м3	Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,3	48,49	46,3	451	431	133	0,01	-
				2,14	12,56	20	117	97	0,04	-
10	Е010333-А10-1-м3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	18,135	68,94	68,94	1250	1250	250	-	-
				-	13,79	-	250	100	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
11	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	14,8	731,41	403,86	10825	5977	7467	1,79	27
				276,86	102,47	4098	1516	133	0,41	6
		м								
12	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	14,8	4960	-	73408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	3,1	6751,91	611,9	20931	1897	2200	2,93	9
				499,39	151,63	1548	470	109	0,5	2
		м3								
14	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,1	369	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков	18,82	97,06	4,39	1827	83	991	0,24	5
				42,95	1,66	808	31	118	0,01	-
		м2								
16	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	1,6	192,26	-	308	-	348	1,39	2
				192,26	-	308	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	22,1	29,5	-	652	-	632	0,19	4
				29,5	-	652	-	97	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			119533	17622			52

			Тенге			8169	4352			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119533	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2913	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12520	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			17421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2215	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14736	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			142359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14736	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД

18	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	45,62	42,44	40,96	1936	1869	670	0,01	-
				1,43	13,71	65	625	97	0,05	2
		м3								
19	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	88,959	68,94	68,94	6133	6133	1227	-	-
				-	13,79	-	1227	100	0,29	26
		т								
20	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	45,62	7,86	7,86	359	359	121	-	-
				-	2,73	-	124	97	0,01	-
		м3								
21	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	45,62	5,68	5,68	259	259	87	-	-
				-	1,97	-	90	97	0,01	-
		м3								
22	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	45,62	16,11	16,11	735	735	244	-	-
				-	5,51	-	252	97	0,02	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	45,62	4,81	4,81	219	219	64	-	-
				-	1,45	-	66	97	-	-
		м3								
24	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	45,62	34,25	31,89	1563	1455	405	0,01	1
				1,86	7,3	85	333	97	0,03	1
		м3								
25	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	7,37	447,64	-	3299	-	3728	2,85	21
				447,64	-	3299	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	38,12	48,49	46,3	1848	1765	543	0,01	1
				2,14	12,56	82	479	97	0,04	2
		м3								
27	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	74,334	68,94	68,94	5125	5125	1025	-	-
				-	13,79	-	1025	100	0,29	22
		т								
28	Е0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	0,8643	724,8	403,86	626	349	436	1,79	2
				276,86	102,47	239	89	133	0,41	-
		м								
29	С143018-151-	Стоимость лотков Б-3-1	0,8643	4960	-	4287	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	5,78	6751,91	611,9	39026	3537	4102	2,93	17
				499,39	151,63	2886	876	109	0,5	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,78	369	-	2133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков м3	57,8	97,06	4,39	5610	254	3042	0,24	14
				42,95	1,66	2483	96	118	0,01	-
33	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием м2	0,52	192,26	-	100	-	113	1,39	1
				192,26	-	100	-	113	-	-
34	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м3	30,95	29,5	-	913	-	886	0,19	6
				29,5	-	913	-	97	-	-
35	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	2,14	48,49	46,3	104	99	31	0,01	-
				2,14	12,56	5	27	97	0,04	-
36	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку м3	4,173	68,94	68,94	288	288	58	-	-
				-	13,79	-	58	100	0,29	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74562	22444			62
			Тенге			10157	5365			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15522	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4287	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16780	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18039	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	105,8	42,44	40,96	4490	4334	1553	0,01	1
				1,43	13,71	151	1450	97	0,05	5
		м3								
38	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	206,31	68,94	68,94	14223	14223	2845	-	-
				-	13,79	-	2845	100	0,29	60
		т								
39	Е0101-24-7	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	105,8	7,86	7,86	832	832	280	-	-
				-	2,73	-	289	97	0,01	1
		м3								
40	Е0101-24-15	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	105,8	5,68	5,68	601	601	202	-	-
				-	1,97	-	208	97	0,01	1
		м3								
41	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	105,8	16,11	16,11	1704	1704	566	-	-
				-	5,51	-	583	97	0,02	2
		м3								
42	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	105,8	4,81	4,81	508	508	148	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)		-	1,45	-	153	97	-	1
43	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	105,8	34,25 1,86	31,89 7,3	3624 197	3374 772	940 97	0,01 0,03	1 3
44	E0101-164-3-	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	16,46	447,64 447,64	- -	7368 7368	- -	8326 113	2,85 -	47 -
45	E0101-17-9 -	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	85,7	48,49 2,14	46,3 12,56	4155 183	3968 1076	1222 97	0,01 0,04	1 4
46	E010333-A10- -1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	167,115	68,94 -	68,94 13,79	11521 -	11521 2304	2304 100	- 0,29	- 48
47	E0127-8-1) -	т Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	109,545	724,8 276,86	403,86 102,47	79398 30329	44241 11225	55266 133	1,79 0,41	197 45
48	C143018-151-	м Стоимость лотков Б-3-1	109,545	4960 -	- -	543343 -	- -	- -	- -	- -
49	E0130-7-1 -	м Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	8,3	6751,91 499,39	611,9 151,63	56041 4145	5079 1259	5890 109	2,93 0,5	24 4
50	C143001-57 -	м3 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	8,466	369	-	3124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
51	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя боковых поверхностей лотков м3	181,75	97,06	4,39	17640	798	9567	0,24	44
				42,95	1,66	7807	301	118	0,01	1
52	E0101-166-3-	Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием м2	10,92	192,26	-	2099	-	2372	1,39	15
				192,26	-	2099	-	113	-	-
53	E0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м3	71,9	29,5	-	2121	-	2057	0,19	13
				29,5	-	2121	-	97	-	-
54	E0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	4,805	48,49	46,3	233	222	68	0,01	-
				2,14	12,56	10	60	97	0,04	-
55	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку м3	9,36975	68,94	68,94	646	646	129	-	-
				-	13,79	-	129	100	0,29	3
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			753672	92051			345

			Тенге			54410	22654			178
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			753672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			543343	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14060	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			898253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		570
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			898253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		570
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91125	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			947766	132117			458
			Тенге			72736	32371			274
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105107	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			621038	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98025	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18793	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1137434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123900	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1137434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123900	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1137434
Временные здания и сооружения	4,60%	52322
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7848
Итого:		1189756
Зимнее удорожание	1,44%	17132
Выслуга лет	1%	11898
Доп.отпуска	0,4%	4759
Итого:		1223545
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**3796937**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		75939
Итого:		3872875

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					24355			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3848520			
		НДС (12%) :					461822			
		Итого:					**4 310 343**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**4 310 343**			
		В том числе НДС 12,0%:					**461822**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление [illegible] мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

_____ Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН [illegible]0000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Укрепительные работы
Локальная смета 2-1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		УКРЫТИЕ РУСЛА												
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	31	37,06	35,39	1149	1097	338	0,01	-				
				1,63	9,6	51	297	97	0,03	1				
2	E0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11				
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,				302,12	-	1511	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
3	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	5	114,82	-	574	-	649	0,71	4
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3		114,82	-	574	-	113	-	-
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	64,8	68,94	68,94	4467	4467	893	-	-
		т		-	13,79	-	893	100	0,29	19
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	36	4,32	3,73	156	134	64	-	-
		м3		0,55	1,29	20	46	97	-	-
6	Е0130-7-1	-Устройство фундамента из бетона В20,F200,W6	19,7	1743,71	611,9	34351	12054	13979	2,93	58
		м3		499,39	151,63	9838	2987	109	0,5	10
7	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	20,094	4910	-	98662	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,094	128	-	2572	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,094	298	-	5988	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,59	9508,21	-	5610	-	5957	55,66	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9263,25	-	5465	-	109	-	-
11	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,59	63800	-	37642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,59	40200	-	23718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-31-1	-Монтаж двутавровых балок под настил т	6,4	10570,52	3258,15	67651	20852	28375	22,77	146
				4269,38	656,9	27324	4204	90	2,4	15
14	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0-20% т	1,28	59600	-	76288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0110-14-1	-Установка и стоимость досок под укрытие	5,9	5770,28	384,42	34045	2268	28688	25,42	150
				3907,13	144,9	23052	855	120	0,71	4
16	С11021-55 Изм. и доп. вып. 20	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86-50% м3	2,95	10770	-	31772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	-Установка профилированных листов м3	580	63,72	3,44	36957	1995	29895	0,34	199
				56,15	1,12	32570	647	90	0,01	3
18	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80-20% м2	0,9164	77365	-	70897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ УКРЫТИЯ								
19	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов	19,7	2430,59	1082,84	47883	21332	36036	8,27	163
		м3		1347,75	481,5	26551	9486	100	1,95	38
20	Е0109-31-1	-Демонтаж двутавровых балок	6,4	4842,33	2280,7	30991	14597	17404	13,66	87
	т.ч.	под настил								
	п-3.5			2561,63	459,83	16394	2943	90	1,68	11
	СНиП8.02-0	т								
	5-2002									
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
21	Е0110-14-1	-Снятие досок укрытия	5,9	3433,24	307,54	20256	1814	22951	20,33	120
		м3		3125,7	115,92	18442	684	120	0,57	3
22	Е0109-47-1И	-Снятие профилированных листов	580	36,1	2,41	20938	1396	17995	0,21	120
	зм. и									
	доп.вып.12	м2		33,69	0,78	19542	453	90	-	2
	т.ч.									
	п-3.5									
	СНиП8.02-0									
	5-2002									
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
23	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	50,55	31,17	31,17	1575	1575	1103	-	-
				-	21,82	-	1103	100	0,46	23
		т								
24	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс 1	39,72	68,94	68,94	2738	2738	548	-	-
				-	13,79	-	548	100	0,29	12
		т								
25	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	10,83	97,38	97,38	1055	1055	211	-	-
				-	19,48	-	211	100	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15км, класс 1								
		т								
		ЗАКЛАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ								
26	E0105-49-8	-Бурение скважин диаметром	215	1439,88	1028,08	309575	221038	139457	2,29	493
	т.ч.	350, 400, 450 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.33	ударно-канатным способом		322,92	241,11	69428	51839	115	0,84	180
	К=0,8	диаметром 400 мм в группах грунта 3 глубиной до 10м-5м								
		м								
27	E0105-61-1	-Установка в скважину свай	43	3270,66	2551,78	140638	109726	70809	3,27	140
		закладного крепления из		---	---	---	---	---	---	---
		двутавров		569,25	862,67	24478	37095	115	3,09	133
		скважина								
28	C11011-844	-Двутавры с параллельными	8,63	73400	-	633442	-	-	-	-
	Изм. и	гранями полок, N 30		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	т								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
29	E0108-3-1	-Заполнение скважин песком	10,827	693,24	111,63	7506	1209	2071	0,9	10
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		129,38	41,4	1401	448	112	0,21	2
30	E0107-30-15	-Установка закладного	59,26	2650,51	1297,25	157069	76875	134078	4,89	290
		крепления из плит		---	---	---	---	---	---	---
				1353,26	456,77	80194	27068	125	2,05	121
		м3								
31	C143018-14	-Панели крепления	73,3	20500	-	1502650	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
32	E0107-30-15	-Разборка закладного крепления	36,65	1843,84	902,44	67577	33074	57685	3,4	125
		из плит		---	---	---	---	---	---	---
				941,4	317,75	34502	11646	125	1,14	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	Е0105-13-2	-Извлечение свай из двутавров	5,6	4120,16	3012,71	23073	16871	13722	6,69	37
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	т		1107,45	1023,36	6202	5731	115	3,67	21
34	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	71,6	31,17	31,17	2231	2231	1562	-	-
				-	21,82	-	1562	100	0,46	33
		т								
35	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	34,1	68,94	68,94	2351	2351	470	-	-
				-	13,79	-	470	100	0,29	10
		т								
36	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	37,5	97,38	97,38	3652	3652	730	-	-
				-	19,48	-	730	100	0,41	15
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3509208	554403			2185
			Тенге			397537	161947			704
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3352670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46932	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	455407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			873759	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1614709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			533709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4119562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2571
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	535463	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			156537	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104077	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			265218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4384780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	653591	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4384780
Временные здания и сооружения	4,60%	201700
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	30255
Итого:		4586480
Зимнее удорожание	3,87%	177497
Выслуга лет	1%	45865
Доп.отпуска	0,4%	18346
Итого:		4828187
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.:		**14982956**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		299659
Итого:		15282615
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		93888
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		15188727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 1822647

Итого: **17 011 374**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **17 011 374**

В том числе НДС 12,0%: **1822647**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сала инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14от.01.12.2019 г.
БИН 931240000396